Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 31 » октября 2018 г.

Заказчик

АО «КазТрансГаз Аймак», в лице Кисметова А.Ж. – Директора
МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» , 130000, Мангистауская область,
г. Актау, Промзона, промплощадка ГРС, а/я 312, тел 8(7292) 701170; 701179.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « 31 » октября 2018 г.
ТОО «АБТМ» Директор Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович
130000, Мангистауская область, г.Актау, мкр.3, дом 29 кв.1

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от « 31 » октября 2018 г. ТОО «Gas Technology» г. Астана, р-н «Есиль», ул. Алихан Бокейхан, здание 12, БЦ «Болашак»
Нестеренко В.М. KZ75VJE00019896 от 06.09.2016 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от « 31 » октября 2018 года, ТОО «Мунайгазпроект - сервис», г. Актау, Шыгыс – 2, БЦ «Жаннур», директор Бисенгужиев Б.С., №07 от 23.06.2018г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительства подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3 очередь) в селе С. Шапагатова

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Мангистауская область, Тупараганский район, с.о. Саина Шапагатова, с. Саина Шапагатова, 6 квартал (3 очередь)**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
ГУ «Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова» от 09.11.2017г., №283

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 18 июля 2018 года.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)
№26-2017-01-ГСН ТОО «Мунайгазпроект - Сервис»

утвержденного(й)
Государственное Учреждение «Тупкараганский районный отдел строительства»
приказ № 2 от 23.01.2017 года

(наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**
фактически, месяц: **5 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов	Примечание
Строительства подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3 очередь) в селе С. Шапагатова **(газопровод низкого давления)**	м.	Труба ПЭ SDR-11 Ø225х20,5мм	2148	2148	Техническое решение №1
	м.	Труба ПЭ SDR-11 Ø110х10,0мм	6700	6700	
	шт.	Защитный кожух Ø160х14,6мм L=10м	8	13	
	шт.	Защитный кожух Ø315х14,6мм L=10м	11	4	
Пункт газорегуляторный шкафной с регулятором давления РДГ – 50Н	шт.	Кран шаровый Ду 200	1	1	
	шт.	Кран шаровый Ду 100	1	1	
Крановый узел КУ-100, КУ-100/2)	шт.	Кран шаровый Ду 100	27	2	
	м.	Труба стальная Ø108х5,0мм	64,8	4,8	

Крановый узел КУ-200	шт.	Кран шаровый Ду 200	2	6	
	м.	Труба стальная Ø219х6,0мм	4,4	13,2	

Проектируемый газопровод среднего давления (до 0,3 МПа) от точки подключения до ГРП будет выполнен надземно на высоте +0,6 м и стальных труб Ø114х5,0м по ГОСТ 10704-91, протяженностью 2,8м.

Газопровод низкого от ГРП выполнен подземно на глубине -1,2 м до верха трубы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø225х20,5мм, Ø110х10 мм по ГОСТу 50838-2011, общей протяженностью 8848,0м.

В местах пересечения проектируемого газопровода с грунтовой дорогой, газопровод прокладывается в кожухе их полиэтиленовых труб ПЭ 100 Ø160, Ø315 с выводом контрольной трубки под ковер. Концы футляра выводятся на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых обочин.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Технические характеристики ГРП:

Наименование	ГРП-1
Газорегуляторный пункт шкафной	ГРПШ-13-2НУ1
Счетчик газа турбинный	СТГ-50-100 с электронным корректором micro ELCOR 2
Пропускная способность, м3/ч	2150
Р вх. раб, МПа	0,6
Р вых. раб, МПа	0,005
Регулятор давления	РДГ-50Н
Габаритные размеры, м	2,0х1,3х1,55
Масса, кг, не более	430

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего ***133 339,12*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе строительно-монтажных работ ***107 586,290*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***1 159,970*** тысяч тенге, прочие затраты ***24 592,86*** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***125 914,96758*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***107586,292*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***3368,626*** тысяч тенге;
стоимость прочих затрат ***14960,04958*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию

Строительства подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3 очередь) в селе С. Шапагатова

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак»** **Кисметов А.Ж.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **ТОО «Gas Technology»** **Нестеренко В.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **ТОО «Мунайгазпроект - сервис»** **Бисенгужиев Б.С**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «АБТМ»** **Мирзегасанов М.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)