Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	24.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3-очередь) в селе С. Шапагатова			работа	1	27 556 779,07	27 556 779,07
				Итого	1	x	27 556 779,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мергегаганов М.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Директор / / Ахметов А.Ж.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

подрядн

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал (3-очередь) в селе .С.Шапагатова**
(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение наружное.(2-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за август 2018г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в траншеях**	**м3 грунта**	**2156,280**	**105,97**	**228492**
			Накладные расходы			*21,27*	*45858*
			Сметная прибыль			*7,85*	*16925*
2	**2**	**11-010101-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в траншеях**	**м3 грунта**	**1769,530**	**299,90**	**530678**
			Накладные расходы			*60,19*	*106507*
			Сметная прибыль			*22,21*	*39310*
3	**3**	**11-010205-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5р группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**121,414**	**16916,97**	**2053957**
			Накладные расходы			*6219,03*	*755077*
			Сметная прибыль			*1253,11*	*152145*
4	**4**	**11-010205-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5р группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта /под основание из мягкого грунта/**	**147,186**	**16916,97**	**2489941**
			Накладные расходы			*6219,03*	*915354*
			Сметная прибыль			*1253,11*	*184440*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта толщ.0,1 м. Устройство**	м3 основания	147,186	1934,58	284744
			Накладные расходы			*696,25*	*102479*
			Сметная прибыль			*143,30*	*21092*
6	6	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км	3,008	28500,91	85740
			Накладные расходы			*5725,82*	*17225*
			Сметная прибыль			*2111,18*	*6351*
7	8	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Провод-спутник. Прокладка в траншее. Прокладка провода-спутника, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км	3,008	28500,91	85740
			Накладные расходы			*5725,82*	*17225*
			Сметная прибыль			*2111,18*	*6351*
8	10	11-010203-0604 РСНБ РК 2015	**Грунты 5-5р группы. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с)**	м3 грунта	1931,506	8,16	15763
			Накладные расходы			*1,28*	*2471*
			Сметная прибыль			*0,60*	*1168*
9	11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5909,100	34,69	204985
			Накладные расходы			*7,42*	*43861*
			Сметная прибыль			*2,57*	*15184*
10	12	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5909,100	17,13	101221
			Накладные расходы			*3,67*	*21658*
			Сметная прибыль			*1,27*	*7498*
11	13	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	5333,200	40,54	216225
			Накладные расходы			*8,68*	*46266*
			Сметная прибыль			*3,00*	*16017*
12	14	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	5333,200	17,56	93651
			Накладные расходы			*3,76*	*20039*
			Сметная прибыль			*1,30*	*6937*
13	15	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	118,218	2050,05	242352
			Накладные расходы			*753,64*	*89094*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*151,86*	*17952*
14	**16**	**11-010102-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы /избыточный грунт/. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**106,624**	**409,12**	**43622**
			Накладные расходы			*82,04*	*8747*
			Сметная прибыль			*30,31*	*3231*
15	**17**	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта 5-5р группы самосвалами /избыточный грунт/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**161,002**	**182,02**	**29305**
			Накладные расходы			*6,86*	*1104*
			Сметная прибыль			*13,48*	*2171*
16	**18**	**11-010102-0505 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5-5р**	**м3 грунта**	**106,624**	**124,08**	**13230**
			Накладные расходы			*16,69*	*1780*
			Сметная прибыль			*9,19*	*980*
17	**19**	**11-010102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы /избыточный грунт/. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**106,624**	**62,22**	**6634**
			Накладные расходы			*12,40*	*1322*
			Сметная прибыль			*4,61*	*491*
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРП-1, ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №1				
18	**25**	**23-040201-1505 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**162816,19**	**162817**
			Накладные расходы			*6132,04*	*6132*
			Сметная прибыль			*12060,46*	*12060*
19	**29**	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**56092,63**	**56093**
			Накладные расходы			*2112,58*	*2113*
			Сметная прибыль			*4155,01*	*4155*
20	**40**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0115**	**1202319,42**	**13826**
			Накладные расходы			*369571,89*	*4250*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*1024*
			Раздел: ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №2				
21	**88**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы диам.110х10. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**2,200**	**793,29**	**1745**
			Накладные расходы			*292,31*	*643*
			Сметная прибыль			*58,76*	*129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	89	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	шт.	6,000	1604,41	9626
			Накладные расходы			*469,66*	*2818*
			Сметная прибыль			*118,85*	*713*
23	93	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	**Клеммная коробка. Монтаж оборудования**	шт.	2,000	3126,28	6252
			Накладные расходы			*919,63*	*1839*
			Сметная прибыль			*231,58*	*463*
24	94	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная**	шт.	2,000	3815,10	7631
			Накладные расходы			*143,69*	*287*
			Сметная прибыль			*282,60*	*565*
25	95	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические футляра и патрубка из стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	м2	2,240	112,62	253
			Накладные расходы			*24,08*	*54*
			Сметная прибыль			*8,34*	*19*
26	96	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные патрубка, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза**	м2	2,703	190,28	515
			Накладные расходы			*31,69*	*86*
			Сметная прибыль			*14,09*	*38*
27	97	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком послойной /местный грунт/. Устройство**	м3	4,940	6247,44	30862
			Накладные расходы			*2161,41*	*10677*
			Сметная прибыль			*462,77*	*2286*
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
28	98	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х10 мм. Укладка**	км трубопровода	3,000	475815,77	1427447
			Накладные расходы			*164291,32*	*492874*
			Сметная прибыль			*35245,61*	*105737*
29	102	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, заглушки. Установка**	шт.	13,000	1604,41	20858
			Накладные расходы			*469,66*	*6106*
			Сметная прибыль			*118,85*	*1545*
30	107	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	17,000	2365,25	40209
			Накладные расходы			*692,67*	*11775*
			Сметная прибыль			*175,20*	*2978*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**112**	**11-250210-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 250х20,5 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**2,148**	**1341304,98**	**2881123**
			Накладные расходы			*244375,68*	*524919*
			Сметная прибыль			*99355,92*	*213417*
32	**113**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**66,000**	**18345,05**	**1210773**
			Накладные расходы			*3180,23*	*209895*
			Сметная прибыль			*1358,89*	*89687*
33	**114**	**13-390201-0501 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод стальной, диаметр до 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений**	**стык**	**18,000**	**635,12**	**11433**
			Накладные расходы			*176,15*	*3171*
			Сметная прибыль			*47,05*	*847*
34	**115**	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод стальной, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений**	**стык**	**52,000**	**848,68**	**44132**
			Накладные расходы			*234,94*	*12217*
			Сметная прибыль			*62,87*	*3269*
35	**118**	**11-250211-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 219 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**4,000**	**25034,99**	**100140**
			Накладные расходы			*4312,78*	*17251*
			Сметная прибыль			*1854,44*	*7418*
36	**119**	**13-390201-0514 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод стальной, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений**	**стык**	**4,000**	**2153,08**	**8612**
			Накладные расходы			*588,52*	*2354*
			Сметная прибыль			*159,49*	*638*
37	**120**	**13-390201-0508 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод ПЭ, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений**	**стык**	**571,000**	**1475,57**	**842551**
			Накладные расходы			*410,78*	*234553*
			Сметная прибыль			*109,30*	*62411*
38	**121**	**13-390201-0516 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод ПЭ, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений**	**стык**	**183,000**	**4162,10**	**761664**
			Накладные расходы			*1171,62*	*214406*
			Сметная прибыль			*308,30*	*56420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	122	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические надземных стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз**	м2	28,550	225,24	6430
			Накладные расходы			*48,16*	*1375*
			Сметная прибыль			*16,68*	*476*
40	123	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные надземных стальных труб. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м2	28,550	237,13	6770
			Накладные расходы			*35,88*	*1024*
			Сметная прибыль			*17,57*	*501*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100				
41	124	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка	1,000	4439,75	4440
			Накладные расходы			*1543,33*	*1543*
			Сметная прибыль			*328,87*	*329*
42	125	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1,000	56092,63	56093
			Накладные расходы			*2112,58*	*2113*
			Сметная прибыль			*4155,01*	*4155*
43	126	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4,000	1529,51	6118
			Накладные расходы			*536,01*	*2144*
			Сметная прибыль			*113,30*	*453*
44	127	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4,000	2367,80	9471
			Накладные расходы			*89,18*	*357*
			Сметная прибыль			*175,39*	*702*
45	128	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,005	1057560,73	5076
			Накладные расходы			*358288,49*	*1720*
			Сметная прибыль			*78337,83*	*376*
46	130	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 108 мм. Установка**	т фасонных частей	0,012	1202319,42	14909
			Накладные расходы			*369571,89*	*4583*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*1104*
47	132	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	2,000	2365,25	4731

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*692,67*	*1385*
			Сметная прибыль			*175,20*	*350*
48	**133**	**23-020302-5158 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**18624,83**	**37250**
			Накладные расходы			*701,46*	*1403*
			Сметная прибыль			*1379,62*	*2759*
49	**134**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 219x8 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,004**	**1366527,03**	**5466**
			Накладные расходы			*416510,52*	*1666*
			Сметная прибыль			*101224,22*	*405*
50	**136**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 110x10 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**4,000**	**1896,15**	**7585**
			Накладные расходы			*656,96*	*2628*
			Сметная прибыль			*140,46*	*562*
51	**137**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 219x8 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой**	**футляр**	**4,000**	**6152,86**	**24611**
			Накладные расходы			*628,01*	*2512*
			Сметная прибыль			*455,77*	*1823*
52	**138**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластины стальные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,034**	**519675,78**	**17815**
			Накладные расходы			*51638,19*	*1770*
			Сметная прибыль			*38494,50*	*1320*
53	**139**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 108x5 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/**	**км трубопровода**	**0,004**	**1057560,73**	**4231**
			Накладные расходы			*358288,49*	*1433*
			Сметная прибыль			*78337,83*	*313*
54	**141**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110x10 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,004**	**475815,77**	**2094**
			Накладные расходы			*164291,32*	*723*
			Сметная прибыль			*35245,61*	*155*
55	**143**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое с очисткой полости**	**м газопровода**	**4,400**	**793,29**	**3491**
			Накладные расходы			*292,31*	*1286*
			Сметная прибыль			*58,76*	*259*
56	**144**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	**шт.**	**12,000**	**1604,41**	**19253**
			Накладные расходы			*469,66*	*5636*
			Сметная прибыль			*118,85*	*1426*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	**148**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Клеммная коробка. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**3126,28**	**12505**
			Накладные расходы			*919,63*	*3679*
			Сметная прибыль			*231,58*	*926*
58	**149**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная**	**шт.**	**4,000**	**3815,10**	**15260**
			Накладные расходы			*143,69*	*575*
			Сметная прибыль			*282,60*	*1130*
59	**150**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические футляра и патрубка из стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м2**	**4,480**	**112,62**	**504**
			Накладные расходы			*24,08*	*108*
			Сметная прибыль			*8,34*	*37*
60	**151**	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные патрубка, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза**	**м2**	**5,406**	**190,28**	**1028**
			Накладные расходы			*31,69*	*171*
			Сметная прибыль			*14,09*	*76*
61	**152**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком послойной /местный грунт/. Устройство**	**м3**	**9,880**	**6247,44**	**61725**
			Накладные расходы			*2161,41*	*21355*
			Сметная прибыль			*462,77*	*4572*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100/2				
62	**155**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**34,000**	**1529,51**	**52004**
			Накладные расходы			*536,01*	*18224*
			Сметная прибыль			*113,30*	*3852*
63	**156**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**34,000**	**2367,80**	**80505**
			Накладные расходы			*89,18*	*3032*
			Сметная прибыль			*175,39*	*5963*
64	**157**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,041**	**1057560,73**	**43148**
			Накладные расходы			*358288,49*	*14618*
			Сметная прибыль			*78337,83*	*3196*
65	**159**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 108 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,105**	**1202319,42**	**126725**
			Накладные расходы			*369571,89*	*38953*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*9387*
66	**161**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 219х8 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,034**	**1366527,03**	**46462**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*416510,52*	*14161*
			Сметная прибыль			*101224,22*	*3442*
67	**163**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 110х10 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**34,000**	**1896,15**	**64469**
			Накладные расходы			*656,96*	*22337*
			Сметная прибыль			*140,46*	*4776*
68	**164**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 219х8 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой**	**футляр**	**34,000**	**6152,86**	**209197**
			Накладные расходы			*628,01*	*21352*
			Сметная прибыль			*455,77*	*15496*
69	**165**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластины стальные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,291**	**519675,78**	**151423**
			Накладные расходы			*51638,19*	*15046*
			Сметная прибыль			*38494,50*	*11217*
70	**166**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 108х5 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/**	**км трубопровода**	**0,034**	**1057560,73**	**35957**
			Накладные расходы			*358288,49*	*12182*
			Сметная прибыль			*78337,83*	*2663*
71	**168**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х10 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,037**	**475815,77**	**17796**
			Накладные расходы			*164291,32*	*6144*
			Сметная прибыль			*35245,61*	*1318*
72	**170**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое с очисткой полости**	**м газопровода**	**37,400**	**793,29**	**29669**
			Накладные расходы			*292,31*	*10932*
			Сметная прибыль			*58,76*	*2198*
73	**171**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	**шт.**	**102,000**	**1604,41**	**163650**
			Накладные расходы			*469,66*	*47906*
			Сметная прибыль			*118,85*	*12122*
74	**175**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Клеммная коробка. Монтаж оборудования**	**шт.**	**34,000**	**3126,28**	**106294**
			Накладные расходы			*919,63*	*31267*
			Сметная прибыль			*231,58*	*7874*
75	**176**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная**	**шт.**	**34,000**	**3815,10**	**129714**
			Накладные расходы			*143,69*	*4885*
			Сметная прибыль			*282,60*	*9608*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	177	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические футляра и патрубка из стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	м2	38,080	112,62	4289
			Накладные расходы			*24,08*	*917*
			Сметная прибыль			*8,34*	*318*
77	178	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные патрубка, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза**	м2	45,947	190,28	8743
			Накладные расходы			*31,69*	*1456*
			Сметная прибыль			*14,09*	*648*
78	179	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком послойной /местный грунт/. Устройство**	м3	83,980	6247,44	524660
			Накладные расходы			*2161,41*	*181515*
			Сметная прибыль			*462,77*	*38864*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-200				
79	180	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка	6,000	10552,43	63314
			Накладные расходы			*3384,70*	*20308*
			Сметная прибыль			*781,66*	*4690*
80	181	23-040201-1505 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	6,000	162816,19	976897
			Накладные расходы			*6132,04*	*36792*
			Сметная прибыль			*12060,46*	*72363*
81	182	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы ответные диаметром 200 мм. Установка**	фланец	12,000	3664,74	43977
			Накладные расходы			*1285,15*	*15422*
			Сметная прибыль			*271,46*	*3258*
82	183	23-020103-0313 РСНБ РК 2015	**Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	12,000	5997,30	71967
			Накладные расходы			*225,87*	*2710*
			Сметная прибыль			*444,24*	*5331*
83	184	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,013	1759010,10	23219
			Накладные расходы			*538172,16*	*7104*
			Сметная прибыль			*130297,04*	*1720*
84	185	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,253	9322,28	123547
			Накладные расходы			*351,10*	*4653*
			Сметная прибыль			*690,54*	*9152*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	**186**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 219 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,180**	**1202319,42**	**216418**
			Накладные расходы			*369571,89*	*66523*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*16031*
86	**187**	**23-020101-0259 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали Ст.20, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**12,000**	**6581,44**	**78978**
			Накладные расходы			*247,87*	*2974*
			Сметная прибыль			*487,51*	*5850*
87	**188**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**6,000**	**2365,25**	**14191**
			Накладные расходы			*692,67*	*4156*
			Сметная прибыль			*175,20*	*1051*
88	**189**	**23-020302-3316 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 225 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,000**	**12396,39**	**74379**
			Накладные расходы			*466,88*	*2801*
			Сметная прибыль			*918,25*	*5510*
89	**190**	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,012**	**1814740,89**	**21777**
			Накладные расходы			*558316,06*	*6700*
			Сметная прибыль			*134425,25*	*1613*
90	**192**	**11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**12,000**	**2131,36**	**25576**
			Накладные расходы			*703,48*	*8442*
			Сметная прибыль			*157,88*	*1895*
91	**193**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 325х8 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой**	**футляр**	**12,000**	**8994,30**	**107932**
			Накладные расходы			*1076,23*	*12915*
			Сметная прибыль			*666,24*	*7995*
92	**194**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластины стальные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,103**	**519675,78**	**53443**
			Накладные расходы			*51638,19*	*5310*
			Сметная прибыль			*38494,50*	*3959*
93	**195**	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм /патрубок/. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,012**	**1762228,88**	**21147**
			Накладные расходы			*538293,39*	*6460*
			Сметная прибыль			*130535,47*	*1566*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	**196**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм-Ст.20 ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,048**	**9322,28**	**112315**
			Накладные расходы			***351,10***	***4230***
			Сметная прибыль			***690,54***	***8320***
95	**197**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,013**	**730412,16**	**9641**
			Накладные расходы			***247571,02***	***3268***
			Сметная прибыль			***54104,60***	***714***
96	**199**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы диам.225х20,5. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**13,200**	**793,29**	**10471**
			Накладные расходы			***292,31***	***3859***
			Сметная прибыль			***58,76***	***776***
97	**200**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	**шт.**	**36,000**	**1604,41**	**57759**
			Накладные расходы			***469,66***	***16908***
			Сметная прибыль			***118,85***	***4278***
98	**201**	**23-020304-2230 РСНБ РК 2015**	**Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, D 225х219 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,000**	**31872,58**	**382471**
			Накладные расходы			***1200,40***	***14405***
			Сметная прибыль			***2360,93***	***28331***
99	**202**	**ЦЕНОВОЕ**	**Муфта с ЗН элементом ПЭ100 SDR11-225**	**шт**	**12,000**	**15895,56**	**190746**
			Накладные расходы			***598,66***	***7184***
			Сметная прибыль			***1177,45***	***14129***
100	**203**	**23-020304-1016 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной /Э.С./ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,000**	**69568,32**	**834820**
			Накладные расходы			***2620,11***	***31441***
			Сметная прибыль			***5153,21***	***61839***
101	**204**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Клеммная коробка. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,000**	**3126,28**	**37515**
			Накладные расходы			***919,63***	***11036***
			Сметная прибыль			***231,58***	***2779***
102	**205**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная**	**шт.**	**12,000**	**3815,10**	**45781**
			Накладные расходы			***143,69***	***1724***
			Сметная прибыль			***282,60***	***3391***
103	**206**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические футляра и патрубка из стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м2**	**23,400**	**112,62**	**2636**
			Накладные расходы			***24,08***	***563***
			Сметная прибыль			***8,34***	***195***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	207	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные патрубка, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза**	м2	26,177	190,28	4980
			Накладные расходы			*31,69*	*830*
			Сметная прибыль			*14,09*	*369*
105	208	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком послойной /местный грунт/. Устройство**	м3	19,877	6247,44	124183
			Накладные расходы			*2161,41*	*42963*
			Сметная прибыль			*462,77*	*9199*
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.110 мм #				
106	221	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	94,000	3439,44	323307
			Накладные расходы			*129,54*	*12177*
			Сметная прибыль			*254,77*	*23949*
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.225 мм #				
107	252	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные М16х80 с гайками М16 и шайбами М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,002	429849,52	816
			Накладные расходы			*16189,15*	*31*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*60*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ				
108	257	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,130	614028,12	79824
			Накладные расходы			*210169,98*	*27322*
			Сметная прибыль			*45483,56*	*5913*
109	259	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 110х10 мм. Протаскивание в кожух**	м трубы, уложенной в кожухе	130,000	1896,15	246500
			Накладные расходы			*656,96*	*85404*
			Сметная прибыль			*140,46*	*18259*
110	261	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 110 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	м2 футеровки	45,110	4374,99	197356
			Накладные расходы			*553,61*	*24973*
			Сметная прибыль			*324,07*	*14619*
111	262	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы кожуха диаметром 160 мм. Заделка битумом БН 50/50 и уплотнителем**	футляр	13,000	4271,94	55535
			Накладные расходы			*374,31*	*4866*
			Сметная прибыль			*316,44*	*4114*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	**263**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная с ковером. Устройство с укладкой ж/б подушки под ковер**	**шт.**	**13,000**	**10036,90**	**130479**
			Накладные расходы			*2622,63*	*34094*
			Сметная прибыль			*743,47*	*9665*
113	**265**	**ЦЕНОВОЕ**	**Патрубок накладка диам.180х63 мм**	**шт**	**13,000**	**14784,81**	**192202**
			Накладные расходы			*556,83*	*7239*
			Сметная прибыль			*1095,17*	*14237*
114	**268**	**23-051204-0101 РСНБ РК 2015**	**Ковер**	**шт.**	**13,000**	**434,31**	**5646**
			Накладные расходы			*16,36*	*213*
			Сметная прибыль			*32,17*	*418*
115	**269**	**23-020801-0609 РСНБ РК 2015**	**Колпак 1-50 из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75**	**шт.**	**13,000**	**1558,79**	**20264**
			Накладные расходы			*58,71*	*763*
			Сметная прибыль			*115,47*	*1501*
116	**270**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,026**	**3301,17**	**86**
			Накладные расходы			*124,33*	*3*
			Сметная прибыль			*244,53*	*6*
117	**271**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**10,400**	**793,29**	**8250**
			Накладные расходы			*292,31*	*3040*
			Сметная прибыль			*58,76*	*611*
118	**272**	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,040**	**816090,52**	**32643**
			Накладные расходы			*272602,11*	*10904*
			Сметная прибыль			*60451,15*	*2418*
119	**274**	**11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в кожух**	**м трубы, уложенной в кожухе**	**40,000**	**2131,36**	**85254**
			Накладные расходы			*703,48*	*28139*
			Сметная прибыль			*157,88*	*6315*
120	**276**	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 225 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**м2 футеровки**	**28,600**	**4374,99**	**125125**
			Накладные расходы			*553,61*	*15833*
			Сметная прибыль			*324,07*	*9268*
121	**277**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы кожуха диаметром 315 мм. Заделка битумом БН 50/50 и уплотнителем**	**футляр**	**4,000**	**6934,36**	**27737**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*744,34*	*2977*
			Сметная прибыль			*513,66*	*2055*
122	**278**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная с ковером. Устройство с укладкой ж/б подушки под ковер**	**шт.**	**4,000**	**10036,90**	**40147**
			Накладные расходы			*2622,63*	*10491*
			Сметная прибыль			*743,47*	*2974*
123	**280**	**ЦЕНОВОЕ**	**Патрубок накладка диам.355х63 мм**	**шт**	**4,000**	**48398,03**	**193592**
			Накладные расходы			*1822,78*	*7291*
			Сметная прибыль			*3585,04*	*14340*
124	**283**	**23-051204-0101 РСНБ РК 2015**	**Ковер**	**шт.**	**4,000**	**434,31**	**1737**
			Накладные расходы			*16,36*	*65*
			Сметная прибыль			*32,17*	*129*
125	**284**	**23-020801-0609 РСНБ РК 2015**	**Колпак 1-50 из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75**	**шт.**	**4,000**	**1558,79**	**6235**
			Накладные расходы			*58,71*	*235*
			Сметная прибыль			*115,47*	*462*
126	**285**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,008**	**3301,17**	**26**
			Накладные расходы			*124,33*	*1*
			Сметная прибыль			*244,53*	*2*
127	**286**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**3,200**	**793,29**	**2538**
			Накладные расходы			*292,31*	*935*
			Сметная прибыль			*58,76*	*188*
128	**287**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-щебеночные толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,825**	**6247,44**	**23897**
			Накладные расходы			*2161,41*	*8267*
			Сметная прибыль			*462,77*	*1770*
129	**288**	**21-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм**	**м3**	**2,142**	**4750,07**	**10175**
			Накладные расходы			*178,90*	*383*
			Сметная прибыль			*351,86*	*754*
130	**289**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный**	**м3**	**2,142**	**3301,17**	**7071**
			Накладные расходы			*124,33*	*266*
			Сметная прибыль			*244,53*	*524*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	**290**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II толщиной 3 см /30 мм/. Устройство**	**м2 покрытия**	**38,250**	**1468,31**	**56163**
			Накладные расходы			***149,30***	***5711***
			Сметная прибыль			***108,76***	***4160***
			Раздел: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /14 шт./				
			Раздел: #ВРЕЗКА в ГП Ду 280 дополнительные работы#				
132	**305**	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**93,000**	**1053,29**	**97956**
			Накладные расходы			***39,67***	***3689***
			Сметная прибыль			***78,02***	***7256***
			ИТОГО:				**22187045**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5097600**
			Сметная прибыль				**1643485**
			Итого с временными		**2,9 %**	**643424,00**	**22830469**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,3465 %**	**79108,00**	**22909577**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**24282738**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**321529,03**	**24604267,03**
			Итого с НДС		**12 %**	**2952512,04**	**27556779,07**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

020440001144

980240000762

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000017	20.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3-очередь) в селе С. Шапагатова			работа	1	78 683 039,47	78 683 039,47
				Итого	1	x	78 683 039,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мергегасанов М. Принял (Заказчик) директор / _____ / Кисленков А.
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Начальник ОКС (Технический) Конокбаев Д.К.

подряд

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал (3-очередь) в селе .С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение наружное.(2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г.№ 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в траншеях**	**м3 грунта**	**4185,720**	**105,97**	**443544**
			Накладные расходы			***21,27***	***89018***
			Сметная прибыль			***7,85***	***32855***
2	**2**	**11-010101-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в траншеях**	**м3 грунта**	**3434,970**	**299,90**	**1030140**
			Накладные расходы			***60,19***	***206750***
			Сметная прибыль			***22,21***	***76307***
3	**3**	**11-010205-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5р группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**235,686**	**16916,97**	**3987094**
			Накладные расходы			***6219,03***	***1465738***
			Сметная прибыль			***1253,11***	***295340***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010205-0206 РСНБ РК 2015	**Грунты 5р группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта /под основание из мягкого грунта/**	**285,714**	**16916,97**	**4833416**
			Накладные расходы			*6219,03*	*1776864*
			Сметная прибыль			*1253,11*	*358031*
5	5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта толщ.0,1 м. Устройство**	**м3 основания**	**285,714**	**1934,58**	**552737**
			Накладные расходы			*696,25*	*198929*
			Сметная прибыль			*143,30*	*40944*
6	6	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км**	**5,840**	**28500,91**	**166436**
			Накладные расходы			*5725,82*	*33437*
			Сметная прибыль			*2111,18*	*12329*
7	7	ПЛАТЕЖНОЕ	**Лента сигнальная "Газ" с логотипом "Огнеопасно ГАЗ" /1 проводник/ желтого цвета шириной 0,2м**	**м**	**8848,000**	**21,34**	**188793**
			Накладные расходы			*0,80*	*7110*
			Сметная прибыль			*1,58*	*13985*
8	8	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Провод-спутник. Прокладка в траншее. Прокладка провода-спутника, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км**	**5,840**	**28500,91**	**166436**
			Накладные расходы			*5725,82*	*33437*
			Сметная прибыль			*2111,18*	*12329*
9	9	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 /АПВ-4/ ГОСТ 6323-79**	**км**	**9,113**	**18041,93**	**164424**
			Накладные расходы			*679,50*	*6193*
			Сметная прибыль			*1336,44*	*12180*
10	10	11-010203-0604 РСНБ РК 2015	**Грунты 5-5р группы. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с)**	**м3 грунта**	**3749,394**	**8,16**	**30598**
			Накладные расходы			*1,28*	*4798*
			Сметная прибыль			*0,60*	*2267*
11	15	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**229,482**	**2050,05**	**470448**
			Накладные расходы			*753,64*	*172947*
			Сметная прибыль			*151,86*	*34848*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**16**	**11-010102-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы /избыточный грунт/. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**206,976**	**409,12**	**84678**
			Накладные расходы			*82,04*	*16980*
			Сметная прибыль			*30,31*	*6272*
13	**17**	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта 5-5р группы самосвалами /избыточный грунт/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**312,534**	**182,02**	**56887**
			Накладные расходы			*6,86*	*2142*
			Сметная прибыль			*13,48*	*4214*
14	**18**	**11-010102-0505 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5-5р**	**м3 грунта**	**206,976**	**124,08**	**25682**
			Накладные расходы			*16,69*	*3455*
			Сметная прибыль			*9,19*	*1902*
15	**19**	**11-010102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы /избыточный грунт/. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**206,976**	**62,22**	**12879**
			Накладные расходы			*12,40*	*2566*
			Сметная прибыль			*4,61*	*954*
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРП-1, ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №1				
16	**37**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,004**	**1221,17**	**1226**
			Накладные расходы			*45,99*	*46*
			Сметная прибыль			*90,46*	*91*
17	**38**	**23-010201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,004**	**480,44**	**482**
			Накладные расходы			*18,09*	*18*
			Сметная прибыль			*35,59*	*36*
18	**39**	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст20, D 26 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,020**	**366,93**	**1842**
			Накладные расходы			*13,82*	*69*
			Сметная прибыль			*27,18*	*136*
19	**41**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали С.20, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,000**	**1397,36**	**1397**
			Накладные расходы			*52,63*	*53*
			Сметная прибыль			*103,51*	*104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**42**	**23-020101-1038 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**626,32**	**626**
			Накладные расходы			***23,59***	***24***
			Сметная прибыль			***46,39***	***46***
21	**43**	**23-020101-1105 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**3247,62**	**3248**
			Накладные расходы			***122,31***	***122***
			Сметная прибыль			***240,56***	***241***
22	**44**	**23-020101-0620 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114,3 мм, толщиной стенки 3,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,000**	**2267,96**	**2268**
			Накладные расходы			***85,42***	***85***
			Сметная прибыль			***168,00***	***168***
23	**47**	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,004**	**19543,70**	**19621**
			Накладные расходы			***736,06***	***739***
			Сметная прибыль			***1447,68***	***1453***
24	**54**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225 х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,111**	**9285,92**	**10317**
			Накладные расходы			***349,73***	***389***
			Сметная прибыль			***687,85***	***764***
25	**57**	**23-020304-2230 РСНБ РК 2015**	**Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, D 225/219 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**31872,58**	**31872**
			Накладные расходы			***1200,40***	***1200***
			Сметная прибыль			***2360,93***	***2361***
26	**58**	**ЦЕНОВОЕ**	**Муфта с ЗН элементом ПЭ100 SDR11-225**	**шт**	**1,000**	**15895,56**	**15895**
			Накладные расходы			***598,66***	***599***
			Сметная прибыль			***1177,45***	***1177***
27	**59**	**23-020304-1016 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной /Э.С./ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**69568,32**	**69568**
			Накладные расходы			***2620,11***	***2620***
			Сметная прибыль			***5153,21***	***5153***
			Раздел: ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**70**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**3356,46**	**6740**
			Накладные расходы			*126,41*	*254*
			Сметная прибыль			*248,63*	*499*
29	**72**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали Ст20, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**1397,36**	**2794**
			Накладные расходы			*52,63*	*105*
			Сметная прибыль			*103,51*	*207*
30	**80**	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**12312,38**	**24723**
			Накладные расходы			*463,71*	*931*
			Сметная прибыль			*912,03*	*1831*
31	**85**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**3356,46**	**6740**
			Накладные расходы			*126,41*	*254*
			Сметная прибыль			*248,63*	*499*
32	**87**	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,222**	**2217,61**	**4928**
			Накладные расходы			*83,52*	*186*
			Сметная прибыль			*164,27*	*365*
33	**90**	**23-020304-2220 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11-110/108 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**8039,03**	**16079**
			Накладные расходы			*302,77*	*606*
			Сметная прибыль			*595,48*	*1191*
34	**91**	**ЦЕНОВОЕ**	**Муфта с ЗН элементом РЭ100 SDR11-110**	**шт**	**2,000**	**5685,78**	**11372**
			Накладные расходы			*214,14*	*428*
			Сметная прибыль			*421,17*	*842*
35	**92**	**23-020304-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной /Э.С./ 90° ПЭ 100 SDR 11-110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**6537,96**	**13076**
			Накладные расходы			*246,24*	*492*
			Сметная прибыль			*484,29*	*969*
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
36	**98**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110x10 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,700**	**475815,77**	**1760518**
			Накладные расходы			*164291,32*	*607878*
			Сметная прибыль			*35245,61*	*130409*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	99	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	6767,000	2217,61	15006551
			Накладные расходы			*83,52*	*565182*
			Сметная прибыль			*164,27*	*1111596*
38	100	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225x20,5 мм. Укладка**	км трубопровода	2,148	730412,16	1568925
			Накладные расходы			*247571,02*	*531783*
			Сметная прибыль			*54104,60*	*116217*
39	101	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2169,480	9285,92	20145608
			Накладные расходы			*349,73*	*758731*
			Сметная прибыль			*687,85*	*1492267*
40	103	23-020302-2610 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3,000	1647,10	4941
			Накладные расходы			*62,03*	*186*
			Сметная прибыль			*122,01*	*366*
41	104	23-020302-2616 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,000	12078,25	12079
			Накладные расходы			*454,90*	*455*
			Сметная прибыль			*894,69*	*895*
42	105	23-020302-6148 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,000	11310,21	22621
			Накладные расходы			*425,97*	*852*
			Сметная прибыль			*837,79*	*1676*
43	106	23-020302-8910 РСНБ РК 2015	**Заглушка ПНД ПЭ 100 SDR 11, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7,000	1882,66	13179
			Накладные расходы			*70,91*	*496*
			Сметная прибыль			*139,46*	*976*
44	108	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10,000	3939,01	39390
			Накладные расходы			*148,35*	*1484*
			Сметная прибыль			*291,78*	*2918*
45	109	23-020302-5158 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6,000	18624,83	111749
			Накладные расходы			*701,46*	*4209*
			Сметная прибыль			*1379,62*	*8278*
46	110	23-020302-3316 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, диам.225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,000	12396,39	12396
			Накладные расходы			*466,88*	*467*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*918,25*	*918*
47	**113**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**30,000**	**18345,05**	**550352**
			Накладные расходы			*3180,23*	*95407*
			Сметная прибыль			*1358,89*	*40767*
48	**116**	**11-250211-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**2,000**	**22604,67**	**45209**
			Накладные расходы			*3956,29*	*7913*
			Сметная прибыль			*1674,42*	*3349*
49	**117**	**13-390201-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод стальной, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковой контроль св.стыков газопровода**	**стык**	**2,000**	**1472,50**	**2945**
			Накладные расходы			*410,66*	*821*
			Сметная прибыль			*109,07*	*218*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100				
50	**129**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,819**	**3356,46**	**16175**
			Накладные расходы			*126,41*	*609*
			Сметная прибыль			*248,63*	*1198*
51	**131**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали Ст.20, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм Ст20 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**1397,36**	**5590**
			Накладные расходы			*52,63*	*211*
			Сметная прибыль			*103,51*	*414*
52	**135**	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,016**	**12312,38**	**49447**
			Накладные расходы			*463,71*	*1862*
			Сметная прибыль			*912,03*	*3663*
53	**140**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,016**	**3356,46**	**13479**
			Накладные расходы			*126,41*	*508*
			Сметная прибыль			*248,63*	*998*
54	**142**	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**4,444**	**2217,61**	**9855**
			Накладные расходы			*83,52*	*371*
			Сметная прибыль			*164,27*	*730*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	145	23-020304-2220 РСНБ РК 2015	**Переходник ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11-110/108 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4,000	8039,03	32156
			Накладные расходы			*302,77*	*1211*
			Сметная прибыль			*595,48*	*2382*
56	146	ЦЕНОВОЕ	**Муфта с ЗН элементом РЭ100 SDR11-110**	шт	4,000	5685,78	22743
			Накладные расходы			*214,14*	*857*
			Сметная прибыль			*421,17*	*1685*
57	147	23-020304-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной /Э.С./ 90° ПЭ 100 SDR 11-110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4,000	6537,96	26152
			Накладные расходы			*246,24*	*985*
			Сметная прибыль			*484,29*	*1937*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100/2				
58	158	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	40,963	3356,46	137492
			Накладные расходы			*126,41*	*5178*
			Сметная прибыль			*248,63*	*10185*
59	160	23-020101-0204 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали Ст.20, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм Ст20 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	34,000	1397,36	47510
			Накладные расходы			*52,63*	*1789*
			Сметная прибыль			*103,51*	*3519*
60	162	23-010201-0234 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	34,136	12312,38	420295
			Накладные расходы			*463,71*	*15829*
			Сметная прибыль			*912,03*	*31133*
61	167	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	34,136	3356,46	114576
			Накладные расходы			*126,41*	*4315*
			Сметная прибыль			*248,63*	*8487*
62	169	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	37,774	2217,61	83768
			Накладные расходы			*83,52*	*3155*
			Сметная прибыль			*164,27*	*6205*
63	172	23-020304-2220 РСНБ РК 2015	**Переходник ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11-110/108 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	34,000	8039,03	273328
			Накладные расходы			*302,77*	*10294*
			Сметная прибыль			*595,48*	*20246*
64	173	ЦЕНОВОЕ	**Муфта с ЗН элементом РЭ100 SDR11-110**	шт	34,000	5685,78	193317

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*214,14*	*7281*
			Сметная прибыль			*421,17*	*14320*
65	**174**	**23-020304-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной /Э.С./ 90° ПЭ 100 SDR 11-110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**34,000**	**6537,96**	**222291**
			Накладные расходы			*246,24*	*8372*
			Сметная прибыль			*484,29*	*16466*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-200				
66	**191**	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,048**	**19543,70**	**235463**
			Накладные расходы			*736,06*	*8868*
			Сметная прибыль			*1447,68*	*17442*
67	**198**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225 x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**13,332**	**9285,92**	**123800**
			Накладные расходы			*349,73*	*4663*
			Сметная прибыль			*687,85*	*9170*
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.110 мм #				
68	**216**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10704-91**	**м**	**94,376**	**1221,17**	**115250**
			Накладные расходы			*45,99*	*4341*
			Сметная прибыль			*90,46*	*8537*
69	**218**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**94,940**	**939,32**	**89179**
			Накладные расходы			*35,38*	*3359*
			Сметная прибыль			*69,58*	*6606*
70	**220**	**23-020302-2607 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**94,000**	**1239,41**	**116504**
			Накладные расходы			*46,68*	*4388*
			Сметная прибыль			*91,81*	*8630*
71	**223**	**23-020302-5119 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**94,000**	**4522,60**	**425124**
			Накладные расходы			*170,33*	*16011*
			Сметная прибыль			*335,01*	*31491*
72	**228**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные M16x80 с гайками M16 и шайбами M16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,309072**	**429849,52**	**132855**
			Накладные расходы			*16189,15*	*5004*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*9841*
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.225 мм #				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	240	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10704-91**	м	9,036	1221,17	11035
			Накладные расходы			*45,99*	*416*
			Сметная прибыль			*90,46*	*817*
74	242	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	9,090	939,32	8538
			Накладные расходы			*35,38*	*322*
			Сметная прибыль			*69,58*	*632*
75	244	23-020302-2607 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9,000	1239,41	11154
			Накладные расходы			*46,68*	*420*
			Сметная прибыль			*91,81*	*826*
76	245	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9,000	3439,44	30955
			Накладные расходы			*129,54*	*1166*
			Сметная прибыль			*254,77*	*2293*
77	247	23-020302-5155 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9,000	18816,42	169347
			Накладные расходы			*708,67*	*6378*
			Сметная прибыль			*1393,81*	*12544*
78	252	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные M16x80 с гайками M16 и шайбами M16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,02769	429849,52	11904
			Накладные расходы			*16189,15*	*448*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*882*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ				
79	258	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	131,300	4705,32	617808
			Накладные расходы			*177,21*	*23268*
			Сметная прибыль			*348,54*	*45764*
80	260	23-021103-0605 РСНБ РК 2015	**Кольца опорно-направляющие ОНК-110/160**	шт.	52,000	10211,03	530974
			Накладные расходы			*384,57*	*19998*
			Сметная прибыль			*756,37*	*39331*
81	264	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	10,400	939,32	9769
			Накладные расходы			*35,38*	*368*
			Сметная прибыль			*69,58*	*724*
82	266	ЦЕНОВОЕ	**Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11-63x5,8**	шт.	26,000	2717,16	70646
			Накладные расходы			*102,33*	*2661*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*201,27*	*5233*
83	**267**	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переходник ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11-63/57 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**13,000**	**3439,44**	**44713**
			Накладные расходы			*129,54*	*1684*
			Сметная прибыль			*254,77*	*3312*
84	**273**	**23-010502-0823 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x 28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**40,400**	**18155,93**	**733500**
			Накладные расходы			*683,80*	*27625*
			Сметная прибыль			*1344,88*	*54333*
85	**275**	**23-021103-0606 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-направляющие ОНК-225/315**	**шт.**	**16,000**	**11196,54**	**179145**
			Накладные расходы			*421,69*	*6747*
			Сметная прибыль			*829,37*	*13270*
86	**279**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**3,200**	**939,32**	**3006**
			Накладные расходы			*35,38*	*113*
			Сметная прибыль			*69,58*	*223*
87	**281**	**ЦЕНОВОЕ**	**Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11-63x5,8**	**шт.**	**8,000**	**2717,16**	**21737**
			Накладные расходы			*102,33*	*819*
			Сметная прибыль			*201,27*	*1610*
88	**282**	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переходник ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11-63/57 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**3439,44**	**13758**
			Накладные расходы			*129,54*	*518*
			Сметная прибыль			*254,77*	*1019*
			Раздел: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /14 шт./				
			Раздел: #ВРЕЗКА в ГП Ду 280 дополнительные работы#				
89	**297**	**23-020304-2518 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,000**	**24133,36**	**434400**
			Накладные расходы			*908,92*	*16361*
			Сметная прибыль			*1787,66*	*32178*
90	**298**	**23-020304-2220 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11-110/108 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**32,000**	**8039,03**	**257249**
			Накладные расходы			*302,77*	*9689*
			Сметная прибыль			*595,48*	*19055*
91	**299**	**23-020304-2519 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,000**	**39343,73**	**314750**
			Накладные расходы			*1481,78*	*11854*
			Сметная прибыль			*2914,35*	*23315*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	**302**	**23-020302-4770 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280x110x280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,000**	**26057,62**	**234518**
			Накладные расходы			***981,39***	***8833***
			Сметная прибыль			***1930,19***	***17372***
93	**303**	**23-020302-4776 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315x110x315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**33337,72**	**133351**
			Накладные расходы			***1255,58***	***5022***
			Сметная прибыль			***2469,46***	***9878***
94	**305**	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**1053,29**	**1053**
			Накладные расходы			***39,67***	***40***
			Сметная прибыль			***78,02***	***78***
			ИТОГО:				**58505126**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6859655**
			Сметная прибыль				**4333713**
			Итого с временными		**2,9 %**	**1696649,00**	**60201775**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,3465 %**	**208599,00**	**60410374**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**64031269**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**847841,46**	**64879110,46**
			Итого с НДС		**12 %**	**7785493,26**	**72664603,72**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал /3-очередь/ в селе .С.Шапагатова**
(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительные решения(2-2)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРП-1 /1 шт./				
1	**4**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**М/к стоек СТ-1 из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	**т**	**0,280**	**436339,00**	**122315**
			Накладные расходы			***16433,56***	***4607***
			Сметная прибыль			***32321,41***	***9060***
2	**5**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**М/к панелей ПМ-1, ПМ-2 из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	**т**	**0,267**	**389957,84**	**104080**
			Накладные расходы			***14686,74***	***3920***
			Сметная прибыль			***28885,77***	***7710***
3	**6**	**21-050308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**25,012**	**893,64**	**22352**
			Накладные расходы			***33,66***	***842***
			Сметная прибыль			***66,20***	***1656***
4	**8**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**М/к створки из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	**т**	**0,020**	**389957,84**	**7838**
			Накладные расходы			***14686,74***	***295***
			Сметная прибыль			***28885,77***	***581***
5	**9**	**21-050308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,092**	**893,64**	**976**
			Накладные расходы			***33,66***	***37***
			Сметная прибыль			***66,20***	***72***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	19	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С-1,С-2,С-3/ ГОСТ 23279-2012**	т	0,051	239471,53	12280
			Накладные расходы			*9019,07*	*462*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*910*
7	20	21-050304-0129 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,037	203295,74	7481
			Накладные расходы			*7656,60*	*282*
			Сметная прибыль			*15058,94*	*554*
8	21	11-060301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные /А1/. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,033	558048,86	18192
			Накладные расходы			*124351,92*	*4054*
			Сметная прибыль			*41336,95*	*1348*
9	22	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	**Надбавка к стоимости анкерных болтов из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемых отдельно на марку стали С245**	т	0,033	6131,06	200
			Накладные расходы			*230,91*	*8*
			Сметная прибыль			*454,15*	*15*
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ КРАНОВЫХ УЗЛОВ /27 шт./				
10	30	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	м2 покрытия	9,450	2177,25	20575
			Накладные расходы			*260,07*	*2458*
			Сметная прибыль			*161,28*	*1524*
11	31	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка, с земляными работами**	м оград	77,990	4130,75	322155
			Накладные расходы			*1373,30*	*107103*
			Сметная прибыль			*305,98*	*23863*
12	32	21-020101-2603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /для замоноличивания столбов/**	м3	10,800	22626,09	244362
			Накладные расходы			*852,15*	*9203*
			Сметная прибыль			*1676,01*	*18101*
13	33	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**М/к стоек СТ 1 из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	т	5,041	436339,00	2199541
			Накладные расходы			*16433,56*	*82840*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*162929*
14	34	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	**М/к панелей ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	т	3,154	389957,84	1229982

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14686,74*	*46324*
			Сметная прибыль			*28885,77*	*91110*
15	**35**	**21-050308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**267,300**	**893,64**	**238871**
			Накладные расходы			*33,66*	*8996*
			Сметная прибыль			*66,20*	*17694*
16	**37**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**М/к калитки из прокатныхпрофилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	**т**	**0,709**	**389957,84**	**276383**
			Накладные расходы			*14686,74*	*10409*
			Сметная прибыль			*28885,77*	*20473*
17	**38**	**21-050308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороныячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**20,250**	**893,64**	**18096**
			Накладные расходы			*33,66*	*682*
			Сметная прибыль			*66,20*	*1340*
			ИТОГО:				**4845679**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**282521**
			Сметная прибыль				**358939**
			Итого с временными		**2,9 %**	**140525,00**	**4986204**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,3465 %**	**17277,00**	**5003481**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5303381**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**70222,35**	**5373603,35**
			Итого с НДС		**12 %**	**644832,40**	**6018435,75**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзеназанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000048	31.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3-очередь) в селе С. Шапагатова			работа	1	4 793 634,85	4 793 634,85
				Итого	1	x	4 793 634,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор / _____ / Кислицов А.Н.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2018

М.П.

М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

подряд

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11. БИН 070 341 003 964ютелефон +7 (7292) 200-010**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал (3-очередь) в селе .С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение наружное.(2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018г.№ 1
(по ресурсному методу)

Составлен в ценах 1 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРП-1, ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №1				
1	**20**	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Пункт газорегуляторный шкафной. Устройство**	**установка**	**1,000**	**34719,05**	**34719**
			Накладные расходы			***8748,36***	***8748***
			Сметная прибыль			***2571,78***	***2572***
2	**21**	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	**регулятор**	**1,000**	**11098,35**	**11098**
			Накладные расходы			***3247,20***	***3247***
			Сметная прибыль			***822,10***	***822***
3	**22**	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчик газа. Установка**	**шт**	**1,000**	**9057,89**	**9058**
			Накладные расходы			***3170,35***	***3170***
			Сметная прибыль			***670,95***	***671***
4	**23**		**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с регулятором давления РДГ-50Н и счетчиком газа СТГ-50-100 с электронным корректором MiCrO ELCOR 2**	**компл.**	**1,000**	**3178134,19**	**3178134**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*119696,08*	*119696*
			Сметная прибыль			*235417,35*	*235417*
5	**45**	**11-240202-0104 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы врезаемые диаметром 114 мм. Врезка в действующие газопроводы среднего давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,000**	**18020,68**	**18021**
			Накладные расходы			*5890,91*	*5891*
			Сметная прибыль			*1334,87*	*1335*
			Раздел: ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №2				
6	**65**	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка**	**1,000**	**4439,75**	**4440**
			Накладные расходы			*1543,33*	*1543*
			Сметная прибыль			*328,87*	*329*
7	**66**	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**56092,63**	**56093**
			Накладные расходы			*2112,58*	*2113*
			Сметная прибыль			*4155,01*	*4155*
8	**67**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**1529,51**	**3059**
			Накладные расходы			*536,01*	*1072*
			Сметная прибыль			*113,30*	*227*
9	**68**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**2367,80**	**4735**
			Накладные расходы			*89,18*	*178*
			Сметная прибыль			*175,39*	*351*
10	**69**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**1057560,73**	**2115**
			Накладные расходы			*358288,49*	*717*
			Сметная прибыль			*78337,83*	*157*
11	**71**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 108 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,006**	**1202319,42**	**7455**
			Накладные расходы			*369571,89*	*2291*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*552*
12	**73**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,000**	**2365,25**	**2365**
			Накладные расходы			*692,67*	*693*
			Сметная прибыль			*175,20*	*175*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	74	23-020302-5158 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	18624,83	18625
			Накладные расходы			*701,46*	*701*
			Сметная прибыль			*1379,62*	*1380*
14	75	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,001	152862,13	86
			Накладные расходы			*53103,90*	*30*
			Сметная прибыль			*11323,12*	*6*
15	76	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры подвижные ОПБ.100-108, огрунтованные	т	0,001	272743,69	153
			Накладные расходы			*10272,18*	*6*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*11*
16	77	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные опор. Окраска НЦ-132 за 2 раза	м2	0,015	190,28	3
			Накладные расходы			*31,69*	*0*
			Сметная прибыль			*14,09*	*0*
17	78	11-240202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром 110 мм. Врезка в действующие газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	16022,53	16022
			Накладные расходы			*5258,24*	*5258*
			Сметная прибыль			*1186,85*	*1187*
18	79	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1363308,25	2727
			Накладные расходы			*416389,29*	*833*
			Сметная прибыль			*100985,80*	*202*
19	81	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,000	1896,15	3792
			Накладные расходы			*656,96*	*1314*
			Сметная прибыль			*140,46*	*281*
20	82	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 219x8 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой	футляр	2,000	6152,86	12306
			Накладные расходы			*628,01*	*1256*
			Сметная прибыль			*455,77*	*912*
21	83	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Пластины стальные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,017	519675,78	8907
			Накладные расходы			*51638,19*	*885*
			Сметная прибыль			*38494,50*	*660*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**84**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 108 мм /патрубок/. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**1058551,13**	**2117**
			Накладные расходы			*358325,79*	*717*
			Сметная прибыль			*78411,19*	*157*
23	**86**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**475815,77**	**1047**
			Накладные расходы			*164291,32*	*361*
			Сметная прибыль			*35245,61*	*78*
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100				
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100/2				
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-200				
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.110 мм#				
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.225 мм#				
24	**233**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 219х5 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,009**	**1366527,03**	**12299**
			Накладные расходы			*416510,52*	*3749*
			Сметная прибыль			*101224,22*	*911*
25	**234**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,489**	**7805,21**	**27230**
			Накладные расходы			*293,96*	*1026*
			Сметная прибыль			*578,16*	*2017*
26	**235**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 63х5,8 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**5,850**	**1896,15**	**11093**
			Накладные расходы			*656,96*	*3843*
			Сметная прибыль			*140,46*	*822*
27	**236**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 57х3,5 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**3,150**	**1896,15**	**5973**
			Накладные расходы			*656,96*	*2069*
			Сметная прибыль			*140,46*	*442*
28	**237**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 219х5 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой**	**футляр**	**9,000**	**6152,86**	**55376**
			Накладные расходы			*628,01*	*5652*
			Сметная прибыль			*455,77*	*4102*
29	**255**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические футляра и стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м2**	**8,460**	**112,62**	**952**
			Накладные расходы			*24,08*	*204*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,34*	*71*
30	256	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные стальных труб, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза	м2	10,747	190,28	2045
			Накладные расходы			*31,69*	*341*
			Сметная прибыль			*14,09*	*151*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ				
			Раздел: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /14 шт./				
31	291	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака, с земляными работами	знак	14,000	3599,22	50389
			Накладные расходы			*1076,58*	*15072*
			Сметная прибыль			*266,61*	*3733*
32	292	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость опознавательного знака, огрунтованного	т	0,085	389957,84	32974
			Накладные расходы			*14686,74*	*1242*
			Сметная прибыль			*28885,77*	*2443*
33	293	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Замоноличивание стоек бетоном кл.В15 на с/с цементе	м3	0,112	34907,01	3910
			Накладные расходы			*3769,46*	*422*
			Сметная прибыль			*2585,70*	*290*
34	294	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стоек	м2	4,844	1018,54	4934
			Накладные расходы			*158,22*	*766*
			Сметная прибыль			*75,45*	*365*
35	295	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска м/к опознавательного знака, количество окрасок 2	м2	2,283	1269,74	2899
			Накладные расходы			*411,21*	*939*
			Сметная прибыль			*94,05*	*215*
			ИТОГО:				3607152
			В том числе :				
			Накладные расходы				196046
			Сметная прибыль				267196
			Итого с временными		2,9 %	12441,00	3619593
			Итого с зимними удорожаниями		0,3465 %	1529,00	3621122

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3838166,59**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**50821,37**	**3888987,96**
			Итого с НДС		**12 %**	**466678,55**	**4355666,51**

Сдал (Подрядчик):

ТОО «АБТМ» БИН 980 240 000 762
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО " Gas Technology"
Эксперт технического надзора KZ75VJE00019896
Нестеренко В.М. _____

ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»
Директор Бисенгужиев Б.С. _____
приказ № 07 от 23.06.2018г.

Принял (Заказчик):

АО «КазТрансГаз Аймак» БИН 070 341 003 964
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Кисметов А.Ж. _____

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА"
Конакбаев А.Н. _____

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА"
Магзамов Н. _____

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11. БИН 070 341 003 964ютелефон +7 (7292) 200-010**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал (3-очередь) в селе .С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Молниезащита.(2-3)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018г.№ 2
(по ресурсному методу)

Составлен в ценах 1 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРПШ. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
1	**1**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**1585,82**	**12687**
			Накладные расходы			***401,67***	***3213***
			Сметная прибыль			***117,47***	***940***
2	**2**	**21-050304-0115 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,063**	**170230,63**	**10759**
			Накладные расходы			***6411,29***	***405***
			Сметная прибыль			***12609,68***	***797***
3	**3**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**9,650**	**2678,05**	**25843**
			Накладные расходы			***984,51***	***9500***
			Сметная прибыль			***198,37***	***1914***
4	**4**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования в траншее**	**м**	**32,000**	**607,04**	**19425**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*90,58*	*2899*
			Сметная прибыль			*44,97*	*1439*
5	**5**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25х4 мм2. Монтаж оборудования в траншее**	**м**	**6,600**	**304,59**	**2010**
			Накладные расходы			*79,19*	*523*
			Сметная прибыль			*22,56*	*149*
6	**6**	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 103-76**	**т**	**0,005**	**233221,94**	**1201**
			Накладные расходы			*8783,69*	*45*
			Сметная прибыль			*17275,70*	*89*
7	**7**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,650**	**1536,63**	**14828**
			Накладные расходы			*564,90*	*5451*
			Сметная прибыль			*113,82*	*1098*
			Раздел: ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ. МОЛНИЕОВОД ВЫСОТОЙ Н-15 м				
8	**8**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1,000**	**105,97**	**106**
			Накладные расходы			*21,27*	*21*
			Сметная прибыль			*7,85*	*8*
9	**9**	**11-010101-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2,000**	**299,90**	**600**
			Накладные расходы			*60,19*	*120*
			Сметная прибыль			*22,21*	*44*
10	**10**	**11-010205-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5р группы. Разработка вручную в котлованах. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,200**	**16916,97**	**3383**
			Накладные расходы			*6219,03*	*1244*
			Сметная прибыль			*1253,11*	*251*
11	**11**	**11-010203-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с)**	**м3 грунта**	**0,300**	**8,16**	**2**
			Накладные расходы			*1,28*	*0*
			Сметная прибыль			*0,60*	*0*
12	**12**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,000**	**34,69**	**35**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,42*	*7*
			Сметная прибыль			*2,57*	*3*
13	**13**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке**	**м3 уплотненного грунта**	**1,000**	**246,15**	**246**
			Накладные расходы			*79,71*	*80*
			Сметная прибыль			*18,23*	*18*
14	**14**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,200**	**40,54**	**8**
			Накладные расходы			*8,68*	*2*
			Сметная прибыль			*3,00*	*1*
15	**15**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке**	**м3 уплотненного грунта**	**0,200**	**293,68**	**59**
			Накладные расходы			*95,13*	*19*
			Сметная прибыль			*21,75*	*4*
16	**16**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт уплотняемый. Полив водой при обратной механизированной засыпке**	**м3 уплотненного грунта**	**1,200**	**87,78**	**105**
			Накладные расходы			*17,35*	*21*
			Сметная прибыль			*6,50*	*8*
17	**17**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,100**	**2050,05**	**205**
			Накладные расходы			*753,64*	*75*
			Сметная прибыль			*151,86*	*15*
18	**18**	**11-010102-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы /избыточный грунт/. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1,900**	**409,12**	**777**
			Накладные расходы			*82,04*	*156*
			Сметная прибыль			*30,31*	*58*
19	**19**	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта 5-5р группы самосвалами /избыточный грунт/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2,869**	**182,02**	**522**
			Накладные расходы			*6,86*	*20*
			Сметная прибыль			*13,48*	*39*
20	**20**	**11-010102-0505 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5-5р**	**м3 грунта**	**1,900**	**124,08**	**236**
			Накладные расходы			*16,69*	*32*
			Сметная прибыль			*9,19*	*17*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**11-010102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы /избыточный грунт/. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,900**	**62,22**	**118**
			Накладные расходы			*12,40*	*24*
			Сметная прибыль			*4,61*	*9*
22	**22**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.200 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,869**	**8708,98**	**7568**
			Накладные расходы			*1040,28*	*904*
			Сметная прибыль			*645,11*	*561*
23	**23**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе**	**м3**	**1,970**	**34907,01**	**68767**
			Накладные расходы			*3769,46*	*7426*
			Сметная прибыль			*2585,70*	*5094*
24	**24**	**11-330108-0122 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,332**	**36017,99**	**11958**
			Накладные расходы			*10564,24*	*3507*
			Сметная прибыль			*2668,00*	*886*
25	**25**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стойки железобетонные С2/11,1**	**шт.**	**1,000**	**61933,54**	**61934**
			Накладные расходы			*2332,56*	*2333*
			Сметная прибыль			*4587,67*	*4588*
26	**26**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**М/к молниеприемника и кронштейна светильников из прокатных, гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,073**	**436339,00**	**31765**
			Накладные расходы			*16433,56*	*1196*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*2353*
27	**27**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные М10 с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**429849,52**	**43**
			Накладные расходы			*16189,15*	*2*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*3*
28	**28**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стойки и фундамента. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону**	**м2 поверхности**	**10,240**	**1018,54**	**10430**
			Накладные расходы			*158,22*	*1620*
			Сметная прибыль			*75,45*	*773*
29	**29**	**11-330303-0401 РСНБ РК 2015**	**Стальные конструкции молниеотвода. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	**т**	**0,073**	**13178,70**	**959**
			Накладные расходы			*2928,10*	*213*
			Сметная прибыль			*976,20*	*71*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по стойке	м	15,000	436,51	6548
			Накладные расходы			*96,91*	*1454*
			Сметная прибыль			*32,33*	*485*
31	31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	224079,91	784
			Накладные расходы			*8439,38*	*30*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*58*
32	32	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные стойки) до 3 т. Погрузка	т	0,830	516,74	429
			Накладные расходы			*19,46*	*16*
			Сметная прибыль			*38,28*	*32*
33	33	41-080201-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /Москва-Актау/	т	0,830	1166,44	968
			Накладные расходы			*43,93*	*36*
			Сметная прибыль			*86,40*	*72*
34	34	41-080201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км до 2634 км /Москва-Актау/	т·км	2161,320	26,32	56888
			Накладные расходы			*0,99*	*2143*
			Сметная прибыль			*1,95*	*4214*
35	35	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные стойки) до 3 т. Разгрузка	т	0,830	516,74	429
			Накладные расходы			*19,46*	*16*
			Сметная прибыль			*38,28*	*32*
			ИТОГО:				352626
			В том числе :				
			Накладные расходы				44753
			Сметная прибыль				26120
			Итого с временными		2,9 %	10226,00	362852
			Итого с зимними удорожаниями		0,3465 %	1257,00	364109
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				385933

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**5110,16**	**391043,16**
			Итого с НДС		**12 %**	**46925,18**	**437968,34**

Сдал (Подрядчик):

ТОО «АБТМ» БИН 980 240 000 762
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО " Gas Technology"
Эксперт технического надзора KZ75VJE00019896
Нестеренко В.М. _____

ТОО «Мунайгазпроект-сервис»
Директор Бисенгужиев Б.С. _____
приказ № 07 от 23.06.2018г.

Принял (Заказчик):

АО «КазТрансГаз Аймак» БИН 020 341 003 964
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Кисметов А.Ж. _____

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА"
Конакбаев А.Н. _____

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА"
Магзамов Н. _____

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000036	13.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3-очередь) в селе С. Шапагатова			работа	1	14 881 514,19	14 881 514,19
				Итого	1	x	14 881 514,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Тлеужагалов М. / Принял (Заказчик) директор / Кисмешов Н.

должность / подпись / расшифровка подписи — должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал (3-очередь) в селе .С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение наружное (л.см. 2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРП-1, ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №1				
1	**24**	**11-220901-0204 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка**	**1,000**	**10552,43**	**10552**
			Накладные расходы			***3384,70***	***3385***
			Сметная прибыль			***781,66***	***782***
2	**26**	**11-221201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные диаметром 200 мм. Установка**	**фланец**	**2,000**	**3664,74**	**7329**
			Накладные расходы			***1285,15***	***2570***
			Сметная прибыль			***271,46***	***543***
3	**27**	**23-020103-0313 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**5997,30**	**11994**
			Накладные расходы			***225,87***	***452***
			Сметная прибыль			***444,24***	***888***
4	**28**	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка**	**1,000**	**4439,75**	**4440**
			Накладные расходы			***1543,33***	***1543***
			Сметная прибыль			***328,87***	***329***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**30**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**1529,51**	**3059**
			Накладные расходы			*536,01*	*1072*
			Сметная прибыль			*113,30*	*227*
6	**31**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**2367,80**	**4735**
			Накладные расходы			*89,18*	*178*
			Сметная прибыль			*175,39*	*351*
7	**32**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 114 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,004**	**1057560,73**	**4231**
			Накладные расходы			*358288,49*	*1433*
			Сметная прибыль			*78337,83*	*313*
8	**33**	**23-010201-0194 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст20, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,016**	**3474,70**	**13954**
			Накладные расходы			*130,87*	*526*
			Сметная прибыль			*257,39*	*1034*
9	**34**	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**1759010,10**	**3518**
			Накладные расходы			*538172,16*	*1076*
			Сметная прибыль			*130297,04*	*261*
10	**35**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**9322,28**	**18720**
			Накладные расходы			*351,10*	*705*
			Сметная прибыль			*690,54*	*1387*
11	**36**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр до 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,007**	**977976,59**	**6846**
			Накладные расходы			*335369,89*	*2348*
			Сметная прибыль			*72442,71*	*507*
12	**46**	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,001**	**1814740,89**	**1815**
			Накладные расходы			*558316,06*	*558*
			Сметная прибыль			*134425,25*	*134*
13	**48**	**11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,000**	**2131,36**	**2131**
			Накладные расходы			*703,48*	*703*
			Сметная прибыль			*157,88*	*158*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**49**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 325х8 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой**	**футляр**	**1,000**	**8994,30**	**8994**
			Накладные расходы			*1076,23*	*1076*
			Сметная прибыль			*666,24*	*666*
15	**50**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластины стальные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,009**	**519675,78**	**4453**
			Накладные расходы			*51638,19*	*443*
			Сметная прибыль			*38494,50*	*330*
16	**51**	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм /патрубок/. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,001**	**1762228,88**	**1762**
			Накладные расходы			*538293,39*	*538*
			Сметная прибыль			*130535,47*	*131*
17	**52**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,004**	**9322,28**	**9360**
			Накладные расходы			*351,10*	*353*
			Сметная прибыль			*690,54*	*693*
18	**53**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**730412,16**	**804**
			Накладные расходы			*247571,02*	*272*
			Сметная прибыль			*54104,60*	*60*
19	**55**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы диам.225х20,5. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**1,100**	**793,29**	**872**
			Накладные расходы			*292,31*	*322*
			Сметная прибыль			*58,76*	*65*
20	**56**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	**шт.**	**3,000**	**1604,41**	**4814**
			Накладные расходы			*469,66*	*1409*
			Сметная прибыль			*118,85*	*357*
21	**60**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Клеммная коробка. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**3126,28**	**3126**
			Накладные расходы			*919,63*	*920*
			Сметная прибыль			*231,58*	*232*
22	**61**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная**	**шт.**	**1,000**	**3815,10**	**3815**
			Накладные расходы			*143,69*	*144*
			Сметная прибыль			*282,60*	*283*
23	**62**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические футляра и патрубка из стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м2**	**1,950**	**112,62**	**219**
			Накладные расходы			*24,08*	*47*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,34*	*16*
24	**63**	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные патрубка, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза**	**м2**	**2,181**	**190,28**	**415**
			Накладные расходы			*31,69*	*69*
			Сметная прибыль			*14,09*	*31*
25	**64**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком послойной /местный грунт/. Устройство**	**м3**	**2,410**	**6247,44**	**15056**
			Накладные расходы			*2161,41*	*5209*
			Сметная прибыль			*462,77*	*1115*
			Раздел: ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №2				
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
26	**111**	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 110х10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**6,700**	**776040,21**	**5199470**
			Накладные расходы			*143812,19*	*963542*
			Сметная прибыль			*57484,46*	*385146*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100				
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100/2				
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-200				
27	**208**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком послойной /местный грунт/. Устройство**	**м3**	**9,163**	**6247,44**	**57242**
			Накладные расходы			*2161,41*	*19804*
			Сметная прибыль			*462,77*	*4240*
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.110 мм#				
28	**209**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 219х5 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,094**	**1366527,03**	**128453**
			Накладные расходы			*416510,52*	*39152*
			Сметная прибыль			*101224,22*	*9515*
29	**210**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**94,376**	**7805,21**	**736624**
			Накладные расходы			*293,96*	*27743*
			Сметная прибыль			*578,16*	*54565*
30	**211**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 63х5,8 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**61,100**	**1896,15**	**115855**
			Накладные расходы			*656,96*	*40140*
			Сметная прибыль			*140,46*	*8582*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**212**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 57х3,5 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**32,900**	**1896,15**	**62384**
			Накладные расходы			***656,96***	***21614***
			Сметная прибыль			***140,46***	***4621***
32	**213**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 219х5 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой**	**футляр**	**94,000**	**6152,86**	**578369**
			Накладные расходы			***628,01***	***59033***
			Сметная прибыль			***455,77***	***42842***
33	**214**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластины стальные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,885**	**519675,78**	**459674**
			Накладные расходы			***51638,19***	***45676***
			Сметная прибыль			***38494,50***	***34050***
34	**215**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,094**	**977976,59**	**91929**
			Накладные расходы			***335369,89***	***31525***
			Сметная прибыль			***72442,71***	***6810***
35	**217**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,094**	**426125,86**	**40056**
			Накладные расходы			***148750,95***	***13983***
			Сметная прибыль			***31564,88***	***2967***
36	**219**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка**	**шт.**	**188,000**	**1604,41**	**301629**
			Накладные расходы			***469,66***	***88296***
			Сметная прибыль			***118,85***	***22343***
37	**222**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**94,000**	**2365,25**	**222333**
			Накладные расходы			***692,67***	***65111***
			Сметная прибыль			***175,20***	***16469***
38	**224**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**94,000**	**801,47**	**75338**
			Накладные расходы			***285,34***	***26822***
			Сметная прибыль			***59,37***	***5581***
39	**225**	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 /1-50-10/ ГОСТ 12820-80**	**шт.**	**94,000**	**986,24**	**92707**
			Накладные расходы			***37,14***	***3492***
			Сметная прибыль			***73,05***	***6867***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**226**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,146**	**1202319,42**	**175178**
			Накладные расходы			*369571,89*	*53847*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*12976*
41	**227**	**23-020103-2706 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**94,000**	**1231,11**	**115725**
			Накладные расходы			*46,37*	*4358*
			Сметная прибыль			*91,19*	*8572*
42	**229**	**23-021101-0114 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-50-0,1ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,094**	**61538,38**	**5784**
			Накладные расходы			*2317,68*	*218*
			Сметная прибыль			*4558,40*	*428*
43	**230**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое с очисткой полости**	**м газопровода**	**94,000**	**793,29**	**74569**
			Накладные расходы			*292,31*	*27477*
			Сметная прибыль			*58,76*	*5524*
44	**231**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические футляра и стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м2**	**88,360**	**112,62**	**9951**
			Накладные расходы			*24,08*	*2128*
			Сметная прибыль			*8,34*	*737*
45	**232**	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные стальных труб, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза**	**м2**	**112,243**	**190,28**	**21357**
			Накладные расходы			*31,69*	*3557*
			Сметная прибыль			*14,09*	*1582*
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.225 мм #				
46	**234**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,547**	**7805,21**	**43298**
			Накладные расходы			*293,96*	*1631*
			Сметная прибыль			*578,16*	*3207*
47	**238**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластины стальные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,085**	**519675,78**	**44011**
			Накладные расходы			*51638,19*	*4373*
			Сметная прибыль			*38494,50*	*3260*
48	**239**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,009**	**977976,59**	**8801**
			Накладные расходы			*335369,89*	*3018*
			Сметная прибыль			*72442,71*	*652*
49	**241**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,009**	**426125,86**	**3835**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*148750,95*	*1339*
			Сметная прибыль			*31564,88*	*284*
50	**243**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка**	**шт.**	**18,000**	**1604,41**	**28879**
			Накладные расходы			*469,66*	*8454*
			Сметная прибыль			*118,85*	*2139*
51	**246**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**9,000**	**2365,25**	**21287**
			Накладные расходы			*692,67*	*6234*
			Сметная прибыль			*175,20*	*1577*
52	**248**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**9,000**	**801,47**	**7213**
			Накладные расходы			*285,34*	*2568*
			Сметная прибыль			*59,37*	*534*
53	**249**	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 /1-50-10/ ГОСТ 12820-80**	**шт.**	**9,000**	**986,24**	**8876**
			Накладные расходы			*37,14*	*334*
			Сметная прибыль			*73,05*	*657*
54	**250**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,014**	**1202319,42**	**16772**
			Накладные расходы			*369571,89*	*5156*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*1242*
55	**251**	**23-020103-2706 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**9,000**	**1231,11**	**11080**
			Накладные расходы			*46,37*	*417*
			Сметная прибыль			*91,19*	*821*
56	**253**	**23-021101-0114 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-50-0,1ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,009**	**61538,38**	**554**
			Накладные расходы			*2317,68*	*21*
			Сметная прибыль			*4558,40*	*41*
57	**254**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое с очисткой полости**	**м газопровода**	**9,000**	**793,29**	**7140**
			Накладные расходы			*292,31*	*2631*
			Сметная прибыль			*58,76*	*529*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ				
			Раздел: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /14 шт./				
			Раздел: #ВРЕЗКА в ГП Ду 280 дополнительные работы#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**296**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, заглушки. Установка**	**шт.**	**60,000**	**1604,41**	**96264**
			Накладные расходы			***469,66***	***28180***
			Сметная прибыль			***118,85***	***7131***
59	**300**	**23-020304-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**6537,96**	**13076**
			Накладные расходы			***246,24***	***492***
			Сметная прибыль			***484,29***	***969***
60	**301**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**13,000**	**2365,25**	**30748**
			Накладные расходы			***692,67***	***9005***
			Сметная прибыль			***175,20***	***2278***
61	**304**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка**	**шт.**	**94,000**	**1604,41**	**150815**
			Накладные расходы			***469,66***	***44148***
			Сметная прибыль			***118,85***	***11171***
			ИТОГО:				**9204290**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1682868**
			Сметная прибыль				**681800**
			Итого с временными		**2,9 %**	**266924,00**	**9471214**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,3465 %**	**32818,00**	**9504032**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383	**1,0599383**			**10073687,6**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**133386,24**	**10207073,84**
			Итого с НДС		**12 %**	**1224848,86**	**11431922,70**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

подряд

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал (3-очередь) в селе .С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительные решения (Лок.смета 2-2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРП-1 /1 шт./				
1	**1**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,000**	**2177,25**	**4354**
			Накладные расходы			***260,07***	***520***
			Сметная прибыль			***161,28***	***323***
2	**2**	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка, с земляными работами**	**м оград**	**19,000**	**3984,71**	**75709**
			Накладные расходы			***1318,49***	***25051***
			Сметная прибыль			***295,16***	***5608***
3	**3**	**21-020101-2704 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /фундамент ФМ-1/**	**м3**	**0,720**	**24665,58**	**17759**
			Накладные расходы			***928,96***	***669***
			Сметная прибыль			***1827,08***	***1315***
4	**7**	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Створка КМ-1. Устройство без установки столбов при металлических оградах из панелей**	**шт.**	**1,000**	**1353,32**	**1353**
			Накладные расходы			***488,74***	***489***
			Сметная прибыль			***100,25***	***100***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**10**	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок навесной ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,000**	**1100,39**	**1100**
			Накладные расходы			*41,44*	*41*
			Сметная прибыль			*81,51*	*82*
6	**11**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН 70/30 в 2 слоя по бетону, соприкасающемуся с грунтом**	**м2 поверхности**	**5,280**	**1018,34**	**5377**
			Накладные расходы			*158,22*	*835*
			Сметная прибыль			*75,43*	*398*
7	**12**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,775**	**112,62**	**1664**
			Накладные расходы			*24,08*	*356*
			Сметная прибыль			*8,34*	*123*
8	**13**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Огрунтовка сетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м2**	**13,052**	**123,88**	**1617**
			Накладные расходы			*26,49*	*346*
			Сметная прибыль			*9,18*	*120*
9	**14**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**14,775**	**210,86**	**3115**
			Накладные расходы			*32,47*	*480*
			Сметная прибыль			*15,62*	*231*
10	**15**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска сетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м2**	**13,052**	**231,95**	**3027**
			Накладные расходы			*35,71*	*466*
			Сметная прибыль			*17,18*	*224*
11	**16**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,850**	**2678,05**	**4954**
			Накладные расходы			*984,51*	*1821*
			Сметная прибыль			*198,37*	*367*
12	**17**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,172**	**2177,25**	**4729**
			Накладные расходы			*260,07*	*565*
			Сметная прибыль			*161,28*	*350*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	18	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W6**	м3	1,116	33278,72	37139
			Накладные расходы			*3267,17*	*3646*
			Сметная прибыль			*2465,09*	*2751*
14	23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Поверхности фундамента. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН 70/30 в 2 слоя по бетону, соприкасающемуся с грунтом**	м2 поверхности	4,183	1018,34	4260
			Накладные расходы			*158,22*	*662*
			Сметная прибыль			*75,43*	*316*
15	24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Обратная засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,620	1536,63	953
			Накладные расходы			*564,90*	*350*
			Сметная прибыль			*113,82*	*71*
16	25	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация анкерных болтов**	т	0,033	116556,23	3800
			Накладные расходы			*4389,78*	*143*
			Сметная прибыль			*8633,79*	*281*
17	26	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /избыточный грунт/. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	1,230	370,89	456
			Накладные расходы			*88,87*	*109*
			Сметная прибыль			*27,47*	*34*
18	27	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта 2 группы самосвалами /избыточный грунт/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2,066	182,02	376
			Накладные расходы			*6,86*	*14*
			Сметная прибыль			*13,48*	*28*
19	28	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	м3 грунта	1,230	94,81	117
			Накладные расходы			*13,03*	*16*
			Сметная прибыль			*7,02*	*9*
20	29	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /избыточный грунт/. Работа на отвале**	м3 грунта	1,230	25,47	31
			Накладные расходы			*5,98*	*7*
			Сметная прибыль			*1,89*	*2*
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ КРАНОВЫХ УЗЛОВ /27 шт./				
21	31	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка, с земляными работами**	м оград	138,010	4130,75	570086

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1373,30*	*189529*
			Сметная прибыль			*305,98*	*42229*
22	**36**	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки КМ-1. Устройствобез установки столбов при металлических оградах из панелей**	**шт.**	**27,000**	**1353,32**	**36540**
			Накладные расходы			*488,74*	*13196*
			Сметная прибыль			*100,25*	*2707*
23	**39**	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок навесной ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**27,000**	**1100,39**	**29711**
			Накладные расходы			*41,44*	*1119*
			Сметная прибыль			*81,51*	*2201*
24	**40**	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 1 слой рубероидом**	**м2 поверхности**	**165,375**	**1696,36**	**280536**
			Накладные расходы			*329,10*	*54426*
			Сметная прибыль			*125,66*	*20780*
25	**41**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**221,266**	**112,62**	**24919**
			Накладные расходы			*24,08*	*5328*
			Сметная прибыль			*8,34*	*1846*
26	**42**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Огрунтовка сетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м2**	**143,775**	**123,88**	**17811**
			Накладные расходы			*26,49*	*3808*
			Сметная прибыль			*9,18*	*1319*
27	**43**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**221,266**	**210,86**	**46656**
			Накладные расходы			*32,47*	*7183*
			Сметная прибыль			*15,62*	*3456*
28	**44**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска сетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей -1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м2**	**143,775**	**231,95**	**33348**
			Накладные расходы			*35,71*	*5134*
			Сметная прибыль			*17,18*	*2470*
29	**45**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**135,000**	**2177,25**	**293928**
			Накладные расходы			*260,07*	*35110*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*161,28*	*21772*
30	**46**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные толщ.150 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**20,250**	**13432,83**	**272015**
			Накладные расходы			*2745,79*	*55602*
			Сметная прибыль			*995,02*	*20149*
31	**47**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**351,000**	**2177,25**	**764213**
			Накладные расходы			*260,07*	*91285*
			Сметная прибыль			*161,28*	*56608*
32	**48**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные толщ.50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**17,550**	**13432,83**	**235746**
			Накладные расходы			*2745,79*	*48189*
			Сметная прибыль			*995,02*	*17463*
			ИТОГО:				**2777401**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**546497**
			Сметная прибыль				**205733**
			Итого с временными		**2,9 %**	**80545,00**	**2857946**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,3465 %**	**9903,00**	**2867849**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3039743**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**40249,40**	**3079992,40**
			Итого с НДС		**12 %**	**369599,09**	**3449591,49**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"