Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 31 » октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ»**
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 3 мкр., 29 дом 1 кв.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мирзегасанова М.М. – Директора ТОО «АБТМ»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту:
«Строительства подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3 очередь) в селе С. Шапагатова».
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **АО «КазТрансГаз Аймак»**
в лице **Кисметов А.Ж. – директора АО «КазТрансГаз Аймак»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:
_____
(наименование_организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Мунайгазпроект-Сервис», проект № 26-2017-01-ГСН
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Тункараганский районный отдел строительства», приказ № 2 от 23.01.2017г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов	Примечание
Строительства подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала	м.	Труба ПЭ100 SDR11 Ø225х20,5мм	2148	2148	Техническое решение №1
	м.	Труба ПЭ100 SDR11 Ø110х10мм	6700	6700	

(3 очередь) в селе С.Шапагатова **(газопровод низкого давления)**	шт.	Защитный кожух Ø160х14,6мм L=10м	8	13	
	шт.	Защитный кожух Ø315х14,6мм L=10м	11	4	
Пункт газорегуляторный шкафной с регулятором давления РДГ – 50Н	шт.	Кран шаровый Ду 200	1	1	
	шт.	Кран шаровый Ду 100	1	1	
Крановый узел КУ-100, КУ-100/2)	шт.	Кран шаровый Ду 100	27	2	
	м.	Труба стальная Ø108х5,0мм	64,8	4,8	
Крановый узел КУ-200	шт.	Кран шаровый Ду 200	2	6	
	м.	Труба стальная Ø219х6,0мм	4,4	13,2	

Проектируемый газопровод среднего давления (до 0,3 МПа) от точки подключения до ГРП будет выполнен надземно на высоте +0,6 м и стальных труб Ø114х5,0м по ГОСТ 10704-91, протяженностью 2,8м.

Газопровод низкого от ГРП выполнен подземно на глубине -1,2 м до верха трубы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø225х20,5мм, Ø110х10 мм по ГОСТу 50838-2011, общей протяженностью 8848,0м.

В местах пересечения проектируемого газопровода с грунтовой дорогой, газопровод прокладывается в кожухе их полиэтиленовых труб ПЭ 100 Ø160, Ø315 с выводом контрольной трубки под ковер. Концы футляра выводятся на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых обочин.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

Технические характеристики ГРП:

Наименование	ГРП-1
Газорегуляторный пункт шкафной	ГРПШ-13-2НУ1
Счётчик газа турбинный	СТГ-50-100 с электронным корректором micro ELCOR 2
Пропускная способность, м3/ч	2150
Р вх.раб, МПа	0,6
Р вых.раб, МПа	0,005
Регулятор давления	РДГ-50Н
Габаритные размеры	2,0х1,3х1,55
Масса, кг, не более	430

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **5** .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительства подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3 очередь) в селе С. Шапагатова»
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО «АБТМ»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.