Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

## Декларация о соответствии

«_26_» __июня_____2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «АБТМ» Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 3 мкр., 29 дом 1 кв.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мирзегасанова М.М. – директора ТОО «АБТМ»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **Замена АГРС 1/3 «СПН-112» на АГРС-3 в рамках модернизация газовых сетей Мангистауской области**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **АО МПФ «КазТрансГаз Аймак»**
в лице **Кисметова А.Ж. – директора МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____отсутствуют_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)_____
**ТОО «КАТЭК»», №1302-05-15-2**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_____**Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» приказ № 92 от 26.07.2016 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Наименование объектов | Ед. Изм | Диаметр | Общая протяженность газопроводов по проекту | Фактическая протяженность газопроводов |
|---|---|---|---|---|
| АГРС-3 «СПН-112» (Тех. блок 1шт; Блок операторной-1шт; Емкость теплоносителя 0,5м3; Емкость конденсата 1,0м3; Шкаф для инвентаря-1шт; Биотуалет-1шт;) с покрытием площадки (Плиты тротуарные- | шт | | 1 шт | 1 шт |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49м2; Бетонные бортовые камни-153м; Мусорный контейнер-1шт; Ограждение металлическое с калиткой; Молниезащита и заземление-1шт; Электрохимзащита. Шкаф управления и регулирования (Блок диодно-резисторный БДР-М1-25-3-УХЛ1)-5шт; Протектора ПМ-20У (5шт); КИП-0-6-0,8.КИП (5шт); Кип-0-6-0,8 (2шт). | | | | |
| Внешнее электроснабжение. Трансформаторная подстанция МТПО-10-0,23кВ | шт | | 2 | 2 |
| Автоматизация системы управления. Сервер с программным обеспечением 2шт и промышленными коммуникациями | шт | | 1 | 1 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: __

Строительство АГРС-3. АГРС-3 – Блок-технологический, блок-операторная, Блок-боксы-стальные Отапливаемые, полного заводского изготовления устанавливаются на железобетонные плиты, уложенные на уплотненное щебеночное основание с проливкой битума.

Бетон для бетонных конструкций выполнен на сульфатостойком портландцементе.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 11.2016 г.
месяц, год
окончание работ 06.2017 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4(четыре)
фактически, месяц: 8(восемь)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Замена АГРС 1/3 «СПН-112» на АГРС-3 в рамках модернизации газовых сетей Мангистауской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО «АБТМ»

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.