Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20»12.2024 г.

Заказчик: **ТОО «Жамбылские электрические сети», БИН 061 040 004 947, почтовый индекс080000,Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбета №11А, тел: 8 (7262) 90-10-59, генеральный директор – Сабалаков Жумагалий Бекенович.** *наименование юридического лица, резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрированоили Ф.И,О. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность и адрес проживания*

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **20 декабря 2024 года, ТОО «ЖЭС» БИН 061040004947, индекс 080000 г.Тараз, ул.Махамбета, 11А, тел: 8(7262) 90-10-59, генеральный директор – Сабалаков Жумагалий Бекенович**
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **ТОО «НурМухаммедСтрой» аттестат KZ02VJE00076403 выдана от 21.09.2022г; БИН 240140019994, тел: 8 771 407 7025, Алматинская область, г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, улица Жуалы, 17 офис 44, Саукинбаев Нурлан Кайрбекулы.**
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): **20.12.2024г., ТОО «ТНК-Энерго Сервис» БИН 110 340 019 350, тел: 8 708 543 72 14, г.Тараз ул. Ниеткалиева, 108 директор Тулкибаев Нурлыбек Календерович** *дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ от КТП-492 в г.Тараз, Жамбылской области.**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу**: г.Тараз, Жамбылской области**
(область,район,населенныйпункт,микрорайон,квартал,улица,номердома(корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации 2024 года, подтверждает, что: **Строительство выполнено в полном объеме.**

1.Строительство объекта об осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: Решение акима г.Тараз за №KZR1777U00005077 от 06.06.2024г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;

указать наименование органа, вынесшего решение

2) талона ГАСК о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» от 30.09.2024 год № KZ35REA00421025**

указать наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ от КТП 492 в г.Тараз, Жамбылской области.**

утвержденного(й) **ТОО «Жамбылские электрические сети»**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ « 02» 10.2024 года;

Окончание работ «20»12.2024 год;

При продолжительности строительства, месяц:

По норме и либо проекту организации строительства, месяц: **2 месяц;**

фактически, месяц: 2 **месяц.**

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период: -

Объект имеет следующие показатели:

Экспликация по плану

№	Наименование	По проекту		Фактически	
		площадь м^2		площадь м^2	
		общая		общая	

Объект под литерой (А1)имеет следующие показатели:

Показатели		Единица измерения	По проекту	Фактически
1.	Протяженность сети ВЛ-10/0,4кВ из них	км	2,6	2,6
2.	Проводом СИП-4сеч.4х70мм2	км	2,05	2,05
3.	Проводом СИП-4сеч.4х50 мм2	км	0,55	0,55
4.	Проводом СИП-4сеч.4х16 мм2	км	0,05	0,05
5.	Проводом СИП-4сеч.2х16 мм2	км	3,65	3,65
6	Установка железобетонных опор	шт	94	94

Техническое описание сооружений

Литер по/ пл.	Наименование сооружения	Площ. $м^2$	Объём $м^3$	Конструктив. элементы	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект: **Реконструкция сетей ВЛ-10/0,4 от КТП-492 в Г.Тараз, Жамбылской области осуществляется согласно задания на проектирования, АПЗ и технических условий выданных ТОО «ЖЭС» от РУ -0,4кВ КТП-492.**

Для строительства ВЛ-0,4 кВ проектом использованы защищенные провода без отдельного несущего проводника (СИП4) расчетных сечений подвешанных на одно цепных и двух цепных ж/б опорах, так же проектом учтено вводы к жилым домам проводом СИП4-2х16, 4х16, 4х50, 4х70.

Заземляющие устройства для повторного заземления нулевой провод и грозозащита выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

Электроснабжение коммунально-бытовых объектов жилого массива рассматривается отдельными техническими условиями на конкретный объект и данным рабочим проектом не предусматривается.

В качестве меры электробезопасности предусмотрено заземление всех опор согласно ПУЭ РК. Для опор ВЛ-0,4 кВ предусмотрено повторное заземление провода PEN на опорах, которое также используется как грозозащитное.

Расстояние между заземленными опорами ВЛ-0,4 кВ не превышает 200 м.

Схема расположения линии электропередачи показана на плане. Все электромонтажные работы выполнить согласно ПТЭ, ПТБ и ПУЭ РК.

Указать краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям ,инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **31 413 843** тенге, в том числе НДС **3 365 769** тенге, строительно-монтажные работы **5 847 732** тенге, материалы, оборудования **19 369 216,4** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **20 316 731,55** тенге,

в том числе:

НДС **2 176 792,67**

Стоимость строительно-монтажных работ **0** тенге;

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **18 139 938,88** тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **III;**

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «Реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ от КТП-492 в г.Тараз, Жамбылской области **принять в эксплуатацию.**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Жамбылские электрические сети»
БИН: 061 040 004 947
Генеральный директор
Сабалаков Ж.Б.

Наименование должности — *Личная подпись и М.П.* — **Сабалаков Жумагалий Бекенович** — *Расшифровка подписи*

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

ТОО НурМухаммедСтрой.

аттестат №№
KZ02VJE00076403 выдана 21.09.2022г.

Личная подпись и М.П. — **Саукинбаев Нурлан Кайрбекулы** — *Расшифровка подписи*

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
разработчик проекта:

ТОО «ТНК ЭнергоСервис»
БИН:110 340 019 350
указать наименование организации
ГИП: Тулкибаев Н.К.

Личная подпись и М.П. — **Тулкибаев Нурлыбек Календерович** — *Расшифровка подписи*