Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 29 » октября 2018 года

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак», в лице Кисметова А.Ж. – Директора
МПФ АО «КазТрансГаз Аймак», 130000, Мангистауская область,
г. Актау, Промзона, промплощадка ГРС, а/я 312, тел 8(7292) 701170; 701179.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от « 29 » октября 2018 года.
ТОО «АБТМ» Директор Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович
130000, Мангистауская область, г.Актау, мкр.3, дом 29 кв.1
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от « 29 » октября 2018 года ТОО «Gas Technology» г. Астана, р-н «Есиль», ул. Алихан Бокейхан, здание 12, БЦ «Болашак»
Нестеренко В.М. KZ75VJE00019896 от 06.09.2016 г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от « 29 » октября 2018 года ТОО «Сәулет Құрылыс Сервис Ltd», директор Дабисова Н.Ш., №08 от 07.03.2018г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов) произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с. Мангистау - 3**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
Постановление ГУ «Аким села Мангистау» о предоставлении права постоянного землепользования от 14 марта 2017 года №99;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 17 июля 2018 года.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)
Проект № 0075/17-ГСН ТОО «Сәулет құрылыс сервис ltd»

утвержденного(й)
ГКП «Мангистау Жылу» № 14 н/к от 28.02.2018 года
(наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**
фактически, месяц: **5 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов
Надземный газопровод высокого давления Ø159х6.0мм	шт.	Кран шаровый Ду 150	3	3
	шт.	Кран шаровый Ду 100	1	1
	м.	Труба стальная Ø159х6.0мм	857	857
	м.	Труба стальная Ø108х4.0мм	3	3
Подземный газопровод среднего давления с.Мангистау Ø160Х14.6мм	м.	Труба ПЭ100 SDR11 Ø160х14,6мм	672	672
	м.	Труба ПЭ100 SDR17 ГАЗ Ø355х32,3мм (футляр для пересечения дорог)	29	29
Подземный газопровод среднего давления ж/м. Мангистау-3, Ø160Х14.6мм	шт.	Кран шаровый Ду 150	4	4
	м.	Труба ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø160х14,6мм	1552	1552
	м.	Труба ПЭ100 SDR17 ГАЗ Ø355х32,3мм (футляр для пересечения дорог)	100	100
	м.	Труба стальная Ø159х6,0мм	18	18

1. Прокладка надземного газопровода высокого давления
2. Площадка ПГБ
3. Прокладка подземного газопровода среднего давления
4. Подъездная дорога и электроснабжение к ПГБ

Точка подключения 1 – существующий газопровод высокого давления Р=1,2 МПа, Дн219мм, проложенный в надземном исполнении (при закольцевании существующих газопроводов в с. Мангистау).
Точка подключения 2 - существующий полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3 МПа, Дн225 мм, проложенный в подземном исполнении (при закольцевании существующих газопроводов в ж/м Мангистау – 3).

Газопровод высокого давления будет прокладываться в надземном исполнение, на низких опорах, высота газопровода 0,5м от поверхности земли до низа трубы. Проектируемый газопровод высокого давления прокладывается из стальных труб Дн159х6,0 мм, расстояние между опорами надземного газопровода Дн159х6,0мм предусмотрено 7 м.
Протяжённость газопровода высокого давления составит 857 м.

Газопровод среднего давления будет прокладываться в подземном исполнении из полиэтиленовых труб Дн160х14,6 мм, глубина траншеи для прокладки подземного газопровода предусмотрена 1,21 – 3,25 м, ширина траншеи не менее 0,7 м. При пересечении с автодорогой будет установлен защитный футляр Ø355 с контрольной трубкой. Протяжённость газопровода среднего давления составит 2224 м.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Газорегуляторный пункт блочный ПГБ16-2ВУ1		
Номер оборудования		ГРП-1
Тип оборудования		ПГБ16-2ВУ1
Давление на входе	МПа	До 1,2 Мпа
Давление на выходе	КПа	1….60
Производительность	$м^3$ /час	13800
Габаритные размеры	мм	2100х4000х2500
Регулятор давления		РДГ-150В
Масса	кг.	3200
Количество	шт.	1

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего ***63661,92*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе строительно-монтажных работ ***44605,98*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***5166,88*** тысяч тенге, прочие затраты ***13889,06*** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***56652,71762*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***44605,969*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***5304,38459*** тысяч тенге;
стоимость прочих затрат ***6742,36403*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию

Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных домов и социальных объектов

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак»** **Кисметов А.Ж.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **ТОО «Gas Technology»** **Нестеренко В.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **ТОО «Сәулет құрылыс сервис ltd»** **Дабисова Н.Ш.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «АБТМ»** **Мирзегасанов М.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)