Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11 — 020440001144

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38 — 980240000762

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о закупке № 0669-2/830-18R " 22 " июня 2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	25.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.			работа	1	23 592 395,40	23 592 395,40
				Итого	1	x	23 592 395,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Директор / / Кисметов А.М.
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П.

М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик: ТОО "АБТМ"

Наименование: Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№ 0669-2/830-18R	22.06.2018г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ИЮНЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.	23 592 395,40	21 064 638,75						2 527 756,65	23 592 395,40
Итого к оплате:		21 064 638,75						**2 527 756,65**	**23 592 395,40**

Заказчик **Мангистауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"** **Директор** (должность) (подпись) 2018г. **Кисметов А.Ж.**

М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** (должность) (подпись) 2018г. **Мирзагасанов М.М.**

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.**

(наименование, адрес)

Объект **Надземный газопровод высокого давления с.Мангистау-5 (лок.смета 2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0669-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	2335,87	7008
			Накладные расходы			*87,97*	*264*
			Сметная прибыль			*173,03*	*519*
2	12	23-010201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	857,000	4893,28	4193539
			Накладные расходы			*184,29*	*157939*
			Сметная прибыль			*362,46*	*310633*
3	23	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты под опоры. Устройство	м3	19,040	32981,50	627968
			Накладные расходы			*3557,19*	*67729*
			Сметная прибыль			*2443,07*	*46516*
4	24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	190,400	1080,29	205687

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*178,53*	*33992*
			Сметная прибыль			*80,02*	*15236*
5	**27**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций стоек опор**	**т**	**1,4042**	**436339,00**	612707
			Накладные расходы			*16433,56*	*23076*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*45386*
6	**31**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под опоры. Устройство**	**м3**	**2,160**	**32981,50**	71240
			Накладные расходы			*3557,19*	*7684*
			Сметная прибыль			*2443,07*	*5277*
7	**32**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**14,400**	**1080,29**	15556
			Накладные расходы			*178,53*	*2571*
			Сметная прибыль			*80,02*	*1152*
8	**35**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций стоек опор**	**т**	**0,34752**	**436339,00**	151636
			Накладные расходы			*16433,56*	*5711*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*11232*
9	**46**	**23-010201-0221 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,000**	**4893,28**	88079
			Накладные расходы			*184,29*	*3317*
			Сметная прибыль			*362,46*	*6524*
10	**63**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций стоек опор**	**т**	**0,38544**	**436339,00**	168182
			Накладные расходы			*16433,56*	*6334*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*12458*
11	**64**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,379**	**342886,71**	129954
			Накладные расходы			*12913,93*	*4894*
			Сметная прибыль			*25399,02*	*9626*
12	**66**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,020**	**342886,71**	6892
			Накладные расходы			*12913,93*	*260*
			Сметная прибыль			*25399,02*	*511*
			ИТОГО:				6278448
			В том числе :				
			Накладные расходы				313770
			Сметная прибыль				465070

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**2,9 %**	**182075,00**	6460523
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**33918,00**	6494441
			Итого с затратами на технический надзор		**0,01351**	**87739,90**	6582180,90
			Итого с НДС		**12 %**	**789861,71**	7372042,61

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегалиев М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.
ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.**

(наименование, адрес)

Объект **Подземный газопровод высокого давления с.Мангистау-3 от ГРП (л.смета 2-2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0669-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	672,000	4705,32	3161972
			Накладные расходы			*177,21*	*119087*
			Сметная прибыль			*348,54*	*234220*
2	11	23-010502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355x32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29,000	23075,96	669202
			Накладные расходы			*869,10*	*25204*
			Сметная прибыль			*1709,33*	*49571*
3	15	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая DN 63мм	шт.	4,000	1053,29	4213
			Накладные расходы			*39,67*	*159*
			Сметная прибыль			*78,02*	*312*
4	16	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3439,44	6879
			Накладные расходы			*129,54*	*259*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*254,77*	*510*
5	**18**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**16,000**	**939,32**	**15029**
			Накладные расходы			*35,38*	*566*
			Сметная прибыль			*69,58*	*1113*
6	**20**	**23-020302-2613 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,000**	**4940,83**	**24704**
			Накладные расходы			*186,08*	*930*
			Сметная прибыль			*365,99*	*1830*
7	**21**	**23-020302-1213 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,000**	**5194,22**	**15583**
			Накладные расходы			*195,63*	*587*
			Сметная прибыль			*384,76*	*1154*
8	**22**	**23-020304-2217 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**6429,67**	**12859**
			Накладные расходы			*242,16*	*484*
			Сметная прибыль			*476,27*	*953*
			ИТОГО:				3910441
			В том числе :				
			Накладные расходы				147277
			Сметная прибыль				289662
			Итого с временными		**2,9 %**	**113403,00**	**4023844,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**21125,00**	**4044969,00**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,01351**	**54647,53**	**4099616,48**
			Итого с НДС		**12 %**	**491953,98**	**4591570,46**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.**

(наименование, адрес)

Объект **Подземный газопровод высокого давления с.Мангистау-3 (л.смета 2-3)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0669-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г.№ 3

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1552,000	4705,32	7302649
			Накладные расходы			*177,21*	*275035*
			Сметная прибыль			*348,54*	*540937*
2	15	23-010502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	100,000	23075,96	2307596
			Накладные расходы			*869,10*	*86910*
			Сметная прибыль			*1709,33*	*170933*
3	18	23-010201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,000	4893,28	88079
			Накладные расходы			*184,29*	*3317*
			Сметная прибыль			*362,46*	*6524*
4	22	23-020302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	4940,83	44468
			Накладные расходы			*186,08*	*1675*
			Сметная прибыль			*365,99*	*3294*
5	23	23-020302-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	5194,22	15583
			Накладные расходы			*195,63*	*587*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*384,76*	*1154*
6	**24**	**23-020304-2228 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 180x125(160x159), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,000**	**15275,17**	76376
			Накладные расходы			*575,30*	*2876*
			Сметная прибыль			*1131,49*	*5657*
7	**26**	**23-020302-5161 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**19064,35**	19064
			Накладные расходы			*718,01*	*718*
			Сметная прибыль			*1412,17*	*1412*
8	**30**	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая DN 63мм**	**шт.**	**18,000**	**1053,29**	18959
			Накладные расходы			*39,67*	*714*
			Сметная прибыль			*78,02*	*1404*
9	**31**	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,000**	**3439,44**	30955
			Накладные расходы			*129,54*	*1166*
			Сметная прибыль			*254,77*	*2293*
			ИТОГО:				9903729
			В том числе :				
			Накладные расходы				372998
			Сметная прибыль				733610
			Итого с временными		**2,9 %**	**287208,00**	10190937,00
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**53502,00**	10244439,00
			Итого с затратами на технический надзор		**0,01351**	**138402,37**	10382841,37
			Итого с НДС		**12 %**	**1245940,96**	11628782,33

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзеханов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0669-2/830-18R " 22 " июня 2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000026	24.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.			работа	1	23 279 353,52	23 279 353,52
				Итого	1	x	23 279 353,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мирзегасанов М. Принял (Заказчик) директор / _____ / Тихметов А. Ж.

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик: ТОО "АБТМ"

Наименование: Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№ 0669-2/830-18R	22.06.2018г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненых работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АВГУСТ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.	46 871 748,92	20 785 137,07						2 494 216,45	23 279 353,52
Итого к оплате:		20 785 137,07						**2 494 216,45**	**23 279 353,52**

Заказчик **Мангистауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"** **Директор** (должность) (подпись) 2018г. **Кисметов А.Ж.**

М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** (должность) (подпись) 2018г. **Мирзагасанов М.М.**

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.**

(наименование, адрес)

Объект **Надземный газопровод высокого давления с.Мангистау-5 (лок.смета 2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0669-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за август 2018г. № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,857	1617453,96	1386158
			Накладные расходы			*530235,58*	*454412*
			Сметная прибыль			*119811,40*	*102678*
2	13	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,180	1379670,63	248203
			Накладные расходы			*424894,81*	*76439*
			Сметная прибыль			*102197,82*	*18385*
3	14	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	1642,83	4929
			Накладные расходы			*61,87*	*186*
			Сметная прибыль			*121,69*	*365*
4	15	23-020101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	21,000	3898,70	81873
			Накладные расходы			*146,83*	*3084*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*288,79*	*6065*
5	16	23-020101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	1595,83	1596
			Накладные расходы			*60,10*	*60*
			Сметная прибыль			*118,21*	*118*
6	17	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	105,000	27307,33	2867270
			Накладные расходы			*4750,39*	*498791*
			Сметная прибыль			*2022,77*	*212390*
7	18	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	5,000	21233,34	106167
			Накладные расходы			*3662,41*	*18312*
			Сметная прибыль			*1572,84*	*7864*
8	20	11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	38,556	3368,25	129866
			Накладные расходы			*1238,24*	*47741*
			Сметная прибыль			*249,50*	*9620*
9	21	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,372	1608,95	35995
			Накладные расходы			*591,48*	*13233*
			Сметная прибыль			*119,18*	*2666*
10	22	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	42,840	2219,05	95064
			Накладные расходы			*288,36*	*12353*
			Сметная прибыль			*164,37*	*7042*
11	25	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	М/конструкции опор. Установка	т	1,947	112950,76	219924
			Накладные расходы			*33778,11*	*65769*
			Сметная прибыль			*8366,72*	*16291*
12	26	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,543	272743,69	148067
			Накладные расходы			*10272,18*	*5577*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*10968*
13	28	11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,760	3368,25	19401

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1238,24*	*7132*
			Сметная прибыль			*249,50*	*1437*
14	**29**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,240**	**1608,95**	**5213**
			Накладные расходы			*591,48*	*1916*
			Сметная прибыль			*119,18*	*386*
15	**30**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,840**	**2219,05**	**8521**
			Накладные расходы			*288,36*	*1107*
			Сметная прибыль			*164,37*	*631*
16	**33**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**М/конструкции опор. Установка**	**т**	**0,399**	**112950,76**	**45123**
			Накладные расходы			*33778,11*	*13494*
			Сметная прибыль			*8366,72*	*3342*
17	**34**	**21-060510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,052**	**272743,69**	**14175**
			Накладные расходы			*10272,18*	*534*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*1050*
18	**36**	**11-010205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**11,520**	**3368,25**	**38802**
			Накладные расходы			*1238,24*	*14264*
			Сметная прибыль			*249,50*	*2874*
19	**37**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,792**	**1608,95**	**14146**
			Накладные расходы			*591,48*	*5200*
			Сметная прибыль			*119,18*	*1048*
20	**38**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,720**	**2219,05**	**14912**
			Накладные расходы			*288,36*	*1938*
			Сметная прибыль			*164,37*	*1105*
21	**39**	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные под опоры. Устройство**	**м3**	**2,280**	**31707,38**	**72293**
			Накладные расходы			*3510,07*	*8003*
			Сметная прибыль			*2348,70*	*5355*
22	**40**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,126**	**33490,83**	**4210**
			Накладные расходы			*10700,65*	*1345*
			Сметная прибыль			*2480,80*	*312*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**41**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,126**	**172111,29**	**21638**
			Накладные расходы			*6482,12*	*815*
			Сметная прибыль			*12748,98*	*1603*
24	**42**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**10,880**	**1080,29**	**11754**
			Накладные расходы			*178,53*	*1942*
			Сметная прибыль			*80,02*	*871*
25	**43**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**М/конструкции опор. Установка**	**т**	**0,557**	**112950,76**	**62905**
			Накладные расходы			*33778,11*	*18812*
			Сметная прибыль			*8366,72*	*4660*
26	**44**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций опор**	**т**	**0,557**	**436339,00**	**243006**
			Накладные расходы			*16433,56*	*9152*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*18000*
27	**45**	**11-240105-0106 РСНБ РК 2015**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка**	**компенсатор**	**2,000**	**29758,00**	**59516**
			Накладные расходы			*9049,75*	*18099*
			Сметная прибыль			*2204,30*	*4409*
28	**47**	**23-020101-0235 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,000**	**3898,70**	**31190**
			Накладные расходы			*146,83*	*1175*
			Сметная прибыль			*288,79*	*2310*
29	**48**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1542,600**	**122,30**	**188652**
			Накладные расходы			*27,42*	*42298*
			Сметная прибыль			*9,06*	*13974*
30	**49**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1542,600**	**111,43**	**171893**
			Накладные расходы			*18,30*	*28226*
			Сметная прибыль			*8,25*	*12733*
31	**50**	**11-010101-0430 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**8,370**	**195,79**	**1639**
			Накладные расходы			*43,41*	*363*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,50*	*121*
32	**51**	**11-010205-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,630**	**3887,70**	**2449**
			Накладные расходы			*1429,20*	*900*
			Сметная прибыль			*287,98*	*181*
33	**69**	**11-010205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,504**	**3368,25**	**1698**
			Накладные расходы			*1238,24*	*624*
			Сметная прибыль			*249,50*	*126*
34	**70**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,280**	**1608,95**	**451**
			Накладные расходы			*591,48*	*166*
			Сметная прибыль			*119,18*	*33*
35	**71**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,760**	**1080,29**	**1901**
			Накладные расходы			*178,53*	*314*
			Сметная прибыль			*80,02*	*141*
36	**72**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.толщ.50мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,720**	**2219,05**	**1598**
			Накладные расходы			*288,36*	*208*
			Сметная прибыль			*164,37*	*118*
37	**73**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,220**	**35707,03**	**7856**
			Накладные расходы			*4167,81*	*917*
			Сметная прибыль			*2644,97*	*582*
38	**74**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,009**	**575488,26**	**5294**
			Накладные расходы			*138069,51*	*1270*
			Сметная прибыль			*42628,76*	*392*
39	**75**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Установка**	**т**	**0,018**	**112950,76**	**2033**
			Накладные расходы			*33778,11*	*608*
			Сметная прибыль			*8366,72*	*151*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**76**	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,018**	**410879,96**	**7396**
			Накладные расходы			*15474,71*	*279*
			Сметная прибыль			*30435,55*	*548*
41	**77**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,486**	**122,30**	**59**
			Накладные расходы			*27,42*	*13*
			Сметная прибыль			*9,06*	*4*
42	**78**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,486**	**111,43**	**54**
			Накладные расходы			*18,30*	*9*
			Сметная прибыль			*8,25*	*4*
			ИТОГО:				**6384888**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1377080**
			Сметная прибыль				**472955**
			Итого с временными		**2,9 %**	**185162,00**	**6570050**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**34493,00**	**6604543**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,01351**	**89227,38**	**6693770,38**
			Итого с НДС		**12 %**	**803252,45**	**7497022,83**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.
ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.**

(наименование, адрес)

Объект **Подземный газопровод высокого давления с.Мангистау-3 от ГРП (л.смета 2-2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0669-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за август 2018г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0430 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	703,080	195,79	137657
			Накладные расходы			*43,41*	*30524*
			Сметная прибыль			*14,50*	*10197*
2	2	11-010205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	52,920	3887,70	205737
			Накладные расходы			*1429,20*	*75633*
			Сметная прибыль			*287,98*	*15240*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	680,400	23,81	16200
			Накладные расходы			*4,76*	*3238*
			Сметная прибыль			*1,76*	*1200*
4	4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	75,600	1608,95	121637

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*591,48*	*44716*
			Сметная прибыль			*119,18*	*9010*
5	**5**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,672**	**706116,34**	**474510**
			Накладные расходы			*241694,88*	*162419*
			Сметная прибыль			*52304,91*	*35149*
6	**6**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**672,000**	**910,98**	**612175**
			Накладные расходы			*336,11*	*225866*
			Сметная прибыль			*67,48*	*45346*
7	**7**	**11-221401-0213 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавливания**	**29,000**	**21799,45**	**632184**
			Накладные расходы			*6485,90*	*188091*
			Сметная прибыль			*1614,77*	*46828*
8	**8**	**11-220301-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. (футляр).Укладка**	**км трубопровода**	**0,004**	**2496404,19**	**8987**
			Накладные расходы			*776215,22*	*2794*
			Сметная прибыль			*184918,83*	*666*
9	**9**	**23-010201-0255 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,600**	**24666,72**	**88800**
			Накладные расходы			*929,01*	*3344*
			Сметная прибыль			*1827,16*	*6578*
10	**12**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**2,000**	**10550,34**	**21101**
			Накладные расходы			*2978,66*	*5957*
			Сметная прибыль			*781,51*	*1563*
11	**13**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка для перехода газопровода**	**шт.**	**9,000**	**1845,07**	**16606**
			Накладные расходы			*540,11*	*4861*
			Сметная прибыль			*136,67*	*1230*
12	**14**	**23-021104-1001 РСНБ РК 2015**	**Патрубки**	**10 шт.**	**0,200**	**1636,34**	**327**
			Накладные расходы			*61,63*	*12*
			Сметная прибыль			*121,21*	*24*
13	**17**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка для перехода газопровода**	**км трубопровода**	**0,002**	**490036,75**	**784**
			Накладные расходы			*171063,29*	*274*
			Сметная прибыль			*36299,02*	*58*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	19	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10,000	1845,07	18451
			Накладные расходы			*540,11*	*5401*
			Сметная прибыль			*136,67*	*1367*
15	23	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,667	32776,05	21862
			Накладные расходы			*6584,69*	*4392*
			Сметная прибыль			*2427,86*	*1619*
16	24		Стоимость сигнальной ленты	п.м	667,000	34,18	22795
			Накладные расходы			*1,29*	*859*
			Сметная прибыль			*2,53*	*1689*
17	25	23-060902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,667	27704,27	18479
			Накладные расходы			*1043,41*	*696*
			Сметная прибыль			*2052,17*	*1369*
18	26	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	29,000	2340,36	67871
			Накладные расходы			*803,88*	*23312*
			Сметная прибыль			*173,36*	*5027*
19	27	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм(350мм). Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	11325,64	22651
			Накладные расходы			*1539,16*	*3078*
			Сметная прибыль			*838,94*	*1678*
20	28	11-220601-1009 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,029	5517642,33	160012
			Накладные расходы			*459804,95*	*13334*
			Сметная прибыль			*408714,25*	*11853*
21	29	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	68,000	27307,33	1856899
			Накладные расходы			*4750,39*	*323026*
			Сметная прибыль			*2022,77*	*137548*
			ИТОГО:				4525724
			В том числе :				
			Накладные расходы				1121829

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресуров	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**335239**
			Итого с временными		**2,9 %**	**131246,00**	**4656970**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**24449,00**	**4681419**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,01351**	**63245,97**	**4744664,97**
			Итого с НДС		**12 %**	**569359,80**	**5314024,77**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзеденов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.
ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.**

(наименование, адрес)

Объект **Подземный газопровод высокого давления с.Мангистау-3 (лок. см.2-3)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0669-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за август 2018г. № 3

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	11-010101-0430 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1623,780	195,79	317923
			Накладные расходы			*43,41*	*70495*
			Сметная прибыль			*14,50*	*23550*
2	5	11-010205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	122,220	3887,70	475154
			Накладные расходы			*1429,20*	*174677*
			Сметная прибыль			*287,98*	*35197*
3	6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1571,400	23,81	37414
			Накладные расходы			*4,76*	*7478*
			Сметная прибыль			*1,76*	*2771*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**7**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**174,600**	**1608,95**	**280923**
			Накладные расходы			*591,48*	*103273*
			Сметная прибыль			*119,18*	*20809*
5	**8**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,552**	**706116,34**	**1095893**
			Накладные расходы			*241694,88*	*375110*
			Сметная прибыль			*52304,91*	*81177*
6	**9**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**1552,000**	**910,98**	**1413834**
			Накладные расходы			*336,11*	*521642*
			Сметная прибыль			*67,48*	*104728*
7	**10**	**11-220501-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм(футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,092**	**1239044,86**	**113992**
			Накладные расходы			*417341,26*	*38395*
			Сметная прибыль			*91781,10*	*8444*
8	**11**	**11-221401-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	**м продавливания**	**8,000**	**19033,32**	**152267**
			Накладные расходы			*5758,45*	*46068*
			Сметная прибыль			*1409,88*	*11279*
9	**12**	**11-220301-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. (футляр).Уклалка**	**км трубопровода**	**0,003**	**2496404,19**	**6740**
			Накладные расходы			*776215,22*	*2096*
			Сметная прибыль			*184918,83*	*499*
10	**13**	**23-010201-0255 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,700**	**24666,72**	**66600**
			Накладные расходы			*929,01*	*2508*
			Сметная прибыль			*1827,16*	*4933*
11	**16**	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,018**	**1617453,96**	**29114**
			Накладные расходы			*530235,58*	*9544*
			Сметная прибыль			*119811,40*	*2157*
12	**17**	**11-220601-1005 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,018**	**2073010,20**	**37314**
			Накладные расходы			*153188,94*	*2757*
			Сметная прибыль			*153556,31*	*2764*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**19**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,024**	**1744452,43**	**41867**
			Накладные расходы			*438633,36*	*10527*
			Сметная прибыль			*129218,70*	*3101*
14	**20**	**23-020101-0235 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,000**	**3898,70**	**11696**
			Накладные расходы			*146,83*	*441*
			Сметная прибыль			*288,79*	*866*
15	**21**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**17,000**	**1845,07**	**31366**
			Накладные расходы			*540,11*	*9182*
			Сметная прибыль			*136,67*	*2323*
16	**25**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,000**	**2711,64**	**2712**
			Накладные расходы			*794,62*	*795*
			Сметная прибыль			*200,86*	*201*
17	**27**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная с ковером. Устройство**	**шт.**	**9,000**	**10550,34**	**94953**
			Накладные расходы			*2978,66*	*26808*
			Сметная прибыль			*781,51*	*7034*
18	**28**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка для перехода газопровода**	**шт.**	**36,000**	**1845,07**	**66423**
			Накладные расходы			*540,11*	*19444*
			Сметная прибыль			*136,67*	*4920*
19	**29**	**23-021104-1001 РСНБ РК 2015**	**Патрубки**	**10 шт.**	**0,900**	**1636,34**	**1473**
			Накладные расходы			*61,63*	*55*
			Сметная прибыль			*121,21*	*109*
20	**32**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**1,546**	**32776,05**	**50672**
			Накладные расходы			*6584,69*	*10180*
			Сметная прибыль			*2427,86*	*3753*
21	**33**		**Стоимость сигнальной ленты**	**п.м**	**1546,000**	**34,18**	**52836**
			Накладные расходы			*1,29*	*1990*
			Сметная прибыль			*2,53*	*3914*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**34**	**23-060902-0303 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,546**	**27704,27**	**42831**
			Накладные расходы			*1043,41*	*1613*
			Сметная прибыль			*2052,17*	*3173*
23	**35**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**100,000**	**2340,36**	**234036**
			Накладные расходы			*803,88*	*80388*
			Сметная прибыль			*173,36*	*17336*
24	**36**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 800 мм(350мм). Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**9,000**	**11325,64**	**101931**
			Накладные расходы			*1539,16*	*13852*
			Сметная прибыль			*838,94*	*7550*
25	**37**	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**146,000**	**27307,33**	**3986871**
			Накладные расходы			*4750,39*	*693557*
			Сметная прибыль			*2022,77*	*295324*
26	**38**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**9,000**	**1185,33**	**10668**
			Накладные расходы			*270,07*	*2431*
			Сметная прибыль			*87,80*	*790*
27	**39**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5,850**	**1608,95**	**9412**
			Накладные расходы			*591,48*	*3460*
			Сметная прибыль			*119,18*	*697*
28	**40**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,720**	**2219,05**	**21569**
			Накладные расходы			*288,36*	*2803*
			Сметная прибыль			*164,37*	*1598*
29	**41**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под опоры. Устройство**	**м3**	**3,150**	**32513,34**	**102417**
			Накладные расходы			*3539,56*	*11150*
			Сметная прибыль			*2408,40*	*7586*
30	**42**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2поверхности**	**22,680**	**1080,29**	**24501**
			Накладные расходы			*178,53*	*4049*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*80,02*	*1815*
			ИТОГО:				**8915401**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2246769**
			Сметная прибыль				**660400**
			Итого с временными		**2,9 %**	**258547,00**	**9173948**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**48163,00**	**9222111**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,01351**	**124590,72**	**31,72**
			Итого с НДС		**12 %**	**1121604,20**	**10468305,92**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0669-2/830-18R " 22 " июня 2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000035	13.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.			работа	1	8 187 191,20	8 187 191,20
				Итого	1	x	8 187 191,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№ 0669-2/830-18R	22.06.2018г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за СЕНТЯБРЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.	55 058 940,12	7 309 992,14						877 199,06	8 187 191,20
Итого к оплате:		7 309 992,14						**877 199,06**	**8 187 191,20**

Заказчик **Мангистауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"** **Директор** _____ (подпись) 2018г. **Кисметов А.Ж.**

М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** _____ (должность) (подпись) 2018г. **Мирзегасанов М.М.**

М.П.

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.**

(наименование, адрес)

Объект **Надземный газопровод высокого давления с.Мангистау-5 (лок.смета 2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0669-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж ПГБ. Установка	т блок-боксов	3,500	37441,06	131043
			Накладные расходы			*10995,25*	*38483*
			Сметная прибыль			*2773,41*	*9707*
2	2		Стоимость ПГБ-16-2ВУ	шт	1,000	5304384,62	5304385
			Накладные расходы			*199775,72*	*199776*
			Сметная прибыль			*392917,38*	*392917*
3	3	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	5054,48	5054
			Накладные расходы			*1772,90*	*1773*
			Сметная прибыль			*374,41*	*374*
4	4	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	7848,36	23545
			Накладные расходы			*2471,71*	*7415*
			Сметная прибыль			*581,36*	*1744*
5	5	23-040201-1509 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	49379,62	49380
			Накладные расходы			*1859,75*	*1860*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3657,75*	*3658*
6	6	23-040201-1510 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3,000	93605,65	280816
			Накладные расходы			*3525,41*	*10576*
			Сметная прибыль			*6933,75*	*20801*
7	7	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2367,80	4735
			Накладные расходы			*89,18*	*178*
			Сметная прибыль			*175,39*	*351*
8	8	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	3985,56	23913
			Накладные расходы			*150,11*	*901*
			Сметная прибыль			*295,23*	*1771*
9	9	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1214097,04	3643
			Накладные расходы			*411952,75*	*1236*
			Сметная прибыль			*89933,11*	*270*
10	19	11-240202-0204 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы под газом со снижением давления	врезка	1,000	28738,70	28739
			Накладные расходы			*8582,79*	*8583*
			Сметная прибыль			*2128,79*	*2129*
11	52	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под ПГБ песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	7,660	4383,07	33575
			Накладные расходы			*792,90*	*6074*
			Сметная прибыль			*324,67*	*2487*
12	53	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.толщ.50мм. Устройство	м2 покрытия	6,820	2219,05	15134
			Накладные расходы			*288,36*	*1967*
			Сметная прибыль			*164,37*	*1121*
13	54	11-270601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,760	6612,28	11638
			Накладные расходы			*1736,09*	*3056*
			Сметная прибыль			*489,80*	*862*
14	55	21-040501-0501 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	1,760	66048,06	116245

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2487,53*	*4378*
			Сметная прибыль			*4892,45*	*8611*
15	56	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,300	1081,76	6815
			Накладные расходы			*278,93*	*1757*
			Сметная прибыль			*80,13*	*505*
16	57	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	6,300	1667,99	10508
			Накладные расходы			*131,42*	*828*
			Сметная прибыль			*123,55*	*778*
17	58	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.толщ.50мм. Устройство	м2 покрытия	41,700	2219,05	92535
			Накладные расходы			*288,36*	*12024*
			Сметная прибыль			*164,37*	*6854*
18	59	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	41,700	1196,15	49879
			Накладные расходы			*153,15*	*6387*
			Сметная прибыль			*88,60*	*3695*
19	60	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	-41,700	110,27	-7782
			Накладные расходы			*-24,35*	*-1015*
			Сметная прибыль			*-13,82*	*-576*
20	61	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.толщ.50мм. Устройство	м2 покрытия	2,750	2219,05	6102
			Накладные расходы			*288,36*	*793*
			Сметная прибыль			*164,37*	*452*
21	62	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	27,000	5232,51	141278
			Накладные расходы			*1540,75*	*41600*
			Сметная прибыль			*387,59*	*10465*
22	65	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,000	1549,66	1550
			Накладные расходы			*561,80*	*562*
			Сметная прибыль			*114,79*	*115*
23	67	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,171	122,30	2589

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*27,42*	*580*
			Сметная прибыль			*9,06*	*192*
24	**68**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**571,609**	**111,43**	**63694**
			Накладные расходы			*18,30*	*10459*
			Сметная прибыль			*8,25*	*4718*
25	**79**	**11-010205-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**37,828**	**3239,75**	**122553**
			Накладные расходы			*1191,00*	*45053*
			Сметная прибыль			*239,98*	*9078*
26	**80**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**37,828**	**1608,95**	**60863**
			Накладные расходы			*591,48*	*22375*
			Сметная прибыль			*119,18*	*4508*
27	**81**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,000**	**3172,30**	**50757**
			Накладные расходы			*512,71*	*8203*
			Сметная прибыль			*234,99*	*3760*
28	**82**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**64,000**	**647,34**	**41429**
			Накладные расходы			*102,26*	*6544*
			Сметная прибыль			*47,95*	*3069*
29	**83**	**13-080208-0203 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**13,200**	**555,86**	**7337**
			Накладные расходы			*97,69*	*1290*
			Сметная прибыль			*41,17*	*544*
			ИТОГО:				**6681955**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**443695**
			Сметная прибыль				**494960**
			Итого с временными		**2,9 %**	**39948,78**	**6721903,78**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**7442,00**	**6729345,78**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,01351**	**89054,48**	**6818400,26**
			Итого с НДС		**12 %**	**818208,03**	**7636608,29**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ /Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.
ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.**

(наименование, адрес)

Объект **Ограждение узлов (лок.смета 2-5)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0669-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.№ 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.толщ.50мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,250**	**2219,05**	**2774**
			Накладные расходы			*288,36*	*360*
			Сметная прибыль			*164,37*	*205*
2	**2**	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**7,000**	**5612,55**	**39288**
			Накладные расходы			*1555,06*	*10885*
			Сметная прибыль			*415,74*	*2910*
3	**3**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций стоек опор**	**т**	**0,175**	**436339,00**	**76447**
			Накладные расходы			*16433,56*	*2879*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*5663*
4	**4**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,098**	**342886,71**	**33740**
			Накладные расходы			*12913,93*	*1271*
			Сметная прибыль			*25399,02*	*2499*
5	**5**	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1,000**	**1549,66**	**1550**
			Накладные расходы			*561,80*	*562*
			Сметная прибыль			*114,79*	*115*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,020**	**342886,71**	**6892**
			Накладные расходы			*12913,93*	*260*
			Сметная прибыль			*25399,02*	*511*
7	**7**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,930**	**122,30**	**970**
			Накладные расходы			*27,42*	*217*
			Сметная прибыль			*9,06*	*72*
8	**8**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,930**	**111,43**	**884**
			Накладные расходы			*18,30*	*145*
			Сметная прибыль			*8,25*	*65*
9	**9**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.толщ.50мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,920**	**2219,05**	**8699**
			Накладные расходы			*288,36*	*1130*
			Сметная прибыль			*164,37*	*644*
10	**10**	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**12,000**	**5336,16**	**64034**
			Накладные расходы			*1544,65*	*18536*
			Сметная прибыль			*395,27*	*4743*
11	**11**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,168**	**342886,71**	**57605**
			Накладные расходы			*12913,93*	*2170*
			Сметная прибыль			*25399,02*	*4267*
12	**12**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций стоек опор**	**т**	**0,210**	**436339,00**	**91631**
			Накладные расходы			*16433,56*	*3451*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*6787*
13	**13**	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1,000**	**1549,66**	**1550**
			Накладные расходы			*561,80*	*562*
			Сметная прибыль			*114,79*	*115*
14	**14**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,020**	**342886,71**	**6892**
			Накладные расходы			*12913,93*	*260*
			Сметная прибыль			*25399,02*	*511*
15	**15**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,749**	**122,30**	**1315**
			Накладные расходы			*27,42*	*295*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,06*	*97*
16	**16**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,749**	**111,43**	**1198**
			Накладные расходы			*18,30*	*197*
			Сметная прибыль			*8,25*	*89*
17	**17**	**11-010205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,756**	**3368,25**	**2546**
			Накладные расходы			*1238,24*	*936*
			Сметная прибыль			*249,50*	*189*
18	**18**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,420**	**1608,95**	**676**
			Накладные расходы			*591,48*	*248*
			Сметная прибыль			*119,18*	*50*
19	**19**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,640**	**1080,29**	**2852**
			Накладные расходы			*178,53*	*471*
			Сметная прибыль			*80,02*	*211*
20	**20**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.толщ.50мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,080**	**2219,05**	**2397**
			Накладные расходы			*288,36*	*311*
			Сметная прибыль			*164,37*	*178*
21	**21**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,330**	**35707,03**	**11783**
			Накладные расходы			*4167,81*	*1375*
			Сметная прибыль			*2644,97*	*873*
22	**22**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,014**	**575488,26**	**7942**
			Накладные расходы			*138069,51*	*1905*
			Сметная прибыль			*42628,76*	*588*
23	**23**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Установка**	**т**	**0,027**	**112950,76**	**3050**
			Накладные расходы			*33778,11*	*912*
			Сметная прибыль			*8366,72*	*226*
24	**24**	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,027**	**410879,96**	**11094**
			Накладные расходы			*15474,71*	*418*
			Сметная прибыль			*30435,55*	*822*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,729**	**122,30**	**89**
			Накладные расходы			*27,42*	*20*
			Сметная прибыль			*9,06*	*7*
26	**26**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,729**	**111,43**	**81**
			Накладные расходы			*18,30*	*13*
			Сметная прибыль			*8,25*	*6*
27	**27**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**14,000**	**977,26**	**13682**
			Накладные расходы			*94,14*	*1318*
			Сметная прибыль			*72,39*	*1013*
28	**28**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,250**	**13800,74**	**17251**
			Накладные расходы			*3095,63*	*3870*
			Сметная прибыль			*1022,28*	*1278*
			ИТОГО:				**468908**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**54978**
			Сметная прибыль				**34734**
			Итого с временными		**2,9 %**	**13598,00**	**482506**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**2533,00**	**485039**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,01356**	**6552,88**	**491591,88**
			Итого с НДС		**12 %**	**58991,03**	**550582,91**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0669-2/830-18R " 22 " июня 2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000046	29.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.			работа	1	1 593 777,50	1 593 777,50
				Итого	1	x	1 593 777,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мирзагасанов М. — должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кисаметов А.Ж. — должность, подпись, расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2018

М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (Застройщика)

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за ОКТЯБРЬ 2018г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 0669-2/830-18R	22.06.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ОКТЯБРЬ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017г	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.	56 652 717,62	1 423 015,63	44 605 969	1 404 047	5 304 384,59	672 430			170 761,88	1 593 777,50
Итого к оплате:		**1 423 015,63**							**170 761,88**	**1 593 777,50**

Заказчик: Мангистауский производственный филиал АО "КТГА" — **Директор Кисметов А.Ж.** (должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) — **БИН 070341003964** (бизнес идефикационные номер или ИИН)

М.П.

Подрядчик ТОО "АБТМ" — **Директор Мирзетасанов М.М.** (должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) — **БИН 980240000762** (бизнес идефикационные номер или ИИН)

М.П.

Разработчик проекта ТОО "Сэулет курылыс сервис ltd" — **Директор Дабисова Н.Ш.** (должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) — **приказ от 24 апреля 2017г. № 10** (БИН или ИИН, № аттестата или приказа)

Технический надзор ТОО «Gas Technology» — **Эксперт Нестеренко В.М.** (должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) — **KZ75VJE00019896** (ИИН, номер аттестата)

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11. БИН 070 341 003 964ютелефон +7 (7292) 200-010**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.**

(наименование, адрес)

Объект **Подземный газопровод высокого давления с.Мангистау-3 от ГРП (л.смета 2-2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0669-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018г. № 1
(по ресурсному методу)

Составлен в текущих ценах 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**30**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**6,000**	**1185,33**	**7112**
			Накладные расходы			*270,07*	*1620*
			Сметная прибыль			*87,80*	*527*
2	**31**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,900**	**1608,95**	**6275**
			Накладные расходы			*591,48*	*2307*
			Сметная прибыль			*119,18*	*465*
3	**32**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,480**	**2219,05**	**14380**
			Накладные расходы			*288,36*	*1869*
			Сметная прибыль			*164,37*	*1065*
4	**33**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под опоры. Устройство**	**м3**	**2,100**	**32513,34**	**68278**
			Накладные расходы			*3539,56*	*7433*
			Сметная прибыль			*2408,40*	*5058*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**34**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2поверхности**	**15,120**	**1080,29**	**16334**
			Накладные расходы			*178,53*	*2699*
			Сметная прибыль			*80,02*	*1210*
6	**35**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки на стойках. Установка**	**шт.**	**6,000**	**8155,02**	**48930**
			Накладные расходы			*2643,91*	*15863*
			Сметная прибыль			*604,08*	*3624*
7	**36**	**21-049999-0104 РСНБ РК 2015**	**Стойки бетонные СКЖ1.20**	**м3**	**0,120**	**27581,90**	**3310**
			Накладные расходы			*1038,80*	*125*
			Сметная прибыль			*2043,10*	*245*
8	**37**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**М/конструкции . Установка**	**т**	**0,0717**	**112950,76**	**8099**
			Накладные расходы			*33778,11*	*2422*
			Сметная прибыль			*8366,72*	*600*
9	**38**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций**	**т**	**0,0717**	**436339,00**	**31286**
			Накладные расходы			*16433,56*	*1178*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*2317*
10	**39**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,9359**	**122,30**	**237**
			Накладные расходы			*27,42*	*53*
			Сметная прибыль			*9,06*	*18*
11	**40**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,9359**	**111,43**	**215**
			Накладные расходы			*18,30*	*35*
			Сметная прибыль			*8,25*	*16*
			ИТОГО:				**204456**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**35605**
			Сметная прибыль				**15145**
			Итого с временными		**2,9 %**	**5929,00**	**210385**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**1105,00**	**211490**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,01351**	**2857,23**	**214347,18**
			Итого с НДС		**12 %**	**25721,66**	**240068,84**

Сдал (Подрядчик):

ТОО «АБТМ» БИН 980 240 000 762
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО " Gas Technology"
Эксперт технического надзора KZ75VJE00019896
Нестеренко В.М. _____

ТОО "Сәулет құрылыс сервис ltd"
Директор Дабисова Н.Ш. _____
приказ от 07.03.18 № 08

Принял (Заказчик)

АО «КазТрансГаз Аймак» БИН 070 341 003 964
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Кибметов А.Ж. _____

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА"
Конакбаев А.Н. _____

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА"
Магзамов Н. _____

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11. БИН 070 341 003 964. телефон +7 (7292) 200-010**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.**
(наименование, адрес)

Объект **Подземный газопровод высокого давления с.Мангистау-3 (лок.смета 2-3)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0669-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018г. № 2
(по ресурсному методу)

Составлен в текущих ценах 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,000**	**7848,36**	**31393**
			Накладные расходы			*2471,71*	*9887*
			Сметная прибыль			*581,36*	*2325*
2	2	23-040201-1510 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,000**	**93605,65**	**374423**
			Накладные расходы			*3525,41*	*14102*
			Сметная прибыль			*6933,75*	*27735*
3	3	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,000**	**3985,56**	**31885**
			Накладные расходы			*150,11*	*1201*
			Сметная прибыль			*295,23*	*2362*
4	43	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**Знаки на стойках. Установка**	**шт.**	**9,000**	**8155,02**	**73395**
			Накладные расходы			*2643,91*	*23795*
			Сметная прибыль			*604,08*	*5437*
5	44	21-049999-0104 РСНБ РК 2015	**Стойки бетонные СКЖ1.20**	**м3**	**0,180**	**27581,90**	**4965**
			Накладные расходы			*1038,80*	*187*
			Сметная прибыль			*2043,10*	*368*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресуроов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**45**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**М/конструкции . Установка**	**т**	**0,1076**	**112950,76**	**12148**
			Накладные расходы			*33778,11*	*3633*
			Сметная прибыль			*8366,72*	*900*
7	**46**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций**	**т**	**0,1076**	**436339,00**	**46928**
			Накладные расходы			*16433,56*	*1767*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*3476*
8	**47**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,90385**	**122,30**	**355**
			Накладные расходы			*27,42*	*80*
			Сметная прибыль			*9,06*	*26*
9	**48**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,90385**	**111,43**	**324**
			Накладные расходы			*18,30*	*53*
			Сметная прибыль			*8,25*	*24*
			ИТОГО:				**575815**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**54705**
			Сметная прибыль				**42653**
			Итого с временными		**2,9 %**	**16699,00**	**592514**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**3111,00**	**595625**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,01351**	**8046,89**	**603671,89**
			Итого с НДС		**12 %**	**72440,63**	**676112,52**

Сдал (Подрядчик):

ТОО «АБТМ» БИН 980 240 000 762
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО " Gas Technology"
Эксперт технического надзора KZ75VJE00019896
Нестеренко В.М. _____

ТОО "Сәулет құрылыс сервис ltd"
Директор Дабисова Н.Ш. _____
приказ от 07.03.18 № 08

Принял (Заказчик)

АО «КазТрансГаз Аймак» БИН 070 341 003 964
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Кисметов А.Ж. _____

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА"
Конакбаев А.Н. _____

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА"
Магзамов Н. _____

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11. БИН 070 341 003 964ютелефон +7 (7292) 200-010**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкри, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных жилых домов и социальных объектов.**

(наименование, адрес)

Объект **Молниеотвод и ограждение при пересечении с ВЛ (Лок.смета 2-4)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0669-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018г. № 3
(по ресурсному методу)

Составлен в текущих ценах 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	М/конструкции молниеотвода . Установка	т	0,018	112950,76	2067
			Накладные расходы			*33778,11*	*618*
			Сметная прибыль			*8366,72*	*153*
2	2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость м/конструкций молниеотвода	т	0,018	436339,00	7985
			Накладные расходы			*16433,56*	*301*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*591*
3	3	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,494	122,30	60
			Накладные расходы			*27,42*	*14*
			Сметная прибыль			*9,06*	*4*
4	4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,494	111,43	55
			Накладные расходы			*18,30*	*9*
			Сметная прибыль			*8,25*	*4*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,536	3368,25	15278
			Накладные расходы			*1238,24*	*5617*
			Сметная прибыль			*249,50*	*1132*
6	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,520	1608,95	4055
			Накладные расходы			*591,48*	*1491*
			Сметная прибыль			*119,18*	*300*
7	7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,520	1080,29	22167
			Накладные расходы			*178,53*	*3663*
			Сметная прибыль			*80,02*	*1642*
8	8	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.толщ.50мм. Устройство	м2 покрытия	4,500	2219,05	9986
			Накладные расходы			*288,36*	*1298*
			Сметная прибыль			*164,37*	*740*
9	9	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,800	35707,03	64273
			Накладные расходы			*4167,81*	*7502*
			Сметная прибыль			*2644,97*	*4761*
10	10	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Стойки. Установка	т	0,140	112950,76	15858
			Накладные расходы			*33778,11*	*4742*
			Сметная прибыль			*8366,72*	*1175*
11	11	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	М/конструкции решетки. Установка	т	0,621	112950,76	70142
			Накладные расходы			*33778,11*	*20976*
			Сметная прибыль			*8366,72*	*5196*
12	12	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость м/конструкций ограждения	т	0,761	410879,96	312844
			Накладные расходы			*15474,71*	*11782*
			Сметная прибыль			*30435,55*	*23174*
13	13	21-050308-0133 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80	м2	48,000	989,64	47503
			Накладные расходы			*37,27*	*1789*
			Сметная прибыль			*73,31*	*3519*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,558**	**122,30**	**2514**
			Накладные расходы			*27,42*	*564*
			Сметная прибыль			*9,06*	*186*
15	**15**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**20,558**	**111,43**	**2291**
			Накладные расходы			*18,30*	*376*
			Сметная прибыль			*8,25*	*170*
			ИТОГО:				577079
			В том числе :				
			Накладные расходы				**60742**
			Сметная прибыль				**42747**
			Итого с временными		**2,9 %**	**16735,00**	**593814**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**3118,00**	**596932**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,01351**	**8064,55**	**604996,55**
			Итого с НДС		**12 %**	**72599,59**	**677596,14**

Сдал (Подрядчик):

ТОО «АБТМ» БИН 980 240 000 762
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО " Gas Technology"
Эксперт технического надзора KZ75VJE00019896
Нестеренко В.М. _____

ТОО "Сәулет құрылыс сервис ltd"
Директор Дабисова Н.Ш. _____
приказ от 07.03.18 № 08

Принял (Заказчик)

АО «КазТрансГаз Аймак» БИН 070 341 003 964
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Кисметов У.К. _____

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА"
Конакбаев А.Н. _____

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА"
Магзамов Н. _____