Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_29_» _октября_ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ»**
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 3 мкр., 29 дом 1 кв.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мирзегасанова М.М. – Директора ТОО «АБТМ»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных домов и социальных объектов**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **АО МПФ «КазТрансГаз Аймак»**
в лице **Кисметова А.Ж. – директора МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации:
_____
(наименование_организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
Проект № 0075/17-ГСН ТОО «Сәулет құрылыс сервис ltd»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГКП «Мангистау Жылу» № 14 от 28.02.2018 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов
Надземный газопровод высокого давления Ø159х6.0мм	шт.	Кран шаровый Ду 150	3	3
	шт.	Кран шаровый Ду 100	1	1
	м.	Труба Ø159х6.0мм	857	857
	м.	Труба Ø108х4.0мм	3	3
Подземный газопровод среднего	м.	Труба ПЭ100 SDR11 Ø160х14,6	672	1

давления с.Мангистау Ø160Х14.6мм				
	м.	Труба ПЭ100 SDR17 ГАЗ Ø355х32,3 (футляр для пересечения дорог)	29	29
Подземный газопровод среднего давления ж/м.Мангистау-3, Ø160Х14.6мм	шт.	Кран шаровый Ду 150	3	3
	м.	Труба ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø160х14,6мм	1552	1552
	м.	Труба ПЭ100 SDR17 ГАЗ Ø355х32,3 (футляр для пересечения дорог)	100	100
	м.	Труба стальная - Ø159х6,0мм	6	6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Прокладка надземного газопровода высокого давления
2. Площадка ПГБ
3. Прокладка подземного газопровода среднего давления
4. Подъездная дорога и электроснабжение к ПГБ

Точка подключения 1 – существующий газопровод высокого давления Р=1,2 МПа, Дн219мм, проложенный в надземном исполнении (при закольцевании существующих газопроводов в с. Мангистау).
Точка подключения - 2 - существующий полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3 МПа, Дн225 мм, проложенный в подземном исполнении (при закольцевании существующих газопроводов в ж/м Мангистау – 3).

Газопровод высокого давления будет прокладываться в надземном исполнение, на низких опорах, высота газопровода 0,5м от поверхности земли до низа трубы. Проектируемый газопровод высокого давления прокладывается из стальных труб Дн159х6,0 мм, расстояние между опорами надземного газопровода Дн159х6,0мм предусмотрено 7 м.
Протяжённость газопровода высокого давления составит 863 м.

Газопровод среднего давления будет прокладываться в подземном исполнении из полиэтиленовых труб Дн160х14,6 мм, глубина траншеи для прокладки подземного газопровода предусмотрена 1,21 – 3,25 м, ширина траншеи не менее 0,7 м. При пересечении с автодорогой будет установлен защитный футляр Ø355 с контрольной трубкой. Протяжённость газопровода среднего давления составит 2224 м.

Состав технологических объектов:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

Газорегуляторный пункт блочный ПГБ16-2ВУ1		
Номер оборудования		ГРП-1
Тип оборудования		ПГБ16-2ВУ1
Давление на входе	МПа	До 1,2 Мпа
Давление на выходе	КПа	1….60
Производительность	$м^3$ /час	13800
Габаритные размеры	мм	2100х4000х2500
Регулятор давления		РДГ-150В
Масса	кг.	3200
Количество	шт.	1

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2018года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 5 .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Закольцевание существующих газопроводов для строительства автономных котельных многоквартирных домов и социальных объектов готовым к приемке в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО «АБТМ»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.