Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул.36,дом 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **020440001144**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Договор (контракт) Контрактное соглашение №1461-2/830-16R от 03.11.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000031	30.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в г.Жанаозен Мангистауская область включая: поставка и монтаж двух автомат.газораспред.станций (АГРС-20) в п. Тенге и районе КС "Жанаозен" г.Жанаозен; поставка и замена АГРС 1/3 "Куланды"			работа	1	278 061 915,98	278 061 915,98
				Итого	1	x	278 061 915,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Мирзегасанов М.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / [подпись] / Кисметов
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2017

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в г.Жанаозен, Мангистауская область**
(наименование, адрес)

Объект **Разбивка осей газопровода (1-1).**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1461-2/830 от 03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		**Восстановление и закрепление трассы магистральных трубопроводов**	**км**	**3,200**	**11299,38**	**36158**
			ИТОГО:				**36158**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**2893**
			Итого со средневзвешенным коэфф.			**1,034889203**	**37419,52**
			Итого с авторским надзором		**0,002**	**74,84**	**37494,36**
			Итого с НДС		**12 %**	**4499,32**	**41993,68**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в г.Жанаозен, Мангистауская область**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж АГРС (АГРС-20) в п.Тенге в строительство ГВД (ПЭ Ду300,L=0,3км) от АГРС существующего ГВД закольцовка с АТП-5 (2-1-1).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1461-2/830 от 03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный газопровод высокого давления#				
1	**1**	**11-220901-0206 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,000**	**20670,17**	**41340**
			Накладные расходы			*6922,57*	*13845*
			Сметная прибыль			*1531,12*	*3062*
2	**2**	**51-010201-1701 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,000**	**261565,39**	**523131**
			Накладные расходы			*9851,17*	*19702*
			Сметная прибыль			*19375,21*	*38750*
3	**3**	**23-020103-0316 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**9754,67**	**39019**
			Накладные расходы			*367,38*	*1470*
			Сметная прибыль			*722,57*	*2890*
4	**4**	**11-220301-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**2431756,59**	**5350**
			Накладные расходы			*783694,26*	*1724*
			Сметная прибыль			*180130,12*	*396*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,200**	**1164344,99**	**232869**
			Накладные расходы			*246128,19*	*49226*
			Сметная прибыль			*86247,78*	*17250*
6	7	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,006**	**1058735,20**	**6352**
			Накладные расходы			*313360,10*	*1880*
			Сметная прибыль			*78424,83*	*471*
7	9	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,640**	**102,65**	**579**
			Накладные расходы			*26,30*	*148*
			Сметная прибыль			*7,60*	*43*
8	10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**5,640**	**70,94**	**400**
			Накладные расходы			*16,54*	*93*
			Сметная прибыль			*5,25*	*30*
9	13	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,200**	**2232,47**	**4911**
			Накладные расходы			*285,43*	*628*
			Сметная прибыль			*165,37*	*364*
10	14	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство.(Бетон В7,5, F100, W4)**	**м3**	**3,040**	**28290,95**	**86005**
			Накладные расходы			*3341,76*	*10159*
			Сметная прибыль			*2095,63*	*6371*
11	15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,200**	**1071,30**	**11999**
			Накладные расходы			*175,88*	*1970*
			Сметная прибыль			*79,36*	*889*
12	16	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Монтаж ОП-1. Монтаж**	**т конструкций**	**0,296**	**196517,85**	**58256**
			Накладные расходы			*72353,48*	*21448*
			Сметная прибыль			*14556,88*	*4315*
13	18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,584**	**102,65**	**881**
			Накладные расходы			*26,30*	*226*
			Сметная прибыль			*7,60*	*65*
14	19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**8,584**	**70,94**	**609**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,54*	*142*
			Сметная прибыль			*5,25*	*45*
15	20	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**18,000**	**4612,79**	**83030**
			Накладные расходы			*1550,65*	*27912*
			Сметная прибыль			*341,69*	*6150*
16	23	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,400**	**29323,55**	**70377**
			Накладные расходы			*3880,08*	*9312*
			Сметная прибыль			*2172,11*	*5213*
17	24	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Монтаж стоек. Монтаж**	**т конструкций**	**0,172**	**196517,85**	**33742**
			Накладные расходы			*72353,48*	*12423*
			Сметная прибыль			*14556,88*	*2499*
18	26	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2,000**	**19676,19**	**39352**
			Накладные расходы			*7098,65*	*14197*
			Сметная прибыль			*1457,50*	*2915*
19	29	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18,618**	**102,65**	**1911**
			Накладные расходы			*26,30*	*490*
			Сметная прибыль			*7,60*	*142*
20	30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**18,618**	**70,94**	**1321**
			Накладные расходы			*16,54*	*308*
			Сметная прибыль			*5,25*	*98*
21	31	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	**Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка**	**т фасонных частей**	**0,501**	**1164344,99**	**582825**
			Накладные расходы			*246128,19*	*123202*
			Сметная прибыль			*86247,78*	*43172*
22	33	11-220501-0109 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,005**	**1387987,90**	**6496**
			Накладные расходы			*416739,91*	*1950*
			Сметная прибыль			*102813,92*	*481*
23	35	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**12,000**	**2353,57**	**28243**
			Накладные расходы			*551,37*	*6616*
			Сметная прибыль			*174,34*	*2092*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	39	11-220601-0909 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,002**	**4182680,50**	**8365**
			Накладные расходы			*371355,11*	*743*
			Сметная прибыль			*309828,19*	*620*
25	42	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка песок вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,600**	**1737,53**	**13205**
			Накладные расходы			*638,75*	*4855*
			Сметная прибыль			*128,71*	*978*
26	44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство отмостка**	**м3**	**0,020**	**21850,82**	**437**
			Накладные расходы			*1602,66*	*32*
			Сметная прибыль			*1618,58*	*32*
27	45	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,040**	**102,65**	**209**
			Накладные расходы			*26,30*	*54*
			Сметная прибыль			*7,60*	*16*
28	46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**2,040**	**70,94**	**145**
			Накладные расходы			*16,54*	*34*
			Сметная прибыль			*5,25*	*11*
			Раздел: Монтаж подземных трубопроводов				
29	47	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1547,826**	**1,61**	**2485**
			Накладные расходы			*0,36*	*558*
			Сметная прибыль			*0,12*	*184*
30	66	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка**	**шт.**	**21,000**	**4702,47**	**98752**
			Накладные расходы			*1101,67*	*23135*
			Сметная прибыль			*348,33*	*7315*
31	75	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	**Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**33,000**	**64171,32**	**2117654**
			Накладные расходы			*11234,57*	*370741*
			Сметная прибыль			*4753,43*	*156863*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	77	11-250110-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	33,000	7467,03	246412
			Накладные расходы			*1798,54*	*59352*
			Сметная прибыль			*553,11*	*18253*
33	78	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков футляра. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	1,000	611,32	611
			Накладные расходы			*204,94*	*205*
			Сметная прибыль			*45,28*	*45*
34	80	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8,000	10241,56	81932
			Накладные расходы			*2923,78*	*23390*
			Сметная прибыль			*758,63*	*6069*
35	83	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1303007,61	1042
			Накладные расходы			*415759,85*	*333*
			Сметная прибыль			*96519,08*	*77*
36	85	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство отмостка	м2 покрытия	18,400	188,70	3472
			Накладные расходы			*49,20*	*905*
			Сметная прибыль			*13,98*	*257*
37	86	21-020501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,763	11809,51	20817
			Накладные расходы			*444,77*	*784*
			Сметная прибыль			*874,78*	*1542*
38	87	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1,000	2347,72	2348
			Накладные расходы			*662,19*	*662*
			Сметная прибыль			*173,90*	*174*
39	88	13-390201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17,000	4649,34	79039
			Накладные расходы			*1322,64*	*22485*
			Сметная прибыль			*344,40*	*5855*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	89	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 300 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,221	459123,73	101604
			Накладные расходы			*90017,24*	*19921*
			Сметная прибыль			*34009,17*	*7526*
41	90	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 300 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,221	1283196,58	283971
			Накладные расходы			*277819,71*	*61482*
			Сметная прибыль			*95051,60*	*21035*
42	91	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак	6,000	3707,62	22246
			Накладные расходы			*1203,68*	*7222*
			Сметная прибыль			*274,64*	*1648*
43	93	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,300	11785,49	3536
			Накладные расходы			*443,87*	*133*
			Сметная прибыль			*873,00*	*262*
44	95	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,078	102,65	316
			Накладные расходы			*26,30*	*81*
			Сметная прибыль			*7,60*	*23*
45	96	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	3,078	70,94	218
			Накладные расходы			*16,54*	*51*
			Сметная прибыль			*5,25*	*16*
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления#				
46	97	11-220901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	14585,53	14586
			Накладные расходы			*4764,79*	*4765*
			Сметная прибыль			*1080,41*	*1080*
47	100	11-220301-0207 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2141067,74	2355
			Накладные расходы			*693433,38*	*763*
			Сметная прибыль			*158597,61*	*174*
48	102	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,100	1164344,99	116434
			Накладные расходы			*246128,19*	*24613*
			Сметная прибыль			*86247,78*	*8625*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	**103**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,003**	**937849,97**	**2814**
			Накладные расходы			*284152,56*	*852*
			Сметная прибыль			*69470,37*	*208*
50	**105**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,546**	**102,65**	**261**
			Накладные расходы			*26,30*	*67*
			Сметная прибыль			*7,60*	*19*
51	**106**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**2,546**	**70,94**	**181**
			Накладные расходы			*16,54*	*42*
			Сметная прибыль			*5,25*	*13*
52	**107**	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,800**	**2817,78**	**5072**
			Накладные расходы			*1035,87*	*1865*
			Сметная прибыль			*208,72*	*376*
53	**108**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,170**	**1737,53**	**295**
			Накладные расходы			*638,75*	*109*
			Сметная прибыль			*128,71*	*22*
54	**109**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,100**	**2232,47**	**2456**
			Накладные расходы			*285,43*	*314*
			Сметная прибыль			*165,37*	*182*
55	**110**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство.(Бетон В7,5, F100, W4)**	**м3**	**1,520**	**28290,95**	**43002**
			Накладные расходы			*3341,76*	*5079*
			Сметная прибыль			*2095,63*	*3185*
56	**111**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,600**	**1071,30**	**5999**
			Накладные расходы			*175,88*	*985*
			Сметная прибыль			*79,36*	*444*
57	**112**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ОП-1. Монтаж**	**т конструкций**	**0,146**	**196517,85**	**28774**
			Накладные расходы			*72353,48*	*10594*
			Сметная прибыль			*14556,88*	*2131*
58	**114**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,234**	**102,65**	**435**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*26,30*	*111*
			Сметная прибыль			*7,60*	*32*
59	115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**4,234**	**70,94**	**300**
			Накладные расходы			*16,54*	*70*
			Сметная прибыль			*5,25*	*22*
60	116	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**9,000**	**4612,79**	**41515**
			Накладные расходы			*1550,65*	*13956*
			Сметная прибыль			*341,69*	*3075*
61	119	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,200**	**29323,55**	**35188**
			Накладные расходы			*3880,08*	*4656*
			Сметная прибыль			*2172,11*	*2607*
62	120	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Монтаж стоек. Монтаж**	**т конструкций**	**0,086**	**196517,85**	**16871**
			Накладные расходы			*72353,48*	*6212*
			Сметная прибыль			*14556,88*	*1250*
63	122	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,000**	**19676,19**	**19676**
			Накладные расходы			*7098,65*	*7099*
			Сметная прибыль			*1457,50*	*1457*
64	125	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,309**	**102,65**	**956**
			Накладные расходы			*26,30*	*245*
			Сметная прибыль			*7,60*	*71*
65	126	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**9,309**	**70,94**	**660**
			Накладные расходы			*16,54*	*154*
			Сметная прибыль			*5,25*	*49*
66	127	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	**Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка**	**т фасонных частей**	**0,108**	**1164344,99**	**126029**
			Накладные расходы			*246128,19*	*26641*
			Сметная прибыль			*86247,78*	*9335*
67	129	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,003**	**997101,21**	**2543**
			Накладные расходы			*298602,94*	*761*
			Сметная прибыль			*73859,35*	*188*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	131	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	2353,57	14121
			Накладные расходы			*551,37*	*3308*
			Сметная прибыль			*174,34*	*1046*
69	135	11-220601-0907 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	2865356,90	2865
			Накладные расходы			*256710,01*	*257*
			Сметная прибыль			*212248,66*	*212*
70	138	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка песок вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,800	1737,53	6603
			Накладные расходы			*638,75*	*2427*
			Сметная прибыль			*128,71*	*489*
71	140	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостка	м3	0,010	21850,82	219
			Накладные расходы			*1602,66*	*16*
			Сметная прибыль			*1618,58*	*16*
72	141	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,860	102,65	88
			Накладные расходы			*26,30*	*23*
			Сметная прибыль			*7,60*	*7*
73	142	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	0,860	70,94	61
			Накладные расходы			*16,54*	*14*
			Сметная прибыль			*5,25*	*5*
74	154	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	779694,75	5536
			Накладные расходы			*240861,88*	*1710*
			Сметная прибыль			*57755,17*	*410*
75	169	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	11581,76	11582
			Накладные расходы			*3814,00*	*3814*
			Сметная прибыль			*857,91*	*858*
76	170	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа	шт	1,000	416403,32	416403
			Накладные расходы			*15682,74*	*15683*
			Сметная прибыль			*30844,69*	*30845*
77	171	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,225	5088,60	1145

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*191,65*	*43*
			Сметная прибыль			*376,93*	*85*
78	**172**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчаная подушка**	**м3**	**0,033**	**4771,53**	**157**
			Накладные расходы			*797,01*	*26*
			Сметная прибыль			*353,45*	*12*
79	**173**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,070**	**21850,82**	**1530**
			Накладные расходы			*1602,66*	*112*
			Сметная прибыль			*1618,58*	*113*
80	**174**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка**	**км**	**0,002**	**937849,97**	**1407**
			Накладные расходы			*284152,56*	*426*
			Сметная прибыль			*69470,37*	*104*
81	**176**	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка**	**шт.**	**4,000**	**4702,47**	**18810**
			Накладные расходы			*1101,67*	*4407*
			Сметная прибыль			*348,33*	*1393*
82	**179**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм**	**шт**	**1,000**	**34992,03**	**34992**
			Накладные расходы			*1317,88*	*1318*
			Сметная прибыль			*2592,00*	*2592*
83	**180**	**11-220501-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,004**	**1538639,56**	**6155**
			Накладные расходы			*455049,97*	*1820*
			Сметная прибыль			*113973,30*	*456*
84	**182**	**11-221401-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**4,000**	**2536,85**	**10147**
			Накладные расходы			*807,74*	*3231*
			Сметная прибыль			*187,91*	*752*
85	**183**	**11-070516-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков футляра. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	**0,900**	**611,32**	**550**
			Накладные расходы			*204,94*	*184*
			Сметная прибыль			*45,28*	*41*
86	**184**	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,000**	**659,66**	**660**
			Накладные расходы			*24,84*	*25*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*48,86*	*49*
87	**185**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**2,000**	**10241,56**	**20483**
			Накладные расходы			*2923,78*	*5848*
			Сметная прибыль			*758,63*	*1517*
88	**186**	**21-040305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**2,000**	**476,55**	**953**
			Накладные расходы			*17,95*	*36*
			Сметная прибыль			*35,30*	*71*
89	**187**	**21-040302-9903 РСНБ РК 2015**	**Подушка железобетонная**	**м3**	**0,800**	**55401,41**	**44321**
			Накладные расходы			*2086,55*	*1669*
			Сметная прибыль			*4103,81*	*3283*
90	**188**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,000**	**1303007,61**	**261**
			Накладные расходы			*415759,85*	*83*
			Сметная прибыль			*96519,08*	*19*
91	**189**	**23-020103-3401 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**2,000**	**184,97**	**370**
			Накладные расходы			*6,97*	*14*
			Сметная прибыль			*13,70*	*27*
92	**190**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство отмостка**	**м2 покрытия**	**4,600**	**188,70**	**868**
			Накладные расходы			*49,20*	*226*
			Сметная прибыль			*13,98*	*64*
93	**191**	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,441**	**11809,51**	**5204**
			Накладные расходы			*444,77*	*196*
			Сметная прибыль			*874,78*	*385*
94	**193**	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**10,000**	**2347,72**	**23477**
			Накладные расходы			*662,19*	*6622*
			Сметная прибыль			*173,90*	*1739*
95	**194**	**11-250126-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,387**	**459123,73**	**177681**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*90017,24*	*34837*
			Сметная прибыль			*34009,17*	*13162*
96	**195**	**11-250210-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,387**	**2062594,42**	**798224**
			Накладные расходы			*335596,33*	*129876*
			Сметная прибыль			*152784,77*	*59128*
97	**196**	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**2,000**	**3707,62**	**7415**
			Накладные расходы			*1203,68*	*2407*
			Сметная прибыль			*274,64*	*549*
98	**198**	**21-020401-2805 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,100**	**11785,49**	**1179**
			Накладные расходы			*443,87*	*44*
			Сметная прибыль			*873,00*	*87*
99	**199**	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,002**	**44754,37**	**90**
			Накладные расходы			*1685,56*	*3*
			Сметная прибыль			*3315,14*	*7*
100	**200**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,026**	**102,65**	**105**
			Накладные расходы			*26,30*	*27*
			Сметная прибыль			*7,60*	*8*
101	**201**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**1,026**	**70,94**	**73**
			Накладные расходы			*16,54*	*17*
			Сметная прибыль			*5,25*	*5*
			ИТОГО:				**7027950**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1246931**
			Сметная прибыль				**520589**
			Итого с временными		**6,7 %**	**435819,00**	**7463769,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,84 %**	**58304,00**	**7522073,00**
			Итого со средневзвешенным коэфф.			**1,034889203**	**7784512,13**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с авторским надзором		**0,002**	**15569,02**	**7800081,16**
			Итого с НДС		**12 %**	**936009,74**	**8736090,90**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в г.Жанаозен, Мангистауская область**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж АГРС (АГРС-20) в п.Тенге в строительство ГВД (ПЭ Ду300,L=0,3км) от АГРС существующего ГВД закольцовка с АТП-5.Площадка ПГБ.(2-1-2).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1461-2/830 от 03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка ГРПБ				
1	**1**	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**5,000**	**39746,79**	**198734**
			Накладные расходы			***11420,04***	***57100***
			Сметная прибыль			***2944,21***	***14721***
2	**3**	**11-220301-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,001**	**2431756,59**	**2432**
			Накладные расходы			***783694,26***	***784***
			Сметная прибыль			***180130,12***	***180***
3	**4**	**11-220301-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,001**	**2141067,74**	**2141**
			Накладные расходы			***693433,38***	***693***
			Сметная прибыль			***158597,61***	***159***
4	**5**	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**1900228,13**	**5701**
			Накладные расходы			***605187,59***	***1816***
			Сметная прибыль			***140757,64***	***422***
5	**6**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,005**	**1087014,56**	**5435**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*378505,75*	*1893*
			Сметная прибыль			*80519,60*	*403*
6	**11**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,086**	**1667789,42**	**143430**
			Накладные расходы			*429498,40*	*36937*
			Сметная прибыль			*123539,96*	*10624*
7	**12**	**11-220901-0205 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,000**	**14585,53**	**14586**
			Накладные расходы			*4764,79*	*4765*
			Сметная прибыль			*1080,41*	*1080*
8	**13**	**11-220901-0204 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,000**	**11581,76**	**11582**
			Накладные расходы			*3814,00*	*3814*
			Сметная прибыль			*857,91*	*858*
9	**16**	**11-221201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**4101,51**	**8203**
			Накладные расходы			*1451,57*	*2903*
			Сметная прибыль			*303,82*	*608*
10	**17**	**11-221201-0107 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**5054,00**	**10108**
			Накладные расходы			*1757,92*	*3516*
			Сметная прибыль			*374,37*	*749*
11	**20**	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,006**	**1058735,20**	**6352**
			Накладные расходы			*313360,10*	*1880*
			Сметная прибыль			*78424,83*	*471*
12	**21**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,006**	**937849,97**	**5627**
			Накладные расходы			*284152,56*	*1705*
			Сметная прибыль			*69470,37*	*417*
13	**24**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,000**	**2353,57**	**4707**
			Накладные расходы			*551,37*	*1103*
			Сметная прибыль			*174,34*	*349*
14	**27**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт. Установка**	**шт.**	**6,000**	**2353,57**	**14121**
			Накладные расходы			*551,37*	*3308*
			Сметная прибыль			*174,34*	*1046*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**30**	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015**	**Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка**	**т фасонных частей**	**0,125**	**1164344,99**	**145706**
			Накладные расходы			*246128,19*	*30800*
			Сметная прибыль			*86247,78*	*10793*
16	**32**	**11-220501-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**1387987,90**	**1624**
			Накладные расходы			*416739,91*	*488*
			Сметная прибыль			*102813,92*	*120*
17	**34**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3,000**	**2353,57**	**7061**
			Накладные расходы			*551,37*	*1654*
			Сметная прибыль			*174,34*	*523*
18	**38**	**11-220601-0909 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,001**	**4182680,50**	**2091**
			Накладные расходы			*371355,11*	*186*
			Сметная прибыль			*309828,19*	*155*
19	**39**	**21-100502-0203 РСНБ РК 2015**	**Герметик марки 51-Г-10**	**кг**	**0,300**	**631,92**	**190**
			Накладные расходы			*23,80*	*7*
			Сметная прибыль			*46,81*	*14*
20	**40**	**21-130816-2203 РСНБ РК 2015**	**Прокладки уплотнительные (паронит)**	**100 м**	**0,005**	**25336,26**	**127**
			Накладные расходы			*954,22*	*5*
			Сметная прибыль			*1876,76*	*9*
21	**41**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песок вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,900**	**1737,53**	**3301**
			Накладные расходы			*638,75*	*1214*
			Сметная прибыль			*128,71*	*245*
22	**42**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**1,900**	**2028,29**	**3854**
			Накладные расходы			*76,39*	*145*
			Сметная прибыль			*150,24*	*285*
23	**43**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство отмостка**	**м3**	**0,005**	**21850,82**	**109**
			Накладные расходы			*1602,66*	*8*
			Сметная прибыль			*1618,58*	*8*
24	**44**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,510**	**102,65**	**52**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*26,30*	*13*
			Сметная прибыль			*7,60*	*4*
25	**45**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**0,510**	**70,94**	**36**
			Накладные расходы			*16,54*	*8*
			Сметная прибыль			*5,25*	*3*
26	**46**	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015**	**Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка**	**т фасонных частей**	**0,054**	**1164344,99**	**63014**
			Накладные расходы			*246128,19*	*13320*
			Сметная прибыль			*86247,78*	*4668*
27	**48**	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**997101,21**	**1271**
			Накладные расходы			*298602,94*	*381*
			Сметная прибыль			*73859,35*	*94*
28	**50**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3,000**	**2353,57**	**7061**
			Накладные расходы			*551,37*	*1654*
			Сметная прибыль			*174,34*	*523*
29	**54**	**11-220601-0907 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,001**	**2865356,90**	**1433**
			Накладные расходы			*256710,01*	*128*
			Сметная прибыль			*212248,66*	*106*
30	**55**	**21-100502-0203 РСНБ РК 2015**	**Герметик марки 51-Г-10**	**кг**	**0,300**	**631,92**	**190**
			Накладные расходы			*23,80*	*7*
			Сметная прибыль			*46,81*	*14*
31	**56**	**21-130816-2203 РСНБ РК 2015**	**Прокладки уплотнительные (паронит)**	**100 м**	**0,005**	**25336,26**	**127**
			Накладные расходы			*954,22*	*5*
			Сметная прибыль			*1876,76*	*9*
32	**57**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песок вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,900**	**1737,53**	**3301**
			Накладные расходы			*638,75*	*1214*
			Сметная прибыль			*128,71*	*245*
33	**58**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**1,900**	**2028,29**	**3854**
			Накладные расходы			*76,39*	*145*
			Сметная прибыль			*150,24*	*285*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**59**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройствоотмостка**	**м3**	**0,005**	**21850,82**	**109**
			Накладные расходы			*1602,66*	*8*
			Сметная прибыль			*1618,58*	*8*
35	**60**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огруновка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,430**	**102,65**	**44**
			Накладные расходы			*26,30*	*11*
			Сметная прибыль			*7,60*	*3*
36	**61**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**0,430**	**70,94**	**31**
			Накладные расходы			*16,54*	*7*
			Сметная прибыль			*5,25*	*2*
37	**62**	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**5,000**	**945,45**	**4727**
			Накладные расходы			*265,12*	*1326*
			Сметная прибыль			*70,03*	*350*
38	**63**	**13-390201-0512 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**2,000**	**4614,05**	**9228**
			Накладные расходы			*1321,31*	*2643*
			Сметная прибыль			*341,78*	*684*
39	**64**	**11-250126-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,010**	**459123,73**	**4591**
			Накладные расходы			*90017,24*	*900*
			Сметная прибыль			*34009,17*	*340*
40	**65**	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,010**	**1186991,19**	**11870**
			Накладные расходы			*196106,78*	*1961*
			Сметная прибыль			*87925,27*	*879*
41	**66**	**11-010201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**67,710**	**34,63**	**2345**
			Накладные расходы			*7,40*	*501*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,57*	*174*
42	**67**	**11-010201-0801 РСНБ РК 2015**	**Основание под полы промышленных цехов. Полив водой**	**м2 уплотненной площади основания**	**67,710**	**104,97**	**7108**
			Накладные расходы			*37,90*	*2566*
			Сметная прибыль			*7,78*	*526*
43	**68**	**11-270602-0706 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума, толщ.20см**	**м2 основания**	**67,710**	**1479,81**	**100198**
			Накладные расходы			*109,52*	*7415*
			Сметная прибыль			*109,62*	*7422*
44	**69**	**11-270602-0707 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	**м2 основания**	**67,710**	**382,37**	**25890**
			Накладные расходы			*17,09*	*1157*
			Сметная прибыль			*28,32*	*1918*
45	**70**	**11-270601-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**8,922**	**6914,16**	**61688**
			Накладные расходы			*1728,47*	*15421*
			Сметная прибыль			*512,16*	*4569*
46	**71**	**21-040501-9901 РСНБ РК 2015**	**Плиты железобетонные для сборных покрытий городских дорог ГОСТ 21924.0-84**	**м3**	**8,922**	**49514,96**	**441772**
			Накладные расходы			*1864,85*	*16638*
			Сметная прибыль			*3667,77*	*32724*
47	**72**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Металлические опоры. Монтаж**	**т конструкций**	**0,098**	**196517,85**	**19300**
			Накладные расходы			*72353,48*	*7106*
			Сметная прибыль			*14556,88*	*1430*
48	**74**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,010**	**290367,31**	**2962**
			Накладные расходы			*44637,70*	*455*
			Сметная прибыль			*21508,69*	*219*
49	**75**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,010**	**116428,68**	**1188**
			Накладные расходы			*4384,98*	*45*
			Сметная прибыль			*8624,35*	*88*
50	**76**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,848**	**102,65**	**292**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*26,30*	*75*
			Сметная прибыль			*7,60*	*22*
51	**77**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,848**	**141,88**	**404**
			Накладные расходы			*33,07*	*94*
			Сметная прибыль			*10,51*	*30*
52	**78**	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**52,000**	**4612,79**	**239865**
			Накладные расходы			*1550,65*	*80634*
			Сметная прибыль			*341,69*	*17768*
53	**81**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж стоек. Монтаж**	**т конструкций**	**0,419**	**196517,85**	**82341**
			Накладные расходы			*72353,48*	*30316*
			Сметная прибыль			*14556,88*	*6099*
54	**82**	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**50,000**	**1107,94**	**55397**
			Накладные расходы			*41,73*	*2086*
			Сметная прибыль			*82,07*	*4103*
55	**83**	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2,000**	**19676,19**	**39352**
			Накладные расходы			*7098,65*	*14197*
			Сметная прибыль			*1457,50*	*2915*
56	**87**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,530**	**30549,46**	**46741**
			Накладные расходы			*3926,25*	*6007*
			Сметная прибыль			*2262,92*	*3462*
57	**88**	**11-270602-0706 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**13,030**	**1479,81**	**19282**
			Накладные расходы			*109,52*	*1427*
			Сметная прибыль			*109,62*	*1428*
58	**89**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2поверхности**	**16,800**	**1071,30**	**17998**
			Накладные расходы			*175,88*	*2955*
			Сметная прибыль			*79,36*	*1333*
59	**90**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**36,999**	**102,65**	**3798**
			Накладные расходы			*26,30*	*973*
			Сметная прибыль			*7,60*	*281*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	**91**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**36,999**	**141,88**	**5249**
			Накладные расходы			*33,07*	*1224*
			Сметная прибыль			*10,51*	*389*
			Раздел: #Первичные средства пожаротушения				
61	**92**	**13-100104-0303 РСНБ РК 2015**	**Пожарный щит. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**353,50**	**353**
			Накладные расходы			*103,98*	*104*
			Сметная прибыль			*26,18*	*26*
62	**93**	**23-080307-0112 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК**	**шт.**	**1,000**	**28059,58**	**28060**
			Накладные расходы			*1056,79*	*1057*
			Сметная прибыль			*2078,49*	*2078*
63	**94**	**23-080305-0104 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,000**	**6209,55**	**12419**
			Накладные расходы			*233,87*	*468*
			Сметная прибыль			*459,97*	*920*
			ИТОГО:				**1922164**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**373377**
			Сметная прибыль				**142383**
			Итого с временными		**6,7 %**	**128786,00**	**2050950,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,84 %**	**6091,00**	**2057041,00**
			Итого со средневзвешенным коэфф.			**1,034889203**	**2128809,52**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с авторским надзором		**0,002**	**4257,62**	**2133067,14**
			Итого с НДС		**12 %**	**255968,06**	**2389035,20**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в г.Жанаозен, Мангистауская область**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж АГРС (АГРС-20) в п.Тенге в строительство ГВД (ПЭ Ду300,L=0,3км) от АГРС существующего ГВД закольцовка с АТП-5 (2-1-3).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1461-2/830 от 03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г. № 4

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Контейнер с дизельной электростанцией#				
			Раздел: #Отмостка вокруг площадок#				
1	**71**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**19,300**	**13400,12**	**258622**
			Накладные расходы			***3037,38***	***58621***
			Сметная прибыль			***992,60***	***19157***
2	**72**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**193,000**	**394,31**	**76102**
			Накладные расходы			***121,14***	***23381***
			Сметная прибыль			***29,21***	***5637***
3	**73**	**21-020501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**13,722**	**11809,51**	**162054**
			Накладные расходы			***444,77***	***6103***
			Сметная прибыль			***874,78***	***12004***
			Раздел: #Емкости для хранения одоранта, сбора конденсата и теплоносителя#				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Выгреб #_____				
			Раздел: #Площадка под свечи #_____				
4	**171**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**2,314**	**142,20**	**329**
			Накладные расходы			*30,00*	*69*
			Сметная прибыль			*10,53*	*24*
5	**172**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,420**	**3633,78**	**1526**
			Накладные расходы			*1335,85*	*561*
			Сметная прибыль			*269,17*	*113*
6	**173**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**6,000**	**52,75**	**317**
			Накладные расходы			*11,85*	*71*
			Сметная прибыль			*3,91*	*23*
7	**174**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей, котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**4,800**	**36,97**	**177**
			Накладные расходы			*8,31*	*40*
			Сметная прибыль			*2,74*	*13*
8	**175**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,200**	**1737,53**	**2085**
			Накладные расходы			*638,75*	*767*
			Сметная прибыль			*128,71*	*154*
9	**176**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**4,800**	**272,97**	**1310**
			Накладные расходы			*89,93*	*432*
			Сметная прибыль			*20,22*	*97*
10	**177**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**0,008**	**233,06**	**2**
			Накладные расходы			*53,59*	*0*
			Сметная прибыль			*17,26*	*0*
11	**178**	**41-020103-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,013**	**110,92**	**1**
			Накладные расходы			*4,18*	*0*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,22*	*0*
12	**179**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**0,008**	**26,50**	**1**
			Накладные расходы			*6,67*	*0*
			Сметная прибыль			*1,96*	*0*
13	**180**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100 мм**	**м2**	**4,513**	**4464,94**	**20148**
			Накладные расходы			*570,86*	*2576*
			Сметная прибыль			*330,74*	*1492*
14	**181**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,000**	**35017,42**	**70035**
			Накладные расходы			*4951,24*	*9902*
			Сметная прибыль			*2593,88*	*5188*
15	**182**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,017**	**113810,54**	**1980**
			Накладные расходы			*4286,38*	*75*
			Сметная прибыль			*8430,41*	*147*
16	**183**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,022**	**110392,84**	**2384**
			Накладные расходы			*4157,66*	*90*
			Сметная прибыль			*8177,25*	*177*
17	**184**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,037**	**106906,91**	**3956**
			Накладные расходы			*4026,37*	*149*
			Сметная прибыль			*7919,03*	*293*
18	**185**	**11-130301-0107 РСНБ РК 2015**	**Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**15,813**	**290,16**	**4588**
			Накладные расходы			*34,18*	*540*
			Сметная прибыль			*21,49*	*340*
19	**186**	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя**	**м2**	**15,813**	**632,10**	**9995**
			Накладные расходы			*77,58*	*1227*
			Сметная прибыль			*46,82*	*740*
			Раздел: #Ограждение АГРС и КУ#_____				
			Раздел: # Технологические опоры,опоры теплоснабжения (лист 18-20)				
			Раздел: #Переносный мусорный контейнер и биотуалет				
20	**238**	**ПРАЙС**	**Биотуалет**	**шт**	**1,000**	**123837,12**	**123837**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4664,00*	*4664*
			Сметная прибыль			*9173,12*	*9173*
21	**239**	**21-060106-0301 РСНБ РК 2015**	**Металический мусоросборник с тележкой**	**комплект**	**1,000**	**53463,32**	**53463**
			Накладные расходы			*2013,56*	*2014*
			Сметная прибыль			*3960,25*	*3960*
			ИТОГО:				**792913**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**111282**
			Сметная прибыль				**58734**
			Итого с временными		**6,7 %**	**53125,00**	**846038**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,84 %**	**7107,00**	**853145**
			Итого со средневзвешенным коэфф.			**1,034889203**	**882910,55**
			Итого с авторским надзором		**0,002**	**1765,82**	**884676,37**
			Итого с НДС		**12 %**	**106161,16**	**990837,53**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в г.Жанаозен, Мангистауская область**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж АГРС (АГРС-20) в п.Тенге в строительство ГВД (ПЭ Ду300,L=0,3км) от АГРС существующего ГВД закольцовка с АТП-5. Технология производства. (2-1-4).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1461-2/830 от 03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе				
			Раздел: Монтаж оборудование				
1	**11**	**13-080301-0428 РСНБ РК 2015**	**Присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1,000**	**30023,06**	**30023**
			Накладные расходы			***6173,52***	***6174***
			Сметная прибыль			***2223,93***	***2224***
			Раздел: Монтаж задвижек				
2	**12**	**13-121102-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода до 400 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,000**	**69697,63**	**696976**
			Накладные расходы			***16860,19***	***168602***
			Сметная прибыль			***5162,79***	***51628***
3	**15**	**13-121101-0107 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**10212,51**	**81700**
			Накладные расходы			***2713,23***	***21706***
			Сметная прибыль			***756,48***	***6052***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**17**	**13-121101-0102 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**6032,20**	**48258**
			Накладные расходы			*1762,72*	*14102*
			Сметная прибыль			*446,83*	*3575*
			Раздел: Монтаж трубопроводов				
5	**19**	**13-120201-0312 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219-273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	**м трубопровода**	**10,000**	**2995,57**	**29956**
			Накладные расходы			*801,17*	*8012*
			Сметная прибыль			*221,89*	*2219*
6	**20**	**13-120201-0311 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	**м трубопровода**	**203,000**	**2478,54**	**503143**
			Накладные расходы			*688,96*	*139858*
			Сметная прибыль			*183,60*	*37270*
7	**21**	**13-120201-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	**м трубопровода**	**62,500**	**1835,75**	**114734**
			Накладные расходы			*517,43*	*32340*
			Сметная прибыль			*135,98*	*8499*
8	**22**	**13-120201-0306 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	**м трубопровода**	**196,400**	**1541,15**	**302682**
			Накладные расходы			*436,41*	*85710*
			Сметная прибыль			*114,16*	*22421*
9	**23**	**13-120201-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32-38 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	**м трубопровода**	**41,800**	**1411,76**	**59011**
			Накладные расходы			*399,50*	*16699*
			Сметная прибыль			*104,57*	*4371*
10	**24**	**13-120201-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	**м трубопровода**	**34,600**	**1347,55**	**46625**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*383,53*	*13270*
			Сметная прибыль			*99,82*	*3454*
11	**25**	**13-120201-0213 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	**м трубопровода**	**2,000**	**3517,99**	**7036**
			Накладные расходы			*817,04*	*1634*
			Сметная прибыль			*260,59*	*521*
12	**26**	**13-120201-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	**м трубопровода**	**20,000**	**2950,87**	**59017**
			Накладные расходы			*674,70*	*13494*
			Сметная прибыль			*218,58*	*4372*
13	**27**	**13-120201-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	**м трубопровода**	**3,500**	**2313,77**	**8098**
			Накладные расходы			*528,99*	*1851*
			Сметная прибыль			*171,39*	*600*
14	**28**	**13-120201-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	**м трубопровода**	**22,700**	**2178,55**	**49453**
			Накладные расходы			*503,86*	*11438*
			Сметная прибыль			*161,37*	*3663*
15	**29**	**13-120201-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 38 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	**м трубопровода**	**1,500**	**1927,29**	**2891**
			Накладные расходы			*443,37*	*665*
			Сметная прибыль			*142,76*	*214*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**30**	**13-120201-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 32 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	**м трубопровода**	**2,000**	**1744,34**	**3489**
			Накладные расходы			*399,10*	*798*
			Сметная прибыль			*129,21*	*258*
17	**31**	**13-120201-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 22мм,25 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	**м трубопровода**	**10,000**	**1730,74**	**17307**
			Накладные расходы			*395,51*	*3955*
			Сметная прибыль			*128,20*	*1282*
18	**54**	**11-250107-0101 РСНБ РК 2015**	**Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром до 300 мм (тройник ТС I-1б). Установка**	**т фасонных частей**	**0,092**	**1657162,35**	**152459**
			Накладные расходы			*372746,54*	*34293*
			Сметная прибыль			*122752,77*	*11293*
19	**55**	**11-250107-0103 РСНБ РК 2015**	**Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 700 мм(тройник ТР II-2б). Установка**	**т фасонных частей**	**0,276**	**1253410,62**	**345941**
			Накладные расходы			*230481,09*	*63613*
			Сметная прибыль			*92845,23*	*25625*
20	**56**	**11-220601-1306 РСНБ РК 2015**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром до 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,048**	**530427,58**	**25461**
			Накладные расходы			*83166,95*	*3992*
			Сметная прибыль			*39290,93*	*1886*
21	**57**	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,010**	**3224205,67**	**32242**
			Накладные расходы			*283614,86*	*2836*
			Сметная прибыль			*238830,05*	*2388*
22	**58**	**11-220601-1005 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,210**	**2030241,48**	**426148**
			Накладные расходы			*150319,63*	*31552*
			Сметная прибыль			*150388,26*	*31566*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**59**	**11-220601-1003 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,063**	**1631713,22**	**101982**
			Накладные расходы			*213229,53*	*13327*
			Сметная прибыль			*120867,65*	*7554*
24	**60**	**11-220601-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,273**	**1018256,37**	**277780**
			Накладные расходы			*172296,95*	*47003*
			Сметная прибыль			*75426,40*	*20576*
			Раздел: Монтаж трубопроводов для теплосеть				
25	**61**	**11-240108-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**0,028**	**1207341,16**	**33323**
			Накладные расходы			*409446,56*	*11301*
			Сметная прибыль			*89432,68*	*2468*
26	**62**	**11-240108-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб до 50 мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**0,082**	**1142114,44**	**93082**
			Накладные расходы			*385560,98*	*31423*
			Сметная прибыль			*84601,07*	*6895*
27	**67**	**11-240108-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Прокладка бесканальная**	**шт**	**33,000**	**22867,90**	**754641**
			Накладные расходы			*7836,39*	*258601*
			Сметная прибыль			*1693,92*	*55899*
28	**74**	**23-020203-3501 РСНБ РК 2015**	**Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 50,32**	**шт.**	**44,000**	**19471,90**	**856764**
			Накладные расходы			*733,36*	*32268*
			Сметная прибыль			*1442,36*	*63464*
29	**75**	**23-020203-3502 РСНБ РК 2015**	**Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 75**	**шт.**	**24,000**	**19470,98**	**467303**
			Накладные расходы			*733,32*	*17600*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1442,29*	*34615*
30	**76**	**11-240106-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**10,000**	**6766,42**	**67664**
			Накладные расходы			*2096,53*	*20965*
			Сметная прибыль			*501,22*	*5012*
31	**77**	**23-040601-0903 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,000**	**11594,14**	**115941**
			Накладные расходы			*436,66*	*4367*
			Сметная прибыль			*858,83*	*8588*
32	**78**	**11-180701-0210 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**7,000**	**3964,82**	**27754**
			Накладные расходы			*1404,06*	*9828*
			Сметная прибыль			*293,69*	*2056*
33	**79**	**23-041010-2703 РСНБ РК 2015**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini**	**шт.**	**7,000**	**1990,18**	**13931**
			Накладные расходы			*74,95*	*525*
			Сметная прибыль			*147,42*	*1032*
34	**84**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка для септика**	**км трубопровода**	**0,007**	**503271,67**	**3523**
			Накладные расходы			*162790,72*	*1140*
			Сметная прибыль			*37279,38*	*261*
			Раздел: Футляр				
35	**86**	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,009**	**2588046,61**	**23292**
			Накладные расходы			*829808,69*	*7468*
			Сметная прибыль			*191707,16*	*1725*
36	**87**	**11-220301-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,009**	**2360084,12**	**21241**
			Накладные расходы			*759652,73*	*6837*
			Сметная прибыль			*174821,05*	*1573*
37	**88**	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,043**	**1959089,28**	**83261**
			Накладные расходы			*627808,57*	*26682*
			Сметная прибыль			*145117,72*	*6168*
38	**92**	**11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**9,000**	**2370,04**	**21330**
			Накладные расходы			*793,94*	*7145*
			Сметная прибыль			*175,56*	*1580*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**93**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**9,000**	**2302,34**	**20721**
			Накладные расходы			*790,46*	*7114*
			Сметная прибыль			*170,54*	*1535*
40	**94**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**42,500**	**2120,34**	**90114**
			Накладные расходы			*741,95*	*31533*
			Сметная прибыль			*157,06*	*6675*
41	**95**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**18,000**	**14080,86**	**253456**
			Накладные расходы			*2876,17*	*51771*
			Сметная прибыль			*1043,03*	*18774*
42	**96**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка диэлектрических кольцо-спейсеры**	**шт.**	**63,000**	**2353,57**	**148275**
			Накладные расходы			*551,37*	*34737*
			Сметная прибыль			*174,34*	*10983*
			Раздел: Манжеты термоусаживающая и герметизирующая				
43	**101**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов. Установка**	**шт.**	**14,000**	**2353,57**	**32950**
			Накладные расходы			*551,37*	*7719*
			Сметная прибыль			*174,34*	*2441*
44	**102**	**23-021104-2105 РСНБ РК 2015**	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диам.200 мм, 150 мм**	**шт.**	**4,000**	**838,26**	**3353**
			Накладные расходы			*31,57*	*126*
			Сметная прибыль			*62,09*	*248*
45	**103**	**23-021104-2101 РСНБ РК 2015**	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диам.100 мм**	**шт.**	**4,000**	**477,70**	**1911**
			Накладные расходы			*17,99*	*72*
			Сметная прибыль			*35,38*	*142*
46	**104**	**23-021104-2109 РСНБ РК 2015**	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диам.50 мм**	**шт.**	**6,000**	**251,48**	**1509**
			Накладные расходы			*9,47*	*57*
			Сметная прибыль			*18,63*	*112*
47	**105**	**21-130104-1002 РСНБ РК 2015**	**Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ**	**т**	**0,025**	**144530,62**	**3642**
			Накладные расходы			*5443,37*	*137*
			Сметная прибыль			*10705,97*	*270*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	**106**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка термоусадочных манжет**	**шт.**	**188,000**	**2353,57**	**442472**
			Накладные расходы			*551,37*	*103658*
			Сметная прибыль			*174,34*	*32776*
49	**108**	**11-250209-0405 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 150 мм. Обертка термоусаживающаяся лентой**	**км трубопровода**	**0,010**	**10031,13**	**98**
			Накладные расходы			*3673,53*	*36*
			Сметная прибыль			*743,05*	*7*
50	**110**	**11-260101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**	**м3 изоляции**	**4,060**	**143902,55**	**584244**
			Накладные расходы			*33187,86*	*134743*
			Сметная прибыль			*10659,45*	*43277*
51	**111**	**21-110101-0202 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 100 ГОСТ 10140-2003**	**м3**	**4,060**	**11064,13**	**44920**
			Накладные расходы			*416,70*	*1692*
			Сметная прибыль			*819,56*	*3327*
52	**112**	**11-260301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Кольцо упорное на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**14,000**	**1447,01**	**20258**
			Накладные расходы			*352,92*	*4941*
			Сметная прибыль			*107,19*	*1501*
53	**113**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,500**	**102,65**	**975**
			Накладные расходы			*26,30*	*250*
			Сметная прибыль			*7,60*	*72*
54	**114**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**9,500**	**141,88**	**1348**
			Накладные расходы			*33,07*	*314*
			Сметная прибыль			*10,51*	*100*
			Раздел: Вытяжные свечи				
55	**115**	**11-250114-0101 РСНБ РК 2015**	**Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 80 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов**	**свеча**	**3,000**	**217404,85**	**652215**
			Накладные расходы			*43441,68*	*130325*
			Сметная прибыль			*16104,06*	*48312*
56	**117**	**11-220601-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,014**	**1018256,37**	**14052**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*172296,95*	*2378*
			Сметная прибыль			*75426,40*	*1041*
57	**118**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,002**	**1303007,61**	**3127**
			Накладные расходы			*415759,85*	*998*
			Сметная прибыль			*96519,08*	*232*
58	**120**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкций из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,006**	**100069,51**	**570**
			Накладные расходы			*35727,84*	*204*
			Сметная прибыль			*7412,56*	*42*
59	**125**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,150**	**102,65**	**323**
			Накладные расходы			*26,30*	*83*
			Сметная прибыль			*7,60*	*24*
60	**126**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**3,150**	**141,88**	**447**
			Накладные расходы			*33,07*	*104*
			Сметная прибыль			*10,51*	*33*
61	**127**	**11-250114-0101 РСНБ РК 2015**	**Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 80 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов**	**свеча**	**2,000**	**217404,85**	**434810**
			Накладные расходы			*43441,68*	*86883*
			Сметная прибыль			*16104,06*	*32208*
62	**129**	**11-220601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,009**	**1197151,14**	**11014**
			Накладные расходы			*202334,07*	*1861*
			Сметная прибыль			*88677,86*	*816*
63	**130**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,019**	**1303007,61**	**24497**
			Накладные расходы			*415759,85*	*7816*
			Сметная прибыль			*96519,08*	*1815*
64	**132**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкций из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,004**	**100069,51**	**380**
			Накладные расходы			*35727,84*	*136*
			Сметная прибыль			*7412,56*	*28*
65	**137**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,700**	**102,65**	**380**
			Накладные расходы			*26,30*	*97*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,60*	*28*
66	**138**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**3,700**	**141,88**	**525**
			Накладные расходы			*33,07*	*122*
			Сметная прибыль			*10,51*	*39*
			Раздел: Монтаж контрольной трубки в ковере				
67	**139**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**7,000**	**10241,56**	**71691**
			Накладные расходы			*2923,78*	*20466*
			Сметная прибыль			*758,63*	*5310*
68	**140**	**21-040305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**7,000**	**476,55**	**3336**
			Накладные расходы			*17,95*	*126*
			Сметная прибыль			*35,30*	*247*
69	**141**	**21-040302-9903 РСНБ РК 2015**	**Подушка железобетонная**	**м3**	**2,800**	**55401,41**	**155124**
			Накладные расходы			*2086,55*	*5842*
			Сметная прибыль			*4103,81*	*11491*
70	**142**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,001**	**1303007,61**	**912**
			Накладные расходы			*415759,85*	*291*
			Сметная прибыль			*96519,08*	*68*
71	**143**	**23-020103-3401 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**7,000**	**184,97**	**1295**
			Накладные расходы			*6,97*	*49*
			Сметная прибыль			*13,70*	*96*
72	**144**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 смиз горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство отмостка**	**м2 покрытия**	**16,100**	**188,70**	**3038**
			Накладные расходы			*49,20*	*792*
			Сметная прибыль			*13,98*	*225*
73	**145**	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**1,542**	**11809,51**	**18215**
			Накладные расходы			*444,77*	*686*
			Сметная прибыль			*874,78*	*1349*
			Раздел: Узел выхода из земли				
74	**146**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,690**	**1303007,61**	**899169**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*415759,85*	*286904*
			Сметная прибыль			*96519,08*	*66605*
75	**151**	**11-221401-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром до 300 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**28,000**	**2637,41**	**73848**
			Накладные расходы			*811,76*	*22729*
			Сметная прибыль			*195,36*	*5470*
76	**152**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**4,000**	**7040,43**	**28162**
			Накладные расходы			*1438,09*	*5752*
			Сметная прибыль			*521,51*	*2086*
77	**153**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,840**	**21850,82**	**18355**
			Накладные расходы			*1602,66*	*1346*
			Сметная прибыль			*1618,58*	*1360*
78	**154**	**11-070111-0114 РСНБ РК 2015**	**Подушки песчаные толщиной 30 см. Устройство**	**м оград**	**6,300**	**987,23**	**6220**
			Накладные расходы			*314,20*	*1979*
			Сметная прибыль			*73,13*	*461*
79	**155**	**21-130804-0101 РСНБ РК 2015**	**Веревка техническая из пенькового волокна**	**т**	**0,035**	**1297899,05**	**45426**
			Накладные расходы			*48881,96*	*1711*
			Сметная прибыль			*96140,67*	*3365*
80	**156**	**11-220601-0908 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром ДО 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,028**	**3433360,28**	**96134**
			Накладные расходы			*309369,30*	*8662*
			Сметная прибыль			*254322,98*	*7121*
			Раздел: #Первичные средства пожаротушения				
81	**157**	**13-100104-0303 РСНБ РК 2015**	**Пожарный щит. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**353,50**	**353**
			Накладные расходы			*103,98*	*104*
			Сметная прибыль			*26,18*	*26*
82	**158**	**23-080307-0112 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК**	**шт.**	**1,000**	**28059,58**	**28060**
			Накладные расходы			*1056,79*	*1057*
			Сметная прибыль			*2078,49*	*2078*
83	**159**	**23-080305-0106 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**6,000**	**10161,84**	**60971**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***382,72***	***2296***
			Сметная прибыль			***752,73***	***4516***
			ИТОГО:				**10308359**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2143774**
			Сметная прибыль				**763582**
			Итого со средневзвешенным коэфф.			**1,034889203**	**10668009,43**
			Итого с авторским надзором		**0,002**	**21336,02**	**10689345,45**
			Итого с НДС		**12 %**	**1282721,46**	**11972066,90**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в г.Жанаозен, Мангистауская область**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж АГРС (АГРС-20) в п.Тенге в строительство ГВД (ПЭ Ду300,L=0,3км) от АГРС существующего ГВД закольцовка с АТП-5. Автоматизация.(2-1-5).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1461-2/830 от 03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г. № 6

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: GSM/GPRS модем				
1	**1**	**13-110401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**3698,09**	**11094**
			Накладные расходы			*1139,90*	*3420*
			Сметная прибыль			*273,93*	*822*
2	**2**	**Прайс-лист**	**Беспроводных IP-комаций для систем автоматизации,6NH9741-1AAOO**	**шт**	**1,000**	**495972,55**	**495973**
			Накладные расходы			*18679,50*	*18680*
			Сметная прибыль			*36738,71*	*36739*
3	**3**	**Прайс-лист**	**Антенна ANT 794-ехдиапазонный GSM и UMTS,6NH9860-1AAOO**	**шт**	**1,000**	**21136,73**	**21137**
			Накладные расходы			*796,06*	*796*
			Сметная прибыль			*1565,68*	*1566*
4	**4**	**Прайс-лист**	**Коммуникационнсор для SIMATIC S7-300/S7-400 и PC, 6NH7800-4BAOO**	**шт**	**1,000**	**1013452,93**	**1013453**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*38169,04*	*38169*
			Сметная прибыль			*75070,59*	*75071*
			Раздел: Электроаппаратура, устанавливаемая в шкафах				
5	**5**	**13-100412-0202 РСНБ РК 2015**	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации. Монтаж на стене или в нише**	**шт.**	**2,000**	**57095,38**	**114191**
			Накладные расходы			*15970,13*	*31940*
			Сметная прибыль			*4229,29*	*8459*
6	**6**	**Прайс-лист**	**Компактный распределительный шкаф АЕ(500х500х300)**	**шт**	**1,000**	**44452,63**	**44453**
			Накладные расходы			*1674,19*	*1674*
			Сметная прибыль			*3292,79*	*3293*
7	**7**	**Прайс-лист**	**Монтажный панель (449х470)**	**шт**	**1,000**	**12619,56**	**12620**
			Накладные расходы			*475,28*	*475*
			Сметная прибыль			*934,78*	*935*
8	**8**	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**28,000**	**1061,61**	**29725**
			Накладные расходы			*325,83*	*9123*
			Сметная прибыль			*78,64*	*2202*
9	**9**	**Прайс-лист**	**SFI Iнр 3А, 5SX2103- расцепителя,5SX2103-7**	**шт**	**1,000**	**20378,00**	**20378**
			Накладные расходы			*767,48*	*767*
			Сметная прибыль			*1509,48*	*1509*
10	**10**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Клемма Викинг 3 шаг 5мм**	**шт**	**15,000**	**253,30**	**3800**
			Накладные расходы			*9,54*	*143*
			Сметная прибыль			*18,76*	*281*
11	**11**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Фиксатор клеммников**	**шт**	**6,000**	**602,19**	**3613**
			Накладные расходы			*22,68*	*136*
			Сметная прибыль			*44,61*	*268*
12	**12**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Эквипотенциальная шина (заземление)**	**шт**	**6,000**	**16902,26**	**101414**
			Накладные расходы			*636,58*	*3819*
			Сметная прибыль			*1252,02*	*7512*
13	**13**	**13-080206-0605 РСНБ РК 2015**	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	**м**	**4,000**	**834,36**	**3337**
			Накладные расходы			*216,26*	*865*
			Сметная прибыль			*61,80*	*247*
14	**14**	**23-061710-0110 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**4,000**	**185,08**	**740**
			Накладные расходы			*6,97*	*28*
			Сметная прибыль			*13,71*	*55*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	13-100104-0101 РСНБ РК 2015	Рейка оцинкованная. Монтаж на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку	м	2,000	4487,78	8976
			Накладные расходы			*1249,01*	*2498*
			Сметная прибыль			*332,43*	*665*
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Рейка оцинкованная, 2000 мм., 5ST1142	шт	2,000	2476,49	4953
			Накладные расходы			*93,27*	*187*
			Сметная прибыль			*183,44*	*367*
			Раздел: Кабелей сетей связи и материалы для прокладки кабеля				
17	17	13-080206-0605 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	12,000	834,36	10012
			Накладные расходы			*216,26*	*2595*
			Сметная прибыль			*61,80*	*742*
18	18	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	12,000	357,33	4288
			Накладные расходы			*13,46*	*161*
			Сметная прибыль			*26,47*	*318*
19	19	13-100902-0922 РСНБ РК 2015	Рамка PDA-DN2. Монтаж	шт.	10,000	5820,83	58208
			Накладные расходы			*1758,32*	*17583*
			Сметная прибыль			*431,17*	*4312*
20	20	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	10,000	1544,00	15440
			Накладные расходы			*437,81*	*4378*
			Сметная прибыль			*114,37*	*1144*
21	21	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	84,000	566,69	47602
			Накладные расходы			*116,76*	*9808*
			Сметная прибыль			*41,98*	*3526*
22	22	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16,000	371,04	5937
			Накладные расходы			*87,20*	*1395*
			Сметная прибыль			*27,48*	*440*
23	23	13-100901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,084	86980,62	7306
			Накладные расходы			*20512,26*	*1723*
			Сметная прибыль			*6443,01*	*541*
24	24	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,100	76942,79	7694

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2897,85*	*290*
			Сметная прибыль			*5699,47*	*570*
25	**25**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Заглушка короба LAN**	**шт**	**4,000**	**1180,23**	**4721**
			Накладные расходы			*44,45*	*178*
			Сметная прибыль			*87,42*	*350*
26	**26**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Рамки PDA-DN 2 мо дуля "VIVA"**	**шт**	**10,000**	**592,57**	**5926**
			Накладные расходы			*22,32*	*223*
			Сметная прибыль			*43,89*	*439*
27	**27**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Розетки компьютерны45**	**шт**	**10,000**	**2676,31**	**26763**
			Накладные расходы			*100,80*	*1008*
			Сметная прибыль			*198,25*	*1982*
			Раздел: Межблочные кабели АГРС "Тенге"				
28	**28**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**735,000**	**566,69**	**416517**
			Накладные расходы			*116,76*	*85816*
			Сметная прибыль			*41,98*	*30853*
29	**29**	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**2850,000**	**168,08**	**479040**
			Накладные расходы			*35,19*	*100284*
			Сметная прибыль			*12,45*	*35484*
30	**30**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**3585,000**	**393,69**	**1411363**
			Накладные расходы			*94,50*	*338771*
			Сметная прибыль			*29,16*	*104545*
31	**31**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**30,000**	**371,04**	**11131**
			Накладные расходы			*87,20*	*2616*
			Сметная прибыль			*27,48*	*825*
32	**42**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Прокладки сигнальной ленты**	**м кабеля**	**735,000**	**566,69**	**416517**
			Накладные расходы			*116,76*	*85816*
			Сметная прибыль			*41,98*	*30853*
33	**44**	**13-080206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**30,000**	**414,97**	**12449**
			Накладные расходы			*102,74*	*3082*
			Сметная прибыль			*30,74*	*922*
34	**46**	**11-010101-0431 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**360,150**	**216,12**	**77837**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*53,70*	*19340*
			Сметная прибыль			*16,01*	*5766*
35	**47**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**360,150**	**36,97**	**13316**
			Накладные расходы			*8,31*	*2992*
			Сметная прибыль			*2,74*	*986*
			ИТОГО:				**4921923**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**790782**
			Сметная прибыль				**364587**
			Итого с временными			**21186,00**	**4943109,00**
			Итого с зимними удорожаниями			**2833,00**	**4945942,00**
			Итого со средневзвешенным коэфф.			**1,034889203**	**5118501,98**
			Итого с авторским надзором		**0,002**	**10237,00**	**5128738,98**
			Итого с НДС		**12 %**	**615448,68**	**5744187,66**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в г.Жанаозен, Мангистауская область**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж АГРС (АГРС-20) в п.Тенге в строительство ГВД (ПЭ Ду300,L=0,3км) от АГРС существующего ГВД закольцовка с АТП-5 (2-1-6).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1461-2/830 от 03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж оборудование				
1	**1**	**13-100408-0623 РСНБ РК 2015**	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**4646,96**	**13941**
			Накладные расходы			***1359,02***	***4077***
			Сметная прибыль			***344,22***	***1033***
2	**3**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,000**	**14396,48**	**43189**
			Накладные расходы			***3261,35***	***9784***
			Сметная прибыль			***1066,41***	***3199***
3	**5**	**13-110401-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1,000**	**2319,84**	**2320**
			Накладные расходы			***667,44***	***667***
			Сметная прибыль			***171,84***	***172***
4	**7**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,000**	**5350,63**	**32104**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*735,05*	*4410*
			Сметная прибыль			*396,34*	*2378*
5	**11**	**13-100302-0108 РСНБ РК 2015**	**Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**17870,38**	**17870**
			Накладные расходы			*4936,70*	*4937*
			Сметная прибыль			*1323,73*	*1324*
6	**13**	**13-100302-0105 РСНБ РК 2015**	**Коммутатор служебной связи. Монтажоборудования**	**шт.**	**1,000**	**13750,27**	**13750**
			Накладные расходы			*3727,13*	*3727*
			Сметная прибыль			*1018,54*	*1019*
7	**14**	**13-100302-0202 РСНБ РК 2015**	**Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка**	**рабочее место**	**1,000**	**50557,04**	**50557**
			Накладные расходы			*14871,83*	*14872*
			Сметная прибыль			*3744,97*	*3745*
8	**16**	**13-100905-0501 РСНБ РК 2015**	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	**шт.**	**3,000**	**146934,47**	**440803**
			Накладные расходы			*44652,30*	*133957*
			Сметная прибыль			*10884,04*	*32652*
9	**19**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**2,000**	**566,69**	**1133**
			Накладные расходы			*116,76*	*234*
			Сметная прибыль			*41,98*	*84*
10	**20**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**2,000**	**393,69**	**787**
			Накладные расходы			*94,50*	*189*
			Сметная прибыль			*29,16*	*58*
11	**21**	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**24,000**	**165,06**	**3961**
			Накладные расходы			*43,62*	*1047*
			Сметная прибыль			*12,23*	*293*
12	**22**	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**226,000**	**937,68**	**211915**
			Накладные расходы			*167,29*	*37806*
			Сметная прибыль			*69,46*	*15697*
13	**23**	**23-060409-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель FTP 5E CAT 305M, D145P, SHIP экранированный**	**км**	**0,125**	**215382,28**	**26923**
			Накладные расходы			*8111,81*	*1014*
			Сметная прибыль			*15954,24*	*1994*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**24**	**23-060409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,002**	**76942,79**	**154**
			Накладные расходы			*2897,85*	*6*
			Сметная прибыль			*5699,47*	*11*
15	**25**	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,125**	**127676,18**	**15960**
			Накладные расходы			*4808,59*	*601*
			Сметная прибыль			*9457,50*	*1182*
16	**26**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**24,000**	**931,20**	**22349**
			Накладные расходы			*190,71*	*4577*
			Сметная прибыль			*68,98*	*1655*
17	**27**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**24,000**	**204,69**	**4913**
			Накладные расходы			*7,71*	*185*
			Сметная прибыль			*15,16*	*364*
18	**28**	**13-080201-1804 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24,000**	**1618,14**	**38835**
			Накладные расходы			*213,87*	*5133*
			Сметная прибыль			*119,86*	*2877*
19	**29**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Коннекторы RJ-45**	**шт**	**24,000**	**287,88**	**6909**
			Накладные расходы			*10,84*	*260*
			Сметная прибыль			*21,32*	*512*
20	**30**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,300**	**5123,23**	**1537**
			Накладные расходы			*1883,41*	*565*
			Сметная прибыль			*379,50*	*114*
21	**31**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,300**	**1737,53**	**521**
			Накладные расходы			*638,75*	*192*
			Сметная прибыль			*128,71*	*39*
22	**32**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,300**	**30264,75**	**9079**
			Накладные расходы			*3915,53*	*1175*
			Сметная прибыль			*2241,83*	*673*
23	**33**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,118**	**171330,75**	**20148**
			Накладные расходы			*59988,71*	*7055*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12691,17*	*1492*
24	**34**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,118**	**389879,28**	**45850**
			Накладные расходы			*14683,78*	*1727*
			Сметная прибыль			*28879,95*	*3396*
25	**35**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,410**	**102,65**	**350**
			Накладные расходы			*26,30*	*90*
			Сметная прибыль			*7,60*	*26*
26	**36**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	**м2**	**3,410**	**141,88**	**484**
			Накладные расходы			*33,07*	*113*
			Сметная прибыль			*10,51*	*36*
			ИТОГО:				**1026345**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**238398**
			Сметная прибыль				**76025**
			Итого с временными		**6,7 %**	**68765,00**	**1095110**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,84 %**	**9199,00**	**1104309**
			Итого со средневзвешенным коэфф.			**1,034889203**	**1142837,46**
			Итого с авторским надзором		**0,002**	**2285,67**	**1145123,14**
			Итого с НДС		**12 %**	**137414,78**	**1282537,92**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в г.Жанаозен, Мангистауская область**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж АГРС (АГРС-20) в п.Тенге в строительство ГВД (ПЭ Ду300,L=0,3км) от АГРС существующего ГВД закольцовка с АТП-5. Электроснабжение наружное.(2-1-7).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1461-2/830 от 03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г. № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Межблочные кабели АГРС "Тенге"				
1	**1**	**13-080101-2501 РСНБ РК 2015**	**Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА. Монтаж КТПН-40/6-0,4кВ У1**	**подстанц**	**1,000**	**103020,83**	**103021**
			Накладные расходы			*24236,64*	*24237*
			Сметная прибыль			*7631,17*	*7631*
2	**2**	**51-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,000**	**381914,80**	**381915**
			Накладные расходы			*14383,82*	*14384*
			Сметная прибыль			*28289,99*	*28290*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	51-080102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	797199,21	797199
			Накладные расходы			*30024,42*	*30024*
			Сметная прибыль			*59051,79*	*59052*
4	4	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1912,61	1913
			Накладные расходы			*568,47*	*568*
			Сметная прибыль			*141,67*	*142*
5	5	23-070501-0313 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,000	26863,91	26864
			Накладные расходы			*1011,76*	*1012*
			Сметная прибыль			*1989,92*	*1990*
6	6	13-080301-0125 РСНБ РК 2015	Подключение к электрической сети, масса до 3 т	шт	2,000	10301,02	20602
			Накладные расходы			*2068,89*	*4138*
			Сметная прибыль			*763,04*	*1526*
7	7	13-080101-0604 РСНБ РК 2015	Монтаж дизельной электростанций	комплект (3 фазы)	1,000	142578,71	142579
			Накладные расходы			*33079,97*	*33080*
			Сметная прибыль			*10561,39*	*10561*
8	8	Прайс-лист	Дизельная электростанция АД-30	к-т	1,000	5635296,14	5635296
			Накладные расходы			*212238,63*	*212239*
			Сметная прибыль			*417429,34*	*417429*
9	9	13-080101-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1,000	78411,63	78412
			Накладные расходы			*19972,66*	*19973*
			Сметная прибыль			*5808,27*	*5808*
10	10	Прайс-лист	Разъединитель линейный 3-х полюсный, РЛДН 1-6/400У1	шт	1,000	42217,20	42217
			Накладные расходы			*1590,00*	*1590*
			Сметная прибыль			*3127,20*	*3127*
11	11	13-080301-0125 РСНБ РК 2015	Подключение к электрической сети, масса до 3 т	шт	2,000	10301,02	20602

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2068,89*	*4138*
			Сметная прибыль			*763,04*	*1526*
12	**12**	**11-330204-0201 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,164**	**152157,70**	**24954**
			Накладные расходы			*48494,44*	*7953*
			Сметная прибыль			*11270,94*	*1848*
13	**13**	**11-330204-0202 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,314**	**160512,89**	**50401**
			Накладные расходы			*50646,33*	*15903*
			Сметная прибыль			*11889,84*	*3733*
14	**14**	**23-061004-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,184**	**657594,07**	**120793**
			Накладные расходы			*24766,55*	*4549*
			Сметная прибыль			*48710,67*	*8948*
15	**15**	**23-060901-0110 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,051**	**81057,07**	**4108**
			Накладные расходы			*3052,80*	*155*
			Сметная прибыль			*6004,23*	*304*
16	**16**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**45,000**	**566,69**	**25501**
			Накладные расходы			*116,76*	*5254*
			Сметная прибыль			*41,98*	*1889*
17	**17**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**45,000**	**393,69**	**17716**
			Накладные расходы			*94,50*	*4252*
			Сметная прибыль			*29,16*	*1312*
18	**18**	**23-060133-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,045**	**305967,73**	**13769**
			Накладные расходы			*11523,47*	*519*
			Сметная прибыль			*22664,28*	*1020*
19	**19**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,000**	**2631,72**	**26317**
			Накладные расходы			*485,76*	*4858*
			Сметная прибыль			*194,94*	*1949*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**22,000**	**453,52**	**9977**
			Накладные расходы			*103,18*	*2270*
			Сметная прибыль			*33,59*	*739*
21	**21**	**11-330202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**5,000**	**15954,78**	**79774**
			Накладные расходы			*4776,19*	*23881*
			Сметная прибыль			*1181,84*	*5909*
22	**22**	**11-330202-0105 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3,000**	**29267,68**	**87803**
			Накладные расходы			*8670,89*	*26013*
			Сметная прибыль			*2167,98*	*6504*
23	**23**	**11-330202-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**2,000**	**45403,72**	**90807**
			Накладные расходы			*13418,41*	*26837*
			Сметная прибыль			*3363,24*	*6726*
24	**24**	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**12,000**	**3491,22**	**41895**
			Накладные расходы			*1098,88*	*13187*
			Сметная прибыль			*258,61*	*3103*
25	**25**	**13-080101-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ**	**компл**	**3,000**	**35422,05**	**106266**
			Накладные расходы			*8010,29*	*24031*
			Сметная прибыль			*2623,86*	*7872*
26	**26**	**51-080401-1302 РСНБ РК 2015**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3,000**	**5842,86**	**17529**
			Накладные расходы			*220,06*	*660*
			Сметная прибыль			*432,80*	*1298*
27	**27**	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические стальные**	**т**	**0,017**	**293943,50**	**4997**
			Накладные расходы			*41326,90*	*703*
			Сметная прибыль			*21773,59*	*370*
28	**28**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**17,000**	**33310,13**	**566272**
			Накладные расходы			*1254,54*	*21327*
			Сметная прибыль			*2467,42*	*41946*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**29**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80), П-4,П-3и**	**м3**	**0,390**	**44689,33**	**17429**
			Накладные расходы			***1683,11***	***656***
			Сметная прибыль			***3310,32***	***1291***
30	**30**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ2**	**шт**	**1,000**	**5327,41**	**5327**
			Накладные расходы			***200,64***	***201***
			Сметная прибыль			***394,62***	***395***
31	**31**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ7**	**шт**	**5,000**	**12564,64**	**62823**
			Накладные расходы			***473,21***	***2366***
			Сметная прибыль			***930,71***	***4654***
32	**32**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТН10**	**шт**	**5,000**	**8513,80**	**42569**
			Накладные расходы			***320,65***	***1603***
			Сметная прибыль			***630,65***	***3153***
33	**33**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ8**	**шт**	**2,000**	**15630,42**	**31261**
			Накладные расходы			***588,68***	***1177***
			Сметная прибыль			***1157,81***	***2316***
34	**34**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТН11**	**шт**	**6,000**	**13268,26**	**79610**
			Накладные расходы			***499,71***	***2998***
			Сметная прибыль			***982,83***	***5897***
35	**35**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТН12,ТН13,ТН4**	**шт**	**4,000**	**2653,65**	**10615**
			Накладные расходы			***99,94***	***400***
			Сметная прибыль			***196,57***	***786***
36	**36**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ6**	**шт**	**2,000**	**14263,38**	**28527**
			Накладные расходы			***537,19***	***1074***
			Сметная прибыль			***1056,55***	***2113***
37	**37**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТН3**	**шт**	**1,000**	**1603,25**	**1603**
			Накладные расходы			***60,38***	***60***
			Сметная прибыль			***118,76***	***119***
38	**38**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ14**	**шт**	**1,000**	**15077,57**	**15078**
			Накладные расходы			***567,86***	***568***
			Сметная прибыль			***1116,86***	***1117***
39	**39**	**24-040102-0235 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20В ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**38,000**	**1959,87**	**74475**
			Накладные расходы			***73,81***	***2805***
			Сметная прибыль			***145,18***	***5517***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**40**	**24-040101-0506 РСНБ РК 2015**	**Телефонные изоляторыопорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**65,000**	**237,02**	**15407**
			Накладные расходы			***8,93***	***580***
			Сметная прибыль			***17,56***	***1141***
41	**41**	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**38,000**	**41,97**	**1595**
			Накладные расходы			***1,58***	***60***
			Сметная прибыль			***3,11***	***118***
42	**42**	**24-040109-0401 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**65,000**	**41,87**	**2721**
			Накладные расходы			***1,58***	***102***
			Сметная прибыль			***3,10***	***202***
43	**43**	**24-040201-0761 РСНБ РК 2015**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**462,07**	**1848**
			Накладные расходы			***17,40***	***70***
			Сметная прибыль			***34,23***	***137***
44	**44**	**24-040207-2202 РСНБ РК 2015**	**Подвесы скользящего и концевого крепления**	**100 шт.**	**0,210**	**30485,28**	**6402**
			Накладные расходы			***1148,15***	***241***
			Сметная прибыль			***2258,17***	***474***
45	**45**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Проводник ЗП1**	**м**	**26,000**	**1055,43**	**27441**
			Накладные расходы			***39,75***	***1034***
			Сметная прибыль			***78,18***	***2033***
46	**46**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Крепление проводов СШ-2**	**шт**	**33,000**	**452,33**	**14927**
			Накладные расходы			***17,04***	***562***
			Сметная прибыль			***33,51***	***1106***
47	**47**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стяжка Г1**	**шт**	**12,000**	**3417,58**	**41011**
			Накладные расходы			***128,71***	***1545***
			Сметная прибыль			***253,15***	***3038***
48	**48**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Узел креплениеУ1(кронштейн)**	**шт**	**7,000**	**4664,00**	**32648**
			Накладные расходы			***175,66***	***1230***
			Сметная прибыль			***345,48***	***2418***
49	**49**	**24-040207-0809 РСНБ РК 2015**	**Муфты натяжные**	**шт.**	**1,000**	**1251,66**	**1252**
			Накладные расходы			***47,14***	***47***
			Сметная прибыль			***92,72***	***93***
50	**50**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,016**	**429849,52**	**6706**
			Накладные расходы			***16189,15***	***253***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31840,71*	*497*
51	**51**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из уголков**	**т**	**0,017**	**290310,41**	**4935**
			Накладные расходы			*10933,78*	*186*
			Сметная прибыль			*21504,48*	*366*
52	**52**	**24-040207-0709 РСНБ РК 2015**	**Хомут для анкеровки троса окрашенный**	**шт.**	**1,000**	**1303,33**	**1303**
			Накладные расходы			*49,09*	*49*
			Сметная прибыль			*96,54*	*97*
53	**53**	**24-040207-0714 РСНБ РК 2015**	**Хомут для подвешивания троса оцинкованный, Х1,Х3,Х4,Х5,Х7,Х8**	**шт.**	**37,000**	**1289,55**	**47713**
			Накладные расходы			*48,57*	*1797*
			Сметная прибыль			*95,52*	*3534*
54	**54**	**24-040207-0710 РСНБ РК 2015**	**Хомут для анкеровки троса оцинкованный,Х13**	**шт.**	**1,000**	**2091,07**	**2091**
			Накладные расходы			*78,75*	*79*
			Сметная прибыль			*154,89*	*155*
55	**55**	**24-040201-0109 РСНБ РК 2015**	**Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р51177-98**	**шт.**	**8,000**	**374,65**	**2997**
			Накладные расходы			*14,11*	*113*
			Сметная прибыль			*27,75*	*222*
56	**56**	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,000**	**475,77**	**4282**
			Накладные расходы			*17,92*	*161*
			Сметная прибыль			*35,24*	*317*
57	**57**	**24-040201-0644 РСНБ РК 2015**	**Скобы крепления троса КС-162 ГОСТР 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**275,59**	**1102**
			Накладные расходы			*10,38*	*42*
			Сметная прибыль			*20,41*	*82*
58	**58**	**24-040204-1302 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**104,000**	**357,35**	**37164**
			Накладные расходы			*13,46*	*1400*
			Сметная прибыль			*26,47*	*2753*
59	**59**	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,000**	**321,71**	**5147**
			Накладные расходы			*12,12*	*194*
			Сметная прибыль			*23,83*	*381*
60	**60**	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**321,65**	**322**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12,11*	*12*
			Сметная прибыль			*23,83*	*24*
61	**61**	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**130,97**	**262**
			Накладные расходы			*4,93*	*10*
			Сметная прибыль			*9,70*	*19*
62	**62**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Надставка ТС2**	**шт**	**12,000**	**13710,54**	**164526**
			Накладные расходы			*516,37*	*6196*
			Сметная прибыль			*1015,60*	*12187*
63	**63**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Надставка ТС3**	**шт**	**2,000**	**14926,80**	**29854**
			Накладные расходы			*562,18*	*1124*
			Сметная прибыль			*1105,69*	*2211*
64	**64**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Накладка ОГ2**	**шт**	**2,000**	**1889,72**	**3779**
			Накладные расходы			*71,17*	*142*
			Сметная прибыль			*139,98*	*280*
65	**65**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Накладка ОГ5**	**шт**	**1,000**	**1356,98**	**1357**
			Накладные расходы			*51,11*	*51*
			Сметная прибыль			*100,52*	*101*
66	**66**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Накладка ОГ11**	**шт**	**2,000**	**2965,26**	**5931**
			Накладные расходы			*111,68*	*223*
			Сметная прибыль			*219,65*	*439*
67	**67**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Накладка ОГ12**	**шт**	**1,000**	**3261,78**	**3262**
			Накладные расходы			*122,85*	*123*
			Сметная прибыль			*241,61*	*242*
68	**68**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн КМ1**	**шт**	**1,000**	**3538,20**	**3538**
			Накладные расходы			*133,26*	*133*
			Сметная прибыль			*262,09*	*262*
69	**69**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн Р1,Р4**	**шт**	**2,000**	**1216,26**	**2433**
			Накладные расходы			*45,81*	*92*
			Сметная прибыль			*90,09*	*180*
70	**70**	**24-040206-0612 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**694,78**	**2084**
			Накладные расходы			*26,17*	*79*
			Сметная прибыль			*51,47*	*154*
			ИТОГО:				**9384855**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**559571**
			Сметная прибыль				**695174**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**6,7 %**	**168220,00**	**9553075,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,84 %**	**22500,00**	**9575575,00**
			Итого со средневзвешенным коэфф.			**1,034889203**	**9909659,18**
			Итого с авторским надзором		**0,002**	**19819,32**	**9929478,50**
			Итого с НДС		**12 %**	**1191537,42**	**11121015,92**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в г.Жанаозен, Мангистауская область**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж АГРС (АГРС-20) в п.Тенге в строительство ГВД (ПЭ Ду300,L=0,3км) от АГРС существующего ГВД закольцовка с АТП-5 (2-1-8).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 0694-2/830-16R от 5 мая 2017г.** от **05.05.2017**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г. № 9

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электрооборудование и монтаж внутриплощадочных сетей.				
1	1	13-080305-0607 РСНБ РК 2015	**Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью 400 Вт**	**шт**	**5,000**	**16438,38**	**82192**
			Накладные расходы			*3409,94*	*17050*
			Сметная прибыль			*1217,66*	*6088*
2	2	23-070103-0226 РСНБ РК 2015	**Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1**	**шт.**	**5,000**	**6334,07**	**31670**
			Накладные расходы			*238,56*	*1193*
			Сметная прибыль			*469,19*	*2346*
3	3	ПРАЙС-ЛИСТ	**Лампа металлогалогеновая ДРИ 250**	**шт.**	**5,000**	**2578,26**	**12891**
			Накладные расходы			*97,10*	*486*
			Сметная прибыль			*190,98*	*955*
4	4	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**5350,63**	**5351**
			Накладные расходы			*735,05*	*735*
			Сметная прибыль			*396,34*	*396*
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический АП-50(16А)**	**шт.**	**1,000**	**3558,31**	**3558**
			Накладные расходы			*134,01*	*134*
			Сметная прибыль			*263,58*	*264*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**7641,01**	**7641**
			Накладные расходы			*1863,54*	*1864*
			Сметная прибыль			*566,00*	*566*
7	**7**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Магнитный пускатель ПАЕ-312 (20А)**	**шт.**	**1,000**	**6533,61**	**6534**
			Накладные расходы			*246,07*	*246*
			Сметная прибыль			*483,97*	*484*
8	**8**	**13-080206-3001 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**5776,47**	**5776**
			Накладные расходы			*1388,02*	*1388*
			Сметная прибыль			*427,89*	*428*
9	**9**	**23-070202-0212 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, типа К654АУ2**	**шт.**	**1,000**	**8123,22**	**8123**
			Накладные расходы			*305,94*	*306*
			Сметная прибыль			*601,72*	*602*
10	**10**	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**2288,99**	**2289**
			Накладные расходы			*667,57*	*668*
			Сметная прибыль			*169,56*	*170*
11	**11**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Силовой ящик ЯБПВУ-1МУ3**	**шт**	**1,000**	**11460,56**	**11461**
			Накладные расходы			*431,63*	*432*
			Сметная прибыль			*848,93*	*849*
12	**12**	**11-330101-0302 РСНБ РК 2015**	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2**	**котлован**	**4,000**	**7924,68**	**31699**
			Накладные расходы			*1950,61*	*7802*
			Сметная прибыль			*587,01*	*2348*
13	**13**	**11-330301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных опор наружного освещения в сверленные котлованы**	**опора**	**4,000**	**38106,94**	**152428**
			Накладные расходы			*12361,60*	*49446*
			Сметная прибыль			*2822,74*	*11291*
14	**14**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**0,200**	**29411,83**	**5882**
			Накладные расходы			*3674,44*	*735*
			Сметная прибыль			*2178,65*	*436*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т,/опора стальная для наружного освещения высотой 9м./**	**т**	**0,659**	**436260,43**	**287408**
			Накладные расходы			*16430,60*	*10824*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*21290*
16	**16**	**13-080305-0605 РСНБ РК 2015**	**Светильник отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт**	**шт**	**4,000**	**14861,79**	**59447**
			Накладные расходы			*3071,89*	*12288*
			Сметная прибыль			*1100,87*	*4403*
17	**17**	**23-070103-0408 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип ЖКУ 05-250-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**4,000**	**23844,43**	**95378**
			Накладные расходы			*898,04*	*3592*
			Сметная прибыль			*1766,25*	*7065*
18	**18**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Лампа натриевая 250Вт, ДНаТ250-ХЛ1**	**шт**	**4,000**	**1497,71**	**5991**
			Накладные расходы			*56,41*	*226*
			Сметная прибыль			*110,94*	*444*
19	**19**	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная, соединительная**	**шт**	**10,000**	**7190,41**	**71904**
			Накладные расходы			*2084,23*	*20842*
			Сметная прибыль			*532,62*	*5326*
20	**20**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**179,000**	**566,69**	**101437**
			Накладные расходы			*116,76*	*20900*
			Сметная прибыль			*41,98*	*7514*
21	**21**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**9,000**	**371,04**	**3339**
			Накладные расходы			*87,20*	*785*
			Сметная прибыль			*27,48*	*247*
22	**22**	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**52,000**	**141,02**	**7333**
			Накладные расходы			*37,19*	*1934*
			Сметная прибыль			*10,45*	*543*
23	**23**	**13-080201-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**191,000**	**429,12**	**81961**
			Накладные расходы			*103,37*	*19745*
			Сметная прибыль			*31,79*	*6071*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**23-060133-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,190**	**290167,18**	**55132**
			Накладные расходы			*10928,39*	*2076*
			Сметная прибыль			*21493,87*	*4084*
25	**25**	**23-060112-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3Х2,5-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**0,044**	**277132,49**	**12194**
			Накладные расходы			*10437,47*	*459*
			Сметная прибыль			*20528,33*	*903*
26	**26**	**23-060112-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5Х2,5-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**0,018**	**277120,70**	**4988**
			Накладные расходы			*10437,02*	*188*
			Сметная прибыль			*20527,46*	*369*
27	**27**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2,т ип У615АУ2,тип У409АУ1,**	**шт.**	**10,000**	**3815,10**	**38151**
			Накладные расходы			*143,69*	*1437*
			Сметная прибыль			*282,60*	*2826*
28	**28**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**52,000**	**931,20**	**48423**
			Накладные расходы			*190,71*	*9917*
			Сметная прибыль			*68,98*	*3587*
29	**29**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**52,000**	**204,69**	**10644**
			Накладные расходы			*7,71*	*401*
			Сметная прибыль			*15,16*	*788*
30	**30**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Прокладки сигнальной ленты**	**м кабеля**	**179,000**	**566,69**	**101437**
			Накладные расходы			*116,76*	*20900*
			Сметная прибыль			*41,98*	*7514*
31	**31**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость сигнальной ленты**	**м**	**179,000**	**134,29**	**24038**
			Накладные расходы			*5,06*	*905*
			Сметная прибыль			*9,95*	*1781*
32	**32**	**13-080206-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами**	**м**	**4,000**	**1456,22**	**5825**
			Накладные расходы			*417,59*	*1670*
			Сметная прибыль			*107,87*	*431*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**33**	**23-010101-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**4,000**	**469,28**	**1877**
			Накладные расходы			*17,67*	*71*
			Сметная прибыль			*34,76*	*139*
34	**34**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,005**	**1234475,93**	**6172**
			Накладные расходы			*166821,68*	*834*
			Сметная прибыль			*91442,66*	*457*
35	**35**	**11-010101-0431 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**90,650**	**216,12**	**19592**
			Накладные расходы			*53,70*	*4868*
			Сметная прибыль			*16,01*	*1451*
36	**36**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**90,650**	**36,97**	**3352**
			Накладные расходы			*8,31*	*753*
			Сметная прибыль			*2,74*	*248*
			ИТОГО:				**1413519**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**218097**
			Сметная прибыль				**104705**
			Итого с временными		**6,7 %**	**93940,00**	**1507459,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,84 %**	**12578,00**	**1520037,00**
			Итого со средневзвешенным коэфф.			**1,034889203**	**1573069,88**
			Итого с авторским надзором		**0,002**	**3146,14**	**1576216,02**
			Итого с НДС		**12 %**	**189145,92**	**1765361,94**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в г.Жанаозен, Мангистауская область**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж АГРС (АГРС-20) в п.Тенге в строительство ГВД (ПЭ Ду300,L=0,3км) от АГРС существующего ГВД закольцовка с АТП-5 (2-1-9).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1461-2/830 от 03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г. № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электрооборудование и монтаж внутриплощадочных сетей.				
1	**1**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**17,000**	**371,04**	**6308**
			Накладные расходы			***87,20***	***1482***
			Сметная прибыль			***27,48***	***467***
2	**2**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**39,000**	**566,69**	**22101**
			Накладные расходы			***116,76***	***4554***
			Сметная прибыль			***41,98***	***1637***
3	**3**	**13-080201-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**39,000**	**429,12**	**16736**
			Накладные расходы			***103,37***	***4032***
			Сметная прибыль			***31,79***	***1240***
4	**4**	**23-060133-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,042**	**290167,18**	**12187**
			Накладные расходы			***10928,39***	***459***
			Сметная прибыль			***21493,87***	***903***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**23-060112-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3Х2,5-1 ГОСТ31945-2012**	**км**	**0,014**	**277132,49**	**3880**
			Накладные расходы			*10437,47*	*146*
			Сметная прибыль			*20528,33*	*287*
6	**6**	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	**шт**	**8,000**	**7190,41**	**57523**
			Накладные расходы			*2084,23*	*16674*
			Сметная прибыль			*532,62*	*4261*
7	**7**	**23-070202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная КС-10**	**шт.**	**4,000**	**6564,08**	**26256**
			Накладные расходы			*247,22*	*989*
			Сметная прибыль			*486,23*	*1945*
8	**8**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения иразветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2, У409У1, У 3,5**	**шт.**	**4,000**	**3815,10**	**15260**
			Накладные расходы			*143,69*	*575*
			Сметная прибыль			*282,60*	*1130*
9	**9**	**13-080201-1814 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**2234,58**	**4469**
			Накладные расходы			*636,37*	*1273*
			Сметная прибыль			*165,52*	*331*
10	**10**	**23-061709-0101 РСНБ РК 2015**	**Комплект концевых заделок для кабелей**	**шт.**	**2,000**	**2404,57**	**4809**
			Накладные расходы			*90,56*	*181*
			Сметная прибыль			*178,12*	*356*
11	**11**	**13-080202-0501 РСНБ РК 2015**	**Хомут. Монтаж на опоре**	**шт.**	**8,000**	**2251,94**	**18016**
			Накладные расходы			*454,48*	*3636*
			Сметная прибыль			*166,81*	*1334*
12	**12**	**21-130816-3301 РСНБ РК 2015**	**Хомут С437 У2**	**шт.**	**8,000**	**920,94**	**7368**
			Накладные расходы			*34,68*	*277*
			Сметная прибыль			*68,22*	*546*
13	**13**	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,054**	**140217,72**	**7613**
			Накладные расходы			*35537,22*	*1930*
			Сметная прибыль			*10386,50*	*564*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**21-050201-0329 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 56 мм х 5,5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	**т**	**0,054**	**138895,32**	**7541**
			Накладные расходы			*5231,13*	*284*
			Сметная прибыль			*10288,54*	*559*
15	**15**	**21-130202-0106 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**308443,17**	**49**
			Накладные расходы			*11616,70*	*2*
			Сметная прибыль			*22847,64*	*4*
16	**16**	**13-080305-0605 РСНБ РК 2015**	**Светильник отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт**	**шт**	**4,000**	**14861,79**	**59447**
			Накладные расходы			*3071,89*	*12288*
			Сметная прибыль			*1100,87*	*4403*
17	**17**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник ВЗГ-200**	**шт**	**4,000**	**15131,85**	**60527**
			Накладные расходы			*569,90*	*2280*
			Сметная прибыль			*1120,88*	*4484*
18	**18**	**23-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-200**	**шт.**	**4,000**	**179,00**	**716**
			Накладные расходы			*6,74*	*27*
			Сметная прибыль			*13,26*	*53*
19	**19**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**4,000**	**14396,48**	**57586**
			Накладные расходы			*3261,35*	*13045*
			Сметная прибыль			*1066,41*	*4266*
20	**20**	**24-040207-0904 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн К986У3 прим**	**комплект**	**4,000**	**2882,25**	**11529**
			Накладные расходы			*108,55*	*434*
			Сметная прибыль			*213,50*	*854*
21	**21**	**13-080206-1801 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами**	**м**	**6,800**	**1156,09**	**7861**
			Накладные расходы			*329,34*	*2240*
			Сметная прибыль			*85,64*	*582*
22	**22**	**23-010102-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,800**	**129,66**	**882**
			Накладные расходы			*4,88*	*33*
			Сметная прибыль			*9,60*	*65*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Прокладки сигнальной ленты**	**м кабеля**	**39,000**	**566,69**	**22101**
			Накладные расходы			*116,76*	*4554*
			Сметная прибыль			*41,98*	*1637*
24	**24**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость сигнальной ленты**	**м**	**39,000**	**134,29**	**5237**
			Накладные расходы			*5,06*	*197*
			Сметная прибыль			*9,95*	*388*
25	**25**	**11-010101-0431 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**22,442**	**216,12**	**4850**
			Накладные расходы			*53,70*	*1205*
			Сметная прибыль			*16,01*	*359*
26	**26**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22,442**	**36,97**	**830**
			Накладные расходы			*8,31*	*186*
			Сметная прибыль			*2,74*	*61*
			ИТОГО:				**441683**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**72982**
			Сметная прибыль				**32717**
			Итого с временными		**6,7 %**	**29593,00**	**471276**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,84 %**	**3959,00**	**475235**
			Итого со средневзвешенным коэфф.			**1,034889203**	**491815,57**
			Итого с авторским надзором		**0,002**	**983,63**	**492799,20**
			Итого с НДС		**12 %**	**59135,90**	**551935,10**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.