Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области **Форма 2**

Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"

Суб.подрядчик: ТОО "Adilet AS"

Договор суб.подряда №13 от 2023-06-16

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области

А К Т №1 от 30.08.2023

приемки выполненных работ за август месяц 2023 г.

Наименование стройки -КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**54,2**		**1144,11**	**16,55**	**62011**	**897**	**23675**	**27177**	**96322**
		НР - 72%; СП - 8%				**690,75**	**5,66**	**37439**	**307**		**7135**	
2	**С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**450**		**2054,00**	**--**	**924300**	**--**	**924300**	**--**	**998244**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**73944**	
3	**Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**50**		**1183,65**	**13,99**	**59183**	**699**	**668**	**41632**	**108880**
		НР - 72%; СП - 8%				**1156,32**	**0,13**	**57816**	**7**		**8065**	
4	**Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**240**		**1358,93**	**19,30**	**326144**	**4632**	**2946**	**229413**	**600002**
		НР - 72%; СП - 8%				**1327,36**	**0,26**	**318566**	**63**		**44445**	
5	**С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**49,5**		**167,00**	**--**	**8267**	**--**	**8267**	**--**	**8928**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**661**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-010602-0304 2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	237,6	442,00	–	105019	–	105019	–	113421
		СП - 8%			–	–	–	–		8402	
7	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3	60194,20	–	18058	–	584	12581	33091
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	–	17474	–		2451	
8	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	290	87,52	1,31	25381	378	158	17888	46731
		НР - 72%; СП - 8%			85,67	–	24845	–		3462	
9	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	116	15,00	–	1740	–	1740	–	1879
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
10	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	30	47,00	–	1410	–	1410	–	1523
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
11	С123-020401-2503 2302-0401-2503 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x20	шт.	116	95,00	–	11020	–	11020	–	11902
		СП - 8%			–	–	–	–		882	
12	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	60	40,00	–	2400	–	2400	–	2592
		СП - 8%			–	–	–	–		192	
13	С123-020401-0307 2302-0401-0307 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с внутренней резьбой и сварным концом DN 20x1/2	шт.	116	594,00	–	68904	–	68904	–	74416
		СП - 8%			–	–	–	–		5512	
14	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	57	283,51	0,55	16160	31	512	11255	29609
		НР - 72%; СП - 8%			273,98	0,27	15617	15		2193	
15	С123-041008-0428 2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	57	7854,00	–	447678	–	447678	–	483492
		СП - 8%			–	–	–	–		35814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	57	5264,00	--	300048	--	300048	--	324052
		СП - 8%			--	--	--	--		24004	
17	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	16	2250,35	126,73	36006	2028	4766	21344	61937
		НР - 72%; СП - 8%			1825,74	27,02	29212	432		4588	
18	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	11211,00	--	89688	--	89688	--	96863
		СП - 8%			--	--	--	--		7175	
19	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	12362,00	--	98896	--	98896	--	106808
		СП - 8%			--	--	--	--		7912	
20	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	615,02	2,31	2460	9	283	1562	4344
		НР - 72%; СП - 8%			541,92	0,59	2168	2		322	
21	С123-041009-0605 2304-1009-0605 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	71973,00	--	287892	--	287892	--	310923
		СП - 8%			--	--	--	--		23031	
22	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	240	630,99	68,73	151438	16494	63845	57027	225143
		НР - 72%; СП - 8%			296,24	33,78	71099	8106		16677	
23	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	264	248,00	--	65472	--	65472	--	70710
		СП - 8%			--	--	--	--		5238	
24	Е12-190101-0101 1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в перегородках для труб. Пробивка вручную	отверстие	56	478,24	--	26781	--	--	19282	49749
		НР - 72%; СП - 8%			478,24	--	26781	--		3685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	17,2	824,72	39,73	14185	683	405	9613	25702
		НР - 72%; СП - 8%			761,48	14,73	13097	253		1904	
26	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	17,2	1061,00	--	18249	--	18249	--	19709
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
27	Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка**	отверстие	56	1030,58	1,11	57712	62	7830	35893	101094
		НР - 72%; СП - 8%			889,64	0,57	49820	32		7488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3226503	25915	2536655	484667	4008066
							663933	9217	--	296894	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				319462				
	Материалы		Тенге				72260				
	Всего заработная плата		Тенге					173311			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65472				
		Накладные расходы	Тенге				124784				
		Сметная прибыль	Тенге				35540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				479786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					173311			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2907040				
	Материалы		Тенге				33412				
	Всего заработная плата		Тенге					499839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2365511				
	Сдача и испытание		Тенге				1117				
		Накладные расходы	Тенге				359884				
		Сметная прибыль	Тенге				261354				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3528278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					499839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4008064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
		Сметная заработная плата	Тенге					673150			
		РАЗДЕЛ 2. Магистральные трубопроводы и стояки									
		Узел ввода теплосети									
28	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	827,31	39,73	6618	318	208	4471	11977
		НР - 72%; СП - 8%			761,48	14,73	6092	118		887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	869,00	--	6952	--	6952	--	7508
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
30	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1437,64	18,33	1438	18	1019	294	1870
		НР - 72%; СП - 8%			401,25	7,16	401	7		139	
31	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	64426,47	455,42	128853	911	118458	6926	146641
		НР - 72%; СП - 8%			4742,00	67,59	9484	135		10862	
32	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2250,35	126,73	4501	253	597	2668	7742
		НР - 72%; СП - 8%			1825,74	27,02	3651	54		573	
33	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882,00	--	59764	--	59764	--	64545
		СП - 8%			--	--	--	--		4781	
34	С123-020103-1607 2302-0103-1607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	19	7651,00	--	145369	--	145369	--	156999
		СП - 8%			--	--	--	--		11630	
35	С123-040905-0201 2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
36	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	477,41	--	1432	--	178	903	2522
		НР - 72%; СП - 8%			417,96	--	1254	--		187	
37	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт	3	1450,00	--	4350	--	4350	--	4698
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
38	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2515,11	--	7545	--	6591	687	8891
		НР - 72%; СП - 8%			318,15	--	954	--		659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,44	537,00	--	14735	--	14735	--	15914
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
		Гребенка									
40	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19681,18	226,04	39362	452	19818	13843	57462
		НР - 72%; СП - 8%			9545,90	67,59	19092	135		4256	
41	С123-040904-1506 2304-0904-1506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	38129,00	--	152516	--	152516	--	164717
		СП - 8%			--	--	--	--		12201	
42	С123-040904-1505 2304-0904-1505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28315,00	--	56630	--	56630	--	61160
		СП - 8%			--	--	--	--		4530	
43	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт	4	1450,00	--	5800	--	5800	--	6264
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
44	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2515,11	--	10060	--	8787	916	11855
		НР - 72%; СП - 8%			318,15	--	1273	--		878	
45	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	59	827,31	39,73	48811	2344	1540	32973	88327
		НР - 72%; СП - 8%			761,48	14,73	44927	869		6543	
46	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	755,00	--	5285	--	5285	--	5708
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
47	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52	869,00	--	45188	--	45188	--	48803
		СП - 8%			--	--	--	--		3615	
48	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	59	87,52	1,31	5164	77	32	3639	9507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			85,67	--	5055	--		704	
49	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,059	60194,20	--	3551	--	114	2474	6508
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	--	3437	--		482	
50	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	59	630,99	68,73	37229	4055	15696	14019	55348
		НР - 72%; СП - 8%			296,24	33,78	17478	1993		4100	
51	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм,диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	7,7	280,00	--	2156	--	2156	--	2328
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
52	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	57,2	358,00	--	20478	--	20478	--	22116
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,8	96,23	2,44	847	21	428	288	1226
		НР - 72%; СП - 8%			45,25	0,27	398	2		91	
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,8	159,23	3,44	1401	30	905	339	1879
		НР - 72%; СП - 8%			52,91	0,54	466	5		139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				818216	8480	695774	84440	974869
							113962	3318	--	72211	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				65662				
		Материалы	Тенге				17143				
		Всего заработная плата	Тенге					23779			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22634				
		Накладные расходы	Тенге				17121				
		Сметная прибыль	Тенге				6623				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				89405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					23779			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				752554				
		Материалы	Тенге				157228				
		Всего заработная плата	Тенге					93501			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				498769				
		Сдача и испытание	Тенге				973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				67321				
		Сметная прибыль	Тенге				65590				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				885465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					93501			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				974870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					117280			
РАЗДЕЛ 3. Демонтаж											
55	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	56	1111,25	49,75	62230	2786	--	43821	114535
		НР - 72%; СП - 8%			1061,50	25,33	59444	1419		8484	
56	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	290	409,20	3,11	118669	902	9815	77962	212361
		НР - 72%; СП - 8%			372,25	1,13	107952	328		15730	
57	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	59	703,91	5,31	41531	314	3438	27282	74318
		НР - 72%; СП - 8%			640,32	1,92	37779	113		5505	
Узел ввода теплосети											
58	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	8	703,91	5,31	5631	43	465	3699	10077
		НР - 72%; СП - 8%			640,32	1,92	5123	15		746	
59	Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Демонтаж**	шт.	1	1798,29	--	1798	--	--	1295	3341
		НР - 72%; СП - 8%			1798,29	--	1798	--		247	
60	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	2	1083,40	5,55	2167	11	--	1556	4021
		НР - 72%; СП - 8%			1077,84	2,83	2156	6		298	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ											
61	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,3944	97,00	--	38	--		--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
62	С341-020103-1014 4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**	т	0,3944	268,00	--	106	--		--	114
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				232171	4056	13718	155615	418808
							214251	1881	--	31021	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				232171				
Материалы			Тенге				13720				
Всего заработная плата			Тенге					216133			
Транспортные расходы			Тенге				144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				155615				
		Сметная прибыль	Тенге				31023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				418809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					216133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				418809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					216133			
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
63	E11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	48	1718,72 1370,67	33,12 14,19	82499 65792	1590 681	15117	47861 10429	140788
64	E11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	4	1812,72 1370,67	33,12 14,19	7251 5483	132 57	1636	3988 899	12138
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				89750 71275	1722 738	16753 –	51849 11328	152926
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				89750				
	Материалы		Тенге				16753				
	Всего заработная плата		Тенге					72012			
	Сдача и испытание		Тенге				3476				
		Накладные расходы	Тенге				51849				
		Сметная прибыль	Тенге				11328				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				152926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					72012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				152926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					72012			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								5554669
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1063421				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40173			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15154			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3262900		
		- Перевозка грузов	Тенге				144				
		- Накладные расходы	Тенге							776571	
		- Сметная прибыль	Тенге							411454	

Всего по смете	5 554 669,00
НДС 12%	666 560,28
Итого	6 221 229,28

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Чигибаев А.**