Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«17» сентября 2020 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе , район Алматы, пр-т Санкибай Батыра 14/1, офис 419**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Аманалы Гаухар Аманалы кызы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство школы на 100 мест в с.Булактыколь Байганинского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», 030000, Актюбинская область,г.Актобе, проспект Абилкайыр хана,40, телефон 87132561453, Руководитель Утешов Б.Р.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Электроснабстрой Комплект» в лице директора Баянасовой К.Б.**

3.Проект(проектно-сметная документация): **ПрК «Актюбгражданпроект» РП 18724357**
утвержден: : : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» города Актобе , №307 от 21.07.2017года**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	1161,0		1161,0	
Общая площадь	М2	1670,0		1670,6	
Полезная площадь	М2	1611,5		1611,5	
Строительный объем надземной части	М3	8049,0		8049,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Земляные работы выполнены на отметке ±199,5; фундаменты из сборных железобетонных плит по ГОСТ 13580-85; стены фундаментов из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78; наружные стены толщиной 600 мм запроектированы трехслойные. Наружный слой из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с утепляющей прослойкой из минераловатной плиты ГОСТ 9573-2015 толщиной 100мм. Внутренние стены – из силикатного кирпича М100 на растворе М50, F25. Перегородки – из силикатного кирпича, толщиной 120мм, в учебных помещениях перегородки запроектированы с дополнительной звукоизоляцией из минплиты δ=50мм и обшивкой гипсокартонными листами по металлическому каркасу. Перекрытия – из сборных железобетонных пустотных плит по серии 1.141-1 и ИЖ 568 СТ РК 949-92. Перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. Лестницы из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам из швеллера № 18 (ГОСТ 8240-97). Крыша чердачная с покрытием штампованным мелкопрофильным профлистом с цветным полимерным покрытием по деревянным конструкциям. Водосток – наружный неорганизованный. Пароизоляция – полиэтиленовая пленка. Утеплитель – минплита D=150кг/м3, по которой устраивается стяжка толщиной 40 мм. Окна – металлопластиковые 2-х камерные с тройным остеклением. Двери внутренние – деревянные. Двери наружные металлические утепленные. Наружная кладка – кладка из отборного кирпича с расшивкой швов и отделкой из цветного кирпича. Внутренняя отделка выполнена с соответствии требованиями, изложенными рабочей документацией;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве: 83 наименований согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – октябрь, 2017;

месяц, год

окончание работ – сентябрь, 2020;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **22**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **14**;
фактически, месяц: **22**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

БТ Дабылов И.Б Кокшин К.К

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Директор КГП „Байганин" О.Кулжанов

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Руководитель ОЗиСП Смалова Ш.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительно-монтажные работы по объекту Строительство школы на 100 мест в с.Булактыколь Байганинского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО Би-М-72, директор ТОО «Би-М-72»
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)