Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«07» октября 2019 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе , район Алматы, пр-т Санкибай Батыра 14/1, офис 419**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Умьянов Амир Мансуровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **: «Строительство наружных инженерныкоммуникационных сетей и благоустройство 2 квартирных арендно-коммунальных жилых домов по ул.Тажирибе 46,48 г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммульныго хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Руководитель Князбаев Қайрат Амангелдіұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; 2. Субподрядные организации: **ТОО «Электроснабстрой Комплект» в лице директора Баянасовой К.Б.**

3.Проект(проектно-сметная документация): **ТОО «МастИнжПроект» рабочий проект**

утвержден: : **Государственное учреждение «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммульныго хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Приказ 148 от 30.11.20219г.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с четом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод	м	817	-	817	-
КЛ-0,4 кВт	м	574	-	574	-
Газопровод	М	236,8	-	236,8	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение жилых домов от городских существующих сетей водопровода дм.110 х42 мм SDR 26 . Водопровод проложить ПЭ трубами дм.110 х42 мм SDR 26 и 32х2,3 SDR17 на глубину 2,5 метра.Основание под трубопровод местный грунт.Протяженность 817,3 м.**

Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемого пожарного гидранта ПГ1,расположенного на кольцевой сети водопровода.

Сброс бытовых сточных вод здания производится по проектируемой самотечной канализации в проектируемый выгреб V=2,0 м3., закрытого заглубленного колодезного типа .

Проектом предусмотрена надземная прокладка газопровода низкого давления из стальных электросварных прямошовных труб дм.57х3 мм и дм.32х2,5мм.Надземный газопровод прокладывается по опорам Н=2,2м. из стальных труб дм.57х3,5мм.Газопровод низкого давления подвергается испытанию на прочность и герметичность воздухом.

Точка подключения –проектируемый ЩР типа ПР-11-7-3046-54У1 запитанный от существующей линий,отходящий от ЗТПШЛ 10/0,4 кВ №105/63кВА «70 лет октября»,путем прокладки кабельной линий АВБбШв-1 2х16 мм-188 м.Проектируемые кабельные трассы расположить в траншее Т-1 с шириной 200 мм.,на глубине не менее 900мм.Проектом предусматиравется прокладка силовых кабелей для каждого из домов независимой линией.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **сентябрь, 2019**;
месяц, год
окончание работ – **октябрь, 2019**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,2 мес**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,2 мес**
фактически, месяц **: 1,2 мес**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает : **Строительство наружных инженерных коммуникационных сетей и благоустройство 2 двухквартирных арендно-коммунальных жилых домов по ул.Тажирибе №46,48 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Би-М-72», директор Умьянов Амир Мансурович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.