ЗАКАЗЧИК: ТОО "Заман-Актау-К»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, город Жанозен, МИКРОРАЙОН Акбулак,
СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С КОММЕРЧЕСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
Ул Т.Кадырова, участок 61

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ

Приемки выполненных работ за март 2024 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
29	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен	2062,34	1461,99	321,26	56038	12314	32667	4,1	157		
		наружных неармированных толщ.390 мм при высоте до 4 м на высоту первого этажа на растворе марки М50 на отм 7,500м 10,800м; 14.100м		603	119,25	23113	4571	118	0,59	23		
		м3										
30	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных продольных неармированных толщ.190 мм при высоте до 4 м на высоту до отм 5.700 на растворе марки М50 отм 7,500м 10,800м; 14.100м	136,04	1461,99	321,26	48304	10614	28159	4,1	135		
				603	119,25	19923	3940	118	0,59	19		
		м3										
31	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных толщ.390 мм при высоте этажа до 4 м на растворе марки М50	11,31	1461,99	321,26	32617	7167	19014	4,1	91		
				603	119,25	13453	2660	118	0,59	13		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Спрайс-лист-Стоимость камня-ракушечника		2209,45	5500	-	12149500	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0108-12-1	-Армирование кладки наружных и внутренних стен	1,052	8679,65	422,15	451	22	516	56,4	3
				8257,5	157,5	429	8	118	0,77	-
		т								
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,082	41200	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0110-88-3 т.ч. п-3.3 К=1,28, К=1,04	-Устройство перегородок высотой более 3 м толщ.200 мм в жилых зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	132,08	2093,16	13,9	282744	1878	67607	2,46	332
				411,84	5,24	55631	708	120	0,03	3
		м2								
36	Е0110-89-3	-Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий жилых с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	3	513,54	0,62	1541	2	472	0,75	2
			130,95	0,25	393	1	120	-	-	
		шт								
37	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 примен.	-Установка перегородок кабин сан.узлов из ПХВ профилей	42,23	328,76	20,41	13883	862	6657	0,74	31
				124,24	7,13	5247	301	120	0,03	1
		м2								
38	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	-Перегородки из ПВХ профилей одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	42,23	4472	-	188853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			947896	32859			753
			Тенге			118189	12189			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			947896	-	-		-
		Материалы -	Тенге			236685	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130378	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190995	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			369168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			155092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66179	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1169167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153642	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1169167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153642	-		-

РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-1 НА ОТМ.-1,5, -0,6; 0,900, 2,400, 5,700

39	Е0106-19-1	-Устройство монолитного пояса в опалубке из бетона кл.В12,5	240,68	10364,15	316,01	48504	1479	7309	8,25	39
		м3		1368	119,39	6402	559	105	0,58	3
40	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,4879	51000	-	24883	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,083	50642	-	4203	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			77590	1479			39
			Тенге			6402	559			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77590	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6961	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29086	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33760	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5094	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8057	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			89993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8057	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ								
42	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	380	103,39	66,43	310	199	200	0,15	-
				23,85	23,85	72	72	140	0,11	-
43	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7	64	393,74	250,96	1575	1004	1226	0,81	3
				130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
44	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	58,16	28999	-	1420951	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16526174	1203			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594	424			2
		Всего заработная плата -	Тенге			26174	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	1019	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1426	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	214	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			29257	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			29257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1233	-		6
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
45	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 на растворе марки М150 /П-1, П-2/	520	1428,05	373,54	15708	4109	9253	2,66	29
				465,75	135,07	5123	1486	140	0,61	7
46	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 21 см	6566,4	6944	-	45597081,6	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1/	0,00636	13010,1	1826,1	83	12	78	42,7	-
				8100	690,75	52	4	140	3,37	-
		т								
48	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00636	50642	-	322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	Е0113-17-1 примен.	-Огрунтовка металлических поверхностей соединительных элементов А-1 грунтовкой ПФ-021 за один раз	0,17172	20,47	0,02	4	-	1	0,03	-
				5,81	-	1	-	90	-	-
		м2								
50	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей соединительных элементов А-1 эмалью ПФ-115 за 1 раз	0,17172	20,36	0,02	3	-	1	0,02	-
				4,16	-	1	-	90	-	-
		м2								
		СЕЧЕНИЕ А-А								
51	Е0109-25-1	-Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м /Б-1/	0,4914	5030,5	2020,02	2472	993	1227	14,1	7
				2272,5	502,43	1117	247	90	1,79	1
		т								
52	С12021-120	-Балки дополнительные и кровельные из прокатных профилей, огрунтованные	0,4914	101700	-	49975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,2678	40,72	0,04	540	1	99	0,04	1
				8,32	-	110	-	90	-	-
		м2								
54	Е0106-22-7	-Укладка бетона между стальным балкам при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из бетона кл.В15	0,36	13789,58	383,89	4964	138	922	14,2	5
				2295	145,01	826	52	105	0,71	-
		м3								
55	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С3/	0,15	67700	-	10155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	Е0112-14-3	-Засыпка балок гравием фр.20-40 мм	0,468	3831,52	245,72	1793	115	264	2,71	1
				382,5	92,25	179	43	119	0,45	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕ Б-Б								
57	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15	160,056	11101,95	269,2	11724	284	1590	8,21	9
				1332	101,7	1407	107	105	0,5	1
		м3								
58	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,128	52400	-	6707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,18645	50642	-	9442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		578833	5651			52
				Тенге		8815	1940			9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		526386	-	-		-
		Материалы -		Тенге		5813	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9392	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		26626	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		481589	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		12208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1831	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		32316	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		570910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		59
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11223	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		52447	-	-		-
		Материалы -		Тенге		363	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1364	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		49975	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		56895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1548	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		627805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		67
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	12771	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-		-								
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА /ОК-1, ОК-2/								
62	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	128,8403	378,28 156,07	18,53 6,18	2588 1068	127 42	1332 120	0,93 0,03	6 -
63	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом 4 х камерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	228,5602	5618 -	- -	25619 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	E0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	11,102	498,09 230,97	19,17 6,18	5530 2564	213 69	3159 120	1,38 0,03	15 -
65	C12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	11,102	4884 -	- -	54222 -	- -	- -	- -	- -
66	E0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПВХ, высота проема до 2 м м2	234,8403	110,32 94,05	5,58 2,12	755 643	38 15	789 120	0,59 0,01	4 -
67	C12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 примен.	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм м	74,53	3680 -	- -	16670 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	60105384	378			26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4275	125			1
Материалы -	Тенге	105384	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	4219	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	4401	-		-
Накладные расходы -	Тенге	96512	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	5281	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	792	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6640	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	117304	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		29
		-	5193	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	60105730	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15193	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
70	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Установка дверных блоков из деревянных полотен в наружных проемах стен площадью проема до 3 м2, ДГ-21-9,ДГ-21-8;ДГ21-7 м2	258,76	367,11 139,39	19,34 6,57	94944 803	111 38	1009 120	0,83 0,03	5 -
71	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные ДГ-21-9,ДГ21-8 , м2	258,76	18700 -	- -	4841991 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			75267	111			5
			Тенге			803	38			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75267	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1200	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	841	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73152	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	992	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			80852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	992	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ								
		ТИП I подвал								
82	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта основания щебнем м2	52,7	111,62 10,51	2,62 0,99	5882 554	138 52	745 123	0,07 -	4 -
83	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на	52,7	340,45 85,95	18,42 6,91	17942 4530	971 364	6019 123	0,42 0,03	22 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумной мастике один слой								
		м2								
84	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подготовки из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 толщ.100 мм	5,27	8193,78	-	43181	-	3675	3,66	19
				567	-	2988	-	123	-	-
		м3								
85	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,3754	143	-	769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
86	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,3754	407	-	2188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
87	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона М50 толщиной 100 мм	52,7	591,67	13,43	31181	708	4644	0,45	24
				66,6	5,04	3510	266	123	0,02	1
		м2								
88	Е0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.25 мм	52,7	111,46	0,67	5874	35	57	-	-
				0,63	0,25	33	13	123	-	-
		м2								
89	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	52,7	956,07	11,72	50385	618	11413	1,06	56
				171,68	4,39	9048	231	123	0,02	1
		м2								
90	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	57,97	138,21	0,32	8012	19	2976	0,24	14
				41,63	0,11	2413	6	123	-	-
		м								
		ТИП II 1,2,3 эт								
		м2								
91	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона М50 толщиной 60 мм	2810,5	591,67	13,43	348969	7921	51972	0,45	265
				66,6	5,04	39281	2973	123	0,02	15
		м2								
92	Е0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.25 мм	2589,8	111,46	0,67	65739	395	638	-	3
				0,63	0,25	372	147	123	-	1
		м2								
93	Е0111-33-2	-Устройство покрытий из линолеума толщиной 5 мм	2589,8	1952,95	11,03	1151848	6505	72052	0,6	354
				95,18	4,14	56137	2442	123	0,02	12
		м2								
94	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов ПВХ,	648,78	109,84	0,46	71262	298	9752	0,08	50
				12,04	0,18	7811	117	123	-	1
		м								
95	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	589,8	167,96	1,88	99065	1109	48936	0,47	275
				78,3	0,72	46181	425	105	-	2
		м2								
		ТИП III								
96	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта основания	54,8	111,62	2,62	6117	144	775	0,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2	10,51	0,99	576	54	123	-	-
102	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике один слой	54,8	340,45	18,42	18657	1009	6259	0,42	23
				85,95	6,91	4710	379	123	0,03	2
			м2							
103	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подготовки из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 толщ.100 мм	5,48	8193,78	-	44902	-	3822	3,66	20
				567	-	3107	-	123	-	-
			м3							
104	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,5896	143	-	799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
105	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,5896	407	-	2275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
106	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике первый слой	54,8	340,45	18,42	18657	1009	6259	0,42	23
				85,95	6,91	4710	379	123	0,03	2
			м2							
107	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике последующий	54,8	232,19	9,05	12724	496	3657	0,25	14
				50,85	3,4	2787	186	123	0,02	1
			м2							
108	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона М50 толщиной 20 мм	54,8	591,67	13,43	32424	736	4829	0,45	25
				66,6	5,04	3650	276	123	0,02	1
			м2							
109	Е0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.25 мм	54,8	111,46	0,67	6108	37	59	-	-
				0,63	0,25	35	14	123	-	-
			м2							
110	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	54,8	956,07	11,72	52392	642	11868	1,06	58
				171,68	4,39	9408	241	123	0,02	1
			м2							
111	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	60,28	138,21	0,32	8331	19	3095	0,24	14
				41,63	0,11	2509	7	123	-	-
			м							
		ТИП IV								
112	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона М50 толщиной 20 мм	160,4	591,67	13,43	94905	2154	14134	0,45	72
				66,6	5,04	10683	808	123	0,02	4

113	E0111-11-6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.25 мм	м2	160,4	111,46	0,67	17878	107	174	-	1
					0,63	0,25	101	40	123	-	-
114	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм	м2	160,4	1952,95	11,03	313253	1769	19595	0,6	96
					95,18	4,14	15267	664	123	0,02	3
115	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	м2	176,44	109,84	0,46	19380	81	2652	0,08	13
					12,04	0,18	2124	32	123	-	-
116	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м	160,4	167,96	1,88	26941	302	13309	0,47	75
			м2		78,3	0,72	12559	115	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				133361026	39633			2025
			Тенге				335417	14890			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				133361026	-	-		-
		Материалы -	Тенге				1802036	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	350307	-		-
		Местные материалы -	Тенге				1183941	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				420207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	63031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				226874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4008108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2308
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	413338	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				140081082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2308
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	413338	-		-

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ

120	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен или перегородок	м2	8543,12	297,53	3,39	81030	922	33663	0,65	177
					117	0,72	31864	196	105	0,05	14
121	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен или перегородок при отделке под окраску гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	169,4	613,94	4,85	165394	1305	63439	1,29	347
					222,86	1,41	60038	380	105	0,01	2
122	C11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	156,87	184	-	52048	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

02, СН РК
8.02-03-20
02

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		298472	2227				524
	Тенге		91902	576				15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		298472	-	-			-
Материалы -	Тенге		105254	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	92478	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		52048	-	-			-
Местные материалы -	Тенге		47040	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		97102	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	14565	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге		23734	-	-		-		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		419308	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			588
Сметная заработная плата -	Тенге		-	107044	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		419308	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			588
Сметная заработная плата -	Тенге		-	107044	-			-

РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦА Л-1 /1 шт./

134 Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	32,42	687,86	24,55	289	10	25	0,26	-
				39,83	9,2	17	4	123	0,04	-
135 Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м3	0,112	9538,32	353,46	1068	40	84	3,6	-
				585	133,52	66	15	105	0,65	-
136 С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С3/	т	0,0029	67700	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,11368	143	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,11368	407	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	м3	1,44	245,44	3,82	353	6	66	0,21	-
				37,35	1,44	54	2	118	0,01	-

140	E0106-9-1	-Устройство подливки из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 20 мм	м2	0,28	198,66	1,8	56	1	21	0,42	-
					69,75	0,68	20	-	105	-	-
141	E0106-9-2	-Исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки до толщ.10 мм	м2	0,28	-80,47	-0,75	-23	-	-7	-0,12	-
					-21,83	-0,29	-6	-	105	-	-
142	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /А-2/	м2	0,00492	172357,31	536,06	848	3	246	289	1
			1т		47475	202,5	234	1	105	0,99	-
		БАЛКИ Б-2 /3 шт./, Б-3 /1 шт./									
143	E0109-25-1	-Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м	т	0,3123	5030,5	2020,02	1571	631	780	14,1	4
					2272,5	502,43	710	157	90	1,79	1
144	E0109-48-4	-Электродуговая сварка при монтаже балок	т	0,3123	2497,78	545,76	780	170	346	5,25	2
					1230,75	-	384	-	90	-	-
145	C12021-237	-М/к балок из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	т	0,3123	154400	-	48219	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
146	E0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом	т	8,4321	215,73	99,18	1819	836	1166	0,59	5
					116,55	37,15	983	313	90	0,18	2
147	C11011-293	-Краска огнезащитная	м2	50,5926	155	-	7842	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
		КОСОУРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ-1 /1 шт./, КМ-1" /1 шт./, КМ-2 /1 шт./, КМ-2" /1 шт./									
148	E0109-29-1	-Монтаж косоуров	т	0,64406	11732,85	5475,87	7557	3527	3822	28,9	19
					5040	1552,87	3246	1000	90	5,46	4
149	C12021-146	-Косоуры, огрунтованные	т	0,64406	108500	-	69881	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
150	E0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом	т	17,38962	215,73	99,18	3751	1725	2406	0,59	10
					116,55	37,15	2027	646	90	0,18	3
151	C11011-293	-Краска огнезащитная	м2	104,33772	155	-	16172	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОЩАДКА ПЛ-1 /1 шт./								
152	Е0109-30-1	-Монтаж площадок	0,06402	14381,66	5522,03	921	354	426	35,9	2
153	С12021-237	-М/к площадки из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные т	0,06402	6075 154400 -	1322,37 - -	389 9885 -	85 - -	90 - -	4,73 - -	- - -
154	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом т	1,72854	215,73 116,55	99,18 37,15	373 201	171 64	239 90	0,59 0,18	1 -
155	С11011-293	-Краска огнезащитная м2	10,37124	155 -	- -	1608 -	- -	- -	- -	- -
156	Е0106-22-7	-Заполнение бетоном кл.В15 металлоконструкций площадки площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм кг	0,21	13813,1 2295	383,89 145,01	2901 482	81 30	538 105	14,2 0,71	3 -
157	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С6/ м3 т	0,03203	68200 -	- -	2184 -	- -	- -	- -	- -
		СТУПЕНЬ Ст-1 /422 шт./								
160	Е0109-29-1	-Монтаж ступеней	0,43648	11732,85	5475,87	5121	2390	2590	28,9	13
161	С12021-237	-М/к ступеней из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные т	0,43648	5040 154400 -	1552,87 - -	2200 67393 -	678 - -	90 - -	5,46 - -	2 - -
162	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом т	11,78496	215,73 116,55	99,18 37,15	2542 1374	1169 438	1630 90	0,59 0,18	7 2
163	С11011-293	-Краска огнезащитная м2	70,70976	155 -	- -	10960 -	- -	- -	- -	- -
164	Е0106-22-7	-Заполнение бетоном кл.В15 металлоконструкций ступеней кг	0,418	13813,1	383,89	5774	160	1071	14,2	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм		2295	145,01	959	61	105	0,71	-
165	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С5/ м3 т	0,0616	68200	-	4201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11

	Тенге		148657500	11272			74
	Тенге		13338	3494			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		62978	-	-		-
Материалы -	Тенге		3229	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	7983	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		43164	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		5977	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		7486	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1123	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4228	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		148657540	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		46
Сметная заработная плата -	Тенге		-	9106	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		211326	-	-		-
Материалы -	Тенге		1949	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	8848	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		195377	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		7964	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1195	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13157	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		232447	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		50
Сметная заработная плата -	Тенге		-	10043	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		148657540	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		96
Сметная заработная плата -	Тенге		-	219149	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		-	-	-		7203
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	21267172	-		
ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	тенге		148657540				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,022900609	тенге		300719428				

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	6014388
ИТОГО	тенге	306733816
НДС 12%	тенге	32864337
ИТОГО	тенге	339598153

Заказчик:
ТОО Заман-Актау-К

Технический надзор
ТОО DS&V

ПОДРЯДЧИК
ТОО Заман-Актау-К

Авторский надзор
ТОО Проект инновация