Утверждена
Приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Заказчик: **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "KazLuxСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство электролинии новой застройки с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области**

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 октябрь 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№36	13.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	304 219 224,11	82 141 283							9 856 954	91 998 237
в том числе за Октябрь 2021 г.	**91 998 237**	82 141 283							9 856 954	91 998 237

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,

_____ **Кульшанаев Н.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор:
ТОО "KazLuxСтрой"

_____ **Турганбаев Р.Б.**

ТЕХНАДОР:
Эксперт
ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг"

_____ **Болеков Т.Ж**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "СпецСтройСогласование"

_____ **Кранина О.Н.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazLuxСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электролинии новой застройки с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Распределительное устройство АЕ в блочно-модульном здании типа РП-10(6)кВ с камерами КСО-2-10.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **13.05.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за октябрь 2021 года
на 4-4-1 блочно-модульное здание РП-10.

Составлен (а) в текущих ценах на 25.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Монтаж оборудования									
1	18	AlAgEuM ElECTriC	**РУ-10кВ, состоящий из 12-ти камер КСО-2-10(Ввод-2шт., Линия-6шт., ТН-2шт., СВ-1шт., СР-1шт.,), ШМ-2кт., с вакуумным выключателями ВВ/АЕ-12 1250А и РЗиА MiCOM P123(P922), со счетчиком Меркурий 234ART-00-3 с GSM, с комплектующими прооизводства AlAgEuM ElECTriC. ШСН с комплектующими . Блочно-модульное здание (утепленного типа из Сендвич панелей, с размерами 6800х5000мм, оснащено внутренним обогревом, вентиляцией, освещение, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией.**	компл	1	39431533,04		39431533		39431533		39431533
			ИТОГО:					39431533	0			
								0	0	39431533		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							39431533		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			в том числе на 2019 г			1						17 941 348
			в том числе на 2020 г			1,0348515						22 239 151

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах									**40 180 498**
			НДС			**12 %**		**4821659,784**				
			Итого с НДС									**45 002 158**
			Итого со скидкой -10%			**0,9**						**40 501 942**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazLuxСтрой"
(наименование организации)

Генеральный директор: Турганбаев Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **Болеков Т.Ж**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **Кранина О.Н.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мартукский районный
(наименование организации)

Руководитель: Кульшанаев Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг"
(наименование организации)

ТОО "СпецСтройСогласование"
(наименование организации)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2010 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazLuxСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электролинии новой застройки с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 10кВ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **13.05.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5

за октябрь 2021 года

на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ.

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Оборудование 10кВ.									
1	11	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1380357		1380357		1380357		1380357
2	12	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2	2022173		4044346		4044346		4044346
3	13	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	3	1014569		3043707		3043707		3043707
4	14	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	3	791168		2373504		2373504		2373504
5	15	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	624634		624634		624634		624634

6	16	5108-0102-0110 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3483942	3483942	3483942		3483942
7	17	5108-0102-0112 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - воздушное, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	4472426	4472426	4472426		4472426
8	18	5108-0102-0111 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	2361924	2361924	2361924		2361924
9	19	5108-0102-0107 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	3	3451933	10355799	10355799		10355799
10	20	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - воздушное, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	2	3487367	6974734	6974734		6974734
11	21	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - воздушное, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3487367	3487367	3487367		3487367
12	22	5108-0102-0102 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3345418	3345418	3345418		3345418
			Раздел: 2. Установка КТПГ (10 шт)								
13	28	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,6	22647	307999	307999	24640	332639
14	29	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,066654	268795	17916	17916	1433	19350
			Раздел: 3. Заземление КТПГ (10 шт)								
15	36	С124-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	121	4840	4840	387	5227
16	37	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0014	268795	376	376	30	406
			Раздел: 4. Кабельные изделия								
17	48	С123-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-иб ГОСТ 13781.0-86	шт.	18	8283	149094	149094	11928	161022

18	50	С123-061703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	7393	44358		44358		47907
										3549	
			Раздел: 5. Трубы								
19	52	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85	1639	139315		139315		150460
										11145	
20	53	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	536	2398	1285328		1285328		1388154
										102826	
			Раздел: 6. Дополнительное материалы								
21	59	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	37,26	44650	1663659		1663659		1796752
										133093	
			ИТОГО:				49561043	0	3612885		3901917
							0	0	45948158	289031	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						45948158		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %	93 646,01				3 995 563
			Итого с временными								
			Зимнее удорожание			2,74%	109 498,40				4 105 061
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	82101,22824				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								50 135 321
			в том числе на 2019 г			1					22 811 571
			в том числе на 2020 г			1,0348515					28 276 023
			Итого в текущих ценах								51 087 594
			НДС			12 %	6130511,317				
			Итого с НДС								57 218 106
			Итого со скидкой -10%			0,9					51 496 295

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazLuxСтрой"
(наименование организации)

Генеральный директор: Турганбаев Р.Б.
(должность. подпись. расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **Болеков Т.Ж**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Кранина О.Н.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мартукский районный
(наименование организации)

Руководитель: Кульшанаев Н.Ш.
(должность. подпись. расшифровка подписи)

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг"
(наименование организации)

ТОО "СпецСтройСогласование"
(наименование организации)