Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)

Форма 2В

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"**

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Mavitale Stroy"**

БИН 120240019913 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Мактая Сагдиева, 119, тел +77788433649

**Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши здания ГККП "Аграрно-индустриальный колледж, город Атбасар, Атбасарский район"**

**Договор подряда №15 от 13 сентября 2024г.**

# Акт выполненных работ №1
# за ноябрь 2024 года
# от 4 ноября 2024 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2023 года

| № п/п | № по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета 1-1-1 - Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1-1-1:** | | | | **1 671 115** |
| | | **Раздел 1.** | **Демонтажные работы** | | | | **1 671 115** |
| | | | Блок 3 ========== | | | | |
| 1 | 1 | 1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | $м^2$ кровли | 1 422,225 | 447 | 635 735 |
| 2 | 2 | 1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | $м^2$ кровли | 1 422,225 | 728 | 1 035 380 |
| | | | **Локальная смета 2-1-1 - АС-Архитектурно-строительные решения** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:** | | | | **28 037 587** |
| | | | **Элементы ограждения** | | | | |
| 3 | 34 | 6105-0201-0101 | Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой | м3 | 52,364 | 37 396 | 1 958 204 |
| 4 | 35 | 213-1020103 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М150 | 1000 шт. | 19,89832 | 88 148 | 1 753 997 |
| 5 | 36 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 12,56736 | 30 207 | 379 622 |
| | | | **Блок №2** | | | | |

Scanned with CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 41 | 6107-0101-0214 | Установка стропилы с изготовлением | м3 | 9,5204 | 155 493 | 1 480 356 |
| 7 | 42 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (мауэрлат) | м3 | 0,996 | 117 362 | 116 893 |
| 8 | 43 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (стропила) | м3 | 3,9744 | 117 362 | 466 444 |
| 9 | 44 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (прогон) | м3 | 0,332 | 117 362 | 38 964 |
| 10 | 45 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (кобылка) | м3 | 1,344 | 117 362 | 157 735 |
| 11 | 46 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (стойки) | м3 | 0,168 | 117 362 | 19 717 |
| 12 | 47 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (связь 50х100) | м3 | 0,345 | 117 362 | 40 490 |
| 13 | 48 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (подкосы) | м3 | 0,48 | 117 362 | 56 334 |
| 14 | 49 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (лежень) | м3 | 0,498 | 117 362 | 58 446 |
| 15 | 51 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (прокладки) | м3 | 0,157 | 117 362 | 18 426 |
| 16 | 52 | 215-204-0202 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (ветровые доски) | м3 | 0,883 | 115 103 | 101 636 |
| 17 | 55 | 215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (обрешетка) | м3 | 5,5383 | 115 103 | 637 475 |
| 18 | 56 | 6110-0401-0102 | Устройство желобов подвесных | м | 32,0 | 2 536 | 81 152 |
| 19 | 61 | 217-101-0302 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100 | шт. | 24,0 | 38 | 912 |
| | | | Блок №3 | | | | |
| 20 | 71 | 6107-0101-0214 | Установка стропилы с изготовлением | м3 | 47,824 | 155 493 | 7 436 297 |
| 21 | 72 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (мауэрлат) | м3 | 2,295 | 117 362 | 269 346 |
| 22 | 73 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (стропила) | м3 | 16,848 | 117 362 | 1 977 315 |
| 23 | 74 | 215-202-0202 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 (прогон) | м3 | 3,01 | 117 362 | 353 260 |
| 24 | 75 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (кобылка) | м3 | 3,024 | 117 362 | 354 903 |

Scanned with CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 76 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (стойки) | м3 | 3,074 | 117 362 | 360 771 |
| 26 | 77 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (связь 50х100) | м3 | 2,08 | 117 362 | 244 113 |
| 27 | 78 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (подкосы) | м3 | 5,618 | 117 362 | 659 340 |
| 28 | 79 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (лежень) | м3 | 4,515 | 117 362 | 529 889 |
| 29 | 80 | 215-202-0202 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 (стропила) | м3 | 0,576 | 117 362 | 67 601 |
| 30 | 81 | 215-202-0202 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 (диаг. нога) | м3 | 0,36 | 117 362 | 42 250 |
| 31 | 83 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (прокладки) | м3 | 1,462 | 117 362 | 171 583 |
| 32 | 84 | 215-204-0202 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (ветровые доски) | м3 | 2,0 | 115 103 | 230 206 |
| 33 | 86 | 224-101-0301 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм<br>Объём = 1 452,325 * 1,15 | м2 | 1 670,17375 | 3 027 | 5 055 616 |
| 34 | 87 | 215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 12,522 | 115 103 | 1 441 320 |
| 35 | 88 | 6110-0401-0102 | Устройство желобов подвесных | м | 150,5 | 2 536 | 381 668 |
| 36 | 90 | 6110-0401-0301 | Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного | м | 78,0 | 6 421 | 500 838 |
| 37 | 91 | 224-106-0102 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 78,0 | 2 689 | 209 742 |
| 38 | 92 | 224-106-0104 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 6,0 | 2 666 | 15 996 |
| 39 | 93 | 217-101-0302 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100 | шт. | 52,0 | 38 | 1 976 |
| | | | Слуховое окно СО-1 (2 шт) | | | | |
| 40 | 94 | 6107-0101-0213 | Устройство слуховых окон | шт. | 7,7 | 35 308 | 271 872 |
| 41 | 95 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,142 | 117 362 | 16 665 |
| 42 | 96 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,018 | 459 474 | 8 271 |
| 43 | 99 | 224-104-0308 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 12,8 | 3 353 | 42 918 |

Scanned with CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 100 | 224-101-0301 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 7,7 | 3 027 | 23 308 |
| 45 | 101 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,016 | 117 362 | 1 878 |
| 46 | 102 | 215-204-0202 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,016 | 115 103 | 1 842 |
| | | СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ | | | | | |
| | | | ВСЕГО ПО АКТУ ЗАМЕНЫ: | | | | 15 131 981 |
| | | Локальная смета 1-1-1 - Демонтажные работы | | | | | |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1-1-1: | | | | 2 493 470 |
| | | | Раздел 1. Демонтажные работы | | | | 2 493 470 |
| | | | Блок №1 | | | | |
| 47 | 1 | 1208-0101-0401 Ккл=1,09 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка желобов | м | 216,0 | 388 | 83 808 |
| 48 | 2 | 1208-0101-0402 Ккл=1,09 | Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей | м | 42,0 | 497 | 20 874 |
| 49 | 3 | 1216-0101-1003 Ккл=1,09 | Чердак. Очистка от сухого птичьего помета и грязи (прим.) | м3 ила, грязи | 46,5392 | 18 157 | 845 012 |
| 50 | 4 | 1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий (СМЕТА=1422,225м2; ФАКТ=2071м2) | $м^2$ кровли | 648,775 | 447 | 290 002 |
| 51 | 5 | 1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами (СМЕТА=1422,225м2; ФАКТ=2071м2) | $м^2$ кровли | 648,775 | 728 | 472 308 |
| | | | Блок №2 | | | | |
| 52 | 6 | 1112-0101-1402 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 Ккл=1,12 | Покрытия. Разборка кровельного покрытия под кладку парапета, под столбики для лежня (Демонтаж) | м3 утеплителя | 6,816 | 13 191 | 89 910 |
| | | | Блок №3 | | | | |
| 53 | 7 | 1112-0101-1402 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 Ккл=1,12 | Покрытия. Разборка кровельного покрытия под кладку парапета, под столбики для лежня (Демонтаж) | м3 утеплителя | 21,726 | 13 191 | 286 588 |

Scanned with CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 8 | 1203-0101-0201 Ккл=1,09 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета с торцов здания | м3 кладки | 2,7 | 102 854 | 277 706 |
| | | | Прочее | | | | |
| 55 | 9 | 414-104-0601 | Мусор строительный (ручная). Погрузка (БЛОК №1 - мусор, учтенный основной сметой: покрытие, пиломатериал) | т | 11,519982 | 1 353 | 15 587 |
| 56 | 10 | 414-104-0601 | Мусор строительный (ручная). Погрузка (птичий помет, мусор от блоков №2 и №3)<br>Объём = 31,242 * 1,4 | т | 43,7388 | 1 353 | 59 179 |
| 57 | 11 | 411-102-0210 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км<br>Объём = ( 43,7388 + 11,519982 ) * 10,0 | т·км | 552,58782 | 95 | 52 496 |
| | | Локальная смета 2-1-1 - АС-Архитектурно-строительные решения | | | | | |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-1-1: | | | | 12 638 511 |
| | | | Блок №2 | | | | |
| 58 | 12 | 6110-0101-0512 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | м2 | 301,0 | 4 393 | 1 322 293 |
| 59 | 13 | 224-103-0707 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм<br>Объём = 301,0 * 1,15 | м2 | 346,15 | 3 211 | 1 111 488 |
| 60 | 14 | 224-106-0101 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 32,0 | 2 371 | 75 872 |
| 61 | 15 | 224-106-0107 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 48,0 | 877 | 42 096 |
| 62 | 16 | 1208-0101-1901 Ккл=1,09 | Трубы водосточные. Навеска с подмостей | м труб | 10,5 | 2 723 | 28 592 |
| 63 | 17 | 224-106-0102 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 10,5 | 2 689 | 28 234 |
| 64 | 18 | 224-106-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 4,0 | 1 310 | 5 240 |
| 65 | 19 | 224-106-0103 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 9,0 | 2 666 | 23 994 |
| 66 | 20 | 224-106-0104 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 3,0 | 2 666 | 7 998 |
| 67 | 21 | 6110-0203-0201 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали - ФРОНТОН ОБШИВКА | м2 | 12,8 | 5 132 | 65 690 |

Scanned with CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 22 | 214-204-0607 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 12,8 | 2 481 | 31 757 |
| | | | **Блок №3** | | | | |
| 69 | 23 | 6110-0101-0505 | Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон (без ветрозащитной пленки) | м2 | 1 452,325 | 5 295 | 7 690 061 |
| 70 | 24 | 224-106-0101 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 150,5 | 2 371 | 356 836 |
| 71 | 25 | 224-106-0104 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм (СМЕТА=6шт; ФАКТ=10шт) | шт. | 4,0 | 2 666 | 10 664 |
| 72 | 26 | 224-106-0107 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 250,0 | 877 | 219 250 |
| 73 | 27 | 224-106-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 52,0 | 1 310 | 68 120 |
| 74 | 28 | 224-106-0103 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 30,0 | 2 666 | 79 980 |
| 75 | 29 | 6110-0203-0201 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали - ФРОНТОН ОБШИВКА | м2 | 32,4 | 5 132 | 166 277 |
| 76 | 30 | 214-204-0607 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 32,4 | 2 481 | 80 384 |
| 77 | 31 | 6110-0203-0201 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали - КАРНИЗ ОБШИВКА | м2 | 94,8 | 5 132 | 486 514 |
| 78 | 32 | 214-204-0607 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 94,8 | 2 481 | 235 199 |
| 79 | 33 | 6110-0202-0104 | Устройство конька для кровель из металлочерепицы | м | 79,0 | 2 967 | 234 393 |
| 80 | 34 | 224-105-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 79,0 | 1 485 | 117 315 |
| 81 | 35 | 1108-0701-0201 Ккл=1,12 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м (в спортзале) | м2 горизонтальной проекции | 36,0 | 4 174 | 150 264 |
| | | Всего по акту: | | | | | 44 840 683 |

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (0%) 0

Scanned with CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого в текущих ценах 2023г.** | | | | | **44 840 683** |
| | | **Итого в текущих ценах на 2024г., К=1,075** | | | | | **48 203 734** |
| | | НДС (12 %) | | | | | 5 784 448 |
| | | **Итого** | | | | | **53 988 182** |

**Принял (Заказчик)**
**ТОО "Арал - 05"**
**БИН 050340012786**

**Директор** _____ **Шаймуханов Е. С.**

**Сдал (Субподрядчик)**
**ТОО "Mavitale Stroy"**
**БИН 120240019913**

**Директор** _____ **Ғазиз А.К.**

Scanned with CamScanner

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Mavitale Stroy"**
**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания ГККП "Аграрно-индустриальный колледж, город Атбасар, Атбасарский район"**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

# С П Р А В К А №1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## (по ресурсному методу)
## за ноябрь 2024 года

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Заказчика | Подрядчика | Номер | Дата | Наименование программы/ | Код |
| 050340012786 | 120240019913 | | | 15 | 13.09.2024г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Капитальный ремонт крыши здания ГККП "Аграрно-индустриальный колледж, город Атбасар, Атбасарский район"** | **53 988 182,00** | **53 988 182,00** | **53 988 182,00** | | | | **5 784 448,00** | **53 988 182,00** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Арал - 05"**
**БИН 050340012786**

**Директор** _____ **Шаймуханов Е. С.**

**Сдал (Субподрядчик)**
**ТОО "Mavitale Stroy"**
**БИН 120240019913**

**Директор** _____ **Газиз А.К.**

Scanned with CamScanner