Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство центра "Руханият" в поселке Шиели Шиелиского района Кызылординской области. Привязка

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		39	30.01.2024г.				
		доп.согл.					
		61	16.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**55687652**								**5966534**	
в т.ч. за отчетный м-ц	**55687652**	49721118							**5966534**	**55687652**

Заказчик:

КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Іскендір К.Ж.

Технадзор:

ТОО "Актаустройэксперт"

Оспанов Б.К.

Авторский надзор

ТОО "Рампроект"

Сарсенбаев К.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.М.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

по объекту: Строительство центра "Руханият" в поселке Шиели Шиелиского района Кызылординской области

за апрель месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
		Разработка грунта с погрузкой и вывозом в отвал /вытесненный грунт/				
1	6101-0101-0211 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	м3	3758,175	473	1777617
2	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пугктах. Грузоподьемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т.км	139052,475	59	8204096
3	6101-0101-0301 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 1**	м3	3758,175	60	225490
		Разработка грунта в отвал /для обратной засыпки/				
4	6101-0101-0111 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2**	м3	1060,04025	353	374194
5	6101-0203-0102 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3м группа грунта 2**	м3	32,78475	15550	509803
		Грунтовая подушка из ПГС /согласно РП/				
8	6101-0107-0801 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты прсадочные**	м3	1454,175	1264	1838077
9	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1454,175	5597	8139017
		итого				21068295
	Раздел 2.	**Фундаменты**				
		Подготовка				
15	6103-0701-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м3	128,4	35811	4598132

1	2	3	4	5	6	7	10
		Плита фундаментная					
17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**28,05462**	**298971**	**8387518**	
		выпуска					
18	6103-0701-0806 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона /выпуска/т**	**т**	**3,070865**	**292034**	**896797**	
19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,10653**	**327343**	**34872**	
21	6103-0701-0808 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,39344**	**1384307**	**544642**	
22	6103-0701-0809 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес более 20 кг**	**т**	**0,03536**	**1196508**	**42309**	
		итого				**14504269**	

ВСЕГО	**35572564**
в т.ч оборудование	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	**2347789**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**6491516**
Сметная прибыль 5%	**1896018**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**888237**
итого	**47196125**
Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**50735835**
снижение 2%	**49721118**
НДС	**5966534**
ВСЕГО с НДС	**55687652**

Заказчик:
КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Іскендір К.Ж.

Авторский надзор
ТОО "Ремпроект"

Сарсенбаев К.А.

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"

Оспанов Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.М.