Генодрядчик: ТОО "Андас-групп"
Субподрядчик: ТОО "КазИнвестЛидер"
Договор субподряда (контракт) №12 от 23.07.2018 г.

Форма №2

Наименование стройки: **"Строительство средней школы на 120 учащихся по ул.Маликасан 1 «а» в а. Казак-Дихан Меркенского района Жамбылской области"**

АКТ №2 от 28.09.2018 г.

о приемке выполненных работ с 28 августа по 27 сентября 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты. Блок 1								
1	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	9,02	7470,97	66,01	67388	595	2090	1,35	12
				195,75	24,93	1766	225	105	0,12	1
2	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	119,6612	8528,84	311,32	1020571	37253	70186	2,82	337
				441,00	117,61	52771	14073	105	0,57	69
3	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	128,6812	253,00	--	32556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	41,05	237,70	4,19	9758	172	2888	0,38	16
				58,05	1,58	2383	65	118	0,01	--
5	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,выпуски т	0,03197	52400,00	--	1675	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	4,31324	7470,97	66,01	32224	285	999	1,35	6
				195,75	24,93	844	108	105	0,12	1
7	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон класса В15 м3	57,35	9752,97	112,36	559333	6444	64068	6,34	364
				1021,50	42,44	58583	2434	105	0,21	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон класса В22,5 м3	2,94	10270,62	112,36	30196	330	3284	6,34	19
				1021,50	42,44	3003	125	105	0,21	1
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	60,29	253,00	--	15253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,58864	65900,00	--	38791	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,27792	62100,00	--	17259	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,76988	59900,00	--	46116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,228	66000,00	--	15048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,00885	50900,00	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	566,77	245,44	3,82	139108	2165	25942	0,21	120
				37,35	1,44	21169	816	118	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2025726	47244			874
			Тенге			140519	17845			87
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2025726				
		Материалы -	Тенге			253540				
		Всего заработная плата -	Тенге				158364			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119340				
		Местные материалы -	Тенге			1465083				
		Накладные расходы -	Тенге			169459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2326896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1045
		Сметная заработная плата -	Тенге				183783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2326896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1045
		Сметная заработная плата -	Тенге				183783			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Андас-групп"

Б.Тұяқбаев

Субподрядчик:

Директор ТОО "Андас-групп"

Тулепханов М.