Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии
"23" октября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Казахстанский Завод Трубной Изоляции» РК, 010000, г.Астана, район «Байконыр», ул.85, д.13
(наименование организации, юридический адрес)
в лице и.о.директора Дюсембекова Алмаса Гусмановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: "Наружные сети теплоснабжения к существующему зданию гостиничного комплекса" который находится - город Астана, ул. Мустафина 1/1.
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Астаны», руководитель Толеуов Ербол Уалиевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «BaySeri» Астана 2013г.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ТОО «Техно ЭкспертАстана» г.Астана
Заключение №Техэксаст-0016/17 от 25.04.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность тепловой сети	п.м.	164.6		164.6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Источник теплоснабжения городская ТЭЦ-2. Параметры теплоносителя 130-70˚С. Способ прокладки – подземный, бесканальный, под дорогой – под разгрузочными плитами. Трубы в проекте использованы стальные электросварные из стали 20 ГОСТ 10704-91, изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке в соответствии с ГОСТ 30732-2006. Общая протяженность сети 164,6м; в том числе 2Ø159х4.5-62м.; 2Ø108х4.0-32.7м; 2Ø89х3.5-69.9м. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется углами поворота. Для восприятия перемещений в узлах ответвлений и на углах поворота предусматривается обкладка труб теплосети матами из вспененного полиэтилена в соответствии с монтажной схемой. Опорожнение трубопроводов предусмотрено в дренажные колодцы с последующей перекачкой ассмашинами.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2017 год;
(месяц, год)

окончание работ август 2018 год;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,2 месяца;
фактически, месяц: 3,2 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО«Астана-Теплотранзит» Курисько В.В
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Наружные сети теплоснабжения к существующему зданию гостиничного комплекса" который находится - город Астана, **готовым к приемке в эксплуатацию.**
(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

И.о. директора Дюсембеков Алмас Гусманович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)