Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ» Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек Би, ул.Новоселов, строение 177/2, БИН131140019101**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАБЫС-АСМ» Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек Би, ул.Новоселов, строение 177/2, БИН131040012428**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры к жилому дому, расположенного по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский р-н, село Умуткер, ул. Бейбитшилик, дом 12 кв. 1. (Наружный водопровод и канализация)**

Акт выполненных работ №1
декабрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14 413**
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1)**				**14 126**
1	**Е11-10101-238** **1101-0101-0238** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**	**м^3 грунта**	**6**	**192**	**1 152**
2	**У6101-201-202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**0,6**	**7 806**	**4 684**
3	**У6101-206-102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**0,7**	**4 073**	**2 851**
4	**У6302-101-101** **6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**0,5**	**5 315**	**2 658**
5	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,002**	**1 390 497**	**2 781**
	Раздел 2.	**Канализация (К1)**				**287**

1	2	3	4	5	6	7
6	**У6302-204-101** **6302-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**1**	**287**	**287**
	ИТОГО					14413
	Затраты на организацию и управлеию стр. 9,4%					1355
	Итого					15768
	Сметная прибыль 5%					788
	Непредвиденные работы и затраты 5%					788
	Итого					17345
	Итого с учетом коэффициента 2024 год К=1					17345
	Итого с учетом					16986
	НДС, 12 %					2038
	Итого с НДС					19024

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ТАБЫС-АСМ»

БИН131040012428

Директор_____Пекушева Н.Р.

Принял (Генподрядчик)

ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»

БИН131140019101

Директор _____Байдурин А.Е.