Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№ 632
форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию №12

«10» 10 2019 г.

Заказчик ГУ «Саркандский районный отдел ЖКХ и ЖИ» Мынбаев Ж.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии 31 июль 2019г. ТОО «JMI Компани Сервис» г.Алматы мкр.Самгау, ул.Кокорай 2/1 директор Конусов Р.Б.
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 31 июль 2019г. ТОО «Музтау» Султанов Р.М. аттестат 20.05.2018г № 00156
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 31 июль 2019г. ТОО «Гидротехник Жоба» Е.Имашов
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тополевка Сарканского района Алматинской области" (наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: с.Тополевка Сарканский район Алматинской области
(область, ра Құмды блок йон, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

акт выбора и обследования земельного участка №56 от 21.04.2015 года

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

Постановление акимата Сарканского района №240 от 12.05.2015 года о

Тополевка Сарканского
района

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: *ГУ «Управление государственного архитектурно - строительного контроля Алматинской области» 26.04.2017г.*

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)
*ТОО «Гидротехник Жоба» №0004*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0805/15 от 02.10.2015г.;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *апрель 2017 г.*
месяц, год
окончание работ *июль 2019;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц:;

3. Объект *"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тополевка Сарканского района Алматинской области"* имеет следующие основные технико-экономические показатели: строительство эксплуатационной водозаборной скважины (1 резервный), подземной камеры НС I-подъема над скважиной с оголовком (1 резервный), строительство резервуаров чистой воды из сборного железобетона емк. 100 м3, фильтров-поглотителей над резервуарами, строительство проходной , строительство трубопроводов площадки головного водозабора из стальных труб d=114x4,0 мм, труб d=63x3,0 мм, строительство водопроводных колодцев: Дк1,5м, Дк2,0м, строительство водопровода из полиэтиленовых труб SDR21 -110x5,3 питьевая Р=0,80 МПа , строительство водопровода из стальных труб с усиленной изоляцией липкими лентами Д=114x4,0 мм, Д=57x3,0 мм, установка пожарных гидрантов ПГ-1,5, строительство водопроводных колодцев: Дк=1500мм, Дк=2000мм.

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность | км | 5,857 | | 5,857 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| сетей водопровода | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ___

_;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными_краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 134,338 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 101,083 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2,864 млн. тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 108 282 136,03 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 108 282 136,03 тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ** *"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тополевка Скаркандского района Алматинской области"* *принять в эксплуатацию*
наименование объекта (комплекса)

**Заказчик** ***Мынбаев Ж.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

**Технический надзор Султанов Р.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

**Авторский надзор**
***Имашов Е.Ж.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)** ***Конусов Р.Б.***
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя
М.П.

| | |
|---|---|
| | |
| | Приложение 13<br>к акту приемки объекта<br>в эксплуатацию |
| | форма |

**Технические характеристики объекта**
**(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод | | | | |
| | Водоводы (общая протяженность) | м | 246 | |
| | 1) из стальных труб | м | 246 | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из железобетонных труб | м | | |
| | 5) | м | | |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) | м | 5611 | |
| | 1) из стальных труб | м | 113 | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из полиэтиленовых труб | м | 5297 | |
| | 5) | м | | |
| 3 | Смотровой колодец | шт | 46 | |
| 4 | Задвижка d- 100 | шт | 40 | |
| | " d- 65 | шт | 4 | |
| | " d- 50 | шт | 4 | |
| 5 | Вентили d- 25 | шт | 1 | |
| | " d- 15 | шт | 83 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | " d- 32 | шт | 4 | |
| 6 | Кран d- | шт | | |
| | " d- | шт | | |
| | " d- | шт | | |
| 7 | Гидрант | шт | 30 | |
| 8 | Водопроводный ввод | шт | | |
| 9 | Питьевой фонтанчик | шт | | |
| Канализация | | | | |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из керамических труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 5) из железобетонных труб | м | | |
| | 6) | м | | |
| | 7) | м | | |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из керамических труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 5) из железобетонных труб | м | | |
| | 6) | м | | |
| 3 | Смотровой колодец | шт | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Выпуск | шт | | |

**Заказчик** ***Мынбаев Ж.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

**Авторский надзор** ***Имашов Е.Ж.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02"мая 2012 г.№170

**Заказчик: ГУ"Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" БИН 050 540 005 007**
**Подрядчик: ТОО "JMI Компани Сервис" БИН 070 340 004 451**
**Наименование строительства : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тополевка Сарканского района Алматинской области**

## Справка
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за август 2019 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №1 | 27.01.2017г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | Дополнительные затраты | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тополевка Сарканского района Алматинской области | 108 282 136 | 5 646 163 | | | | | | | 677 540 | 6 323 702,03 |
| Итого к оплате: | | 5 646 163 | | | | | | | 677 540 | 6 323 702,03 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ"Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**
**Мынбаев Ж.К.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "JMI Компани Сервис"**
**Конусов Р.Б.**

**Технический надзор**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"**
**Султанов Р.М.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ ЖКХ и ЖИ Саркандского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "JMI Компани Сервис"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тополевка Саркандского района Алматинской области

# Акт №1
## приемки выполненных работ за август 2019 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Р5 Колодцы внутрипоселковой сети** | | | | | | | | |
| 122 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки / *м3* | 9 | 4933,21 / 195,75 | 66,01 / 24,93 | 44399 / 1762 | 594 / 224 | 2085 / 105 | 1,35 / 0,1218 | 12 / 1 |
| 146 | Е22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм / *км трубопровода* | 0,003 | 8287,75 / 8032,5 | – / – | 25 / 24 | – / – | 31 / 130 | 51,5 / – | – / – |
| 147 | Е22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием / *км трубопровода* | 0,003 | 62566,88 / 45675 | 6788,5 / 2565 | 188 / 137 | 20 / 8 | 189 / 130 | 253 / 12,52 | 1 / – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Е22-26-1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | 0,003 | 156300,92 | 20295,54 | 469 | 61 | 116 | 126 |
| | | *км трубопровода* | | 22162,5 | 7665,75 | 66 | 23 | 130 | 37,44 |
| 150 | Е22-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 0,003 | 8097,13 | – | 24 | – | 31 | 51,5 |
| | | *км трубопровода* | | 8032,5 | – | 24 | – | 130 | – |
| 152 | Е33-254-3 | Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности ветошью | 0,73664 | 6690,31 | 4954,96 | 4928 | 3650 | 1303 | 5,29 |
| | | *т* | | 886,5 | 797,99 | 653 | 588 | 105 | 2,57 |
| 158 | Е13-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | 21,78 | 16,92 | 0,02 | 369 | – | 81 | 0,0213 |
| | | *м2* | | 4,14 | – | 90 | – | 90 | – |
| 159 | Е34-108-4 | Установка указателя на стене | 31 | 109,13 | – | 3383 | – | 3223 | 0,61 |
| | | *шт* | | 94,5 | – | 2930 | – | 110 | – |
| 161 | 0-19-79 | Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч | 50 | 71,48 | 71,48 | 3574 | 3574 | – | – |
| | | *маш-ч* | | – | 33,38 | – | 1669 | – | – |
| | | Насосная станция 1-го подъема на скважинах | | | | | | | |
| 9 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 1,97415 | 34641,62 | 1879,87 | 68388 | 3711 | 5066 | 8,86 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 2834 | 1063 | 130 | 2,061 |
| 10 | Е6-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,06 | 6089,34 | 95,97 | 365 | 6 | 50 | 4,9 |
| | | *м3* | | 771,75 | 36,25 | 46 | 2 | 105 | 0,1771 |
| 11 | Е6-1-1 | Устройство бетонного замка | 0,6 | 4933,21 | 66,01 | 2960 | 40 | 139 | 1,35 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 117 | 15 | 105 | 0,1218 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Е22-26-1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | – | – | – | – | – | – | – |
| 150 | Е22-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | – | – | – | – | – | – | – |
| 152 | Е33-254-3 | Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности ветошью | | | | | | | |
| | | *т* | 4 | 2 | – | 19 | – | – | 1 |
| 158 | Е13-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | | | | | | | |
| | | *м2* | – | – | – | – | – | – | – |
| 159 | Е34-108-4 | Установка указателя на стене | | | | | | | |
| | | *шт* | – | – | – | – | – | – | – |
| 161 | 0-19-79 | Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч | | | | | | | |
| | | *маш-ч* | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Насосная станция 1-го подъема на скважинах | | | | | | | |
| 9 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | | | | | | | |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | 17 | 4 | – | 1 | – | – | – |
| 10 | Е6-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | | | | | | | |
| | | *м3* | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Е6-1-1 | Устройство бетонного замка | | | | | | | |
| | | *м3* | – | – | – | – | – | – | – |

## Благоустройство территории.Р4 Лестничный марш

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е8-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты<br>*м3 основания* | 1,035 | 230,27<br>123,75 | 100,89<br>38,25 | 238<br>128 | 104<br>40 | 198<br>118 | 0,85<br>0,18 | 1<br>– |
| 17 | Е7-21-3 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т<br>*шт сборных конструкций* | 1 | 1101,38<br>483,75 | 567,53<br>195,94 | 1101<br>484 | 568<br>196 | 952<br>140 | 2,92<br>0,7907 | 3<br>1 |
| 18 | 30-21-4 | Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)<br>*м2* | 5,13 | 2320 | | 11902 | | | | |
| 19 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки<br>*м3* | 0,095 | 5303,47<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 504<br>19 | 6<br>2 | 22<br>105 | 1,35<br>0,1218 | –<br>– |
| 20 | Е7-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня<br>*м ограждений* | 7,6 | 3796,7<br>71,78 | 5,89<br>2,23 | 28855<br>546 | 45<br>17 | 788<br>140 | 0,415<br>0,0109 | 3<br>– |
| 21 | Е13-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз<br>*м2* | 10,64 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>– | 218<br>62 | –<br>– | 56<br>90 | 0,0295<br>– | –<br>– |
| 22 | Е13-26-10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100<br>*м2* | 10,64 | 51,5<br>2,75 | 0,09<br>0,05 | 548<br>29 | 1<br>1 | 27<br>90 | 0,0137<br>0,0002 | –<br>– |

## Р5 Ограждение

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Т1-33-5 | Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы<br>*м ограды* | 339 | 31,27<br>12,13 | –<br>– | 10601<br>4112 | –<br>– | 5757<br>140 | 0,074<br>– | 25<br>– |
| 33 | Т1-33-6 | Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций<br>*м ограды* | 339 | 56,9 | 0,09 | 19289 | 31 | 2014 | 0,038 | 13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е7-25-1 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | | | 6,56 | 0,04 | 2224 | 14 | 90 | – | – |
| | | | *шт* | 1 | 5891,02 | 1172,83 | 5891 | 1173 | 4974 | 17,8 | 18 |
| | | | | | 3217,5 | 334,76 | 3218 | 335 | 140 | 1,276 | 1 |
| 35 | Е7-25-8 | Устройство калиток с установкой металлических столбов | | | | | | | | | |
| | | | *шт* | 1 | 1697,55 | 33,47 | 1698 | 33 | 2029 | 7,85 | 8 |
| | | | | | 1435,5 | 12,65 | 1436 | 13 | 140 | 0,0617 | – |
| 39 | Е33-254-1 | Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью | | | | | | | | | |
| | | | *т* | 9,27043 | 2680,92 | 2005,12 | 24853 | 18588 | 6648 | 2,14 | 20 |
| | | | | | 360 | 322,92 | 3337 | 2994 | 105 | 1,04 | 10 |
| 1 | 80-55-5(пл)пл | Насос ЭЦВ 6-6,5-125 | *шт* | 1 | 325000 | | 325000 | | | | |
| 2 | 9-2-1 | Задвижки чугунные д.100 | *шт* | 10 | 20300 | | 203000 | | | | |
| 3 | 99-1-1(пл)пл | Электрогенератор бензиновый Mateus MS01106 | *шт* | 1 | 259000 | | 259000 | | | | |
| 4 | 8-4-997 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | *м* | 150 | 30 | | 4500 | | | | |
| 5 | Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | *км трубопровода* | 0,15 | 47611,09 | 17877,09 | 7142 | 2682 | 6708 | 173 | 26 |
| | | | | | 29700 | 4698,68 | 4455 | 705 | 130 | 18,1 | 3 |
| 6 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | *м2 поверхности* | 772,8 | 245,44 | 3,82 | 189676 | 2952 | 35373 | 0,212 | 164 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 28864 | 1113 | 118 | 0,007 | 5 |
| 7 | П7-40-1 | Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза | *т* | 600 | 231,8 | 231,8 | 139080 | 139080 | 27816 | – | – |
| | | | | | – | 46,36 | – | 27816 | 100 | 0,09736 | 58 |
| 8 | Е1-134-1 | Трамбовка основания и пазух трубопровода | | 160,25 | 21,55 | 4,52 | 3453 | 724 | 2647 | 0,108 | 17 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 2729 | – | 97 | – | – |
| 9 | Е27-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей | 900 | 232,89 | 17,83 | 209601 | 16047 | 13742 | 0,0416 | 37 |
| | | *м2 основания или покрытий* | | 6,41 | 5,07 | 5769 | 4563 | 133 | 0,01827 | 16 |
| 10 | Е27-24-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | 298 | 377,46 | 23,95 | 112483 | 7137 | 5168 | 0,033 | 10 |
| | | *м2 основания* | | 5 | 8,04 | 1490 | 2396 | 133 | 0,02838 | 8 |
| 11 | Е27-25-1 | Добавлять к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ | 596 | 29,47 | 2,88 | 17564 | 1716 | 2712 | 0,0165 | 10 |
| | | *м2 основания* | | 2,59 | 0,83 | 1544 | 495 | 133 | 0,00281 | 2 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1705269** | **202543** | | | **409** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **69129** | **44292** | | | **111** |
| | | оборудования, тенге | | | | 1108599 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 325000 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 129945 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 19492 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 65 | | | | |
| | | **Всего** | | | | 90613 | | | | |
| | | | | | | **1925827** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,1 %) | | | | 39701 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 5598 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 32 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | | | | 33959 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 15621 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 95 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 16405 | | | | |

| | |
|---|---|
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 6562 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2022454** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **5535457** |
| - материалы, тенге | 3034235 |
| - оборудование, тенге | 889525 |
| - сметная заработная плата, тенге | 484720 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 712 |
| Налог (2 %) | 110709 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **5646163** |
| НДС (12 %) | 677540 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **6323702,03** |

Принял: Руководитель

ГУ"Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Мынбаев Ж.К.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

Султанов Р.М. _____

Сдал: Директор ТОО «JMI Компани Сервис »

Конусов Р.Б.