Приложение 2 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BERTYS CONSTRUCTION», Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Қонаев 10, блокА

(наименование организации, юридический адрес)

в лице
Генеральный директор Баймырзаулы Асқар

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
«Расширение территорий индустриальной зоны в городе Туркестан на 310 га и подведение инфраструктуры. Электроснабжение»

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является
Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «BIG BUILD-2020» директор Кольбаев Г.Б. ГЛ №20013408 от 14.09.2020 года выдана ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области

Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZ STROY EVEREST» директор Илесбеков А.Д. ГЛ №14004715 от 19.01.2024 года выдана ГУ «Управление по контролю Туркестанской области». Акимат Туркестанской области

(наименование организации, № лицензии и дата получения в лице фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Әсем Жоба Құрылыс», 301-2023, май 2024 г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой)

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области», Приказ №66н/б от 21.10.2024 года.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико -экономические показатели.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая мощность потребления	кВт	13060	13060
Мощность потребления по 1-очереди	кВт	9 878	9 878
Мощность потребления по 1-очереди	кВт	3 182	3 182
Категория надежности электроснабжения объекта		II	II
Блочно- модульный распределительный пункт РП-10кВ со встроенной 2 КТПБ-630кВА. 1-очередь	шт.	1	1
Блочно- модульный распределительный пункт РП-10кВ со встроенной 2 КТПБ-630кВА. 2-очередь	шт	1	1
Комплектные трансформаторные подстанции 2 КТПГ-10/0,4кВ 630кВА. 1-очередь	шт.	27	27
Комплектные трансформаторные подстанции 2 КТПГ-10/0,4кВ 630кВА. 2-очередь	шт.	5	5
Кабельная линия для электроснабжение РП1 из АПвП 3х240/50-10кВ	км	1 588	1 588
Кабельная линия для электроснабжение РП2 из АПвП 3х240/50-10кВ	км	2 810	2 810
Кабельная линия для электроснабжение КТПГ из АПвП 3х240/50-10кВ. 1-очередь	км	11 156	11 156
Кабельная линия для электроснабжение КТПГ из АПвП 3х120/50-10кВ. 2-очередь	км	3 748	3 748
Кабельная линия для электроснабжение КТПГ из АПвП 3х50/35-10кВ. 2-очередь	км	3 199	3 199

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуется следующими данными:

В данной «Расширение территории индустриальной зоны в городе Туркестан на 310 га и подведения инфраструктуры. Электроснабжение» предусмотрены следующие системы:

1. Строительства системы электроснабжения для 100 га. 1-очередь;
2. Строительства системы электроснабжения за территории 100 га. 2-очередь.

Строительства системы электроснабжения для 100 га. 1-очередь

Источником электроснабжения является ПС 110/35/10кВ «Солтустик». Категория надежности электроснабжения объекта – II. Общее количество подключаемых потребителей (индустриальных участков) – 28 уч. Общая расчетная мощность на проектируемую территорию 100 га – 9878 кВт.

В состав системы электроснабжения первой очереди входят: 1) Блочно- модульный распределительный пункт РП-10кВ со встроенной 2 КТПБ-630кВА – 1шт.; 2) Комплектные трансформаторные подстанции 2 КТПГ-10/0,4кВ 630кВА для каждого участка – 27шт.; 3) Кабельные линий для подключения РП со источником электроснабжения и КТПГ с РП из кабелей марки АПвП.

Строительства системы электроснабжения за территории 100 га. 2-очередь
Источником электроснабжения является ПС 110/35/10кВ «Солтустик». Категория надежности электроснабжения объекта – II. Общее количество подключаемых потребителей (индустриальных участков) – 7 уч. Общая расчетная мощность на проектируемую территорию за пределами 100 га – 3182 кВт.
В состав системы электроснабжения первой очереди входят: 1) Блочно- модульный распределительный пункт РП-10кВ со встроенной 2 КТПБ-630кВА – 1шт.; 2) Комплектные трансформаторные подстанции 2 КТПГ-10/0,4кВ 630кВА для каждого участка – 5шт.; 3) Кабельные линий для подключения РП со источником электроснабжения и КТПГ с РП из кабелей марки АПвП.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлены проектом предусмотренные оборудования (насосные установки, хлораторная установка, запорная арматура и т.д.) в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 596 892,378 тысяч тенге; в том числе: строительно-монтажных работ 426 822,415 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 998 974,351 тысяч тенге; прочие 171 095,612 тысяч тенге.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **декабрь 2019 года;**
(месяц, год)
окончание работ: **декабрь 2024 года**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 (семь);**
фактически, месяц: **12 месяцев;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Расширение территории индустриальной зоны в городе Туркестан на 310 га и подведения инфраструктуры. Электроснабжение»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Баймырзаулы Асқар**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) **Кольбаев Габит Бегимбетович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) **Илесбеков Арман Джумабекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.