Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Технический надзор: ТОО "Отес Актобе"
Авторский надзор: ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
Наименование объекта: «Расширение территории индустриальной зоны в г.Туркестан на 310 га и подведение инфраструктуры. Электроснабжение»

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года от 12.11.2024г

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дог. № 101/2019	28.11.19 г.	МБ	024-015-431	ТОО	17
		Д/с №101/2019-6	24.01.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
			СМР в ценах 2020 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Расширение территории индустриальной зоны в г.Туркестан на 310 га и подведение инфраструктуры. Электроснабжение»	1 416 415 368	61 247 933,46		-	-	-	-	-	7 349 752,01	68 597 685,47
Удержание аванса 30%	20 579 306	18 374 380							2 204 926	20 579 305,64
ИТОГО:	**1 395 836 063**	**42 873 553**							**5 144 826**	**48 018 379,83**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской

Кашанов С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технического надзора
ТОО "Отес-Актобе"

Сагиндыков У.

ПОДРЯДЧИК:
Управляющий директор по производственным вопросам
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Шорин С.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области",Республика Казахстан, Туркестанская, Туркестан, Трасса Кентау, корпус 2**	**160240022613**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Дінмұхамед Қонаев 10, блок А, офис 2206**	**041240007836**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Д/С №101/2019-6 от 24.01.2024г.

Номер документа	Дата составления
52	**12.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расширение территории индустриальной зоны в городе Туркестан на 310 га и подведения инфраструктуры. "Электроснабжение"			усл	1	68 597 685,47	68 597 685,47	7 349 752,01
				Итого	1	x	68 597 685,47	7 349 752,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "Отес-Актобе"

Авторский надзор: ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Наименование объекта: Расширение территории индустриальной зоны в г.Туркестан на 310 га и подведение инфраструктуры, Электроснабжение.

АКТ № 6
выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51522575**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01 Монтажные работы				
		Раздел 1. Раздел №2 КЛ-10кВ. РП-1				**48276756**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				
1	1308-0201-2005 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	56	22 205	1243480
2	243-903-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-1-120/240-М	шт.	56	22 777	1275512
3	243-903-1303 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-120/240-А-М	шт.	16	64 189	1027024
4	1133-0208-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	9	46 113	415017
5	1133-0208-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	9	134 678	1212102
6	6124-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 630 кВ•А	шт.	18	215 684	3882312
7	515-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	5	4 528 467	22642335
8	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	18	5 185	93330
9	247-301-0200 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	26		

1	2	3	4	5	6	7
10	247-301-0394 *СпрСЦ 02.2024*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В 5-7,5А 2Н 1 Р Ш31, 3х220/400 (диапазон от 57,7 до 220 В), ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, класс точности 0,2S/0,5	шт.	10	133 732	1337320
11	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	18	15 134	272412
12	247-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	18	13 291	239238
13	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	18	91 083	1639494
14	прайс	УКМ 0,4-162,5-40 -наружной установки	1шт	18	722 065,55	12997180
	Раздел 2.	**ЛС 2-02-00-01 Монтажные работы ЭС**				**2628109**
	Раздел 3.	**Раздел №1 КЛ-10кВ. РП-2**				**2628109**
					Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	
15	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	0,00371	450	2
16	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,00249	8 328	21
17	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	0,00054	88	
18	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	-0,00174	3 299	-6
19	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,298	43 129	12852
20	6124-0201-2206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	20	84 204	1684080
21	243-903-0811 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТ-3-35/50-СЛ-М	шт.	20	46 558	931160
	Раздел 4.	**Раздел 3. КЛ-10кВ. Электроснабжение РП-2 , ИТОГО.**				**617710**
					Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	
22	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	0,0001	450	
23	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	-0,0001	8 328	-1
24	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	0,0004	88	
25	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	-0,0004	3 299	-1

1	2	3	4	5	6	7
26	6124-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2**	**шт.**	**4**	**135 578**	**542312**
27	243-903-1203 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-1-120/240-А-М**	**шт.**	**4**	**18 850**	**75400**

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО АКТУ:	**15 883 060,00**	**35 639 515,00**		**51 522 575,00**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,8%)	**921 217,48**		**-**	**921 217,48**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)			3 145 079,54	**3 145 079,54**
		Итого:	**16 804 277,48**	**35 639 515,00**	**3 145 079,54**	**55 588 872,02**
		Сметная прибыль (5)%	840 213,87			840 213,87
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 111 777,44			1 111 777,44
		ИТОГО в ценах 2023г.:	**18 756 268,79**	**35 639 515,00**	**3 145 079,54**	**57 540 863,33**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. 2 квартал - 10%	1 875 626,88	3 563 951,50	314 507,95	5 754 086,33
		2024 г. 3 квартал - 35%	6 564 694,08	12 473 830,25	1 100 777,84	20 139 302,17
		2024 г. 4 квартал - 55%	10 315 947,84	19 601 733,25	1 729 793,75	31 647 474,83
		В текущих и прогнозных ценах	**19 964 641,41**	**37 935 590,75**	**3 347 701,29**	**61 247 933,45**
		2024 г. 2 квартал - 10% (Кпер = 1,036800000)	1 944 649,95	3 695 104,92	326 081,85	5 965 836,71
		2024 г. 3 квартал - 35% (Кпер = 1,055700000)	6 930 347,54	13 168 622,59	1 162 091,16	21 261 061,30
		2024 г. 4 квартал - 55% (Кпер = 1,075000000)	11 089 643,92	21 071 863,24	1 859 528,28	34 021 035,45
		Налог на добавленную стоимость (12%)			**7 349 752,01**	**7 349 752,01**
		НДС в.т.ч с разбивкой по годам				
		2024 г. 2 квартал - 12%			715 900,41	715 900,41
		2024 г. 3 квартал - 12%			2 551 327,36	2 551 327,36
		2024 г. 4 квартал - 12%			4 082 524,25	4 082 524,25
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**19 964 641,41**	**37 935 590,75**	**10 697 453,30**	**68 597 685,47**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора
ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"

_____ **Шарапов Б.**

ЗАКАЗЧИК :

Зам. руководителя ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской

_____ **Кашанов С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер технического надзора
ТОО "Отес-Актобе"

_____ **Сагиндыков У.**

ПОДРЯДЧИК:

Управляющий директор по производственным вопросам
ТОО "BERTYS Construction"

_____ **Шорин С.А.**