Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
«САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 080210006254
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
20 12 8

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"_____"_____2018 года

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»
Сарыагашский район г. Сарыагаш 1-май ,ул. Исмайлова б/н

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «_____» 2018 года ТОО «Отау – Строй» Алимбек А. г. Шымкент, район Аль-Фарабиский , ул.Мадели-Кожа , д. №48Б

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «_____» 2018 года ТОО « Rezim engineering » Эксперта технадзора Замединов Наги Кортанбаевич аттестаты АКО и ГУ УГАСК КО № KZ 14VJE00017696 от.23.05.2016г, № KZ 88VJE00018886 от 12.07.2016г , № KZ94 VJE00018875 от 12.07.2016г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту «_____» 2018 года ТОО «Даулет» Главный инженер проекта Товагавилова А

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство газопровода мкр. Самал г. Сарыагаш Сарыагашского района ,ЮКО»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу : ЮКО, Сарыагашский район г. Сарыагаш мкр.Самал

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «12» январь 2015 г. № 3 ;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

Аким города Сарыагаш ;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Упарвление государственного архитектурно-строителного контроля ЮКО» KZ18REA00061267 от 21.06.2017г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «Даулет» №19-0360/16,

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону от 28.09.2016г

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2017 г.;

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2018 г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства два месяца

по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяца;

фактически 6 (шесть) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Протяженность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ100 SDR11					
Ø63 х 5,8мм	км	21,979		21,979	
Ø90 х 8,2мм	км	0,49		0,49	
Ø160 х 14,6мм	км	0,222		0,222	
Ø250х 22,7мм	км	3,348		3,348	
Ø315 х 28,6мм	км	1,591		1,591	
2. Протяженность подземного полиэтиленового газопровода высокого давления ПЭ100 SDR11					
Ø160 х 14,6мм	км	0,0015		0,0015	
3.Протяженность надземного стального газопровода среднего давления					
Ø57х3,0мм	км	0,9		0,9	
Ø273 х 6,0мм	км	0,1		0,1	
4.Протяженность надземного стального газопровода высокого давления					
Ø159х4,0мм	км	0,003		0,003	
Количество ГРПШ 6 с одним счетчиком	шт	107		107	
Количество ГРПШ 10 с двумя счетчиком	шт	778		778	
ГРПШ-15-2ВУ1 с узлом учета рег.давл. РДГ- 80 В	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ100 SDR11 Ø63 х 5,8мм – 21,979км, Ø90 х 8,2мм – 0,49 км, Ø160 х 14,6мм – 0,222 км, Ø250 х 22,7 мм - 3,348 км, Ø315 х 28,6мм - 1,591 км. Протяженность подземного полиэтиленового газопровода высокого давления ПЭ100 SDR11 Ø160 х 14,6мм -0,0015км, Протяженность надземного газопровода стального среднего давления Ø57х3,0мм-0,9км, Ø273 х 6,0мм-0,1км, Протяженность надземного газопровода стального высокого давления Ø159х 4,0мм-0,003км Количество ГРПШ 6 с одним счетчиком - 107шт , Количество ГРПШ 10 с двумя счетчиком – 778 шт, Количество ГРПШ - 15-2ВУ1 с узлом учета рег.давл. РДГ- 80В - 1 шт ; абонент – 1663 штук.;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **677 910** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **501 616** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **67 603** тысяч тенге, прочие затраты **108 691** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **626 578** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **501 616** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **67 603** тысяч тенге, прочие затраты **108 691** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство газопровода мкр. Самал г. Сарыагаш Сарыагашского района.ЮКО»
(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик А.Кайратова
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор Замединов Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор Товагавилова А
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик Алимбек А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Бұл 4 (алтау) парақ
Тіркелген, нөмірленген, мөрленген

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 15 " декабря 2018года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственности «Отау - Строй» лицензия ГСЛ - № 009993 от 16.10.2002г. Фактический Адрес: г.Шымкент, район Аль-Фарабиский , ул.Мадели-Кожа , д. №48Б
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Алимбек А
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту:
«Строительство газопровода мкр. Самал г. Сарыагаш Сарыагашского района ,ЮКО»,
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого
является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района »
и.о.руководителя _А.Кайратова
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Саулет-Бетон» ГСЛ №16014848 от 23.09.2016г., в лице Турлыбеков А
(наименование организации, № лицензии и дата получение) (ФИО., руководителя)
ТОО «Дос и К Сервис » ГСЛ №001306 от 07.04.2016г., в лице Барлыбаев Н.Т.
(наименование организации, № лицензии и дата получение) (ФИО., руководителя)
ТОО «СТ-Сервис » ГСЛ №16010897 от 19.05.2014г., в лице Абдукадыров Б. А.
(наименование организации, № лицензии и дата получение) (ФИО., руководителя)
ТОО «King Construction» ГСЛ №0007115 от 14.03.2017г., в лице Санатбай Н.С.
(наименование организации, № лицензии и дата получение) (ФИО., руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Даулет» ГСЛ№000554 от. 28.12.2012г. №19-0360/16
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) Заключение Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону от 28.09.2016г
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность, производственная площадь,протяженность,вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица имерения	По проекту	По проекту	Фактически	Фактически
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ100 SDR11					
Ø63 х 5,8мм	**км**	21,979		21,979	
Ø90 х 8,2мм	**км**	0,49		0,49	
Ø160 х 14,6мм	**км**	0,222		0,222	
Ø250х 22,7мм	**км**	3,348		3,348	
Ø315 х 28,6мм	**км**	1,591		1,591	
Протяженность подземного полиэтиленового газопровода высокого давления ПЭ100 SDR11					
Ø160 х 14,6мм	**км**	0,0015		0,0015	
Протяженность надземного стального газопровода среднего давления					
Ø57х3,0мм	**км**	0,9		0,9	
Ø273 х 6,0мм	**км**	0,1		0,1	
Протяженность надземного стального газопровода высокого давления					
Ø159х4,0мм	**км**	0,003		0,003	

Количество ГРПШ 6 с одним счетчиком	**шт**	107		107	
Количество ГРПШ 10 с двумя счетчиком	**шт**	778		778	
ГРПШ-15-2ВУ1 с узлом учета рег.давл. РДГ- 80В	**шт**	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ100 SDR11 Ø63 х 5,8мм – 21,979км, Ø90 х 8,2мм – 0,49 км, Ø160 х 14,6мм – 0,222 км, Ø250 х 22,7 мм - 3,348 км, Ø315 х 28,6мм - 1,591 км. Протяженность подземного полиэтиленового газопровода высокого давления ПЭ100 SDR11 Ø160 х 14,6мм - 0,0015км, Протяженность надземного газопровода стального среднего давления Ø57х3,0мм-0,9км, Ø273 х 6,0мм-0,1км, Протяженность надземного газопровода стального высокого давления Ø159х 4,0мм-0,003км
Количество ГРПШ 6 с одним счетчиком - 107шт , Количество ГРПШ 10 с двумя счетчиком – 778 шт, Количество ГРПШ – 15 - 2ВУ1 с узлом учета рег.давл. РДГ- 80В - 1 шт;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___июнь 2017г___;
(месяц, год)
окончание работ __ноябрь 2018г __;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____6____;
фактически, месяц ___6___ ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Представитель ЮКПФ АО «КазТрансГазАймак»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя) (дата) (Место печати) (при наличии)

считает объект «Строительство газопровода мкр. Самал г. Сарыагаш Сарыагашского района ,ЮКО» готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Отау-Строй» в лице директора Алимбек А
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

(подпись) (дата) Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"_03_" декабря 2018 год

Авторский надзор ТОО «Даулет»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице лицензия ГСЛ№000554 от.28.12.2012г. в лице директора Байметов А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании №121-2 от 19.06.2017 года
№ договора и дата
по объекту: «Строительство газопровода мкр. Самал г. Сарыагаш Сарыагашского района ,ЮКО»,
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого
является ГУ « Отдел жилищно – коммунального хозяйства Сарыагашского района»
и.о.руководителя А . Қайратова
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Отау-Строй» государственная лицензия ГСЛ - № 009993 от 16.10.2002г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Алимбек А
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2) Субподрядные организации:
ТОО «Саулет-Бетон» ГСЛ №16014848 от 23.09.2016г., в лице Турлыбеков А
(наименование организации, № лицензии и дата получение) (ФИО., руководителя)
ТОО «Дос и К Сервис » ГСЛ №001306 от 07.04.2016г., в лице Барлыбаев Н.Т.
(наименование организации, № лицензии и дата получение) (ФИО., руководителя)
ТОО «СТ-Сервис » ГСЛ №16010897 от 19.05.2014г., в лице Абдукадыров Б. А.
(наименование организации, № лицензии и дата получение) (ФИО., руководителя)
ТОО «King Construction» ГСЛ №0007115 от 14.03.2017г., в лице Санатбай Н.С.
(наименование организации, № лицензии и дата получение) (ФИО., руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2017г ;
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2018г ;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 6 месяц;
фактически 6 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта; Согласно СН.РК 2011г

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Даулет» ГСЛ№000554 от. 28.12.2012г. №19-0360/16,

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону от 28.09.2016г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «Даулет» директор Байметов А

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

(подпись) (дата) (Место печати) (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Товагавилова А

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,)

(подпись) (дата) (Место печати) (при наличии

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"19" декабря 2018 года

Технический надзор: ТОО « Rezim engineering » директор Мамадияров Т,
юридический адрес: ЮКО. г.Шымкент, мкр.Туран, ул.Новостройка д.№103
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)
(юридический адрес)

в лице:
инженера по техническому надзору Замединов Наги Кортанбаевич аттестаты
АКО и ГУ УГАСК КО № KZ 14VJE00017696 от.23.05.2016г, № KZ 88VJE00018886
от 12.07.2016г , № KZ94 VJE00018875 от 12.07.2016г
года по объектам второго и третьего уровней ответственности - в частях:
инженерные сети, несущие ограждающие конструкций технологического оборудование.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании №121-1 от 16.06.2017 года
№ договора и дата

по объекту: «Строительство газопровода мкр. Самал г. Сарыагаш Сарыагашского
района ,ЮКО»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого
является : ГУ « Отдел жилищно – коммунального хозяйства Сарыагашского района»
и.о.руководителя А. Кайратова
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Отау-Строй»
государственная лицензия ГСЛ - №009993 от 16.10.2002г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Алимбек А
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) Субподрядные организации:
ТОО «Саулет-Бетон» ГСЛ №16014848 от 23.09.2016г., в лице Турлыбеков А
(наименование организации, № лицензии и дата получение) (ФИО., руководителя)
ТОО «Дос и К Сервис » ГСЛ №001306 от 07.04.2016г., в лице Барлыбаев Н.Т.
(наименование организации, № лицензии и дата получение) (ФИО., руководителя)
ТОО «СТ-Сервис » ГСЛ №16010897 от 19.05.2014г., в лице Абдукадыров Б. А.
(наименование организации, № лицензии и дата получение) (ФИО., руководителя)
ТОО «King Construction» ГСЛ №0007115 от 14.03.2017г., в лице Санатбай Н.С.
(наименование организации, № лицензии и дата получение) (ФИО., руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____2017г_____;
(месяц, год)
окончание работ _____2018г_____;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства __6__ месяц;
фактически _____ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **677 910** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **501 616** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **67 603** тысяч тенге,
прочие затраты **108 691** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
626 578 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **501 616** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **67 603** тысяч тенге, прочие затраты **108 691** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Даулет» ГСЛ№000554 от.28.12.2012г. №19-0360/16,
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону от 28.09.2016г

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства);

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО « Rezim engineering » , директор Мамадияров Т.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

_____
(подпись) (дата) Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому
надзору: Замединов Замединов Наги Кортанбаевич АКО и ГУ УГАСК КО
№ KZ 14VJE00017696 , № KZ 88VJE00018886 , № KZ94 VJE00018875
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,)

_____
(подпись) (дата) Место печати (при наличии)