Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Shugyla Comfort Stroy»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение населенного пункта Торткуль Байзакский район, Жалгызтобинский сельский округ, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопроводы низкого давления**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№100** от **11.10.2022г.**

# Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2022г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Трубопроводы сталь** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-220301-0202<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км | 0,003 | 3892132,91 | 321284,65 | 11676 | 964 | 8719 | 11560 | 25095 |
| | | | | | | 664510,08 | 135015,09 | 1994 | 405 | | 1859 | |
| 2 | 2 | C1241-112-0138 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм** | шт. | 1 | 982 | | 982 | | 982 | | 1061 |
| | | | | | | | | | | | 79 | |
| 3 | 3 | C1241-114-0117 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,0-57х3,0 мм** | шт. | 1 | 770 | | 770 | | 770 | | 832 |
| | | | | | | | | | | | 62 | |
| 4 | 4 | E11-130301-0406<br>Кзтр и Кэм=1,02 | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза** | м² | 1,08 | 109,86 | 3,04 | 119 | 3 | 52 | 82 | 217 |
| | | | | | | 59,07 | 0,35 | 64 | 0 | | 16 | |
| 5 | 5 | E11-130301-1406<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>#к=2 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | м² | 1,08 | 185,3 | 4,39 | 200 | 5 | 121 | 138 | 365 |
| | | | | | | 69,05 | 0,71 | 75 | 1 | | 27 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Трубопроводы сталь** | | | | | | | | | 27570 |
| | | | **Раздел: 2. Опоры из труб 89х3 Н=1,0 м под задвижку диаметром 80 мм (лист 22 ГСН) - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | E11-010205-0402<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы** | м³ | 0,36 | 3526,43 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 914 | 2359 |
| | | | | | | 3526,43 | 0 | 1270 | 0 | | 175 | |
| 7 | 7 | E11-060101-0113<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | м³ | 0,36 | 28994,91 | 1541,6 | 10438 | 555 | 7229 | 9499 | 21532 |
| | | | | | | 7373,91 | 359,94 | 2655 | 130 | | 1595 | |
| 8 | 8 | E11-010205-0502<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | м³ | 0,25 | 1167,57 | 0 | 292 | 0 | 0 | 210 | 542 |
| | | | | | | 1167,57 | 0 | 292 | 0 | | 40 | |
| 9 | 9 | E11-090301-0201<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** | т | 0,00688 | 30127,44 | 13936,19 | 207 | 96 | 3 | 143 | 378 |
| | | | | | | 15733,43 | 4337,12 | 108 | 30 | | 28 | |
| 10 | 10 | C1241-102-0160 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм** | м | 1,5 | 2864 | | 4296 | | 4296 | | 4640 |
| | | | | | | | | | | | 344 | |
| 11 | 11 | C1214-203-0201 | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 10П** | | 0,00086 | 470485 | | 405 | | 405 | | 437 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | | | | | | 32 | |
| 12 | 12 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм | т | 0,00006 | 399352 | | 24 | | 24 | | 26 |
| 13 | 13 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,02 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м² | 0,54 | 109,86 | 3,04 | 59 | 1 | 26 | 2 | |
| | | | | | | 59,07 | 0,35 | 32 | 0 | | 41 | 108 |
| 14 | 14 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 #к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м² | 1,08 | 92,65 | 2,19 | 100 | 2 | 60 | 8 | |
| | | | | | | 34,53 | 0,35 | 37 | 0 | | 69 | 183 |
| | | | Итого по разделу: 2. Опоры из труб 89х3 Н=1,0 м под задвижку диаметром 80 мм (лист 22 ГСН) - 1 шт | | | | | | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | 30205 |
| | | | Раздел: 3. Задвижка стальная на точке подключения диаметром 80 мм - 1 шт | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | Е11-220901-0202 Кзтр и Кзм=1,04 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 3909,94 | 198,64 | 3910 | 199 | 295 | 3871 | 8403 |
| | | | | | | 3415,92 | 89,91 | 3416 | 90 | | 622 | |
| 16 | 16 | Е11-221201-0102 Кзтр и Кзм=1,04 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 2 | 1116,86 | 67,11 | 2234 | 134 | 123 | 2211 | 4801 |
| | | | | | | 988,37 | 0 | 1977 | 0 | | 356 | |
| 17 | 17 | С1242-103-0302 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 1 | 60535 | | 60535 | | 60535 | | 65378 |
| 18 | 18 | С1241-116-0309 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 2 | 3935 | | 7870 | | 7870 | 4843 | 8500 |
| | | | | | | | | | | | 630 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Задвижка стальная на точке подключения диаметром 80 мм - 1 шт | | | | | | | | | 87082 |
| | | | Раздел: 4. Земляные работы | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ | 3062,7 | 195,54 | 195,54 | 598880 | 598880 | 0 | 431198 | 1112495 |
| | | | | | | 0 | 45,98 | 0 | 140823 | | 82417 | |
| 20 | 20 | Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (подсыпка и засыпка трубопровода) | м³ | 816,72 | 1063,06 | 0 | 868222 | 0 | 0 | 625117 | 1612809 |
| | | | | | | 1063,06 | 0 | 868222 | 0 | | 119470 | |
| 21 | 21 | Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ | 2245,98 | 43,96 | 43,96 | 98733 | 98734 | 0 | 71085 | 183406 |
| | | | | | | 0 | 12,43 | 0 | 27918 | | 13588 | |
| 22 | 22 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 2245,98 | 221,23 | 107,45 | 496878 | 241330 | 0 | 357762 | 923008 |
| | | | | | | 113,78 | 47,2 | 255548 | 106010 | | 68368 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Земляные работы | | | | | | | | | 3831718 |
| | | | Раздел: 5. Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли - 1 шт | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т | 0,0540838 | 1346077,03 | 649469,17 | 72801 | 35126 | 1337 | 72073 | 156464 |
| | | | | | | 671879,73 | 201849,2 | 36338 | 10917 | | 11590 | |
| 24 | 24 | С1217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000296 | 813201 | | 241 | | 241 | 19 | 260 |
| 25 | 25 | С1241-202-0212 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | м | 1,32 | 2619 | | 3457 | | 3457 | | 3734 |
| | | | | | | | | | | | 277 | |
| 26 | 26 | С1241-202-0217 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | м | 0,2 | 8241 | | 1648 | | 1648 | | 1780 |
| | | | | | | | | | | | 132 | |
| 27 | 27 | С1241-102-0226 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 1,25 | 9643 | | 12054 | | 12054 | | 13018 |
| | | | | | | | | | | | 964 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | 28 | Е11-220801-0206<br>Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 1618,18 | 250,2 | 3236 | 501 | 0 | 3204 | 6955 |
| | | | | | | 1367,98 | 1,26 | 2736 | 3 | | 515 | |
| 29 | 29 | С1241-208-1808 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 4170 | | 4170 | | 4170 | | 4504 |
| | | | | | | | | | | | 334 | |
| 30 | 30 | С1241-210-0618 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм | шт. | 1 | 7363 | | 7363 | | 7363 | | 7952 |
| | | | | | | | | | | | 589 | |
| 31 | 31 | Е11-220601-0306<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км | 0,00125 | 3999467,54 | 300526,29 | 4999 | 376 | 4019 | 4949 | 10744 |
| | | | | | | 483986,88 | 56097,45 | 605 | 70 | | 796 | |
| 32 | 32 | С1261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1 | 1957 | | 1957 | | 1957 | | 2114 |
| | | | | | | | | | | | 157 | |
| 33 | 33 | С1261-107-0495 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | $м^2$ | 0,04 | 1019 | | 41 | | 41 | | 44 |
| | | | | | | | | | | | 3 | |
| 34 | 34 | Е11-130301-0406<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,6 | 109,86 | 3,04 | 66 | 2 | 29 | 45 | 120 |
| | | | | | | 59,07 | 0,35 | 35 | 0 | | 9 | |
| 35 | 35 | Е11-130301-1406<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>#к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | $м^2$ | 0,6 | 92,65 | 2,19 | 56 | 1 | 34 | 38 | 102 |
| | | | | | | 34,53 | 0,35 | 21 | 0 | | 8 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли - 1 шт | | | | | | | | | 207791 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 6. Трубопроводы ПЭ | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | Е11-220501-0401<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею | км | 0,315 | 523501,31 | 242379,52 | 164903 | 76350 | 0 | 163254 | 354410 |
| | | | | | | 281121,79 | 74195,62 | 88553 | 23372 | | 26253 | |
| 37 | 37 | С1241-202-0204 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | м | 318,15 | 352 | | 111989 | | 111989 | | 120948 |
| | | | | | | | | | | | 8959 | |
| 38 | 38 | Е11-220501-0401<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею | км | 3,088 | 523501,31 | 242379,52 | 1616572 | 748468 | 0 | 1600406 | 3474336 |
| | | | | | | 281121,79 | 74195,62 | 868104 | 229116 | | 257358 | |
| 39 | 39 | С1241-202-0212 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | м | 3118,88 | 2619 | | 8168347 | | 8168347 | | 8821815 |
| | | | | | | | | | | | 653468 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Трубопроводы ПЭ | | | | | | | | | 12771509 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Сигнальная лента и контрольный кабель | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | Ц13-100904-0101<br>Кзтр и Кэм=1,03 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9<br>Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км | 3,088 | 32015,35 | 20146,97 | 98863 | 62214 | 0 | 60307 | 171904 |
| | | | | | | 11868,38 | 5837,18 | 36650 | 18025 | | 12734 | |
| 41 | 41 | С1249-101-0201 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 3088 | 17 | | 52496 | | 52496 | | 56696 |
| | | | | | | | | | | | 4200 | |
| 42 | 42 | Ц13-080201-0201<br>Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м | 3242 | 430,04 | 179,08 | 1394190 | 580577 | 178505 | 1003820 | 2589839 |
| | | | | | | 195,9 | 64,86 | 635108 | 210276 | | 191829 | |
| 43 | 43 | С1243-105-0702 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 | | 3,242 | 772502 | | 2504451 | | 2504451 | | 2704807 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км | | | | | | | 200356 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Сигнальная лента и контрольный кабель | | | | | | | | | 5523246 |
| | | | Раздел: 8. Опознавательные знаки - 31 шт | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 31 | 6483,07 | 1075,48 | 200975 | 33340 | 18351 | 217053 | 451470 |
| | | | | | | 4815,62 | 357,76 | 149284 | 11091 | | 33442 | |
| 45 | 45 | Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,472 | 28755,95 | 1281,48 | 99841 | 4449 | 75175 | 90855 | 205952 |
| | | | | | | 5822,69 | 489,07 | 20216 | 1698 | | 15256 | |
| 46 | 46 | С1261-401-0327 | Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 0,31 | 152037 | | 47131 | | 47131 | | 50902 |
| | | | | | | | | | | | 3771 | |
| 47 | 47 | С1214-205-0103 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 1,0м) | т | 0,53382 | 449500 | | 239952 | | 239952 | | 259148 |
| | | | | | | | | | | | 19196 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Опознавательные знаки - 31 шт | | | | | | | | | 967472 |
| | | | Раздел: 9. Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота | | | | | | | | | |
| 48 | 48 | Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 12 | 9412,65 | 2997,36 | 112952 | 35968 | 19741 | 111822 | 242756 |
| | | | | | | 4770,23 | 1055,78 | 57243 | 12669 | | 17982 | |
| 49 | 49 | С1222-203-0101 | Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП | шт. | 12 | 2197 | | 26364 | | 26364 | | 28473 |
| | | | | | | | | | | | 2109 | |
| 50 | 50 | С1241-202-0204 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м) | м | 18 | 352 | | 6336 | | 6336 | | 6843 |
| | | | | | | | | | | | 507 | |
| 51 | 51 | С1241-213-0203 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 12 | 361 | | 4332 | | 4332 | | 4679 |
| | | | | | | | | | | | 347 | |
| 52 | 52 | С1241-202-0217 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м) | м | 6 | 8241 | | 49446 | | 49446 | | 53402 |
| | | | | | | | | | | | 3956 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота | | | | | | | | | 336153 |
| | | | Раздел: 10. Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли - 60 шт | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Отмостка бетонная 1000х1000х 50мм. Устройство | м$^3$ | 3 | 18328 | 1465,14 | 54984 | 4395 | 45488 | 50035 | 113421 |
| | | | | | | 1700,24 | 326,01 | 5101 | 978 | | 8402 | |
| 54 | 54 | Е11-160501-0404 Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка | м | 79,2 | 1516,59 | 11,82 | 120114 | 937 | 1040 | 117712 | 256852 |
| | | | | | | 1491,64 | 0,6 | 118138 | 48 | | 19026 | |
| 55 | 55 | С1241-202-0204 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | м | 79,2 | 352 | | 27878 | | 27878 | | 30108 |
| | | | | | | | | | | | 2230 | |
| 56 | 56 | Е11-160301-0303 Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка | м | 60 | 1990,46 | 30,9 | 119428 | 1854 | 87839 | 117039 | 255384 |
| | | | | | | 495,57 | 10,93 | 29734 | 656 | | 18917 | |
| 57 | 57 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т | 0,0942 | 1346077,03 | 649469,17 | 126800 | 61180 | 2329 | 125532 | 272519 |
| | | | | | | 671879,73 | 201849,2 | 63291 | 19014 | | 20187 | |
| 58 | 58 | С1214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм | т | 0,0942 | 441684 | | 41607 | | 41607 | | 44936 |
| | | | | | | | | | | | 3329 | |
| 59 | 59 | Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 240 | 1402,33 | 120,6 | 336559 | 28944 | 0 | 333194 | 723333 |
| | | | | | | 1281,73 | 0,36 | 307615 | 86 | | 53580 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 60 | 60 | С1241-210-0603 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | шт. | 60 | 2103 | | 126180 | | 126180 | | 136274 |
| | | | | | | | | | | | 10094 | |
| 61 | 61 | С1241-208-1803 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 60 | 1282 | | 76920 | | 76920 | | 83074 |
| | | | | | | | | | | | 6154 | |
| 62 | 62 | С1241-202-0212 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм (футляр) | м | 25,8 | 2619 | | 67570 | | 67570 | | 72976 |
| | | | | | | | | | | | 5406 | |
| 63 | 63 | С1241-230-0102 | Патрубок полипропиленовый переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 90х50 мм | шт. | 60 | 255 | | 15300 | | 15300 | | 16524 |
| | | | | | | | | | | | 1224 | |
| 64 | 64 | Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 | Концы футляра. Заделка монтажной пеной | футляр | 60 | 2594,26 | 0 | 155656 | 0 | 0 | 154099 | 334536 |
| | | | | | | 2594,26 | 0 | 155656 | 0 | | 24781 | |
| 65 | 65 | С1261-301-1704 | Прокладки паронитовыеПМБ ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,06 | 179381 | | 10763 | | 10763 | | 11624 |
| | | | | | | | | | | | 861 | |
| 66 | 66 | С1261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 60 | 1957 | | 117420 | | 117420 | | 126814 |
| | | | | | | | | | | | 9394 | |
| | | | Итого по разделу: 10. Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли - 60 шт | | | | | | | | | 2478375 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 11. Кран шаровый диаметром 25 мм на узле выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка | шт. | 60 | 2810,51 | 124,29 | 168631 | 7457 | 18220 | 165258 | 360600 |
| | | | | | | 2382,55 | 17,64 | 142953 | 1058 | | 26711 | |
| 68 | 68 | С1242-209-0703 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 60 | 11648 | | 698880 | | 698880 | | 754790 |
| | | | | | | | | | | | 55910 | |
| | | | Итого по разделу: 11. Кран шаровый диаметром 25 мм на узле выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм | | | | | | | | | 1115390 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 12. Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ | | | | | | | | | |
| 69 | 69 | Е11-221401-1102 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтальнонаправленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 60 | 15553,01 | 7015,7 | 933181 | 420942 | 444323 | 923849 | 2005592 |
| | | | | | | 1131,93 | 1254,86 | 67916 | 75292 | | 148562 | |
| 70 | 70 | С1241-201-0616 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160 х9,5 мм | м | 60 | 5157 | | 309420 | | 309420 | | 334174 |
| | | | | | | | | | | | 24754 | |
| | | | Итого по разделу: 12. Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ | | | | | | | | | 2339766 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 13. Полиэтиленовые фасонные детали | | | | | | | | | |
| 71 | 71 | Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 120 | 1402,33 | 120,6 | 168280 | 14472 | 0 | 166597 | 361667 |
| | | | | | | 1281,73 | 0,36 | 153808 | 43 | | 26790 | |
| 72 | 72 | С1241-211-0603 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 120 | 701 | | 84120 | | 84120 | | 90850 |
| | | | | | | | | | | | 6730 | |
| 73 | 73 | Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 428 | 1618,18 | 250,2 | 692581 | 107085 | 0 | 685656 | 1488494 |
| | | | | | | 1367,98 | 1,26 | 585495 | 539 | | 110257 | |
| 74 | 74 | С1241-208-0308 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 1556 | | 1556 | | 1556 | | 1680 |
| | | | | | | | | | | | 124 | |
| 75 | 75 | С1241-209-0108 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 4 | 2364 | | 9456 | | 9456 | | 10212 |
| | | | | | | | | | | | 756 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 76 | 76 | С1241-209-0308 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32х90 мм | шт. | 60 | 2976 | | 178560 | | 178560 | | 192845 |
| | | | | | | | | | | | 14285 | |
| 77 | 77 | С1241-213-0308 | Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 5 | 3093 | | 15465 | | 15465 | | 16702 |
| | | | | | | | | | | | 1237 | |
| 78 | 78 | С1241-211-0608 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 358 | 1726 | | 617908 | | 617908 | | 667341 |
| | | | | | | | | | | | 49433 | |
| 79 | 79 | Е11-250126-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом | км | 3,403 | 520713,08 | 428681,07 | 1771987 | 1458801 | 31607 | 1612508 | 3655255 |
| | | | | | | 82743,96 | 99614,01 | 281578 | 338986 | | 270760 | |
| 80 | 80 | Е11-250127-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа | км | 3,403 | 1438030,6 | 1150017,1 | 4893618 | 3913509 | 12840 | 4453193 | 10094556 |
| | | | | | | 284240,32 | 278834,75 | 967270 | 948875 | | 747745 | |
| 81 | 81 | Ц13-390201-0103 Кзтр и Кэм=1,03 | Трубопроводы, диаметр до 108 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 478 | 212,8 | 0 | 101718 | 0 | 0 | 62049 | 176869 |
| | | | | | | 212,8 | 0 | 101718 | 0 | | 13102 | |
| 82 | 82 | Ц13-390201-0505 Кзтр и Кэм=1,03 | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 478 | 1342,08 | 32,44 | 641514 | 15506 | 36084 | 391324 | 1115465 |
| | | | | | | 1234,15 | 0 | 589924 | 0 | | 82627 | |
| | | | Итого по разделу: 13. Полиэтиленовые фасонные детали | | | | | | | | | 17871936 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 29863383 | 8553357 | 14709249 | 14199771 | 47588213 |
| | | | | | | | | 6600780 | 2178219 | | 3525059 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9 % | | 1380058 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 43968271 |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,27 % | | 132214 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 49100485 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 982010 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 50082500 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 6009900 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 56092400 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Shugyla Comfort Stroy»**
(наименование организации)

**Директор** **Ажмуханов Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Технический надзор**
**ТОО «Техно Прибор Сервис»**
(наименование организации)

**Директор** **Көшім Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области»**
(наименование организации)

**Руководитель** **Шогалов Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

**Авторский надзор:**
**ТОО «Project service plus»**
(наименование организации)

**Директор** _____ **Алиева А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

**Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района»**

**Форма № КС-3**

**Подрядчик: ТОО «Shugyla Comfort Stroy»**

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

**Стройка: Газоснабжение населенного пункта Торткуль Байзакский район, Жалгызтобинский сельский округ, Республики Казахстан**

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат на 30 ноября 2022 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №100 | 11.10.2022г | | 036-015-431 | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ. | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%) | ВСЕГО с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | За отчетный месяц за **ноябрь** 2022 г. без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборуд. | | на приобретение материалов | Другие дополнительные затраты | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Газоснабжение населенного пункта Торткуль Байзакский район, Жалгызтобинский сельский округ, Республики Казахстан | 64 541 107,62 | 50 082 500,00 | | | | | | | 6 009 900,00 | 56 092 400,00 |
| | Удержание 5% | 3 227 055,38 | 2 504 125,00 | | | | | | | 300 495,00 | 2 804 620,00 |
| | **К оплате** | **61 314 052,24** | 47 578 375,00 | | | | | | | 5 709 405,00 | **53 287 780,00** |

**Заказчик:**
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района»

Шогалов Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО «Shugyla Comfort Stroy»

Ажмуханов Д.Г.

**Технический надзор:**
Директор ТОО «Техно прибор Сервис»

Көшім Б.

**Авторский надзор:**
Директор ТОО «Project service plus»

Алиева А.Т.