Утверждена приказом Министра
о инвестициям и разветию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства

от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган""**

Подрядчик: **ТОО Капитал Строй Проект Групп**

Наименование строительства и его адрес: **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:Работы по благоустройству двора №2 в м-рне Самал**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 26 августа 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименовани	Код		Наименован	Код	
		договор-066-к	**27.06.2019г**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	доп.затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение мат	другие работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:Работы по благоустройству двора №2 в м-рне Самал	**4 796 105**								**513 868**	**4 796 105**
итого к оплате;	**4 796 105**									**4 796 105**

Заказчик: **И.О. руководителя ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"** _____ **Нургалиев М.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Капитал Строй Проект Групп"** _____ **Шеноболев Т.М.**

Авторский надзор: **ТОО "АРС ЛТД"** _____ **Мольдахмецов С.Н.**

ТЕХНАДЗОР **ТОО Алматыкұрылысэксперт** _____ **Калибаев Ж.К.**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "КапиталСтройПроект групп"** **Форма 2**

Стройка: **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:Работы по благоустройству двора №2 в м-рне Самал**

Объект" **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:Работы по благоустройству двора №2 в м-рне Самал**

Договор подряда (контракт) № 066-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2019г.
Подготовительные работы

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	378,6	782,34	--	296194	--	--	319890	665371
			НР - 108%; СП - 8%			782,34	--	296194	--		49287	
2	2	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,86	13997,81	7505,81	12038	6455	310	8995	22716
			НР - 118%; СП - 8%			6132,40	2732,56	5273	2350		1683	
3	3	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	29319,00	--	58638	--	58638	--	63329
			СП - 8%			--	--	--	--		4691	
4	4	8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2018	**Скамья. Демонтаж**	шт.	10	7781,00	182,00	77810	1820	--	68908	158455
			НР - 90%; СП - 8%			7599,00	57,40	75990	574		11737	
5	5	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж**	м лотка	12	2893,00	1504,00	34716	18048	--	25664	65210
			НР - 108%; СП - 8%			1389,00	591,25	16668	7095		4830	
6	6	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3	2702,00	--	8106	--	--	5836	15057
			НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	8106	--		1115	
7	7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	3	19654,67	1168,33	58964	3505	38510	16176	81151
			НР - 91%; СП - 8%			5649,67	275,67	16949	827		6011	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	29,6592	97,00	--	2877	--		--	3107
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
9	9	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	29,6592	323,00	--	9580	--		--	10346
			СП - 8%			--	--	--	--		766	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1084742**
			- Накладные расходы	Тенге							445469	
			- Сметная прибыль	Тенге							80350	
			Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%							11281	**1096023**
			Непредвиденные работы и затраты	2%							21920	**1117944**
			В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге								**1117944**
			НДС	12%							134153	**1252097**
			Итого	Тенге								**1252097**
			Тендерная скидка	10%								**-125210**
			Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								**1126887**

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана" _____ **Пургалиев М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроект групп" _____ **Шенсизбаев Т.М.**

Технадзор:
ТОО "Алматы құрылысэксперт" _____ **Калибаев К.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Форма 2

Стройка: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:Работы по благоустройству двора №2 в м-рне Самал

Объект" Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:Работы по благоустройству двора №2 в м-рне Самал

Договор подряда (контракт) № 066-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2019г.
Вертикальная планировка

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	162,5	50,57	50,57	8217	8217	--	2215	11267
						--	18,93	--	3076		835	
2	2	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	143,2	52,28	52,28	7487	7487	--	1748	9974
						--	16,95	--	2428		739	
3	3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	167	168,31	160,52	28108	26807	11	6415	37284
						7,72	45,63	1289	7621		2762	
4	4	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**									
			СП - 8%	т	267,2	482,00	--	128790	--		--	139093
						--	--	--	--		10303	
5	5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	143,2	168,31	160,52	24102	22987	10	5502	31972
						7,72	45,63	1106	6535		2368	
6	6	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**									
			СП - 8%	т	171,84	610,00	--	104822	--		--	113208
						--	--	--	--		8386	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**4289,8**	**1,54**	**1,54**	**6602**	**6602**	--	**1779**	**9051**
			НР - 72%; СП - 8%			--	**0,58**	--	**2471**		**670**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**351849**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге							**17659**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**26063**	
			Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%							3659	**355508**
			Непредвиденные работы и затраты	2%							7110	**362618**
			В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге								**362618**
			НДС	12%							43514	**406133**
			Итого	Тенге								**406133**
			Тендерная скидка	10%								**-40613**
			Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								**365519**

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана" _____ **Цургазиев М.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроект групп" _____ **Шенсизбаев Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.Н.**

Технадзор:
ТОО "Алматы құрылысэксперт" _____ **Калюбаев Ж.К.**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "КапиталСтройПроект групп"**

Стройка: **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:Работы по благоустройству двора №2 в м-рне Самал**

Объект" **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:Работы по благоустройству двора №2 в м-рне Самал**

Договор подряда (контракт) № 066-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2019г.
Покрытия

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Тип1									
1	1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	529,1	97,96	94,62	51830	50064	--	6381	62867
			НР - 108%; СП - 8%			3,34	7,83	1765	4143		4657	
2	4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	123,4	1610,76	31,73	198768	3916	97349	106976	330204
			НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	97503	1549		24460	
3	5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	5,553	47744,00	--	265122	--	265122	--	286332
			СП - 8%			--	--	--	--		21210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				515720	53981	362470	113355	679403
								99267	5691	--	50326	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				515720				
		Материалы		Тенге				97349				
		Всего заработная плата		Тенге					104958			
		Местные материалы		Тенге				265122				
			Накладные расходы	Тенге				113355				
			Сметная прибыль	Тенге				50326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				679403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
			Сметная заработная плата	Тенге					104958			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				679403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
			Сметная заработная плата	Тенге					104958			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ТипII									
4	6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	105,9	736,89	232,58	78037	24630	49713	13114	98443
			НР - 108%; СП - 8%			34,88	79,78	3694	8449		7292	
5	10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	69,4	1610,76	31,74	111787	2203	54749	60162	185705
			НР - 108%; СП - 8%			790,13	12,55	54835	871		13756	
6	11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,123	47744,00	--	149105	--	149105	--	161033
			СП - 8%			--	--	--	--		11928	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				338928	26832	253569	73278	445181
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				58529	9321	--	32976	
			Материалы	Тенге				338928				
			Всего заработная плата	Тенге				104462				
			Местные материалы	Тенге					67850			
			Накладные расходы	Тенге				149105				
			Сметная прибыль	Тенге				73278				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32976				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				445181				
			Сметная заработная плата	Тенге								57
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					67850			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				445181				
			Сметная заработная плата	Тенге								57
									67850			
			РАЗДЕЛ 3. ТипIII									
7	12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	528,2	736,89	232,57	389227	122844	247959	65415	491013
			НР - 108%; СП - 8%			34,88	79,79	18424	42145		36371	
8	13	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	1584,6	40,54	11,91	-64401	-18879	-45522	-7139	-77363
			НР - 108%; СП - 8%			--	4,17	--	-6610		-5723	
9	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	407,6	1500,79	31,73	61172	12934	276727	353349	1042275
			НР - 108%; СП - 8%			790,13	12,55	322059	5116		77206	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	17	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	6,5216	47744,00	--	311367	--	311367	--	336276
			СП - 8%			--	--	--	--		24909	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1247675	116854	790345	411599	1792201
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				340477	40633	--	132741	
			Материалы	Тенге				1247675				
			Всего заработная плата	Тенге				478978				
			Местные материалы	Тенге					381110			
			Накладные расходы	Тенге				311367				
			Сметная прибыль	Тенге				411599				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				132742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1792201				
			Сметная заработная плата	Тенге					381110			324
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1792201				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
			Сметная заработная плата	Тенге					381110			
			РАЗДЕЛ 4. ТипIV									
11	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	43,356	2964,06	1079,09	128510	46785	75357	18482	158751
			НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	6368	10745		11759	
12	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	16,8	1500,83	31,79	25214	534	11406	14564	42960
			НР - 108%; СП - 8%			790,12	12,56	13274	211		3182	
13	24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,2688	47744,00	--	12834	--	12834	--	13861
			СП - 8%			--	--	--	--		1027	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				166557	47318	99597	33046	215572
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19642	10956	--	15968	
			Материалы	Тенге				166557				
			Всего заработная плата	Тенге				86763				
			Местные материалы	Тенге					30598			
			Накладные расходы	Тенге				12834				
			Сметная прибыль	Тенге				33046				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15968				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				215572				
			Сметная заработная плата	Тенге					30598			24
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				215572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					30598			
			РАЗДЕЛ 5. ТипV									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,992**	**2964,36**	**1079,32**	**5905**	**2150**	**3462**	**850**	**7295**
			НР - 108%; СП - 8%			**147,09**	**247,99**	**293**	**494**		**540**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5905**	**2150**	**3462**	**850**	**7295**
								293	**494**	--	**540**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5904**				
		Материалы		Тенге				**3462**				
		Всего заработная плата		Тенге					**786**			
			Накладные расходы	Тенге				**849**				
			Сметная прибыль	Тенге				**540**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7295**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					**786**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7295**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					**786**			

РАЗДЕЛ 6. ТипVI

15	27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,058**	**2964,01**	**1079,13**	**32776**	**11933**	**19219**	**4714**	**40489**
			НР - 108%; СП - 8%			**146,86**	**247,87**	**1624**	**2741**		**2999**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**32776**	**11933**	**19219**	**4714**	**40489**
								1624	**2741**	--	**2999**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32777**				
		Материалы		Тенге				**19220**				
		Всего заработная плата		Тенге					**4365**			
			Накладные расходы	Тенге				**4714**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2999**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40489**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					**4365**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**40489**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					**4365**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3180141**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге							**636841**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**235550**	
			Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%							33073	**3213214**
			Непредвиденные работы и затраты	2%							64264	**3277479**
			В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге								**3277479**
			НДС	12%							393297	**3670776**
			Итого	Тенге								**3670776**
			Тендерная скидка	10%								**-367078**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								3303699

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана" _____ **Пургалиев М.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроект группа" **Шенсизбаев Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.Н.**

Технадзор:
ТОО "Алматы құрылысэксперт" **Калибаев Ж.К.**