Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства
от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган""**

Подрядчик: **ТОО Капитал Строй Проект Групп**

Наименование строительства и его адрес: **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов:Работы по благоустройству дворов в мкр-не Жетису и Мушелтой" Работы по благоустройству двора №19 в м-не Жетысу**

## СПРАВКА № 4
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за декабрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчик | Код Подрядчика | Договор Номер | Договор Дата | Источник финансирования Наименовани | Организационно-правовая форма Код | | Наименовани | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **договор-069-к** | **27.06.2019г** | | | | | |
| | | **доп.согл.№1** | **24.12.2019г** | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчётный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге) | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчётном месяце без НДС | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) | доп.затраты | | | |
| | | | | В отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение мат | другие работы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов:Работы по благоустройству дворов в мкр-не Жетису и Мушелтой" Работы по благоустройству двора №19 в м-не Жетысу** | **17 735 248** | 2 882 701 | | | | | | | 345 924 | 3 228 625 |
| **итого к оплате** | **3 228 625** | | | | | | | | | **3 228 625** |

**Заказчик:** **И.О. руководителя ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"** **Шаяхметов Н.Н.**

**Подрядчик:** **Директор ТОО "Капитал Строй Проект Групп"** **Шененизбаев Т.М.**

**Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД"** **Абдырахманов С.Н.**

**ТЕХНАДЗОР ТОО КВС Company-9001** **Сансызбаев Б.К.**

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

**Форма 2**

**Подрядчик:** ТОО "КапиталСтройПроект групп"

**Стройка:** Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Жетысу: Работы по благоустройству двора №19 в м-не "Жетысу"

**Объект"** Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Жетысу: Работы по благоустройству двора №19 в м-не "Жетысу"

**Доп.соглашение №1 от 24.12.2019г. к договору подряда (контракт) № 069-к от 27.06.2019г.**

**Акт приемки выполненных работ №3**
**за декабрь месяц 2019г.**
**Покрытия**

| № п/п | по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Тип1** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,4923 | 121893,15 | 1818,00 | 60008 | 895 | 59113 | 508 | 65357 |
| | | | | | | -- | 954,70 | -- | 470 | | 4841 | |
| 2 | 3 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2 покрытия | 547 | 1490,21 | 100,11 | 815144 | 54758 | 735078 | 46081 | 930123 |
| | | | | | | 46,27 | 31,74 | 25308 | 17360 | | 68898 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | Тенге | | | | 875152 | 55653 | 794191 | 46590 | 995480 |
| | | | | | | | | 25308 | 17830 | -- | 69010 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | 816041 | | | | |
| Материалы | | | | Тенге | | | | 735080 | | | | |
| Всего заработная плата | | | | Тенге | | | | | 43138 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 46589 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 69010 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | 995480 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 43138 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | Тенге | | | | 995480 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 43138 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. ТипIII** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 22,704 | 3211,81 | 1042,77 | 72921 | 23675 | 45911 | 9432 | 88941 |
| | | | | | | 146,89 | 237,76 | 3335 | 5398 | | 6588 | |
| 4 | 7 | 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 567,6 | 441,88 | 38,25 | 250813 | 21710 | 521 | 256624 | 548032 |
| | | | | | | 402,72 | 15,91 | 228582 | 9033 | | 40595 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | | Тенге | | | | 323734 | 45385 | 46432 | 266056 | 636973 |
| | | | | | | | | 231917 | 14431 | – | 166379 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | 323734 | | | | |
| Материалы | | | | Тенге | | | | 46432 | | | | |
| Всего заработная плата | | | | Тенге | | | | | 246348 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 266056 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 166379 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | | чел.-ч | | | | 636973 | | | | 228 |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 246348 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 636973 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | чел.-ч | | | | | | | | 228 |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 246348 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 4. ТипIV

| 5 | 12 | 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки | м2 покрытия | 125,363 | 712,36 | 0,60 | 89303 | 75 | 87419 | 1989 | 98596 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 14,43 | 0,26 | 1809 | 33 | | 7303 | |
| 6 | 13 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 295,551 | 4176,98 | 23,85 | 1234512 | 7049 | 1027396 | 218756 | 1569529 |
| | | | | | | 676,94 | 8,40 | 200071 | 2483 | | 116261 | |
| 7 | 14 | 2206-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм | м2 | 659,022 | 4821,00 | – | 3177145 | – | 3177145 | – | 0 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 254172 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | Тенге | | | | 5965198 | 15483 | 5510538 | 480208 | 1668125 |
| | | | | | | | | 439178 | 5460 | – | 515632 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | 5965198 | | | | |
| Материалы | | | | Тенге | | | | 2333392 | | | | |
| Всего заработная плата | | | | Тенге | | | | | 444637 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | | Тенге | | | | 3177145 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 480208 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 515632 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | | чел.-ч | | | | 6961038 | | | | 392 |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 444637 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 6961038 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 392 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 444637 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3300578** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | **3300578** |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **813122** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **773283** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8 | 1,04% | 34326 | **3334904** |
| Непредвиденные работы и затраты | 2% | 66698 | **3401603** |
| В текущих ценах 01.01.19г. | Тенге | | **3401603** |
| НДС | 12% | 408192 | **3809795** |
| Итого | Тенге | | **3809795** |
| Тендерная скидка | 10% | | **-581170** |
| Итого за вычетом тендерной скидки | Тенге | | **3228625** |

**Заказчик:**
**И.О.Руководителя ГУ "ОЖКХ г. Талдыкоргана"** _____ **Шаяхметов Н.Н.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "АРС ЛТД"** _____ **Абдырахманов С.Н.**

**Подрядчик:**
**ТОО "КапиталСтройПроект группа"** _____ **Шенсизбаев Т.М.**

**Технадзор:**
**ТОО "КВС Company-9001"** _____ **Мыктыбаев С.С.**