"SANA". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Стройка: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Биржан сал: Работы по благоустройству двора № 87,89, в м-не "Биржан сал"

Объект" Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Биржан сал: Работы по благоустройству двора № 87,89, в м-не "Биржан сал"

Доп.соглашение №2 от 05.03.2020г. к договору подряда (контракт) № 064-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за март месяц 2020г.
Наружное освещение

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение двора												
1	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	2702,14	--	3783	--	--	2724	7028
						2702,14	--	3783	--		521	
2	2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,4	20133,57	1760,00	28187	2464	18604	6991	37992
						5085,00	402,14	7119	563		2814	
3	3	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	7	26510,57	9373,43	185574	65614	11768	107117	316106
						15456,00	3672,00	108192	25704		23415	
4	6	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	7	706,29	--	4944	--	30	2998	8577
						702,00	--	4914	--		635	
5	8	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	14	305,24	13,00	4272	182	1102	2199	6989
						213,43	4,71	2988	66		518	
6	10	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	7	5814,57	2182,29	40702	15276	11654	13986	59063
						1967,43	807,57	13772	5653		4375	
7	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24,5	333,67	151,59	8175	3714	1087	3270	12361
						137,71	47,63	3374	1167		916	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	2057,29	177,71	14401	1244	6620	4943	20892
						933,86	46,86	6537	328		1548	
9	16	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	7	387,71	18,86	2714	132	1088	1099	4118
						213,43	4,57	1494	32		305	
10	17	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,45	124,55	2,96	1177	28	958	135	1417
						20,21	0,42	191	4		105	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				300566	88655	59548	145458	474543
								152363	33517	–	35683	
Стоимость монтажных работ				Тенге				81839				
Материалы				Тенге				28214				
Всего заработная плата				Тенге					40324			
			Накладные расходы	Тенге				28493				
			Сметная прибыль	Тенге				8827				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				119158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					40324			
Стоимость общестроительных работ				Тенге				218727				
Материалы				Тенге				31335				
Всего заработная плата				Тенге					145555			
			Накладные расходы	Тенге				116965				
			Сметная прибыль	Тенге				26855				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				362548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					145555			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				474543				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					185879			
РАЗДЕЛ 3.Учет электроэнергии												
11	26	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Бокс пластиковый. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6464,00	51,00	6464	51	2411	2881	10093
						4002,00	--	4002	--		748	
12	27	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Боксы пластиковые КМП	шт.	1	774,00	--	774	--	774	--	836
						--	--	--	--		62	
13	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2760,00	27,00	2760	27	1377	976	4035
						1356,00	--	1356	--		299	
14	29	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		124	
15	30	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4822,00	98,00	4822	98	434	3113	8570
						4290,00	34,00	4290	34		635	
16	31	2307-0201-0319 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7863,00	--	7863	--	7863	--	8492
						--	--	--	--		629	
17	32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2760,00	27,00	2760	27	1377	976	4035
						1356,00	--	1356	--		299	
18	33	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
						--	--	--	--		124	
19	34	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	1	2478,00	1001,00	2478	1001	100	1256	4033
						1377,00	367,00	1377	367		299	
20	35	2307-0208-0227 РСНБ РК 2015	Контакторы модульные серии КМ 25-40	шт.	1	13857,00	--	13857	--	13857	--	14966
						--	--	--	--		1109	
21	36	2307-0208-0231 РСНБ РК 2015	Реле времени программируемые	шт.	1	19748,00	--	19748	--	19748	--	21328
						--	--	--	--		1580	
22	37	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2306,00	--	2306	--	--	1407	4010
						2306,00	--	2306	--		297	
23	38	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,00	91,00	1356	91	21	920	2458
						1244,00	34,00	1244	34		182	
24	39	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438,00	--	48438	--	48438	--	52313
						--	--	--	--		3875	
25	40	2306-0128-0103 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	60052,00	--	60	--	60	--	65
						--	--	--	--		5	
26	41	1311-0601-0201 РСНБ РК 2015	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	7	149,71	--	1048	--	11	778	1972
						148,14	--	1037	--		146	
27	42	2306-0128-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	199823,00	--	200	--	200	--	216
						--	--	--	--		16	
28	43	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	139648,00	--	698	--	698	--	754

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				118737	1293	100477	12307	141524
			Стоимость монтажных работ	Тенге				16968	435	–	10485	
			Материалы	Тенге				118737				
			Всего заработная плата	Тенге				5738				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17403			
			Накладные расходы	Тенге				94738				
			Сметная прибыль	Тенге				12307				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				141528				
			Сметная заработная плата	Тенге								13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17403			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				141524				
			Сметная заработная плата	Тенге								13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					17403			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									616067
			- Накладные расходы	Тенге							157765	
			- Сметная прибыль	Тенге							46168	

Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%	6407,0968	**622474**
Непредвиденные работы и затраты	2%	12449,48194	**634924**
В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге		**634924**
НДС	12%	76190,82945	**711114**
Итого	Тенге		**711114**
Тендерная скидка	10%		**-113763**
Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге		597351

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана" _____ **Шаяхметов Н.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроект групп" _____ **Шенсизбаев Т.М.**

Технадзор:
ТОО "Алматыкурылысэксперт" _____ **КалибаевЖ.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Стройка: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Биржан сал: Работы по благоустройству двора № 87,89, в м-не "Биржан сал"

Объект" Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Биржан сал: Работы по благоустройству двора № 87,89, в м-не "Биржан сал"

Доп.соглашение №2 от 05.03.2020г. К договору подряда (контракт) № 064-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №2
за март месяц 2020г.
МАФ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.МАФ по УСН РК 8.02-03-2018												
1	2	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья антивандальная	шт.	7	45757,00	174,00	320299	1218	304472	13562	360570
						2087,00	42,00	14609	294		26709	
2	3	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	7	10182,00	–	71274	–	71274	–	76976
						–	–	–	–		5702	
3	4	8601-0113-0117 УСН РК 8.02-03-2018	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	884828,00	1694,00	884828	1694	832994	46099	1005401
						50140,00	518,00	50140	518		74474	
4	8	8601-0103-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Лазалка "Слон"	комплект	1	107058,00	2475,00	107058	2475	97263	7362	123573
						7320,00	770,00	7320	770		9154	
5	9	8601-0101-0107 УСН РК 8.02-03-2018	Карусель "Ромашка"	комплект	2	323809,00	4191,00	647618	8382	619190	15619	716296
						10023,00	1295,00	20046	2590		53059	
6	10	8601-0104-0207 УСН РК 8.02-03-2018	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	2	157128,00	478,00	314256	956	272498	37335	379719
						20401,00	113,00	40802	226		28127	
7	11	8601-0104-0111 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка-балансир "Большая"	комплект	4	114298,00	216,00	457192	864	426172	27660	523641
						7539,00	60,00	30156	240		38788	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	12	8601-0104-0308 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка на пружине "Осьминог"	комплект	1	101956,00	491,00	101956	491	95635	5434	115981
						5830,00	141,00	5830	141		8591	
9	13	8601-0301-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Столик "Солнышко"	шт.	2	88383,00	--	176766	--	176766	--	190907
						--	--	--	--		14141	
10	14	8601-0216-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	1	659838,00	7339,00	659838	7339	632787	19995	734219
						19712,00	2260,00	19712	2260		54387	
11	15	8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-2018	Гимнастический комплекс (разборный)	комплект	1	130017,00	2024,00	130017	2024	115024	12360	153767
						12969,00	613,00	12969	613		11390	
12	16	8601-0301-0105 УСН РК 8.02-03-2018	Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	1	77247,00	--	77247	--	77247	--	83427
						--	--	--	--		6180	
13	17	8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2018	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118249,00	318,00	118249	318	112606	4916	133018
						5325,00	77,00	5325	77		9853	
14	18	8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Щит информационный	шт.	2	81132,00	151,00	162264	302	156760	4801	180430
						2601,00	37,00	5202	74		13365	
15	19	8601-0104-0304 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1	42330,00	1167,00	42330	1167	36512	4548	50628
						4651,00	347,00	4651	347		3750	
16	20	8601-0104-0302 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	44104,00	1020,00	44104	1020	38110	4802	52819
						4974,00	303,00	4974	303		3912	
17	21	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2018	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом	комплект	2	307426,00	6360,00	614852	12720	568420	34240	701019
						16856,00	1957,00	33712	3914		51927	
18	22	8601-0402-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Зонт теневой "Пальма"	шт.	1	47570,00	108,00	47570	108	45157	2751	54346
						2305,00	26,00	2305	26		4026	
19	23	8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2018	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	96484,00	458,00	96484	458	78994	15627	121079
						17032,00	140,00	17032	140		8969	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				6056965	48981	5684489	303515	5757816
								323495	14817	--	508838	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				6056965				
Материалы				Тенге				5684489				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					338312			
			Накладные расходы	Тенге				303513				
			Сметная прибыль	Тенге				508838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6869317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
			Сметная заработная плата	Тенге					338312			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6869317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
			Сметная заработная плата	Тенге					338312			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5757816**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				323495				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48981			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14817			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5684489		
			- Накладные расходы	Тенге							303515	
			- Сметная прибыль	Тенге							508838	

Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%	59881	**5817697**
Непредвиденные работы и затраты	2%	116354	**5934051**
В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге		**5934051**
НДС	12%	712086	**6646137**
Итого	Тенге		**6646137**
Тендерная скидка	10%		**-1074203**
Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге		**5571934**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана" _____ **Шаяхметов Н.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроект групп" _____ **Шенсизбаев Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.Н.**

Технадзор:
ТОО "Алматыкурылысэксперт" _____ **КалибаевЖ.К.**