Утверждена приказом Министра
по инвестициям и разветию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства
от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган""**

Подрядчик: **ТОО Капитал Строй Проект Групп**

Наименование строительства и его адрес: **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:Работы по благоустройству дворов по ул.Биржан сал;Работы по благоустройству двора по ул.Биржан сал №87,89**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 18 сентября 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименовани	Код		Наименовани	Код
		договор-064-к	**27.06.2019г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	доп.затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение мат	другие работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:Работы по благоустройству дворов по ул.Биржан сал;Работы по благоустройству двора по ул.Биржан сал №87,89	**13 489 076**	**8 591 522**							1 030 983	9 622 505
Итого к оплате;	**9 622 505**									**9 622 505**

Заказчик: **И.О. руководителя ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"** _____ **Нургазиев М.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Капитал Строй Проект Групп"** _____ **Шенсизбаев Т.М.**

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.Н.**

ТЕХНАДЗОР ТОО Алматыкурылысэксперт _____ **Калибаев Ж.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Стройка: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Биржан сал: Работы по благоустройству двора № 87,89, в м-не "Биржан сал"

Объект" Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Биржан сал: Работы по благоустройству двора № 87,89, в м-не "Биржан сал"

Договор подряда (контракт) № 064-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2019г.
Покрытия

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Тип1									
1		1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5132	121892,05	1818,00	62555	933	61622	529	68134
						--	954,79	--	490		5047	
2		1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	570,2	1490,21	100,11	8497197	57081	766254	48036	969573
						46,27	31,74	26382	18096		71820	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				850652	58014	766256	48565	1037707
								26382	18586	--	71937	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				850652				
		Материалы		Тенге				766257				
		Всего заработная плата		Тенге					44968			
			Накладные расходы	Тенге				48565				
			Сметная прибыль	Тенге				71937				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1037707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					44968			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1037707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					44968			
			РАЗДЕЛ 2. ТипII									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	298,9	1193,96	99,87	356876	29851	313196	25148	412586
						46,27	31,64	13829	9456		30562	
4		1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1195,6	130,27	0,02	155753	24	155581	160	168386
						0,12	--	148	--		12473	
5		1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	298,9	1490,21	100,10	445423	29921	401673	25180	508251
						46,27	31,74	13829	9486		37648	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				958049	59798	870446	50489	1089223
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27807	18942	--	80683	
			Материалы	Тенге				958049				
			Всего заработная плата	Тенге				870444				
			Накладные расходы	Тенге					46749			
			Сметная прибыль	Тенге				50489				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				80683				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1089223				
			Сметная заработная плата	Тенге								30
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1089223				
			Сметная заработная плата	Тенге								30
									46749			
			РАЗДЕЛ 3. ТипIII									
6		1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,292	3211,88	1042,79	23421	7604	14746	3029	28566
						146,87	237,79	1071	1734		2116	
7		1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	182,3	3066,88	38,25	559093	6973	478705	82421	692835
						402,72	15,91	73415	2901		51321	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				582514	14577	493451	85451	721401
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				74486	4635	--	53437	
			Материалы	Тенге				582514				
			Всего заработная плата	Тенге				493451				
				Тенге					79121			
			Сметная прибыль	Тенге				85451				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53437				
				Тенге				721401				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					79121			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				721401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					79121			
			РАЗДЕЛ 4. ТипIV									
8		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	21,755	15347,92	1111,56	333894	24182	281371	30733	393797
						1302,74	249,64	28341	5431		29170	
9		1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	м2 покрытия	435,1	712,36	0,60	309946	261	303405	6906	342200
						14,43	0,26	6280	114		25348	
10		1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	435,1	4176,98	23,85	1817406	10376	1512495	322045	2310607
						676,94	8,40	294535	3655		171156	
11		2206-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм**	м2	443,802	4821,00	--	2139569	--	2139569	--	2310735
						--	--	--	--		171166	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4600853	34819	4236878	359683	5357339
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				329156	9200	--	396843	
			Материалы	Тенге				4600853				
			Всего заработная плата	Тенге				2097309				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					338355			
			Накладные расходы	Тенге				2139569				
			Сметная прибыль	Тенге				359683				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				396843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5357339				
			Сметная заработная плата	Тенге					338355			301
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5357339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
			Сметная заработная плата	Тенге					338355			
			РАЗДЕЛ 5. ТипV									
12		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство бетон В12,5**	м3	16,88	16475,12	1111,61	278100	18764	237346	23846	326102
						1302,73	249,64	21990	4214		24156	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				278100	18764	237346	23846	326102
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				21990	4214	--	24156	
			Материалы	Тенге				278100				
			Всего заработная плата	Тенге				237346				
			Накладные расходы	Тенге					26205			
			Сметная прибыль	Тенге				23846				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24156				
								326102				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					26205			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				326102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					26205			
			РАЗДЕЛ 6. ТипV1									
13		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытие бетонное. Устройство бетон В20**	м3	0,664	17960,84	1109,94	11926	737	10324	938	13893
						1302,71	250,00	865	166		1029	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11926	737	10324	938	13893
								865	166	--	1029	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11388				
		Материалы		Тенге				9785				
		Всего заработная плата		Тенге					1031			
			Накладные расходы	Тенге				938				
			Сметная прибыль	Тенге				986				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13893				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1031			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13893				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1031			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8545665
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге							568972	
			- Сметная прибыль	Тенге							628042	

Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%	88874,916	8634540
Непредвиденные работы и затраты	2%	172690,7983	8807231
В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге		8807231
НДС	12%	1056867,686	9864098
Итого	Тенге		9864098
Тендерная скидка	10%		-986410
Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге		8877689

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана" _____ **Нургалиев М.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроектГрупп" _____ **Шенсизбаев Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.**

Технадзор:
ТОО "Алматыкурылысэксперт" _____ **КалибаевЖ.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Стройка: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Биржан сал: Работы по благоустройству двора № 87,89, в м-не "Биржан сал"

Объект" Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Биржан сал: Работы по благоустройству двора № 87,89, в м-не "Биржан сал"

Договор подряда (контракт) № 064-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2019г.
Наружное освещение .

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение двора									
1	4	2301-0101-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	14	1782,00	--	24948	--	24948	--	26944
						--	--	--	--		1996	
2	5	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	14	4082,00	--	57148	--	57148	--	61720
						--	--	--	--		4572	
3	7	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	261,00	--	1827	--	1827	--	1973
						--	--	--	--		146	
4	9	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	14	109,00	--	1526	--	1526	--	1648
						--	--	--	--		122	
5	11	2307-0103-0504 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	7	16155,00	--	113085	--	113085	--	122132
						--	--	--	--		9047	
6	12	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	7	678,00	--	4746	--	4746	--	5126
						--	--	--	--		380	
7	14	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0245	168503,00	--	4128	--	4128	--	4459
						--	--	--	--		330	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				207408	--	207408	--	224002
								--	--	--	16593	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				121959				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121959				
			Сметная прибыль	Тенге				9757				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				131716				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1827				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1827				
			Сметная прибыль	Тенге				146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1973				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				83622				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83622				
			Сметная прибыль	Тенге				6690				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				90312				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				224001				
			РАЗДЕЛ 2.Линия КЛ-04 кВ									
8	18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	19,8	1714,04 1714,04	-- --	33938 33938	-- --	--	24435 4670	63043
9	19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	110	536,61 82,62	453,99 166,87	59027 9088	49939 18355	--	19759 6303	85089
10	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13,2	894,24 894,24	-- --	11804 11804	-- --	--	8499 1624	21927
11	21	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,11	152054,55 150554,55	-- --	16726 16561	-- --	165	12586 2345	31657
12	22	2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм**	м	110	617,00 --	-- --	67870 --	-- --	67870	-- 5430	73300
13	23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	110	333,70 137,70	151,62 47,64	36707 15147	16678 5240	4882	14679 4111	55497
14	24	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	31	355,65 151,48	160,13 50,16	11025 4696	4964 1555	1365	4501 1242	16768
15	25	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,141	284727,00 --	-- --	40147 --	-- --	40147	-- 3212	43359
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				276396 91233	71580 25150	113583 --	84458 28869	390640
		Стоимость монтажных работ		Тенге				146058				
		Материалы		Тенге				5400				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге					54081			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40147				
			Накладные расходы	Тенге				38938				
			Сметная прибыль	Тенге				14800				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				199796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					54081			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				62468				
			Материалы	Тенге				166				
			Всего заработная плата	Тенге					62303			
			Накладные расходы	Тенге				45520				
			Сметная прибыль	Тенге				8639				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				116628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					62303			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				67870				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67870				
			Сметная прибыль	Тенге				5430				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				73300				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				390640				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					116383			
			РАЗДЕЛ 3.Учет электроэнергии									
16		2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6**	шт.	1	774,00 --	-- --	774 --	-- --	774	-- 62	836
17		2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00 --	-- --	1550 --	-- --	1550	-- 124	1674
18		2307-0201-0319 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7863,00 --	-- --	7863 --	-- --	7863	-- 629	8492
19		2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00 --	-- --	1550 --	-- --	1550	-- 124	1674
20		2307-0208-0227 РСНБ РК 2015	**Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК**	шт.	1	13857,00 --	-- --	13857 --	-- --	13857	-- 1109	14966
21		2307-0208-0231 РСНБ РК 2015	**Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК**	шт.	1	19748,00 --	-- --	19748 --	-- --	19748	-- 1580	21328

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22		2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438,00	--	48438	--	48438	--	52313
						--	--	--	--		3875	
23		2306-0128-0103 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	60052,00	--	60	--	60	--	65
						--	--	--	--		5	
24		2306-0128-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	199823,00	--	200	--	200	--	216
						--	--	--	--		16	
25		2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	139648,00	--	698	--	698	--	754
						--	--	--	--		56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				94738	--	94738	--	102318
								--	--	--	7580	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				94738				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94738				
			Сметная прибыль	Тенге				7579				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				102317				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				102317				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								716960
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге							84458	
			- Сметная прибыль	Тенге							53042	

Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%	7456	724416
Непредвиденные работы и затраты	2%	14488	738905
В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге		738905
НДС	12%	88669	827573
Итого	Тенге		827573
Тендерная скидка	10%		-82757
Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге		744816

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана" _____ **Нургалиев М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Капитал Строй Проект Групп" _____ **Шенсизбаев Т.М.**

Технадзор:
ТОО "Алматы облысы Талдықорған қаласы "Эксперт" _____ **КалибаевЖ.К.**