Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Стройка: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Самал: Работы по благоустройству двора № 4,46 в м-не "Самал"

Объект" Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Самал: Работы по благоустройству двора № 4,46 в м-не "Самал"

Доп.соглашение №2 от 05.03.2020г. к договору подряда (контракт) № 066-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за март месяц 2020г.
Наружное освещение

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение двора									
1	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	2702,14	--	3783	--	--	2724	7028
						2702,12	--	3783	--		521	
2	2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,4	20133,57	1760,00	28187	2464	18604	6991	37992
						5085,00	402,14	7119	563		2815	
3	3	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	7	26510,57	9373,43	185574	65614	11768	107117	316106
						15456,00	3672,00	108192	25704		23415	
4	4	2301-0101-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	14	1782,00	--	24948	--	24948	--	26944
						--	--	--	--		1996	
5	5	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	14	4082,00	--	57148	--	57148	--	61720
						--	--	--	--		4572	
6	6	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	7	706,29	--	4944	--	30	2998	8577
						702,00	--	4914	--		635	
7	7	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	261,00	--	1827	--	1827	--	1973

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		146	
8	8	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	14	305,14	13,00	4272	182	1102	2199	6989
						213,43	4,71	2988	66		518	
9	9	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	14	109,00	--	1526	--	1526	--	1648
						--	--	--	--		122	
10	10	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	7	5814,57	2182,29	40702	15276	11654	13986	59063
						1967,43	807,57	13772	5653		4375	
11	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24,5	333,67	151,59	8175	3714	1087	3270	12361
						137,71	47,63	3374	1167		916	
12	14	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0245	168503,00	--	4128	--	4128	--	4458
						--	--	--	--		330	
13	15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	2057,29	177,71	14401	1244	6620	4943	20892
						933,86	46,86	6537	328		1548	
14	16	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	7	387,71	18,86	2714	132	1088	1099	4118
						213,43	4,57	1494	32		305	
15	17	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,45	124,55	2,95	1177	28	958	135	1417
						20,21	0,42	191	4		105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				390143	88655	149125	145458	571286
								152363	33517	--	42849	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				85967				
			Материалы	Тенге				28214				
			Всего заработная плата	Тенге					40324			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4128				
			Накладные расходы	Тенге				28493				
			Сметная прибыль	Тенге				9157				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				123617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					40324			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				220554				
			Материалы	Тенге				31335				
			Всего заработная плата	Тенге					145555			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1827				
			Накладные расходы	Тенге				116965				
			Сметная прибыль	Тенге				27002				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				364521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					145555			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				83622				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83622				
			Сметная прибыль	Тенге				6690				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				90312				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				571286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					185879			
РАЗДЕЛ 2.Учет электроэнергии												
16	16	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	**Бокс пластиковый. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6464,00 4002,00	51,00 --	6464 4002	51 --	2414	2881 748	10093
17	17	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Боксы пластиковые КМП**	шт.	1	774,00 --	-- --	774 --	-- --	774	-- 62	836
18	18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	2760,00 1356,00	27,00 --	2760 1356	27 --	1377	976 299	4035
19	19	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00 --	-- --	1550 --	-- --	1550	-- 124	1674
20	20	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4822,00 4290,00	98,00 34,00	4822 4290	98 34	434	3113 635	8570
21	21	2307-0201-0319 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7863,00 --	-- --	7863 --	-- --	7863	-- 629	8492
22	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	2760,00 1356,00	27,00 --	2760 1356	27 --	1377	976 299	4035
23	23	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00 --	-- --	1550 --	-- --	1550	-- 124	1674
24	24	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**	шт.	1	2478,00 1377,00	1001,00 367,00	2478 1377	1001 367	100	1256 299	4033
25	25	2307-0208-0227 РСНБ РК 2015	**Контакторы модульные серии КМ 25-40**	шт.	1	13857,00 --	-- --	13857 --	-- --	13857	-- 1109	14966

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	2307-0208-0231 РСНБ РК 2015	Реле времени программируемые PCZ-524	шт.	1	19748,00	--	19748	--	19748	--	21328
						--	--	--	--		1580	
27	27	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2306,00	--	2306	--	--	1407	4010
						2306,00	--	2306	--		297	
28	28	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,00	91,00	1356	91	21	920	2458
						1244,00	34,00	1244	33		182	
29	29	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438,00	--	48438	--	48438	--	52313
						--	--	--	--		3875	
30	30	2306-0128-0103 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	60052,00	--	60	--	60	--	65
						--	--	--	--		5	
31	31	1311-0601-0201 РСНБ РК 2015	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	7	149,71	--	1048	--	11	778	1972
						148,14	--	1037	--		146	
32	32	2306-0128-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	199823,00	--	200	--	200	--	216
						--	--	--	--		16	
33	33	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	139648,00	--	698	--	698	--	754
						--	--	--	--		56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				118737	1293	100477	12307	141524
								16968	435	--	10485	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				118737				
			Материалы	Тенге				5738				
			Всего заработная плата	Тенге					17403			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94738				
			Накладные расходы	Тенге				12307				
			Сметная прибыль	Тенге				10484				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				141524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					17403			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				141524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					17403			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								712810
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге							157765	
			- Сметная прибыль	Тенге							53334	
			Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%							7413	720223
			Непредвиденные работы и затраты	2%							14404	734628
			В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге								734628
			НДС	12%							88155	822783
			Итого	Тенге								822783

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка	10%								-182070
			Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								640713

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана" _____ **Шаяхметов Н.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроект групп" _____ **Шеменбаев Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.Н.**

Технадзор:
ГОО "Алматы курылысэксперт" _____ **КалибаевЖ.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Форма 2

Стройка: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Самал: Работы по благоустройству двора № 4,46 в м-не "Самал"

Объект" Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Самал: Работы по благоустройству двора № 4,46 в м-не "Самал"

Доп.соглашение №2 от 05.03.2020г. к договору подряда (контракт) № 066-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №2
за март месяц 2020г.
МАФ

4993581

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.МАФ по УСН РК 8.02-03-2018												
1	2	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья антивандальная	шт.	5	45757,00	174,00	228785	870	217480	9687	257550
						2087,00	42,00	10435	210		19078	
2	3	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	5	10182,00	--	50910	--	50910	--	54983
						--	--	--	--		4073	
3	4	8601-0113-0117 УСН РК 8.02-03-2018	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	884828,00	1694,00	884828	1694	832994	46099	1005401
						50140,00	518,00	50140	518		74474	
4	5	8601-0106-0306 УСН РК 8.02-03-2018	Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	2	190634,00	3285,00	381268	6570	350066	24244	437953
						12316,00	1005,00	24632	2010		32441	
5	6	8601-0106-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Домик-беседка с мини -верандой	комплект	1	561123,00	670,00	561123	670	540956	17947	625396
						19497,00	225,00	19497	225		46326	
6	7	8601-0103-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Лазалка "Слон"	комплект	1	107058,00	2475,00	107058	2475	97263	7362	123573
						7320,00	770,00	7320	770		9154	
7	8	8601-0101-0107 УСН РК 8.02-03-2018	Карусель "Ромашка"	комплект	2	323809,00	4191,00	647618	8382	619190	15619	716296
						10023,00	1295,00	20046	2590		53059	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	9	8601-0104-0207 УСН РК 8.02-03-2018	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	2	157128,00	478,00	314256	956	272498	37335	379719
						20401,00	113,00	40802	226		28127	
9	10	8601-0104-0111 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка-балансир "Большая"	комплект	1	114298,00	216,00	114298	216	106543	6915	130910
						7539,00	60,00	7539	60		9697	
10	11	8601-0301-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Столик "Солнышко"	шт.	1	88383,00	--	88383	--	88383	--	95454
						--	--	--	--		7071	
11	12	8601-0216-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	1	659838,00	7339,00	659838	7339	632787	19995	734219
						19712,00	2260,00	19712	2260		54387	
12	13	8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-2018	Гимнастический комплекс (разборный)	комплект	1	130017,00	2024,00	130017	2024	115024	12360	153767
						12969,00	613,00	12969	613		11390	
13	14	8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Щит информационный	шт.	1	81132,00	151,00	81132	151	78380	2401	90215
						2601,00	37,00	2601	37		6683	
14	15	8601-0104-0304 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1	42330,00	1167,00	42330	1167	36512	4548	50628
						4651,00	347,00	4651	347		3750	
15	16	8601-0104-0302 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	44104,00	1020,00	44104	1020	38110	4802	52819
						4974,00	303,00	4974	303		3912	
16	18	8601-0402-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Зонт теневой "Пальма"	шт.	1	47570,00	108,00	47570	108	45157	2751	54346
						2305,00	26,00	2305	26		4026	
17	19	8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2018	Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	96484,00	458,00	96484	458	78994	15627	121079
						17032,00	140,00	17032	140		8969	
18	20	8601-0102-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Горка	комплект	1	432971,00	286,00	432971	286	425801	6331	474446
						6884,00	73,00	6884	73		35144	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5874519	43302	5517246	293698	5558754
								313971	13553	--	493459	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5874519				
			Материалы	Тенге				5517246				
			Всего заработная плата	Тенге					327524			
			Накладные расходы	Тенге				293696				
			Сметная прибыль	Тенге				493457				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6661673				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64000
			Сметная заработная плата	Тенге								275
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					327524			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6661673				
			Сметная заработная плата	Тенге								275
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					327524			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									5558754
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				313971				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43302			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					13553			
			- Накладные расходы	Тенге						5517246		
			- Сметная прибыль	Тенге							293698	
			Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%							493459	
			Непредвиденные работы и затраты	2%							57811,0416	**5616565**
			В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге							112331,3008	**5728896**
			НДС	12%								**5728896**
			Итого	Тенге							687467,5611	**6416364**
			Тендерная скидка	10%								**6416364**
			Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								**-1422782**
												4993581

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана" _____ **Шаяхметов Н.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроект групп" _____ **Шенсизбаев Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.Н.**

Технадзор:
ТОО "Алматы құрылысэксперт" _____ **КалибаевЖ.К.**