Форма КС-3
Утверждено
Приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»
Технадзор Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING"
Наименование строительства и его адрес: **Водопроводные сети в н.п. Досан Косшынырауского сельского округа Кызылординской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№ 88	28.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**26 388 440,96**							**2 827 332,96**	
за отчетный период	**26 388 440,96**	**23 561 108,00**						**2 827 332,96**	**26 388 440,96**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Г. Жанадилов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
_____ **Ш.А. Джанабергенов**

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING" _____ **Н.Е. Абишев**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование объекта: Водопроводные сети в н.п. Досан Косшынырауского сельского округа Кызылординской области.
Договор № 88 от 28 сентября 2018 года, допсоглашение №1 от 23.10.2018 г

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8,00
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
		Сухой грунт					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2282,0000**		**139,30**	**317 881,82**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	20,264	762,00	15 441,29
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	44,043	1554,00	68 442,20
		Итого оплата труда:				**36,76**	**83 883,49**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	44,043	6867,00	302 440,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	44,043	1554,00	68 442,82
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**302 440,53**
		Накладные расходы	%	72		26,47	60 396,11
		Сметная прибыль	%	8		13,26	30 262,23
		Сметная стоимость:				**179,03**	**408 540,17**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**70,5900**		**1624,39**	**114 665,83**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	130,45	879,00	114 665,83
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**114 665,83**
		Накладные расходы	%	72		1169,56	82 559,40

1	2	3	4	5	6	7	8,00
		Сметная прибыль	%	8		223,52	15 778,02
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**213 003,25**
		Мокрый грунт					
3	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**4239,0000**		**153,23**	**649 540,38**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,009768	41,407	762,00	31 551,79
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	89,994	1554,00	139 850,63
		Итого оплата труда:				**40,43**	**171 402,42**
3.3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	89,994	6867,00	617 988,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	89,994	1554,00	139 850,68
		Итого эксплуатация машин:				**145,79**	**617 988,59**
		Накладные расходы	%	72		29,11	123 409,74
		Сметная прибыль	%	8		14,59	61 836,01
		Сметная стоимость:				**196,93**	**834 786,14**
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**131,0000**		**1868,05**	**244 714,65**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,125	278,401	879,00	244 714,65
		Итого оплата труда:				**1868,05**	**244 714,65**
		Накладные расходы	%	72		1345,00	176 194,55
		Сметная прибыль	%	8		257,04	33 672,74
		Сметная стоимость:				**3470,09**	**454 581,94**
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4695,5000**		**30,63**	**143 813,77**
5.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	37,846	1300,00	49 199,45
		Итого оплата труда:				**10,48**	**49 199,45**

1	2	3	4	5	6	7	8,00
5. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	37,846	3800,00	143 813,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	37,846	1300,00	49 199,80
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**143 813,77**
		Накладные расходы	%	72		7,54	35 423,60
		Сметная прибыль	%	8		3,05	14 338,99
		Сметная стоимость:				**41,23**	**193 576,37**
6	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2012,3700**		**706,64**	**1 422 029,19**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	1956,024	727,00	1 422 029,19
		Итого оплата труда:				**706,64**	**1 422 029,19**
		Накладные расходы	%	72		508,78	1 023 861,00
		Сметная прибыль	%	8		97,23	195 671,22
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**2 641 561,42**
7	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4695,5000**		**131,75**	**618 615,69**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	507,114	638,00	323 538,73
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	123,257	1088,00	134 103,48
		Итого оплата труда:				**97,46**	**457 642,21**
7. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	123,257	2338,00	288 174,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	123,257	1088,00	134 103,62
7. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	493,027	14,00	6 902,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**295 076,96**
		Накладные расходы	%	72		70,17	329 502,39
		Сметная прибыль	%	8		16,15	75 849,45
		Сметная стоимость:				**218,07**	**1 023 967,53**
8	**1101-0208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**1159,3600**		**745,29**	**864 061,73**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=676)	чел-ч	0,342	396,501	676,00	268 034,76
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	100,401	1464,14	147 000,12
		Итого оплата труда:				**357,99**	**415 034,88**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	12,869	4329,00	55 709,45

1	2	3	4	5	6	7	8,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	12,869	1554,00	19 998,43
8. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	68,17	6550,00	446 515,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	68,17	1554,00	105 936,18
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	19,361	2465,00	47 725,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	19,361	1088,00	21 064,77
		Итого эксплуатация машин:				**474,36**	**549 951,00**
8. 6	2107-0101-0203 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	1,971	23378,00	46 075,98
		Итого материалов:				**39,74**	**46 075,98**
		Накладные расходы	%	72		257,75	298 825,11
		Сметная прибыль	%	8		80,24	93 030,95
		Сметная стоимость:				**1083,29**	**1 255 917,80**
9	**1101-0208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**1159,3600**		**426,55**	**494 519,67**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,231	267,812	638,00	170 864,16
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	65,852	1416,99	93 311,09
		Итого оплата труда:				**227,86**	**264 175,25**
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	12,869	4329,00	55 709,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	12,869	1554,00	19 998,43
9. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	33,621	6550,00	220 220,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	33,621	1554,00	52 247,03
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	19,361	2465,00	47 725,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	19,361	1088,00	21 064,77
		Итого эксплуатация машин:				**279,17**	**323 655,52**
		Накладные расходы	%	72		164,06	190 206,18
		Сметная прибыль	%	8		47,25	54 778,07
		Сметная стоимость:				**637,86**	**739 503,92**
10	**1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**97,0000**		**3409,61**	**330 731,77**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	2,55	247,35	982,00	242 897,70

1	2	3	4	5	6	7	8,00
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	6,984	885,08	6 181,42
		Итого оплата труда:				**2567,83**	**249 079,12**
10. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	0,679	4249,00	2 885,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,679	1088,00	738,75
10. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	1,94	5417,00	10 508,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,94	1088,00	2 110,72
10. 5	3205-0101-0108 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	14,55	1225,00	17 823,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,045	4,365	763,33	3 331,95
10. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	1,746	174,00	303,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	52,283	26,00	1 359,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**338,98**	**32 880,96**
10. 8	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,015	1,455	1639,00	2 384,74
10. 9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	3,88	2216,00	8 598,08
10.10	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000155	628269,00	97,51
10.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	0,5335	293,00	156,32
10.12	2113-0812-1031 РСНБ РК 2015	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00097	421512,00	408,87
10.13	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	0,1	9,7	1689,00	16 383,30
10.14	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,097	22030,00	2 136,91
10.15	2301-0101-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	5,82	1839,00	10 702,98
10.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,84	469,48	30,00	14 084,40
		Итого материалов:				**566,53**	**54 953,10**
		Накладные расходы	%	72		1848,83	179 336,97
		Сметная прибыль	%	8		420,68	40 805,50
		Сметная стоимость:				**5679,12**	**550 874,23**

1	2	3	4	5	6	7	8,00
11	**1101-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**97,0000**		**1178,82**	**114 345,54**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,65	63,05	910,00	57 375,50
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	15,52	1495,75	23 214,04
		Итого оплата труда:				**830,82**	**80 589,54**
11. 3	3101-0301-0301 РСНБ РК 2015	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	13,58	3843,00	52 187,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	13,58	1554,00	21 103,32
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,94	2465,00	4 782,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,94	1088,00	2 110,72
		Итого эксплуатация машин:				**587,32**	**56 970,04**
		Накладные расходы	%	72		598,19	58 024,47
		Сметная прибыль	%	8		142,16	13 789,60
		Сметная стоимость:				**1919,17**	**186 159,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5 314 920,06**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5 314 920,06**
Материалы -			Тенге				**101 029,09**
Всего заработная плата -			Тенге				**3 552 416,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**2 557 739,55**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2 557 739,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**629 812,77**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8 502 472,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4 392,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3 552 416,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8 502 472,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4 392,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3 552 416,00**
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1					
12	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,0000**		**296662,85**	**593 325,70**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	388	1035,00	401 580,00

1	2	3	4	5	6	7	8,00
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	53,66	927,32	49 760,16
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**451 340,16**
12. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	49,2	3546,00	174 463,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	49,2	910,00	44 772,00
12. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,64	3996,00	2 557,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,64	1300,00	832,00
12. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	24	73,00	1 752,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,78	1419,00	3 944,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,78	1088,00	3 024,64
12. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,04	2465,00	2 563,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,04	1088,00	1 131,52
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**185 281,06**
12. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,88	228,00	200,64
12. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	36	174,00	6 264,00
		Итого материалов:				**3232,32**	**6 464,64**
		Накладные расходы	%	99		223413,38	446 826,76
		Сметная прибыль	%	8		41606,10	83 212,20
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**1 123 364,66**
13	**2301-0501-1402 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4000,0000**		**88,00**	**352 000,00**
14	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8026,4700**		**1394,00**	**11 188 899,18**
		Футляры Д108, 159, 219					
15	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,6000**		**2533,00**	**4 052,80**
16	**2301-0201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,1000**		**4748,00**	**52 702,80**

1	2	3	4	5	6	7	8,00
17	**2301-0201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,5500**		**7278,00**	**84 060,90**
		Колодцы водопроводные d1500мм, Н=2450мм - 81 шт					
18	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,8400**		**54409,33**	**317 750,50**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,9	81,176	1035,00	84 017,16
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	13,029	1380,42	17 985,61
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**102 002,77**
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	8,176	4329,00	35 393,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	8,176	1554,00	12 705,50
18. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,87016	729,00	634,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	4,853	2465,00	11 962,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	4,853	1088,00	5 280,06
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**47 990,99**
18. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	1,588	18609,00	29 560,02
18. 7	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,58984	20658,00	12 184,91
18. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0584	16850,00	984,04
18. 9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,019856	--	--
18.10	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,5256	21124,00	11 102,77
18.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,02336	40416,00	944,12
18.12	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	123,224	132,00	16 265,57
18.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000642	26517,00	17,03

1	2	3	4	5	6	7	8,00
18.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4672	310,00	144,83
18.15	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,01168	171586,00	2 004,12
18.16	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,004	0,02336	1371537,00	32 039,10
18.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,00181	30,00	0,05
18.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,7008	1236,00	866,19
18.19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,37376	213050,00	79 629,57
		Итого материалов:				**31805,20**	**185 742,35**
		Накладные расходы	%	99		17291,57	100 982,74
		Сметная прибыль	%	8		5736,07	33 498,66
		Сметная стоимость:				**77436,97**	**452 231,90**
19	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**23,0000**		**17017,00**	**391 391,00**
20	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**98,0000**		**16452,00**	**1 612 296,00**
21	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**21,0000**		**19255,00**	**404 355,00**
22	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**5643,00**	**22 572,00**
23	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**39,0000**		**3483,00**	**135 837,00**
24	**2302-0103-0308 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**		**1924,00**	**19 240,00**
25	**2302-0103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**115,0000**		**2716,00**	**312 340,00**

1	2	3	4	5	6	7	8,00
26	**2302-0103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**80,0000**		**4543,00**	**363 440,00**
27	**2302-0103-0313 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**20,0000**		**6920,00**	**138 400,00**
28	**2302-0302-8210 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50,0000**		**1561,00**	**78 050,00**
29	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**19408,00**	**77 632,00**
30	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,0683**		**496892,00**	**33 937,72**
31	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный для КОЛОДЦЕВ**	**м3**	**0,6400**		**24781,80**	**15 860,35**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	2,522	894,00	2 254,31
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,14624	1294,97	189,38
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**2 443,69**
31.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001728	4249,00	7,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001728	1088,00	1,88
31.4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1344	39,00	5,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00672	4329,00	29,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00672	1554,00	10,44
31.6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,128	3996,00	511,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,128	1300,00	166,40
31.7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00704	79,00	0,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,009792	2465,00	24,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,009792	1088,00	10,65

1	2	3	4	5	6	7	8,00
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**577,86**
31.9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	18609,00	12 147,96
31.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,256	70,00	17,92
31.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000512	40416,00	20,69
31.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00128	53953,00	69,06
31.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,004416	58360,00	257,72
31.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00032	26517,00	8,49
31.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,2368	310,00	73,41
31.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,003584	6994,00	25,07
31.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,004416	27221,00	120,21
31.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,0112	30,00	0,34
31.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,3168	907,00	287,34
		Итого материалов:				**20356,54**	**13 028,19**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	2 223,76
		Сметная прибыль	%	8		2260,51	1 446,73
		Сметная стоимость:				**30516,93**	**19 530,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**16 198 142,96**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3 493 387,55**
Материалы -			Тенге				**205 235,17**
Всего заработная плата -			Тенге				**555 786,62**
Местные материалы -			Тенге				**2 566 451,00**
Накладные расходы -			Тенге				**550 033,26**
Накладные НУЧП -			Тенге				**550 033,26**
Сметная прибыль -			Тенге				**323 473,66**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4 366 894,48**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**538,53**
Сметная заработная плата -			Тенге				**555 786,62**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**33 937,72**

1	2	3	4	5	6	7	8,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				33 937,72
		Сметная прибыль -	Тенге				2 715,02
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				36 652,74
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				12 670 817,68
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12 670 817,68
		Сметная прибыль -	Тенге				1 013 665,41
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				13 684 483,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18 088 030,31
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				538,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				555 786,62
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				21 513 063,02
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8 808 307,62
		Материалы -	Тенге				306 264,26
		Всего заработная плата -	Тенге				4 108 202,65
		Местные материалы -	Тенге				2 566 451,00
		Накладные расходы -	Тенге				3 107 772,80
		Накладные НУЧП -	Тенге				3 107 772,80
		Сметная прибыль -	Тенге				953 286,43
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12 869 366,85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4 930,80
		Сметная заработная плата -	Тенге				4 108 202,65
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				33 937,72
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				33 937,72
		Сметная прибыль -	Тенге				2 715,02
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				36 652,74
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				12 670 817,68
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12 670 817,68
		Сметная прибыль -	Тенге				1 013 665,41
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				13 684 483,09
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				26 590 502,69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4 930,80
		Сметная заработная плата -	Тенге				4 108 202,65
	Временные здания и сооружения 1,3%		тенге				345 676,53
	ИТОГО с ВЗиС		тенге				26 936 179,22
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%		тенге				557 578,91
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		тенге				1 957 626,86

1	2	3	4	5	6	7	8,00
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.		тенге				**29 451 384,99**
	ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,8		тенге				**23 561 108,00**
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		тенге				**2 827 332,96**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		тенге				**26 388 440,96**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Г. Жанадилов.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Орион LTD"
Директор_____ Ш. Джанабергенов

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ATM CONSULTING" _____ Н.Е. Абишев