Форма КС-3
Утверждено
Приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»
Технадзор Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING"
Наименование строительства и его адрес: **Водопроводные сети в н.п. Досан Косшынырауского сельского округа Кызылординской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№ 88	28.09.2018				
		допсогл №1	23.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**107 339 478,80**							**11 500 658,44**	
за отчетный период	**50 397 973,97**	**44 998 191,04**						**5 399 782,93**	**50 397 973,97**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Г. Жанадилов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
_____ **Ш.А. Джанабергенов**

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING" _____ **Н.Е. Абишев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сыр Жоба" _____

Форма 2КС

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование объекта: Водопроводные сети в н.п. Досан Косшынырауского сельского округа Кызылординской области.
Договор № 88 от 28 сентября 2018 года, допсоглашение №1 от 23.10.2018 г

Акт №1
приемки выполненныъх за ноябрь 2018 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**7645,8390**		**139,30**	**1065062,77**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	67,895	762,00	51736,03
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	147,565	1554,00	229315,53
		Итого оплата труда:				**36,76**	**281051,56**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	147,565	6867,00	1013326,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	147,565	1554,00	229316,01
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**1013326,74**
		Накладные расходы	%	72		26,47	202357,12
		Сметная прибыль	%	8		13,26	101393,59
		Сметная стоимость:				**179,03**	**1368813,49**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**236,4698**		**1624,39**	**384119,65**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	436,996	879,00	384119,65
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**384119,65**
		Накладные расходы	%	72		1169,56	276566,15
		Сметная прибыль	%	8		223,52	52854,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**713540,66**
3	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**14199,4507**		**153,23**	**2175776,52**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,009768	138,7	762,00	105689,58
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	301,454	1554,00	468460,04
		Итого оплата труда:				**40,43**	**574149,62**
3. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	301,454	6867,00	2070086,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	301,454	1554,00	468459,52
		Итого эксплуатация машин:				**145,79**	**2070086,94**
		Накладные расходы	%	72		29,11	413387,73
		Сметная прибыль	%	8		14,59	207133,14
		Сметная стоимость:				**196,93**	**2796297,39**
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**439,1582**		**1868,05**	**820369,83**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,125	933,299	879,00	820369,83
		Итого оплата труда:				**1868,05**	**820369,83**
		Накладные расходы	%	72		1345,00	590666,28
		Сметная прибыль	%	8		257,04	112882,89
		Сметная стоимость:				**3470,09**	**1523919,00**
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15729,1880**		**30,63**	**481753,57**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	126,777	1300,00	164810,43
		Итого оплата труда:				**10,48**	**164810,43**
5. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	126,777	3800,00	481753,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	126,777	1300,00	164810,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**481753,57**
		Накладные расходы	%	72		7,54	118663,51
		Сметная прибыль	%	8		3,05	48033,37
		Сметная стоимость:				**41,23**	**648450,45**
6	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6741,0710**		**706,64**	**4763537,38**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	6552,321	727,00	4763537,38
		Итого оплата труда:				**706,64**	**4763537,38**
		Накладные расходы	%	72		508,78	3429746,91
		Сметная прибыль	%	8		97,23	655462,74
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**8848747,00**
7	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**15729,1880**		**131,75**	**2072265,47**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	1698,752	638,00	1083804,00
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	412,891	1088,00	449225,61
		Итого оплата труда:				**97,46**	**1533029,58**
7. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	412,891	2338,00	965339,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	412,891	1088,00	449225,41
7. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1651,565	14,00	23121,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**988461,50**
		Накладные расходы	%	72		70,17	1103781,30
		Сметная прибыль	%	8		16,15	254083,74
		Сметная стоимость:				**218,07**	**3430130,50**
8	**1101-0208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**5883,6550**		**745,29**	**4385041,00**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=676)	чел-ч	0,342	2012,21	676,00	1360254,00
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	509,525	1464,14	746013,33
		Итого оплата труда:				**357,99**	**2106267,30**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	65,309	4329,00	282720,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	65,309	1554,00	101490,19
8. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	345,959	6550,00	2266030,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	345,959	1554,00	537620,29
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	98,257	2465,00	242203,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	98,257	1088,00	106903,62
		Итого эксплуатация машин:				**474,36**	**2790955,29**
8. 6	2107-0101-0203 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	10,002	23378,00	233831,75
		Итого материалов:				**39,74**	**233831,75**
		Накладные расходы	%	72		257,75	1516512,45
		Сметная прибыль	%	8		80,24	472124,28
		Сметная стоимость:				**1083,29**	**6373677,73**
9	**1101-0208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**5883,6550**		**426,55**	**2509646,00**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,231	1359,124	638,00	867121,31
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	334,192	1416,99	473545,97
		Итого оплата труда:				**227,86**	**1340667,28**
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	65,309	4329,00	282720,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	65,309	1554,00	101490,19
9. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	170,626	6550,00	1117600,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	170,626	1554,00	265152,80
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	98,257	2465,00	242203,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	98,257	1088,00	106903,62
		Итого эксплуатация машин:				**279,17**	**1642524,67**
		Накладные расходы	%	72		164,06	965280,44
		Сметная прибыль	%	8		47,25	277994,11
		Сметная стоимость:				**637,86**	**3752920,53**
10	**1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**524,0000**		**3409,61**	**1786633,47**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	2,55	1336,2	982,00	1312148,40
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	37,728	885,08	33392,42
		Итого оплата труда:				**2567,83**	**1345540,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	3,668	4249,00	15585,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	3,668	1088,00	3990,78
10. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	10,48	5417,00	56770,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	10,48	1088,00	11402,24
10. 5	3205-0101-0108 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	78,6	1225,00	96285,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,045	23,58	763,33	17999,40
10. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	9,432	174,00	1641,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	282,436	26,00	7343,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**338,98**	**177625,00**
10. 8	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,015	7,86	1639,00	12882,54
10. 9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	20,96	2216,00	46447,36
10.10	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000838	628269,00	526,74
10.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	2,882	293,00	844,43
10.12	2113-0812-1031 РСНБ РК 2015	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00524	421512,00	2208,72
10.13	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	0,1	52,4	1689,00	88503,60
10.14	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,524	22030,00	11543,72
10.15	2301-0101-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	31,44	1839,00	57818,16
10.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,84	2536,16	30,00	76084,80
		Итого материалов:				**566,53**	**296860,07**
		Накладные расходы	%	72		1848,83	968789,39
		Сметная прибыль	%	8		420,68	220433,83
		Сметная стоимость:				**5679,12**	**2975856,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1101-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**524,0000**		**1178,82**	**617701,68**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,65	340,6	910,00	309946,00
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	83,84	1495,75	125403,68
		Итого оплата труда:				**830,82**	**435349,68**
11. 3	3101-0301-0301 РСНБ РК 2015	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	73,36	3843,00	281922,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	73,36	1554,00	114001,44
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	10,48	2465,00	25833,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	10,48	1088,00	11402,24
		Итого эксплуатация машин:				**587,32**	**307755,68**
		Накладные расходы	%	72		598,19	313451,77
		Сметная прибыль	%	8		142,16	74492,28
		Сметная стоимость:				**1919,17**	**1005645,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**21061907,31**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21061907,31**
Материалы -			Тенге				**530691,82**
Всего заработная плата -			Тенге				**13748893,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**9899203,05**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**9899203,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2476888,83**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33437999,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16830,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13748893,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**33437999,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16830,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13748893,13**
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1					
12	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,3046**		**244630,86**	**808407,14**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	173	571,696	1035,00	591705,15

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	61,631	922,23	56837,53
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**648542,69**
12. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	57,831	3546,00	205066,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	57,831	910,00	52626,21
12. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,363506	3996,00	1452,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,363506	1300,00	472,56
12. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	26,437	73,00	1929,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	3,073	1419,00	4360,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	3,073	1088,00	3343,42
12. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,363506	2465,00	896,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,363506	1088,00	395,49
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**213706,43**
12. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,528736	228,00	120,55
12. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	16,523	174,00	2875,00
		Итого материалов:				**906,48**	**2995,55**
		Накладные расходы	%	99		194291,97	642057,26
		Сметная прибыль	%	8		35113,83	116037,15
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**1566501,55**
13	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,5000**		**391067,62**	**586601,43**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	247	370,5	1018,00	377169,00
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	57,36	931,22	53414,94
		Итого оплата труда:				**287055,96**	**430583,94**
13. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	51,45	3546,00	182441,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	51,45	910,00	46819,50
13. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,78	3996,00	3116,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,78	1300,00	1014,00

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	30	73,00	2190,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	3,48	1419,00	4938,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	3,48	1088,00	3786,24
13. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	1,65	2465,00	4067,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	1,65	1088,00	1795,20
		Итого эксплуатация машин:				**131169,30**	**196753,95**
13. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,66	228,00	150,48
13. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	72	174,00	12528,00
		Итого материалов:				**8452,32**	**12678,48**
		Накладные расходы	%	99		284185,40	426278,10
		Сметная прибыль	%	8		54020,24	81030,36
		Сметная стоимость:				**729273,26**	**1093909,89**
14	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,8954**		**296662,85**	**562294,77**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	367,708	1035,00	380577,37
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	50,854	927,32	47157,70
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**427735,07**
14. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	46,627	3546,00	165338,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	46,627	910,00	42430,57
14. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,606528	3996,00	2423,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,606528	1300,00	788,49
14. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	22,745	73,00	1660,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,635	1419,00	3738,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,635	1088,00	2866,88
14. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,985608	2465,00	2429,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,985608	1088,00	1072,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**175590,86**
14. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,833976	228,00	190,15
14. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	34,117	174,00	5936,39
		Итого материалов:				**3232,32**	**6126,54**
		Накладные расходы	%	99		223413,38	423457,72
		Сметная прибыль	%	8		41606,10	78860,20
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**1064612,68**
		Колодцы водопроводные d1500мм, Н=2450мм - 81 шт					
15	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**76,0000**		**54409,33**	**4135109,24**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=1035)	чел-ч	13,9	1056,4	1035,00	1093374,00
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	169,556	1380,42	234059,33
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**1327433,33**
15. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	106,4	4329,00	460605,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	106,4	1554,00	165345,60
15. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	11,324	729,00	8255,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	63,156	2465,00	155679,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	63,156	1088,00	68713,73
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**624540,34**
15. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	20,672	18609,00	384685,25
15. 7	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	7,676	20658,00	158570,81
15. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,76	16850,00	12806,00
15. 9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,2584	--	--
15.10	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	6,84	21124,00	144488,16

1	2	3	4	5	6	7	8
15.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,304	40416,00	12286,46
15.12	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	1603,6	132,00	211675,20
15.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00836	26517,00	221,68
15.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	6,08	310,00	1884,80
15.15	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,152	171586,00	26081,07
15.16	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,004	0,304	1371537,00	416947,25
15.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,02356	30,00	0,71
15.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	9,12	1236,00	11272,32
15.19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	4,864	213050,00	1036275,20
		Итого материалов:				**31805,20**	**2417194,91**
		Накладные расходы	%	99		17291,57	1314159,00
		Сметная прибыль	%	8		5736,07	435941,46
		Сметная стоимость:				**77436,97**	**5885209,70**
16	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**10,0000**		**17017,00**	**170170,00**
17	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**39,0000**		**19255,00**	**750945,00**
18	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**57,0000**		**5643,00**	**321651,00**
19	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**57,0000**		**19408,00**	**1106256,00**
20	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,9736**		**496892,00**	**483774,05**
21	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный для угла поворота**	**м3**	**0,3360**		**24781,80**	**8326,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	1,324	894,00	1183,51
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,076776	1294,97	99,42
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**1282,94**
21. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000907	4249,00	3,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000907	1088,00	0,99
21. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,07056	39,00	2,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,003528	4329,00	15,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,003528	1554,00	5,48
21. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0672	3996,00	268,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0672	1300,00	87,36
21. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,003696	79,00	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,005141	2465,00	12,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,005141	1088,00	5,59
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**303,37**
21. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,34272	18609,00	6377,68
21.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,1344	70,00	9,41
21.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000269	40416,00	10,86
21.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000672	53953,00	36,26
21.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002318	58360,00	135,30
21.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000168	26517,00	4,45
21.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,12432	310,00	38,54
21.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001882	6994,00	13,16
21.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002318	27221,00	63,11

1	2	3	4	5	6	7	8
21.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,00588	30,00	0,18
21.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,16632	907,00	150,85
		Итого материалов:				**20356,54**	**6839,80**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	1167,47
		Сметная прибыль	%	8		2260,51	759,53
		Сметная стоимость:				**30516,93**	**10253,69**
22	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный для КОЛОДЦЕВ**	**м3**	**3,2000**		**24781,80**	**79301,77**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	12,608	894,00	11271,55
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,7312	1294,97	946,88
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**12218,44**
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00864	4249,00	36,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00864	1088,00	9,40
22. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,672	39,00	26,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0336	4329,00	145,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0336	1554,00	52,21
22. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,64	3996,00	2557,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,64	1300,00	832,00
22. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0352	79,00	2,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,04896	2465,00	120,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,04896	1088,00	53,27
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**2889,28**
22. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,264	18609,00	60739,78
22.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	1,28	70,00	89,60
22.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00256	40416,00	103,46

1	2	3	4	5	6	7	8
22.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0064	53953,00	345,30
22.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,02208	58360,00	1288,59
22.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0016	26517,00	42,43
22.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,184	310,00	367,04
22.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,01792	6994,00	125,33
22.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,02208	27221,00	601,04
22.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,056	30,00	1,68
22.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	1,584	907,00	1436,69
		Итого материалов:				**20356,54**	**65140,94**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	11118,78
		Сметная прибыль	%	8		2260,51	7233,64
		Сметная стоимость:				**30516,93**	**97654,19**
23	**2302-0103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**133,0000**		**2716,00**	**361228,00**
24	**2302-0103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**14,0000**		**4543,00**	**63602,00**
25	**2302-0103-0313 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**25,0000**		**6920,00**	**173000,00**
26	**2302-0302-8210 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**111,0000**		**1561,00**	**173271,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9783938,09**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7422807,00**
Материалы -			Тенге				**2510976,22**
Всего заработная плата -			Тенге				**2847796,40**
Местные материалы -			Тенге				**1242766,00**
Накладные расходы -			Тенге				**2818238,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				2818238,32
		Сметная прибыль -	Тенге				819283,63
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11060328,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2720,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				2847796,40
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				483774,05
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				483774,05
		Сметная прибыль -	Тенге				38701,92
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				522475,98
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1877357,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1877357,00
		Сметная прибыль -	Тенге				150188,56
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2027545,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13610350,52
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2720,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				2847796,40
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				30845845,39
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				28484714,34
		Материалы -	Тенге				3041668,00
		Всего заработная плата -	Тенге				16596689,52
		Местные материалы -	Тенге				1242766,00
		Накладные расходы -	Тенге				12717441,37
		Накладные НУЧП -	Тенге				12717441,37
		Сметная прибыль -	Тенге				3296172,46
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				44498328,17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19550,51
		Сметная заработная плата -	Тенге				16596689,52
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				483774,05
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				483774,05
		Сметная прибыль -	Тенге				38701,92
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				522475,98
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1877357,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1877357,00
		Сметная прибыль -	Тенге				150188,56
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2027545,56
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				47048349,71
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19550,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				16596689,52
		Временные здания и сооружения 1,3%	тенге				611 628,55
		ИТОГО с ВЗиС	тенге				47 659 978,26
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	тенге				986 561,55
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				7 601 199,00
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.	тенге				56 247 738,81
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,8	тенге				44 998 191,04
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	тенге				5 399 782,93
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	тенге				50 397 973,97

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Г. Жанадилов.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Орион LTD"
Директор_____ Ш. Джанабергенов

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ATM CONSULTING" _____ Н.Е. Абишев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сыр Жоба"_____