Форма КС-3
Утверждено
Приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»
Технадзор Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING"
Наименование строительства и его адрес: **Водопроводные сети в н.п. Досан Косшынырауского сельского округа Кызылординской области**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№ 88	28.09.2018				
		допсогл №1	23.10.2018				
		допсогл №2	19.03.2019				
		допсогл №3	04.10.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**171 759 032,48**							**18 402 753,48**	
за отчетный период	**895 695,03**	**799 727,71**						**95 967,32**	**895 695,03**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Г. Жанадилов

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
_____ Ш.А. Джанабергенов

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING" _____ Н.Е. Абишев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сыр Жоба"_____

1260

Форма 2КС

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование объекта: Водопроводные сети в н.п. Досан Косшынырауского сельского округа Кызылординской области.
Договор № 88 от 28 сентября 2018 года, допсоглашение №1 от 23.10.2018 г, №2 от 19.03.2019 г

Акт №1

приемки выполненных за ноябрь 2019 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1					
1	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**133,0000**		**475,01**	**63176,33**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	54,53	1053,00	57420,09
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,33	1088,00	1447,04
		Итого оплата труда:				**442,61**	**58867,13**
1. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,33	2465,00	3278,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,33	1088,00	1447,04
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**3278,45**
1. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	1,33	323,00	429,59
1. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,33	508,00	675,64
1. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2,66	516,00	1372,56
		Итого материалов:				**18,63**	**2477,79**
		Накладные расходы	%	98		433,76	57689,79
		Сметная прибыль	%	8		72,70	9669,29
		Сметная стоимость:				**981,47**	**130535,41**
2	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**39,0000**		**1856,12**	**72388,56**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	57,33	1000,00	57330,00
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,39	1088,00	424,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**57754,32**
2. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	13,65	174,00	2375,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,39	2465,00	961,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,39	1088,00	424,32
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**3336,45**
2. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0429	188694,00	8094,97
2. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00546	207096,00	1130,74
2. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,078	32005,00	2496,39
2. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	78	--	--
2. 9	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	39	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**11722,11**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	56599,23
		Сметная прибыль	%	8		264,59	10319,02
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**139306,81**
		Колодцы водопроводные d1500мм, H=2450мм - 81 шт					
3	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Указатель пожарного гидранта. Установка**	**шт.**	**45,0000**		**4036,14**	**181626,17**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,2	144	910,00	131040,00
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	6,538	1489,54	9739,33
		Итого оплата труда:				**3128,43**	**140779,33**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,684	4329,00	2961,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,684	1554,00	1062,94
3. 4	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	4,95	5228,00	25878,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	4,95	1554,00	7692,30
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,9045	2465,00	2229,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,9045	1088,00	984,10
		Итого эксплуатация машин:				**690,43**	**31069,23**
3. 6	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0216	567827,00	12265,06

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 7	2113-0814-3501 РСНБ РК 2015	Щитки металлические	шт.	1	45	--	--
3. 8	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,008707	502244,00	4373,29
3. 9	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,001521	572135,00	870,22
3.10	2204-0701-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,002529	794135,00	2008,37
		Итого материалов:				**433,71**	**19516,94**
		Накладные расходы	%	108		3378,70	152041,68
		Сметная прибыль	%	8		593,19	26693,43
		Сметная стоимость:				**8008,03**	**360361,27**
4	**2404-0207-5101 РСНБ РК 2015**	**Указатель пожарного гидранта**	**шт.**	**45,0000**		**4536,00**	**204120,00**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**521311,05**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**385746,17**
Материалы -	Тенге	**19516,94**
Всего заработная плата -	Тенге	**140779,33**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**204120,00**
Накладные расходы -	Тенге	**152041,68**
Накладные НУЧП -	Тенге	**152041,68**
Сметная прибыль -	Тенге	**43023,03**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**580810,87**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**150,54**
Сметная заработная плата -	Тенге	**140779,33**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**135564,89**
Материалы -	Тенге	**14199,90**
Всего заработная плата -	Тенге	**116621,45**
Накладные расходы -	Тенге	**114289,02**
Накладные НУЧП -	Тенге	**114289,02**
Сметная прибыль -	Тенге	**19988,31**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**269842,22**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**113,58**
Сметная заработная плата -	Тенге	**116621,45**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**850653,09**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**264,12**
Сметная заработная плата -	Тенге	**257400,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге	**521311,05**
В том числе:		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				385746,17
		Материалы -	Тенге				19516,94
		Всего заработная плата -	Тенге				140779,33
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				204120,00
		Накладные расходы -	Тенге				152041,68
		Накладные НУЧП -	Тенге				152041,68
		Сметная прибыль -	Тенге				43023,03
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				580810,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				150,54
		Сметная заработная плата -	Тенге				140779,33
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				135564,89
		Материалы -	Тенге				14199,90
		Всего заработная плата -	Тенге				116621,45
		Накладные расходы -	Тенге				114289,02
		Накладные НУЧП -	Тенге				114289,02
		Сметная прибыль -	Тенге				19988,31
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				269842,22
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				116621,45
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				850653,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				264,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				257400,78
		Временные здания и сооружения 1,3%	тенге				11 058,49
		ИТОГО с ВЗиС	тенге				861 711,58
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	тенге				17 837,43
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				120 110,62
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.	тенге				999 659,63
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,8	тенге				799 727,70
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	тенге				95 967,32
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	тенге				895 695,03

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Г. Жанадилов.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Орион LTD"
Директор_____ Ш. Джанабергенов

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ATM CONSULTING"_____ Н.Е. Абишев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сыр Жоба"_____