Форма КС-3
Утверждено
Приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»
Технадзор Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING"
Наименование строительства и его адрес: **Водопроводные сети в н.п. Досан Косшынырауского сельского округа Кызылординской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№ 88	28.09.2018				
		допсогл №1	23.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**142 795 681,45**							**15 299 537,30**	
за отчетный период	**35 456 202,65**	**31 657 323,79**						**3 798 878,86**	**35 456 202,65**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Г. Жанадилов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
_____ **Ш.А. Джанабергенов**

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING" _____ **Н.Е. Абишев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Сыр Жоба"_____

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование объекта: Водопроводные сети в н.п. Досан Косшынырауского сельского округа Кызылординской области.
Договор № 88 от 28 сентября 2018 года, допсоглашение №1 от 23.10.2018 г

Акт №1

приемки выполненныъх за декабрь 2018 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5000,0000**		**139,30**	**696498,30**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	44,4	762,00	33832,80
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	96,5	1554,00	149961,00
		Итого оплата труда:				**36,76**	**183793,80**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	96,5	6867,00	662665,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	96,5	1554,00	149961,00
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**662665,50**
		Накладные расходы	%	72		26,47	132331,54
		Сметная прибыль	%	8		13,26	66306,39
		Сметная стоимость:				**179,03**	**895136,22**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**220,0000**		**1624,39**	**357366,24**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	406,56	879,00	357366,24
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**357366,24**
		Накладные расходы	%	72		1169,56	257303,69
		Сметная прибыль	%	8		223,52	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3017,47	663843,53
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**8644,0000**		**153,23**	**1324516,89**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,009768	84,435	762,00	64339,16
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	183,512	1554,00	285177,83
		Итого оплата труда:				**40,43**	**349516,99**
3. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	183,512	6867,00	1260177,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	183,512	1554,00	285177,65
		Итого эксплуатация машин:				**145,79**	**1260177,73**
		Накладные расходы	%	72		29,11	251652,24
		Сметная прибыль	%	8		14,59	126093,53
		Сметная стоимость:				**196,93**	**1702262,65**
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**280,0000**		**1868,05**	**523054,22**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,125	595,056	879,00	523054,22
		Итого оплата труда:				**1868,05**	**523054,22**
		Накладные расходы	%	72		1345,00	376599,04
		Сметная прибыль	%	8		257,04	71972,26
		Сметная стоимость:				**3470,09**	**971625,53**
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11060,0000**		**30,63**	**338745,68**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	89,144	1300,00	115886,68
		Итого оплата труда:				**10,48**	**115886,68**
5. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	89,144	3800,00	338745,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806		1300,00	115886,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				30,63	338745,68
		Накладные расходы	%	72		7,54	83438,41
		Сметная прибыль	%	8		3,05	33774,73
		Сметная стоимость:				**41,23**	**455958,82**
6	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4200,0000**		**706,64**	**2967904,80**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	4082,4	727,00	2967904,80
		Итого оплата труда:				**706,64**	**2967904,80**
		Накладные расходы	%	72		508,78	2136891,46
		Сметная прибыль	%	8		97,23	408383,70
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**5513180,00**
7	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**11060,0000**		**131,75**	**1457116,29**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	1194,48	638,00	762078,24
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	290,325	1088,00	315873,60
		Итого оплата труда:				**97,46**	**1077951,84**
7. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	290,325	2338,00	678779,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	290,325	1088,00	315873,60
7. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1161,3	14,00	16258,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**695038,05**
		Накладные расходы	%	72		70,17	776125,32
		Сметная прибыль	%	8		16,15	178659,33
		Сметная стоимость:				**218,07**	**2411900,94**
8	**1101-0208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**2039,9850**		**745,29**	**1520384,50**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=676)	чел-ч	0,342	697,675	676,00	471628,21
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	176,663	1464,14	258658,27
		Итого оплата труда:				**357,99**	**730286,48**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	22,644	4329,00	98025,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	22,644	1554,00	35188,78
8. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	119,951	6550,00	785679,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	119,951	1554,00	186403,85
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	34,068	2465,00	83977,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	34,068	1088,00	37065,98
		Итого эксплуатация машин:				**474,36**	**967681,98**
8. 6	2107-0101-0203 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	3,468	23378,00	81074,31
		Итого материалов:				**39,74**	**81074,31**
		Накладные расходы	%	72		257,75	525806,26
		Сметная прибыль	%	8		80,24	163695,26
		Сметная стоимость:				**1083,29**	**2209886,00**
9	**1101-0208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**2039,9850**		**426,55**	**870146,22**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,231	471,237	638,00	300648,91
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	115,871	1416,99	164188,19
		Итого оплата труда:				**227,86**	**464837,10**
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	22,644	4329,00	98025,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	22,644	1554,00	35188,78
9. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	59,16	6550,00	387495,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	59,16	1554,00	91934,64
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	34,068	2465,00	83977,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	34,068	1088,00	37065,98
		Итого эксплуатация машин:				**279,17**	**569497,31**
		Накладные расходы	%	72		164,06	334682,71
		Сметная прибыль	%	8		47,25	96386,31
		Сметная стоимость:				**637,86**	**1301215,25**
10	**1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**135,0000**		**3409,61**	**460296,79**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	2,55	344,25	982,00	338053,50
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	9,72	885,08	8603,01
		Итого оплата труда:				**2567,83**	**346656,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	0,945	4249,00	4015,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,945	1088,00	1028,16
10. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	2,7	5417,00	14625,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,7	1088,00	2937,60
10. 5	3205-0101-0108 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	20,25	1225,00	24806,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,045	6,075	763,33	4637,25
10. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	2,43	174,00	422,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	72,765	26,00	1891,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**338,98**	**45762,17**
10. 8	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,015	2,025	1639,00	3318,97
10. 9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	5,4	2216,00	11966,40
10.10	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000216	628269,00	135,71
10.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	0,7425	293,00	217,55
10.12	2113-0812-1031 РСНБ РК 2015	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00135	421512,00	569,04
10.13	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	0,1	13,5	1689,00	22801,50
10.14	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,135	22030,00	2974,05
10.15	2301-0101-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	8,1	1839,00	14895,90
10.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,84	653,4	30,00	19602,00
		Итого материалов:				**566,53**	**76481,12**
		Накладные расходы	%	72		1848,83	249592,69
		Сметная прибыль	%	8		420,68	56791,16
		Сметная стоимость:				**5679,12**	**766680,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1101-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**135,0000**		**1178,82**	**159140,70**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,65	87,75	910,00	79852,50
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	21,6	1495,75	32308,20
		Итого оплата труда:				**830,82**	**112160,70**
11. 3	3101-0301-0301 РСНБ РК 2015	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	18,9	3843,00	72632,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	18,9	1554,00	29370,60
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	2,7	2465,00	6655,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,7	1088,00	2937,60
		Итого эксплуатация машин:				**587,32**	**79288,20**
		Накладные расходы	%	72		598,19	80755,70
		Сметная прибыль	%	8		142,16	19191,71
		Сметная стоимость:				**1919,17**	**259088,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10675170,63**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10675170,63**
Материалы -			Тенге				**157555,43**
Всего заработная плата -			Тенге				**7229415,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**5205179,06**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**5205179,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1270428,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17150777,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8991,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7229415,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17150777,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8991,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7229415,37**
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1					
12	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0424**		**244630,86**	**255003,21**
12. 1	[illegible]	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=1035)	чел-ч	173	180,335	1035,00	186646,93

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	19,441	922,23	17928,78
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**204575,71**
12. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	18,242	3546,09	64686,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	18,242	910,00	16600,22
12. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,114664	3996,00	458,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,114664	1300,00	149,06
12. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	8,339	73,00	608,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,969432	1419,00	1375,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,969432	1088,00	1054,74
12. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,114664	2465,00	282,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,114664	1088,00	124,75
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**67411,36**
12. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,166784	228,00	38,03
12. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	5,212	174,00	906,89
		Итого материалов:				**906,48**	**944,91**
		Накладные расходы	%	99		194291,97	202529,95
		Сметная прибыль	%	8		35113,83	36602,65
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**494135,82**
13	**2304-0902-1403 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**133,0000**		**9172,00**	**1219876,00**
14	**2304-1013-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**133,0000**		**6527,00**	**868091,00**
15	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3620**		**475170,82**	**172011,84**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	286	103,532	1018,00	105395,58
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	18,06	930,90	16812,31
		Итого оплата труда:				**337590,84**	**122207,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	16,073	3546,00	56994,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	16,073	910,00	14626,43
15. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,11222	3996,00	448,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,11222	1300,00	145,89
15. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	12,67	73,00	924,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	1,26	1419,00	1787,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	1,26	1088,00	1370,88
15. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,6154	2465,00	1516,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,6154	1088,00	669,56
		Итого эксплуатация машин:				**170364,78**	**61672,05**
15. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,242	228,00	283,10
15. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	26,788	174,00	4661,11
		Итого материалов:				**13658,04**	**4944,21**
		Накладные расходы	%	99		334214,93	120985,81
		Сметная прибыль	%	8		64750,86	23439,81
		Сметная стоимость:				**874136,61**	**316437,45**
16	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5240**		**391067,62**	**204919,43**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	247	129,428	1018,00	131757,70
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	20,038	931,22	18659,62
		Итого оплата труда:				**287055,96**	**150417,32**
16. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	17,973	3546,00	63732,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	17,973	910,00	16355,43
16. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,27248	3996,00	1088,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,27248	1300,00	354,22
16. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	10,48	73,00	765,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	1,216	1419,00	1725,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	1,216	1088,00	1323,01
16. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,5764	2465,00	1420,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,5764	1088,00	627,12
		Итого эксплуатация машин:				**131169,30**	**68732,71**
16. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,23056	228,00	52,57
16. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	25,152	174,00	4376,45
		Итого материалов:				**8452,32**	**4429,02**
		Накладные расходы	%	99		284185,40	148913,15
		Сметная прибыль	%	8		54020,24	28306,61
		Сметная стоимость:				**729273,26**	**382139,19**
17	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,0000**		**296662,85**	**593325,70**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	388	1035,00	401580,00
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	53,66	927,32	49760,16
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**451340,16**
17. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	49,2	3546,00	174463,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	49,2	910,00	44772,00
17. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,64	3996,00	2557,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,64	1300,00	832,00
17. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	24	73,00	1752,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,78	1419,00	3944,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,78	1088,00	3024,64
17. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,04	2465,00	2563,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,04	1088,00	1131,52
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**185281,06**
17. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,28	228,00	200,64

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	36	174,00	6264,00
		Итого материалов:				**3232,32**	**6464,64**
		Накладные расходы	%	99		223413,38	446826,76
		Сметная прибыль	%	8		41606,10	83212,20
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**1123364,66**
18	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1144**		**259840,08**	**29725,71**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	179	20,478	1035,00	21194,32
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	2,408	922,08	2220,48
		Итого оплата труда:				**204674,80**	**23414,80**
18. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	2,265	3546,00	8032,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	2,265	910,00	2061,15
18. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,01716	3996,00	68,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01716	1300,00	22,31
18. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,9152	73,00	66,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,106392	1419,00	150,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,106392	1088,00	115,75
18. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,019448	2465,00	47,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,019448	1088,00	21,16
		Итого эксплуатация машин:				**73132,92**	**8366,41**
18. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,025168	228,00	5,74
18. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,9152	174,00	159,24
		Итого материалов:				**1442,16**	**164,98**
		Накладные расходы	%	99		202628,05	23180,65
		Сметная прибыль	%	8		36997,45	4232,51
		Сметная стоимость:				**499465,58**	**57138,86**
19	**2301-0501-1319 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**365,6200**		**5776,00**	**2111821,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,8360**		**1218868,89**	**2237892,00**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	574,13	1300,00	746368,62
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	173,139	1295,08	224227,71
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**970596,33**
20. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	169,118	4828,00	816499,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	169,118	1300,00	219853,40
20. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	4,021	2465,00	9911,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	4,021	1088,00	4374,85
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**826411,57**
20. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,165244	208994,00	34534,92
20. 6	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	1,836	343444,00	630576,92
		Итого материалов:				**362253,46**	**665111,84**
		Накладные расходы	%	99		523349,36	960890,36
		Сметная прибыль	%	8		139377,46	255902,59
		Сметная стоимость:				**1881595,71**	**3454685,00**
21	**1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0030**		**294914,05**	**884,74**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	76,7	0,2301	1130,00	260,01
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,07	0,03621	1288,76	46,67
		Итого оплата труда:				**102226,36**	**306,68**
21. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,0156	6550,00	102,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,0156	1554,00	24,24
21. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,44	0,03732	28,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,01992	729,00	14,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,22	0,01366	1419,00	26,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,22	0,01866	1088,00	20,30
21. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,00195	2465,00	4,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,00195	1088,00	2,12
		Итого эксплуатация машин:				**49677,31**	**149,03**
21. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	1,29	266,00	343,14
21. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11	0,033	3284,00	108,37
21.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,094	0,000282	17105,00	4,82
21.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00024	6994,00	1,68
21.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,000045	383957,00	17,28
21.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0018	225,00	0,41
		Итого материалов:				**158565,74**	**475,70**
		Накладные расходы	%	99		101204,10	303,61
		Сметная прибыль	%	8		31689,45	95,07
		Сметная стоимость:				**427807,60**	**1283,42**
22	**1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0290**		**248267,95**	**7199,77**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	75,1	2,178	1130,00	2461,03
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,88	0,34452	1291,97	445,11
		Итого оплата труда:				**100211,64**	**2906,14**
22. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,1508	6550,00	987,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,1508	1554,00	234,34
22. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,35844	28,00	10,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,19256	729,00	140,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,18	0,17922	1419,00	254,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,18	0,17922	1088,00	194,99

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,0145	2465,00	35,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0145	1088,00	15,78
		Итого эксплуатация машин:				**49248,56**	**1428,21**
22. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	310	8,99	266,00	2391,34
22. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,2262	3284,00	742,84
22.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,068	0,001972	17105,00	33,73
22.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00232	6994,00	16,23
22.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011	0,000319	383957,00	122,48
22.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0174	225,00	3,92
		Итого материалов:				**114156,39**	**3310,54**
		Накладные расходы	%	99		99209,52	2877,08
		Сметная прибыль	%	8		27798,20	806,15
		Сметная стоимость:				**375275,67**	**10882,99**
23	**1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0740**		**201657,82**	**14922,68**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	69,9	5,173	1130,00	5845,04
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,78292	1301,62	1019,06
		Итого оплата труда:				**92758,14**	**6864,10**
23. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,3589	6550,00	2350,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,3589	1554,00	557,73
23. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,79328	28,00	22,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,47212	729,00	344,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,39664	1419,00	562,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,39664	1088,00	431,54

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,02738	2465,00	67,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,02738	1088,00	29,79
		Итого эксплуатация машин:				**45236,57**	**3347,51**
23. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	15,54	266,00	4133,64
23. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,3922	3284,00	1287,98
23.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,003404	17105,00	58,23
23.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00592	6994,00	41,40
23.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000518	383957,00	198,89
23.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0444	225,00	9,99
		Итого материалов:				**77434,25**	**5730,13**
		Накладные расходы	%	99		91830,56	6795,46
		Сметная прибыль	%	8		23479,07	1737,45
		Сметная стоимость:				**316967,45**	**23455,59**
24	**1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0030**		**179822,75**	**539,47**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	69,9	0,2097	1130,00	236,96
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,51	0,03153	1303,04	41,08
		Итого оплата труда:				**92681,98**	**278,05**
24. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,01455	6550,00	95,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,01455	1554,00	22,61
24. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,03216	28,00	0,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,01851	729,00	13,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,01608	1419,00	22,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,01608	1088,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3	0,0009	2465,00	2,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,0009	1088,00	0,98
		Итого эксплуатация машин:				**44910,93**	**134,73**
24. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	150	0,45	266,00	119,70
24. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	3,8	0,0114	3284,00	37,44
24.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,032	0,000096	17105,00	1,64
24.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00024	6994,00	1,68
24.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006	0,000018	383957,00	6,91
24.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0018	225,00	0,41
		Итого материалов:				**55924,82**	**167,77**
		Накладные расходы	%	99		91755,16	275,27
		Сметная прибыль	%	8		21726,23	65,18
		Сметная стоимость:				**293304,15**	**879,91**
25	**1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0140**		**294914,05**	**4128,80**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	76,7	1,074	1130,00	1213,39
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,07	0,16898	1288,76	217,78
		Итого оплата труда:				**102226,36**	**1431,17**
25. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,0728	6550,00	476,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,0728	1554,00	113,13
25. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,44	0,17416	28,00	4,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,09296	729,00	67,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,22	0,08708	1419,00	123,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,22	0,08708	1088,00	94,74

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,0091	2465,00	22,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,0091	1088,00	9,90
		Итого эксплуатация машин:				**49677,31**	**695,48**
25. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	6,02	266,00	1601,32
25. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11	0,154	3284,00	505,74
25.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,094	0,001316	17105,00	22,51
25.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00112	6994,00	7,83
25.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,00021	383957,00	80,63
25.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0084	225,00	1,89
		Итого материалов:				**158565,74**	**2219,92**
		Накладные расходы	%	99		101204,10	1416,86
		Сметная прибыль	%	8		31689,45	443,65
		Сметная стоимость:				**427807,60**	**5989,31**
26	**1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**2576,14**	**7728,42**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,93	5,79	1000,00	5790,00
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,21	1088,00	228,48
		Итого оплата труда:				**2006,16**	**6018,48**
26. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,21	2465,00	517,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,21	1088,00	228,48
		Итого эксплуатация машин:				**172,55**	**517,65**
26. 4	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0066	194814,00	1285,77
26. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,3	450,00	135,00
		Итого материалов:				**473,59**	**1420,77**
		Накладные расходы	%	99		1986,10	5958,30
		Сметная прибыль	%	8		364,98	1094,94
		Сметная стоимость:				**4927,22**	**14781,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**30,0000**		**1753,96**	**52618,83**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,4	42	964,00	40488,00
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,9	1088,00	979,20
		Итого оплата труда:				**1382,24**	**41467,20**
27. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,9	2465,00	2218,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,9	1088,00	979,20
		Итого эксплуатация машин:				**73,95**	**2218,50**
27. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,045	190274,00	8562,33
27. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	3	450,00	1350,00
		Итого материалов:				**330,41**	**9912,33**
		Накладные расходы	%	99		1368,42	41052,53
		Сметная прибыль	%	8		249,79	7493,71
		Сметная стоимость:				**3372,17**	**101165,07**
28	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**152,0000**		**1856,12**	**282129,76**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	223,44	1000,00	223440,00
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,52	1088,00	1653,76
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**225093,76**
28. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	53,2	174,00	9256,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,52	2465,00	3746,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,52	1088,00	1653,76
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**13003,60**
28. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,1672	188694,00	31549,64
28. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,02128	207096,00	4407,00
28. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,304	32005,00	9729,52
28. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	[illegible]	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 9	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	152	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**45636,16**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	220591,88
		Сметная прибыль	%	8		264,59	40217,73
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**542939,38**
29	**2304-0902-1403 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**133,0000**		**9172,00**	**1219876,00**
30	**2304-0902-0503 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**19,0000**		**14527,00**	**276013,00**
31	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**19,0000**		**1880,77**	**35734,57**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	27,93	1000,00	27930,00
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,38	1088,00	413,44
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**28343,44**
31. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	6,65	174,00	1157,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,38	2465,00	936,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,38	1088,00	413,44
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**2093,80**
31. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0209	188694,00	3943,70
31. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00266	207096,00	550,88
31. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,038	32005,00	1216,19
31. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	38	--	--
31. 9	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	19	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**5710,77**
		Накладные расходы	%	98		1461,92	27776,57
		Сметная прибыль	%	8		267,42	5080,89
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**68592,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**2304-0902-0505 РСНБ РК 2015**	**Вентиль JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**19,0000**		**20826,00**	**395694,00**
33	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0243**		**1218868,89**	**29618,51**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	7,599	1300,00	9878,19
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	2,291	1295,08	2967,66
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**12845,85**
33. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	2,238	4828,00	10806,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	2,238	1300,00	2909,40
33. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,053217	2465,00	131,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,053217	1088,00	57,90
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**10937,56**
33. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,002187	208994,00	457,07
33. 6	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0243	343444,00	8345,69
		Итого материалов:				**362253,46**	**8802,76**
		Накладные расходы	%	99		523349,36	12717,39
		Сметная прибыль	%	8		139377,46	3386,87
		Сметная стоимость:				**1881595,71**	**45722,78**
34	**1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0123**		**164944,70**	**2028,82**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	69,9	0,85977	1130,00	971,54
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,129027	1303,45	168,18
		Итого оплата труда:				**92660,22**	**1139,72**
34. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,059655	6550,00	390,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,059655	1554,00	92,70
34. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,131856	28,00	3,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,075891	729,00	55,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,065928	1419,00	93,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,065928	1088,00	71,73
34. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,003444	2465,00	8,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,003444	1088,00	3,75
		Итого эксплуатация машин:				**44861,63**	**551,80**
34. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	1,353	266,00	359,90
34. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,03444	3284,00	113,10
34.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,000295	17105,00	5,05
34.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000984	6994,00	6,88
34.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,000049	383957,00	18,89
34.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00738	225,00	1,66
		Итого материалов:				**41096,07**	**505,48**
		Накладные расходы	%	99		91733,62	1128,32
		Сметная прибыль	%	8		20534,27	252,57
		Сметная стоимость:				**277212,58**	**3409,71**
		Футляры Д108, 159, 219					
35	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0012**		**437951,00**	**525,54**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	270	0,324	1193,00	386,53
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,03318	1222,85	40,57
		Итого оплата труда:				**355921,84**	**427,11**
35. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,018204	4828,00	87,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,018204	1300,00	23,67
35. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,00132	5520,00	7,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,00132	1554,00	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,0198	28,00	0,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,0144	73,00	1,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,00216	181,00	0,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,013404	1419,00	19,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,013404	1088,00	14,58
35. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000252	2465,00	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000252	1088,00	0,27
		Итого эксплуатация машин:				**97344,44**	**116,81**
35.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000216	40416,00	8,73
35.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000048	212247,00	10,19
35.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,01884	174,00	3,28
		Итого материалов:				**18496,56**	**22,20**
		Накладные расходы	%	99		352362,62	422,84
		Сметная прибыль	%	8		63225,09	75,87
		Сметная стоимость:				**853538,71**	**1024,25**
36	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0636**		**695396,72**	**44227,23**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	360	22,896	1193,00	27314,93
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	3,277	1289,08	4224,70
		Итого оплата труда:				**495906,08**	**31539,63**
36. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	1,383	4828,00	6678,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	1,383	1300,00	1797,90
36. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,097944	5520,00	540,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,097944	1554,00	152,20

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,68688	6550,00	4499,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,68688	1554,00	1067,41
36. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	1,574	28,00	44,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,272	73,00	92,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,2226	181,00	40,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	1,087	1419,00	1542,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	1,087	1088,00	1182,66
36.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,02226	2465,00	54,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,02226	1088,00	24,22
		Итого эксплуатация машин:				**212149,76**	**13492,72**
36.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	2,544	561,00	1427,18
36.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,01272	40416,00	514,09
36.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,005088	212247,00	1079,91
36.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	2,29	174,00	398,39
36.15	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	63,854	--	--
		Итого материалов:				**53766,96**	**3419,58**
		Накладные расходы	%	99		490947,02	31224,23
		Сметная прибыль	%	8		94907,50	6036,12
		Сметная стоимость:				**1281251,24**	**81487,58**
37	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0516**		**986766,06**	**50917,13**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	376	19,402	1193,00	23146,11
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	5,539	1285,23	7118,59
		Итого оплата труда:				**5[illegible]**	**30264,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	3,593	4828,00	17349,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	3,593	1300,00	4670,90
37. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,08514	5520,00	469,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,08514	1554,00	132,31
37. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,62436	6550,00	4089,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,62436	1554,00	970,26
37. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	1,703	28,00	47,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0.1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	1,548	73,00	113,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,40248	181,00	72,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	1,214	1419,00	1722,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	1,214	1088,00	1320,83
37.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,022188	2465,00	54,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,022188	1088,00	24,14
		Итого эксплуатация машин:				**463545,55**	**23918,95**
37.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	2,58	561,00	1447,38
37.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,01032	40416,00	417,09
37.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,006708	212247,00	1423,75
37.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	3,24	174,00	563,84
37.15	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	51,806	--	--
		Итого материалов:				**74652,51**	**3852,07**
		Накладные расходы	%	99		580659,85	29962,05
		Сметная прибыль	%	8		125394,07	6470,33
		Сметная стоимость:				**1692819,98**	**87349,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**2301-0201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,9000**		**4748,00**	**203689,20**
39	**2301-0201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,0000**		**4748,00**	**90212,00**
40	**2301-0201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,0500**		**7278,00**	**124089,90**
41	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**94,0000**		**1077,54**	**101289,20**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,844	79,336	1088,00	86317,57
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1598	1088,00	173,86
		Итого оплата труда:				**920,12**	**86491,43**
41. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	24,515	11,00	269,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,1598	2465,00	393,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,1598	1088,00	173,86
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**663,57**
41. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,050572	242,00	12,24
41. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,003478	286680,00	997,07
41. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	21,244	626,00	13298,74
		Итого материалов:				**152,21**	**14308,06**
		Накладные расходы	%	99		910,92	85626,52
		Сметная прибыль	%	8		159,08	14953,26
		Сметная стоимость:				**2147,54**	**201868,97**
42	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**175,0000**		**4540,42**	**794573,19**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,27	222,322	982,00	218319,96
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00795	1,391	1088,00	1513,68
		Итого оплата труда:				[illegible]	**219833,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,38796	67,893	547,00	37137,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,33867	59,267	729,00	43205,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00795	1,391	2465,00	3429,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00795	1,391	1088,00	1513,41
		Итого эксплуатация машин:				**478,70**	**83772,73**
42. 6	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,013913	23747,00	330,38
42. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003975	0,695625	129524,00	90100,13
42. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,001558	0,272685	1371537,00	373997,57
42. 9	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000755	0,132169	212247,00	28052,42
		Итого материалов:				**2814,17**	**492480,50**
		Накладные расходы	%	99		1243,63	217635,30
		Сметная прибыль	%	8		462,72	80976,68
		Сметная стоимость:				**6246,77**	**1093185,17**
43	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**3,0000**		**3084,06**	**9252,17**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,86292	2,589	982,00	2542,16
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,0162	1088,00	17,63
		Итого оплата труда:				**853,26**	**2559,79**
43. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,26352	0,79056	547,00	432,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,23004	0,69012	729,00	503,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	0,0162	2465,00	39,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,0162	1088,00	17,63
		Итого эксплуатация машин:				**325,15**	**975,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 6	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000054	0,000162	23747,00	3,85
43. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0027	0,0081	129524,00	1049,14
43. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,001058	0,003175	1371537,00	4354,90
43. 9	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000513	0,001539	212247,00	326,65
		Итого материалов:				**1911,51**	**5734,54**
		Накладные расходы	%	99		844,73	2534,19
		Сметная прибыль	%	8		314,30	942,91
		Сметная стоимость:				**4243,09**	**12729,27**
44	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**129,0000**		**6253,78**	**806738,08**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,75	225,725	982,00	221662,43
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01095	1,413	1088,00	1536,85
		Итого оплата труда:				**1730,23**	**223199,29**
44. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,53436	68,932	547,00	37706,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,46647	60,175	729,00	43867,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01095	1,413	2465,00	3481,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01095	1,413	1088,00	1537,34
		Итого эксплуатация машин:				**659,34**	**85055,29**
44. 6	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000109	0,014125	23747,00	335,44
44. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,005475	0,706275	129524,00	91479,56
44. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,002146	0,27686	1371537,00	379723,46
44. 9	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00104	0,134192	212247,00	28481,90
		Итого материалов:				**3876,13**	**500020,36**
		Накладные расходы	%	99		1712,92	220967,29
		Сметная прибыль	%	8		637,34	82216,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8604,04**	**1109921,80**
45	**1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0012**		**1443762,18**	**1732,51**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	205	0,246	1053,00	259,04
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,000591	1412,81	0,83
		Итого оплата труда:				**216560,68**	**259,87**
45. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,000216	4249,00	0,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,000216	1088,00	0,24
45. 4	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,037488	1007,00	37,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3124	0,0003749	1600,00	0,60
45. 5	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,08292	11,00	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32983,60**	**39,58**
45. 6	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	3,984	266,00	1059,74
45. 7	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	0,0984	3284,00	323,15
45. 8	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,000852	17105,00	14,57
45. 9	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000372	6994,00	2,60
45.10	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,000066	383957,00	25,34
45.11	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0003	27221,00	8,17
45.12	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00144	225,00	0,32
		Итого материалов:				**1194913,57**	**1433,90**
		Накладные расходы	%	99		214395,07	257,27
		Сметная прибыль	%	8		132652,58	159,18
		Сметная стоимость:				**1790809,83**	**2148,97**
46	**1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0636**		**2194879,53**	**139594,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	256	16,282	1053,00	17144,52
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,625	1,312	1549,63	2032,73
		Итого оплата труда:				**301529,20**	**19177,26**
46. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,0159	4249,00	67,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0159	1088,00	17,30
46. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	19,8	1,259	6550,00	8248,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	1,259	1554,00	1956,49
46. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,5	3,657	1007,00	3682,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,575	0,03657	1600,00	58,51
46. 6	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	4,33	0,275388	11,00	3,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**188702,38**	**12001,47**
46. 7	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	307,188	266,00	81712,01
46. 8	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	7,632	3284,00	25063,49
46. 9	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,04	0,066144	17105,00	1131,39
46.10	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,019716	6994,00	137,89
46.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,005088	383957,00	1953,57
46.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0159	27221,00	432,81
46.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,07632	225,00	17,17
		Итого материалов:				**1736609,15**	**110448,34**
		Накладные расходы	%	99		298513,91	18985,48
		Сметная прибыль	%	8		199471,48	12686,39
		Сметная стоимость:				**2692864,91**	**171266,21**
47	**1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0516**		**2898398,53**	**149557,36**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	278	14,345	1053,00	15105,07
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,628	1,168	1548,40	1807,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**327771,28**	**16913,00**
47. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,34	0,017544	4249,00	74,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,017544	1088,00	19,09
47. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	21,6	1,115	6550,00	7300,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,6	1,115	1554,00	1732,71
47. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	68,81	3,551	1007,00	3575,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,6881	0,03551	1600,00	56,82
47. 6	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	46,41	2,395	11,00	26,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**212726,84**	**10976,70**
47. 7	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	342,108	266,00	91000,73
47. 8	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	8,669	3284,00	28468,34
47. 9	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,44	0,074304	17105,00	1270,97
47.10	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,015996	6994,00	111,88
47.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,005882	383957,00	2258,59
47.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0129	27221,00	351,15
47.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,06192	225,00	13,93
		Итого материалов:				**2392937,69**	**123475,58**
		Накладные расходы	%	99		324493,57	16743,87
		Сметная прибыль	%	8		257831,37	13304,10
		Сметная стоимость:				**3480723,46**	**179605,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12538181,27**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5710954,72**
Материалы -			Тенге				**1969800,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**2626475,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**2600210,53**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2600210,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**664393,[illegible]**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8976058,47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2370,43
		Сметная заработная плата -	Тенге				2626475,28
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6827226,55
		Материалы -	Тенге				51396,93
		Всего заработная плата -	Тенге				253437,20
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6509362,22
		Накладные расходы -	Тенге				248368,46
		Накладные НУЧП -	Тенге				248368,46
		Сметная прибыль -	Тенге				566047,60
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7641642,61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				253,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				253437,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16617701,08
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2623,70
		Сметная заработная плата -	Тенге				2879912,48
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				23213351,90
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16386125,35
		Материалы -	Тенге				2127355,57
		Всего заработная плата -	Тенге				9855890,65
		Накладные расходы -	Тенге				7805389,60
		Накладные НУЧП -	Тенге				7805389,60
		Сметная прибыль -	Тенге				1935321,20
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				26126836,14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11362,01
		Сметная заработная плата -	Тенге				9855890,65
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6827226,55
		Материалы -	Тенге				51396,93
		Всего заработная плата -	Тенге				253437,20
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6509362,22
		Накладные расходы -	Тенге				248368,46
		Накладные НУЧП -	Тенге				248368,46
		Сметная прибыль -	Тенге				566047,60
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7641642,61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				253,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				253437,20
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				33768478.74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11615,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				10109327,85
		Временные здания и сооружения 1,3%	тенге				438 990,22
		ИТОГО с ВЗиС	тенге				34 207 468,96
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)	тенге				708 094,61
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				4 656 091,17
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.	тенге				39 571 654,74
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,8	тенге				31 657 323,79
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	тенге				3 798 878,86
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	тенге				35 456 202,65

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Г. Жанадилов.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Орион LTD"
Директор _____ Ш. Джанабергенов

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ATM CONSULTING" _____ Н.Е. Абишев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сыр Жоба" _____