Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«31» июля 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Гулим и компания», Алматинская область, г. Текели,ул. Ш.Калдаякова,61
наименование организации, юридический адрес
в лице Тлеуберлинова Илияса Абилмажиновича ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство системы водоснабжения с. Айдар Каратальского района Алматинской области», с. Айдар Каратальского района, Алматинской области ;
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района " Ибраев Г..;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Дизайн-Сервис 2005» .
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района " приказ №182 от 24.02.2015 года ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица №4 № п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение - снижение
1	2	3	4	5	6
1	Протяженность сетей водоснабжения	км	1,015	1,015	-
2	Общая сметная стоимость строительств	млн.тенге	13,708	13,109	-0,599

	а в базовых ценах 2001 года				
в том числе: СМР	млн.тенге	12,985		12,474	-0,511
Оборудование	млн.тенге	0,545		0,464	-0,081
Прочие	млн.тенге	0,178		0,171	-0,007
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 и прогнозных 2015 года	млн.тенге	44,184	42,031	-2,153
в том числе: СМР	млн.тенге	33,207		31,901	-1,306

Технико-экономические показатели (Генплан)

Таблица №2 Площадь проектируемого участка	0,36 га	100%
Площадь застройки	396,27 м2	20%
Площадь покрытий	457,56 м2	35%
Площадь озеленения	2476,17 м2	45%

Технико-экономические показатели (Насосная станция)

Площадь застройки - 78,6 м2.
Общая площадь - 35,82 м2.
Строительный объем - 244,84 м3.
Высота помещения - 4,8 м.

Технико-экономические показатели (КПП)

Площадь застройки - 42,76 м2.
Общая площадь - 14,28 м2.
Строительный объем - 70,04 м3.

Водонапорная башня

Водонапорная башня в проекте принята системы Рожновского по типовому проекту 901-5.32с. Емкость водонапорной башни составляет 25 м3, высота ствола 12 м.

Противопожарные резервуары

Резервуары выполнены по т.п. ТП 901-4-77с.84. Резервуары оборудуются спускным трубопроводами, устройствами для впуска-выпуска воздуха, люками-лазами и лестницами. Возле резервуаров установлены колодцы с задвижками, колонки управления которыми выведены под горловину колодцев. Заполнение резервуаров предусмотрено от запроектированной сети водоснабжения пожарными рукавами.

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	$м^2$		

помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусмотрено строительство системы водоснабжения в с. Айдар Каратальского района. Приняты раздельные друг от друга системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов. Источником водоснабжения являются существующие водоводы диаметром 300 мм города Уштобе. В месте врезки в водоводы устанавливаются водопроводные колодцы с запорной арматурой. Вода от водоводов подается в запроектированную водонапорную башню. В связи с тем, что водоводы работают с переменным отключением, подводящая труба в водонапорной башне подведена на верхний уровень воды. До поступления в водонапорную башню вода обеззараживается гипохлоритом натрия. Подача обеззараживающего реагента в воду осуществляется при помощи хлор-сатуратора, устанавливаемого в водопроводном колодце диаметром 2 метра. Из водонапорной башни вода по отводящему трубопроводу подается в разводящую сеть поселка.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение поселка принят 5 л/сек, согласно приложения 6 Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности». Для нужд пожаротушения установлено два противопожарных резервуара емкостью по 50 м3 каждый. Забор воды из резервуаров осуществляется пожарными машинами через мокрый колодец, установленный на площадке резервуара.

Водонапорная башня

Водонапорная башня в проекте принята системы Рожновского по типовому проекту 901-5.32с. Емкость водонапорной башни составляет 25 м3, высота ствола 12 м.

Противопожарные резервуары

Резервуары выполнены по т.п. ТП 901-4-77с.84. Резервуары оборудуются спускным трубопроводами, устройствами для впуска-выпуска воздуха, люками-лазами и лестницами. Возле резервуаров установлены колодцы с задвижками, колонки управления которыми выведены под горловину колодцев. Заполнение резервуаров предусмотрено от запроектированной сети водоснабжения пожарными рукавами.

Проектом благоустройства предусмотрены: асфальтирование площадки атостоянки и подъезда в черте границы территории, покрытие из тротуарных плит, тротуаров и площадок отдыха, насаждение деревьев разных пород, газонов и цветников, линии электропередач для комплекса мавзолея, МАФы. Бортовые камни приняты из гранита, асфальт мелкозернистый толщиной 4 см.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2015 года ;
месяц, год
окончание работ июль 2015 года ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца ;
фактически, месяц: 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и издели соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечиваю нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерном и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство системы водоснабжения с Айдар Каратальского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Тлеуберлинов Илияс Абилмажинович ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____
М.П.

"ГҰЛІМ ЖӘНЕ КОМПАНИЯСЫ" "ГУЛИМ И КОМПАНИЯ"