к приказу Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012года №170
Форма КС-3

Заказчик:- КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы
Подрядчик:- ТОО "КапиталСтройПроект групп"
Наименование объекта:- Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы. Участок №2 Дворовые территории: 2-мкр.д.25; 2-мкр.д.26; 2-мкр.д.46; 2-мкр.д.28; 2-мкр.д.29; 2-мкр.д.34; 2-мкр.д.35; 2-мкр.д.36; 5-мкр.д.37; 5-мкр.д.38; 5-мкр.д.44

С П Р А В К А №2
О стоимости выполненых работ
За апрель 2018 года

код заказчика	код подрядч.	договор		источник финансирования		организац.- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№39	28.02.2018г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный м-ц вкл.,	в отчетн. месяце,	из гр. 1						налог на добавл. стоим-ть 12%	ВСЕГО к оплате
			СМР в сметных ценах	из них		стоим-ть прочих затрат не вход. в СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетн. месяце	по монтажу оборуд.		на при-обретен. матер-в	др. дополн. расходы		
ВСЕГО по стройке:	74 087 130								7 937 907	74 087 130
в т.ч. за отчетный месяц		42 519 404							4 555 650	42 519 404
ИТОГО к оплате:										**42 519 404**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Акима Ауэзовского района
Рахимбеков Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КапиталСтройПроект групп"
Шенсизбаев Т.М.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КапиталСтройПроект групп"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Ауезовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Дворовая территория по адресу 5-мкр.д.44**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39 от 28.02.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Проезды и площадки				
1	7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	160,925	82,91	13342
			Накладные расходы			*15,87*	*2554*
			Сметная прибыль			*6,14*	*988*
2	8	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	96,555	3608,06	348376
			Накладные расходы			*329,01*	*31768*
			Сметная прибыль			*267,26*	*25806*
3	9	11-270403-0502 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	643,700	745,11	479625
			Накладные расходы			*81,47*	*52439*
			Сметная прибыль			*55,19*	*35528*
4	10	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщиныслоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	643,700	399,57	257203

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*32,01*	*20606*
			Сметная прибыль			*29,60*	*19052*
5	11	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	643,700	1405,81	904919
			Накладные расходы			*85,95*	*55327*
			Сметная прибыль			*104,13*	*67031*
6	12	11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	643,700	604,42	389066
			Накладные расходы			*19,70*	*12683*
			Сметная прибыль			*44,77*	*28820*
7	13	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	643,700	1347,89	867636
			Накладные расходы			*84,09*	*54127*
			Сметная прибыль			*99,84*	*64269*
8	16	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	65,125	82,91	5399
			Накладные расходы			*15,87*	*1033*
			Сметная прибыль			*6,14*	*400*
9	17	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	39,075	4262,75	166567
			Накладные расходы			*355,72*	*13900*
			Сметная прибыль			*315,76*	*12338*
10	18	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	260,500	1347,89	351125
			Накладные расходы			*84,09*	*21905*
			Сметная прибыль			*99,84*	*26009*
11	22	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	17,650	82,91	1463
			Накладные расходы			*15,87*	*280*
			Сметная прибыль			*6,14*	*108*
12	23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	10,590	4262,75	45143
			Накладные расходы			*355,72*	*3767*
			Сметная прибыль			*315,76*	*3344*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	24	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	70,600	1347,89	95161
			Накладные расходы			*84,09*	*5937*
			Сметная прибыль			*99,84*	*7049*
14	28	11-070201-0205 РСНБ РК 2015	Монтаж ж/б лотков сечением до 0,2 м2=Б-3-1	м3	3,400	91735,55	311901
			Накладные расходы			*10283,78*	*34965*
			Сметная прибыль			*6795,23*	*23104*
			ИТОГО:				**4236965**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**311294**
			Сметная прибыль				**313849**
			Итого с временными		**1,04 %**	**44064,00**	**4281029**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**57794,00**	**4338823**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4598885**
			Итого с НДС		**12 %**	**551866,00**	**5150751**
			Скидка		*17,53%*		*-902669*
			Итого к оплате				*4248082*

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы

Зам.Акима _____ Рахимбеков Б.Н.

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект группа"

Директор _____ Шенсизбаев Т.М.

Технадзор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____

44

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КапиталСтройПроект групп"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Ауезовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Дворовая территория по адресу 5-мкр.д.38**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39 от 28.02.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Проезды и площадки				
1	9	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	510,000	1405,81	716962
			Накладные расходы			*85,95*	*43835*
			Сметная прибыль			*104,13*	*53108*
2	10	11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	510,000	604,42	308255
			Накладные расходы			*19,70*	*10049*
			Сметная прибыль			*44,77*	*22834*
3	11	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	510,000	1347,89	687423
			Накладные расходы			*84,09*	*42885*
			Сметная прибыль			*99,84*	*50920*
4	12	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	145,600	82,91	12071

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***15,87***	***2310***
			Сметная прибыль			***6,14***	***894***
5	13	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	87,360	3608,06	315200
			Накладные расходы			***329,01***	***28743***
			Сметная прибыль			***267,26***	***23348***
6	14	11-270403-0502 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	582,400	745,11	433950
			Накладные расходы			***81,47***	***47445***
			Сметная прибыль			***55,19***	***32144***
7	15	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	582,400	399,57	232709
			Накладные расходы			***32,01***	***18644***
			Сметная прибыль			***29,60***	***17238***
8	16	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	582,400	1405,81	818743
			Накладные расходы			***85,95***	***50058***
			Сметная прибыль			***104,13***	***60648***
9	17	11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	582,400	604,42	352015
			Накладные расходы			***19,70***	***11475***
			Сметная прибыль			***44,77***	***26075***
10	18	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	582,400	1347,89	785010
			Накладные расходы			***84,09***	***48973***
			Сметная прибыль			***99,84***	***58149***
11	21	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	75,000	82,91	6218
			Накладные расходы			***15,87***	***1190***
			Сметная прибыль			***6,14***	***461***
12	22	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	45,000	4262,75	191824
			Накладные расходы			***355,72***	***16007***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*315,76*	*14209*
13	23	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	300,000	1347,89	404367
			Накладные расходы			*84,09*	*25226*
			Сметная прибыль			*99,84*	*29953*
14	27	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	44,875	82,91	3720
			Накладные расходы			*15,87*	*712*
			Сметная прибыль			*6,14*	*276*
15	28	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	26,925	4262,75	114775
			Накладные расходы			*355,72*	*9578*
			Сметная прибыль			*315,76*	*8502*
16	29	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	179,500	1347,89	241946
			Накладные расходы			*84,09*	*15094*
			Сметная прибыль			*99,84*	*17922*
17	32	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	352,500	1347,89	475131
			Накладные расходы			*84,09*	*29641*
			Сметная прибыль			*99,84*	*35195*
18	35	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	45,925	82,91	3807
			Накладные расходы			*15,87*	*729*
			Сметная прибыль			*6,14*	*282*
19	36	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	27,555	4262,75	117460
			Накладные расходы			*355,72*	*9802*
			Сметная прибыль			*315,76*	*8701*
20	37	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	183,700	1347,89	247607
			Накладные расходы			*84,09*	*15447*
			Сметная прибыль			*99,84*	*18341*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	40	11-070201-0205 РСНБ РК 2015	Монтаж ж/б лотков сечением до 0,2 м2=Б-3-1	м3	5,100	91735,55	467851
			Накладные расходы			*10283,78*	*52447*
			Сметная прибыль			*6795,23*	*34656*
22	41	11-070201-0205 РСНБ РК 2015	Монтаж арычной плиты =ПУ-4	м3	0,180	100218,76	18039
			Накладные расходы			*10556,73*	*1900*
			Сметная прибыль			*7423,61*	*1336*
23	42	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,700	228629,26	160040
			Накладные расходы			*37273,36*	*26091*
			Сметная прибыль			*16935,50*	*11855*
			ИТОГО:				**7115124**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**508282**
			Сметная прибыль				**527046**
			Итого с временными		**1,04 %**	**73997,00**	**7189121**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**97053,00**	**7286174**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7722895**
			Итого с НДС		**12 %**	**926747,00**	**8649642**
			Скидка		*17,53%*		*-1515850*
			Итого к оплате				*7133792*

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы

Зам.Акима_____Рахимбеков Б.Н

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Директор_____Шенсизбаев Т.М

Технадзор: ТОО "Абил Строй инжиниринг"

_____

к приказу Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012года №170
Форма КС-3

Заказчик:- КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы
Подрядчик:- ТОО "КапиталСтройПроект групп"
Наименование объекта:- Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы. Участок №2 Дворовые территории: 2-мкр.д.25; 2-мкр.д.26; 2-мкр.д.46; 2-мкр.д.28; 2-мкр.д.29; 2-мкр.д.34; 2-мкр.д.35; 2-мкр.д.36; 5-мкр.д.37; 5-мкр.д.38; 5-мкр.д.44

С П Р А В К А №3
О стоимости выполненых работ
За июль 2018 года

код заказчика	код подрядч.	договор		источник финансирования		организац.- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№39	28.02.2018г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный м-ц вкл.,	в отчетн. месяце,	из гр. 1						налог на добавл. стоим-ть 12%	ВСЕГО к оплате
			СМР в сметных ценах	из них		стоим-ть прочих затрат не вход. в СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетн. месяце	по монтажу оборуд.		на при-обретен. матер-в	др. дополн. расходы		
ВСЕГО по стройке:	143 920 000								15 420 000	143 920 000
в т.ч. за отчетный месяц		54 555 564							5 845 239	54 555 564
ИТОГО к оплате:										**54 555 564**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Акима Ауэзовского района
Рахимбеков Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КапиталСтройПроект групп"
Шенсизбаев Т.М.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КапиталСтройПроект групп"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Ауезовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Дворовая территория по адресу 2-мкр.д.46**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39 от 28.02.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Проезды и площадки				
1	**10**	**84-020703-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**144,000**	**1799,28**	**259096**
			Накладные расходы			***426,00***	***61344***
			Сметная прибыль			***133,28***	***19192***
2	**10**	**22-060105-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки**	**м2**	**144,000**	**5101,43**	**734606**
			Накладные расходы			***164,14***	***23636***
			Сметная прибыль			***377,88***	***54415***
3	**17**	**84-020703-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**77,000**	**1799,28**	**138545**
			Накладные расходы			***426,00***	***32802***
			Сметная прибыль			***133,28***	***10263***
4	**17**	**22-060207-0401 РСНБ РК 2015**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки**	**м2**	**77,000**	**7650,22**	**589067**
			Накладные расходы			***246,15***	***18953***
			Сметная прибыль			***566,68***	***43635***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	18	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Устройство тактильной плитки толщиной 30мм	м2 покрытия	3,600	26502,78	95410
			Накладные расходы			*1596,37*	*5747*
			Сметная прибыль			*1963,17*	*7067*
			Раздел: МАФ				
6	19	84-020113-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-001	шт.	1,000	21779,28	21779
			Накладные расходы			*3117,00*	*3117*
			Сметная прибыль			*1613,28*	*1613*
7	19	84-020113-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-001	шт.	1,000	306546,12	306546
			Сметная прибыль			*22707,12*	*22707*
8	20	84-020109-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Песочница металлическая, тип П-004	шт.	1,000	8012,52	8013
			Накладные расходы			*1956,00*	*1956*
			Сметная прибыль			*593,52*	*594*
9	20	84-020109-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница металлическая, тип П-004	шт.	1,000	53035,56	53036
			Сметная прибыль			*3928,56*	*3929*
10	21	84-020402-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	1,000	4403,97	4404
			Накладные расходы			*525,75*	*526*
			Сметная прибыль			*326,22*	*326*
11	21	84-020402-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	1,000	58339,44	58339
			Сметная прибыль			*4321,44*	*4321*
12	22	84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка "Балансир", тип ДК-003	шт.	1,000	7003,80	7004
			Накладные расходы			*1083,00*	*1083*
			Сметная прибыль			*518,80*	*519*
13	22	84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003	шт.	1,000	52505,28	52505

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***3889,28***	***3889***
14	**23**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			***2993,25***	***2993***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***1193***
15	**23**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**116678,88**	**116679**
			Сметная прибыль			***8642,88***	***8643***
16	**24**	**84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**1,000**	**72732,87**	**72733**
			Накладные расходы			***6404,25***	***6404***
			Сметная прибыль			***5387,62***	***5388***
17	**25**	**КП**	**Гимнастический комплекс № 2 для детей от 14 лет и старше**	**к-т**	**1,000**	**1125288,68**	**1125289**
			Накладные расходы			***36206,20***	***36206***
			Сметная прибыль			***83354,72***	***83355***
18	**26**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**6,000**	**1119,42**	**6717**
			Накладные расходы			***118,50***	***711***
			Сметная прибыль			***82,92***	***498***
19	**26**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**6,000**	**26518,32**	**159110**
			Сметная прибыль			***1964,32***	***11786***
20	**27**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**5,000**	**526,23**	**2631**
			Накладные расходы			***59,25***	***296***
			Сметная прибыль			***38,98***	***195***
21	**27**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**5,000**	**9477,00**	**47385**
			Сметная прибыль			***702,00***	***3510***
22	**28**	**84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ограждение газонов, тип 10001**	**секция (2 метра)**	**24,000**	**3114,72**	**74753**
			Накладные расходы			***759,00***	***18216***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*230,72*	*5537*
23	28	84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	24,000	11541,96	277007
			Сметная прибыль			*854,96*	*20519*
			Раздел: Озеленение				
24	30	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	м2	1007,200	1079,71	1087484
			Накладные расходы			*344,75*	*347229*
			Сметная прибыль			*79,98*	*80554*
25	31	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1007,200	128,28	129208
			Накладные расходы			*34,15*	*34397*
			Сметная прибыль			*9,50*	*9571*
			ИТОГО:				**5597663**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**595617**
			Сметная прибыль				**403218**
			Итого с временными		**1,04 %**	**58216**	**5 655 879**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**75568**	**5 731 447**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**6 074 980**
			Итого с НДС		**12 %**	**728998**	**6 803 978**
			Скидка		*17,525%*	-	*1 192 397*
			Итого к оплате				*5 611 581*

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы

Зам.Акима _____ Рахимбеков Б.Н.

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Директор _____ Шенсизбаев Т.М.

Технадзор: ТОО "Абил Строй инжиниринг"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КапиталСтройПроект групп"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Ауезовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Дворовая территория по адресу 2-мкр.д.26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39 от 28.02.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №3

За июль месяц 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Проезды и площадки				
1	**25**	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015**	**Устройство тактильной плитки толщиной 30мм**	**м2 покрытия**	**1,100**	**26502,78**	**29153**
			Накладные расходы			***1596,37***	***1756***
			Сметная прибыль			***1963,17***	***2159***
			Раздел: МАФ				
2	**31**	**84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**1,000**	**72732,87**	**72733**
			Накладные расходы			***6404,25***	***6404***
			Сметная прибыль			***5387,62***	***5388***
3	**35**	**КП**	**Стоимость бельевой(Арт. Би 0603) со стойкой**	**к-т**	**3,000**	**90946,70**	**272840**
			Накладные расходы			***2926,21***	***8779***
			Сметная прибыль			***6736,79***	***20210***
4	**36**	**84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ограждение газонов, тип 10001**	**секция (2 метра)**	**33,000**	**3114,72**	**102786**
			Накладные расходы			***759,00***	***25047***
			Сметная прибыль			***230,72***	***7614***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	36	84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	33,000	11541,96	380885
			Сметная прибыль			*854,96*	*28214*
6	37	84-020605-0211 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 1,5 м, тип М6-1	шт.	1,000	15729,66	15730
			Накладные расходы			*5251,50*	*5252*
			Сметная прибыль			*1165,16*	*1165*
7	37	84-020605-0211 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 1,5 м, тип М6-1	шт.	1,000	56410,56	56411
			Сметная прибыль			*4178,56*	*4179*
			Раздел: Озеленение				
8	39	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	м2	1734,000	1079,71	1872217
			Накладные расходы			*344,75*	*597790*
			Сметная прибыль			*79,98*	*138683*
			ИТОГО:				**2882155**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**645028**
			Сметная прибыль				**207611**
			Итого с временными		**1,04 %**	**38842**	**2 920 997**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**50420**	**2 971 417**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3 149 519**
			Итого с НДС		**12 %**	**377942**	**3 527 461**
			Скидка	***17,53%***			***- 618 188***
			Итого к оплате				***2 909 273***

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы

Зам.Акима _____ Рахимбеков Б.Н.

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Директор _____ Шенсизбаев Т.М.

Технадзор: ТОО "Абил Строй инжиниринг"

_____