Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Генподрядчик ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Подрядчик ТОО «Beibarys Building»
Наименование стройки: "Строительство магистральных и водопроводных сетей в сельском округе Кокжелек Мойынкумского района Жамбылской области"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные на приобретение материалов	дополнительные другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство магистральных и водопроводных сетей в сельском округе Кокжелек Мойынкумского района Жамбылской области"	**2 072 983**	**1 850 878**							**222 105**	**2 072 983**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Beibarys Building»

Заместитель директора _____ Отегенов К.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Директор по строительству _____ Разимбеков Б. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Beibarys Building»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Строительство магистральных и водопроводных сетейв сельском округе Кокжелек Мойынкумского района Жамбылской области"**

Наименование объекта - **Водопровод, Канализация, ВЛ-10 кВ, Благоустройство территории**

Акт выполненных работ №1 за март месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
1	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,102	900655,57	250811,85	91867	25583	6430	68420	173110
					586800,00	90763,41	59854	9258		12823	
2	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,102	1731871,01	153183,51	176651	15625	133872	29929	223107
					266215,00	30174,18	27154	3078		16526	
		Колодцы диам. 2000									
3	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,72	25437,80	9914,28	120066	46795	19199	73100	208619
					11455,98	4187,75	54072	19766		15453	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	25,2456	908,16	20,27	22927	512	14580	7357	32706
					310,37	2,97	7835	75		2423	
		Отмостки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	2	1302,65	233,04	2605	466	2048	241	3073
					45,41	65,98	91	132		228	
6	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2	1415,77	3,21	2832	6	2418	443	3537
					203,76	1,17	408	2		262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				416948	88987	178547	179490	644152
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149414	32311	--	47715	
	Материалы		Тенге				416948				
	Всего заработная плата		Тенге				178547				
		Накладные расходы	Тенге					181725			
		Сметная прибыль	Тенге				179490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				644153				
		Сметная заработная плата	Тенге								119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					181725			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				644153				
		Сметная заработная плата	Тенге								119
								181725			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
7	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,064	635520,08	3893,15	40673	249	8864	31352	77788
					493126,00	1704,71	31560	109		5762	
8	1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы водопроводныечугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,09	482302,72	19312,01	43407	1738	607	41245	91425
					456244,00	6668,18	41062	600		6772	
		Колодцы диам. 1000									
9	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%*	м3конструкций колодца	3,12	41001,65	11422,22	127925	35637	33179	73166	217178
					18945,05	4742,31	59109	14796		16087	
10	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	2032,78	220,78	8131	883	598	6995	16336
					1662,39	104,02	6650	416		1210	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	21,1008	908,16	20,27	19163	428	12186	6149	27337
					310,37	2,97	6549	63		2025	
		Отмостки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебняфракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	2	1302,65	233,04	2605	466	2048	241	3073
		НР - 108%; СП - 8%			45,41	65,98	91	132		228	
13	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2	1415,77	3,21	2832	6	2418	443	3537
		НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	408	2		262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				244736	39407	59900	159591	436674
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145429	16118	--	32346	
	Материалы		Тенге				244736				
	Всего заработная плата		Тенге				59900				
		Накладные расходы	Тенге					161547			
		Сметная прибыль	Тенге				159591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				436673				
		Сметная заработная плата	Тенге								112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					161547			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				436673				
		Сметная заработная плата	Тенге								112
								161547			
		РАЗДЕЛ 3.ВЛ-10 кВ									
14	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0 ,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	17008,97	8869,60	17009	8869	408	9379	28499
		НР - 80%; СП - 8%			7732,14	3991,20	7732	3991		2111	
15	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерныеобъемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2703,51	1460,45	5407	2921	--	2957	9033
		НР - 80%; СП - 8%			1243,06	605,05	2486	1210		669	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2	908,16	20,27	1816	41	1154	583	2591
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	621	6		192	
17	1121-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на ОПОРАХ. Установка**	шт.	1	1595,41	25,10	1595	25	14	1128	2941
		НР - 72%; СП - 8%			1556,32	10,83	1556	11		218	
		Провода									
18	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощьюмеханизмов**	км линии	0,052	180708,57	102302,39	9397	5319	188	4517	15027
		НР - 80%; СП - 8%			74810,40	33776,78	3890	1756		1113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. Приизменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять илиисключать к норме 1133-0204-0206**	опора	12	7644,50	4276,40	91734	51317	2613	46791	149607
		НР - 80%; СП - 8%			3150,32	1723,76	37804	20685		11082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				126958	68492	4377	65355	207698
							54089	27659	--	15385	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				126958				
	Материалы		Тенге				4376				
	Всего заработная плата		Тенге					81748			
		Накладные расходы	Тенге				65355				
		Сметная прибыль	Тенге				15385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					81748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				207698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					81748			
		РАЗДЕЛ 4.Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок									
		Тип дорожек									
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слоиоснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,2	4136,81	1086,02	29785	7820	20824	3228	35654
		НР - 108%; СП - 8%			158,54	256,62	1141	1848		2641	
21	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	72	1572,31	257,47	113206	18538	91957	9165	132160
		НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	2711	5775		9790	
22	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	72	-476,18	-50,74	-34285	-3653	-30632	-1271	-38401
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16,35	--	-1177		-2845	
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	72	1730,45	209,57	124592	15089	107700	3997	138876
		НР - 108%; СП - 8%			25,04	26,36	1803	1898		10287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	мбортового камня	94	1960,79	33,05	184314	3107	101029	87967	294064
		НР - 108%; СП - 8%			852,96	13,54	80178	1273		21783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				417612	40901	290878	103086	562353
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				85833	9617	–	41656	
		Материалы	Тенге				417612				
		Всего заработная плата	Тенге				290879				
		Накладные расходы	Тенге					95450			
		Сметная прибыль	Тенге				103086				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				562354				
		Сметная заработная плата	Тенге								75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					95450			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				562354				
		Сметная заработная плата	Тенге								75
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					95450			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1850878
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				434765				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237787			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						533702		
		- Накладные расходы	Тенге							507522	
		- Сметная прибыль	Тенге							137102	

Всего	**1 850 878**
Итого в текущих ценах	**1 850 878**
НДС (12%)	222 105
Итого	**2 072 983**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Beibarys Building»

Заместитель директора Отегенов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Директор по строительству Разимбеков Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)