форм
Утверждена приказом Председателя Аге
по делам строительства и жилищно-кому
хозяйства №170 от 2 м

Заказчик ГУ" Каратобинский районный отдел образования"

Подрядчик ТОО "Жиенбай"

Наименование строительства и его адрес "Капитальный ремонт здания Калдыгайтинской СОШ с.Калдыгайта Каратобинского района ЗКО "

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2020 г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		138	**30.04.2020**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**1**
	"Капитальный ремонт здания Калдыгайтинской СОШ с.Калдыгайта Каратобинского района ЗКО "	76 947 024,96	54 460 105,32							6 535 212,64	60 995
	ИТОГО:	**76 947 024,96**	54 460 105,32							6 535 212,64	**60 995**

Заказчик: _____

Руководитель

ГУ" Каратобинский районный отдел образования"

Гарапшиев Б.

Подрядчик: _____

Директор

ТОО "Жиенбай"

Карагойшин А.А.

Заказчик ГУ" Каратобинский районный отдел образования"
Подрядчик ТОО "Жиенбай"
Стройка "Капитальный ремонт здания Калдыгайтинской СОШ с.Калдыгайта Каратобинского района ЗКО "
Объект "Капитальный ремонт здания Калдыгайтинской СОШ с.Калдыгайта Каратобинского района ЗКО "

Ф

А К Т №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен(а) в текущих ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим НР и тен
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ									
1	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	5,236	2900,65	208,62	15188	1092	6850	6974	
		НР - 90%; СП - 8%			1383,79	96,15	7246	503		1773	
2	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ**	М2 ПРОЕМОВ	435,15	2201,87	204,72	958143	89083	426960	435546	1
		НР - 90%; СП - 8%			1015,97	96,15	442100	41840		111495	
3	С121-090201-0404 2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99**	М2	208	25515,00	--	5307120	--	5307120	--	5
		СП - 8%			--	--	--	--		424570	
4	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	260,5	1104,74	5,96	287784	1554	220084	60200	
		НР - 90%; СП - 8%			253,92	2,85	66146	743		27839	
5	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	260,5	2426,00	--	631973	--	631973	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		50558	
6	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	81,7236	12875,00	--	1052191	--	1052191	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		84175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8252399	91729	7645178	502720	9
							515491	43087	--	700410	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8252399				
		Материалы	Тенге				653894				
		Всего заработная плата	Тенге					558578			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6991284				
		Накладные расходы	Тенге				502721				
		Сметная прибыль	Тенге				700410				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9455529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					558578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9455529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					558578			
		РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ									
7	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,41736**	**259256,00**	**--**	**108203**	**--**	**108203**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		8656	
8	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,9945**	**271904,00**	**--**	**270409**	**--**	**270409**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		21633	
9	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,0323**	**241307,00**	**--**	**249101**	**--**	**249101**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		19928	
10	ТАБЛ.12,П.12.7	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**2,4433**	**18434,00**	**--**	**45040**	**--**	**45040**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		3603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				672753	--	672753	--	
							--	--	--	53820	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				627713				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				627713				
		Сметная прибыль	Тенге				50217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				677930				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				45040				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45040				
		Сметная прибыль	Тенге				3603				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				48643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				726573				
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ ТИП К									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**264,3**	**694,22**	**34,48**	**183483**	**9114**	**76444**	**96159**	
		НР - 94%; СП - 8%			**370,51**	**16,54**	**97925**	**4372**		**22371**	
12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**264,3**	**163,77**	**11,71**	**43285**	**3095**	**37769**	**3634**	
		НР - 94%; СП - 8%			**9,16**	**5,47**	**2421**	**1446**		**3754**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**226768**	**12209**	**114213**	**99793**	
							100346	**5818**	**--**	**26125**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**226768**				
	Материалы		Тенге				**114214**				
	Всего заработная плата		Тенге					**106163**			
		Накладные расходы	Тенге				**99794**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26125**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**352687**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**106163**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**352687**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**106163**			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ ТИП К1									
13	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**545,6**	**694,22**	**34,48**	**378768**	**18814**	**157805**	**198503**	
		НР - 94%; СП - 8%			**370,51**	**16,54**	**202149**	**9025**		**46182**	
14	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**545,6**	**163,77**	**11,71**	**89354**	**6390**	**77967**	**7503**	
		НР - 94%; СП - 8%			**9,16**	**5,47**	**4997**	**2985**		**7749**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**468122**	**25203**	**235772**	**206006**	
							207146	**12010**	**--**	**53931**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**468122**				
	Материалы		Тенге				**235773**				
	Всего заработная плата		Тенге					**219155**			
		Накладные расходы	Тенге				**206006**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53930**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**728059**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**219155**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**728059**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**219155**			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ ТИП Л1									
15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**191,1**	**694,22**	**34,48**	**132666**	**6590**	**55272**	**69527**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		НР - 94%; СП - 8%			370,51	16,54	70804	3161		16175	
16	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**191,1**	**163,77**	**11,71**	**31297**	**2238**	**27309**	**2628**	
		НР - 94%; СП - 8%			9,16	5,47	1750	1045		2714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**163963**	**8828**	**82581**	**72155**	
							72554	**4207**	**--**	**18889**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**163963**				
	Материалы		Тенге				**82581**				
	Всего заработная плата		Тенге					**76761**			
		Накладные расходы	Тенге				**72155**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18889**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**255007**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**76761**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**255007**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**76761**			
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ ТИП М									
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**103,4**	**694,22**	**34,48**	**71783**	**3565**	**29908**	**37620**	
		НР - 94%; СП - 8%			370,51	16,54	38310	1710		8752	
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**103,4**	**163,77**	**11,71**	**16934**	**1211**	**14776**	**1422**	
		НР - 94%; СП - 8%			9,16	5,47	947	566		1468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**88717**	**4776**	**44684**	**39042**	
							39257	**2276**	**--**	**10220**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88717**				
	Материалы		Тенге				**44683**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41533**			
		Накладные расходы	Тенге				**39041**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10221**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**137979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**41533**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**137979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**41533**			
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ ТИП К									
19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**238**	**694,22**	**34,48**	**165225**	**8207**	**68837**	**86591**	
		НР - 94%; СП - 8%			370,51	16,54	88181	3937		20145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	238	163,77 9,16	11,71 5,47	38978 2180	2787 1302	34011	3273 3380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				204203 90360	10994 5239	102848 --	89864 23525	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				204203				
		Материалы	Тенге				102848				
		Всего заработная плата	Тенге					95599			
		Накладные расходы	Тенге				89863				
		Сметная прибыль	Тенге				23525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				317592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					95599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				317592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					95599			
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ ТИП Л									
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	697,1	694,22 370,51	34,48 16,54	483943 258280	24038 11531	201625	253623 59005	
22	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	697,1	163,77 9,16	11,71 5,47	114165 6384	8164 3813	99617	9586 9900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				598109 264665	32202 15345	301242 --	263209 68905	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				598109				
		Материалы	Тенге				301242				
		Всего заработная плата	Тенге					280010			
		Накладные расходы	Тенге				263209				
		Сметная прибыль	Тенге				68905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				930223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					280010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				930223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					280010			
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ ТИП К									
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	286,3	694,22 370,51	34,48 16,54	198756 106076	9872 4736	82808	104163 24234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**286,3**	**163,77**	**11,71**	**46888**	**3353**	**40913**	**3937**	
		НР - 94%; СП - 8%			**9,16**	**5,47**	**2622**	**1566**		**4066**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**245644**	**13225**	**123721**	**108100**	
							108698	**6302**	**--**	**28300**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**245644**				
	Материалы		Тенге				**123721**				
	Всего заработная плата		Тенге					**115000**			
		Накладные расходы	Тенге				**108100**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28300**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**382044**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**115000**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**382044**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**115000**			
		РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ ТИП Л									
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**603,9**	**694,22**	**34,48**	**419242**	**20824**	**174669**	**219714**	
		НР - 94%; СП - 8%			**370,51**	**16,54**	**223749**	**9990**		**51116**	
26	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**603,9**	**163,77**	**11,71**	**98902**	**7072**	**86299**	**8304**	
		НР - 94%; СП - 8%			**9,16**	**5,47**	**5531**	**3304**		**8577**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**518143**	**27896**	**260968**	**228018**	
							229280	**13293**	**--**	**59693**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**518143**				
	Материалы		Тенге				**260967**				
	Всего заработная плата		Тенге					**242573**			
		Накладные расходы	Тенге				**228019**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59693**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**805855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**242573**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**805855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**242573**			
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ ТИП ЛР									
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**87,4**	**694,22**	**34,48**	**60675**	**3014**	**25279**	**31798**	
		НР - 94%; СП - 8%			**370,51**	**16,54**	**32382**	**1446**		**7398**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**87,4**	**163,77**	**11,71**	**14314**	**1024**	**12490**	**1202**	
		НР - 94%; СП - 8%			**9,16**	**5,47**	**800**	**478**		**1241**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**74989**	**4037**	**37769**	**33000**	
							33183	**1924**	**--**	**8639**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**74989**				
	Материалы		Тенге				**37769**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35107**			
		Накладные расходы	Тенге				**33000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8639**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**116628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**35107**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**116628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**35107**			
		РАЗДЕЛ 12.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
29	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**480,49**	**5421,41**	**23,68**	**2604934**	**11376**	**1307190**	**1033449**	**3**
		НР - 80%; СП - 8%			**2677,20**	**11,33**	**1286368**	**5443**		**291071**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**2604934**	**11376**	**1307190**	**1033449**	**3**
							1286368	**5443**	**--**	**291071**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2604934**				
	Материалы		Тенге				**1307191**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1291811**			
		Накладные расходы	Тенге				**1033449**				
		Сметная прибыль	Тенге				**291071**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3929454**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**1291811**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**3929454**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**1291811**			
		РАЗДЕЛ 13.КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ									
30	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**1351**	**504,97**	**11,61**	**682221**	**15678**	**427025**	**177996**	
		НР - 72%; СП - 8%			**177,29**	**5,70**	**239518**	**7698**		**68817**	
31	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1351**	**310,81**	**3,24**	**419906**	**4373**	**366783**	**45556**	
		НР - 90%; СП - 8%			**36,08**	**1,38**	**48750**	**1867**		**37237**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
32	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	1351	846,33	26,00	1143388	35120	120217	920525	
		НР - 92%; СП - 8%			731,35	9,27	988051	12520		165113	
33	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	1351	2769,00	--	3740919	--	3740919	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		299274	
34	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,2	2842,71	13,71	94378	455	60297	31038	
		НР - 92%; СП - 8%			1012,82	3,36	33626	112		10033	
35	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	172	708,41	26,19	121847	4504	85218	30166	
		НР - 92%; СП - 8%			186,78	3,86	32125	663		12161	
36	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1351	97,95	11,60	132336	15672	--	111805	
		НР - 92%; СП - 8%			86,35	3,60	116665	4863		19531	
37	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	1351	104,00	--	140504	--	140504	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		11240	
38	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев/контробрешетка/. Установка	м3 древесины в конструкции	3,473	97502,70	1255,30	338627	4360	243864	83113	
		НР - 90%; СП - 8%			26030,25	559,80	90403	1944		33739	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				6814126	80162	5184827	1400199	
							1549139	29666	--	657145	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6814126				
Материалы			Тенге				1303402				
Всего заработная плата			Тенге					1578805			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3881423				
		Накладные расходы	Тенге				1400198				
		Сметная прибыль	Тенге				657146				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8871470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1578805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8871470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1578805			
		РАЗДЕЛ 14.ОТМОСТКА									
39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	26,7	30607,55	1348,65	817222	36009	745067	39743	
		НР - 91%; СП - 8%			1353,78	281,92	36146	7527		68557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				817222	36009	745067	39743	
							36146	7527	--	68557	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				817222				
	Материалы		Тенге				745067				
	Всего заработная плата		Тенге					43673			
		Накладные расходы	Тенге				39743				
		Сметная прибыль	Тенге				68557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				925521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					43673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				925521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					43673			
		РАЗДЕЛ 15.ОТОПЛЕНИЕ									
		Демонтаж									
40	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	134	1023,06	46,26	137090	6198	--	96494	
		НР - 72%; СП - 8%			976,80	23,34	130891	3128		18687	
41	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	486	649,52	4,99	315668	2426	26676	206947	
		НР - 72%; СП - 8%			589,64	1,77	286566	861		41809	
42	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Канал вентиляционный. Прочистка**	м канала	70	203,98	0,21	14279	14	625	9826	
		НР - 72%; СП - 8%			194,85	0,10	13640	7		1928	
43	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	12,786	92,00	--	1176	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
44	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	12,786	114,00	--	1458	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		ОТОПЛЕНИЕ									
45	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	192,3	1187,74	19,73	228402	3794	83997	139026	
		НР - 98%; СП - 8%			731,21	6,51	140611	1252		29394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1231	1779,00	--	2189949	--	2189949	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--		175196	
47	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	150	2858,95	37,64	428842	5647	374616	50036	
		НР - 98%; СП - 8%			323,86	16,52	48579	2478		38310	
48	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1498,85	22,06	104919	1544	73633	29713	
		НР - 98%; СП - 8%			424,89	8,24	29742	577		10771	
49	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	380	1613,35	22,06	613074	8384	443232	161298	
		НР - 98%; СП - 8%			424,89	8,24	161458	3132		61950	
50	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1306,01	22,06	78361	1324	51544	25468	
		НР - 98%; СП - 8%			424,89	8,24	25493	495		8306	
51	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1858,18	22,06	130073	1544	98787	29713	
		НР - 98%; СП - 8%			424,89	8,24	29742	577		12783	
52	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1998,85	22,06	79954	883	62075	16979	
		НР - 98%; СП - 8%			424,89	8,24	16996	330		7755	
53	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2858,77	47,75	142939	2387	100233	40343	
		НР - 98%; СП - 8%			806,38	16,95	40319	848		14663	
54	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	120	3356,00	57,29	402720	6875	281055	114824	
		НР - 98%; СП - 8%			956,58	19,82	114790	2378		41404	
55	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	100	4048,41	83,47	404841	8347	290774	106368	
		НР - 98%; СП - 8%			1057,20	28,19	105720	2819		40897	
56	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	61	537,00	--	32757	--	32757	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2621	
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	142	84,13	2,05	11947	291	7677	2776	
		НР - 69%; СП - 8%			28,02	0,31	3979	44		1178	
58	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	142	97,27	2,89	13812	410	6595	4727	
		НР - 69%; СП - 8%			47,94	0,31	6807	44		1483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				5332258	50070	4124225	1034538	6
							1155332	18969	--	509346	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				495429				
	Материалы		Тенге				41572				
	Всего заработная плата		Тенге					445967			
	Транспортные расходы		Тенге				2634				
		Накладные расходы	Тенге				320770				
		Сметная прибыль	Тенге				65296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				881495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					445967			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4836829				
	Материалы		Тенге				1859943				
	Всего заработная плата		Тенге					728335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2222706				
	Сдача и испытание		Тенге				5785				
		Накладные расходы	Тенге				713768				
		Сметная прибыль	Тенге				444048				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5994645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					728335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				6876140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1174302			
		РАЗДЕЛ 16.Вентиляция									
		П1									
59	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	42	5238,44	64,50	220015	2709	132801	83839	
		НР - 98%; СП - 8%			2012,03	24,87	84505	1045		24308	
60	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,4	5055,24	51,23	42464	430	26560	15326	
		НР - 98%; СП - 8%			1842,19	19,53	15474	164		4623	
61	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	11,7	5488,04	54,02	64210	632	42024	21311	
		НР - 98%; СП - 8%			1842,19	16,40	21554	192		6842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
62	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,3	5214,31	51,23	272709	2679	186667	82697	
		НР - 98%; СП - 8%			1593,95	19,53	83363	1021		28432	
63	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	104	4809,53	47,75	500191	4966	370489	124093	
		НР - 98%; СП - 8%			1199,38	18,17	124736	1890		49943	
64	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8	4560,06	42,86	35568	334	27672	7514	
		НР - 98%; СП - 8%			969,43	13,55	7562	106		3447	
		П2									
65	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,5	5214,31	51,23	273751	2689	187380	83013	
		НР - 98%; СП - 8%			1593,95	19,53	83682	1025		28541	
		П3									
66	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7	5488,04	54,02	14818	146	9698	4918	
		НР - 98%; СП - 8%			1842,19	16,40	4974	44		1579	
67	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,66	5214,31	51,23	24299	239	16632	7368	
		НР - 98%; СП - 8%			1593,95	19,53	7428	91		2533	
68	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56	4809,53	47,75	269333	2674	199494	66819	
		НР - 98%; СП - 8%			1199,38	18,17	67165	1018		26892	
		П4									
69	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	59	5214,31	51,23	307644	3022	210579	93291	
		НР - 98%; СП - 8%			1593,95	19,53	94043	1152		32075	
		П5									
70	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	5238,44	64,50	44003	542	26560	16768	
		НР - 98%; СП - 8%			2012,03	24,87	16901	209		4862	
71	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5055,24	51,23	21232	215	13280	7663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1842,19	19,53	7737	82		2312	
72	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5488,04	54,02	19757	194	12931	6557	
		НР - 98%; СП - 8%			1842,19	16,40	6632	59		2105	
73	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,1	5214,31	51,23	334237	3284	228781	101355	
		НР - 98%; СП - 8%			1593,95	19,53	102172	1252		34847	
74	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	94	4809,53	47,75	452095	4488	334865	112161	
		НР - 98%; СП - 8%			1199,38	18,17	112742	1708		45141	
		Система В3									
75	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5238,44	64,50	20954	258	12648	7985	
		НР - 98%; СП - 8%			2012,03	24,87	8048	99		2315	
76	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5055,24	51,23	10110	102	6324	3649	
		НР - 98%; СП - 8%			1842,19	19,53	3684	39		1101	
77	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,5	5214,31	51,23	49536	487	33906	15021	
		НР - 98%; СП - 8%			1593,95	19,53	15143	186		5165	
78	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,5	4809,53	47,75	127452	1265	94403	31620	
		НР - 98%; СП - 8%			1199,38	18,17	31784	482		12726	
79	Е11-200101-0106 1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	6844,83	47,75	44491	310	33820	10269	
		НР - 98%; СП - 8%			1593,95	18,17	10361	118		4381	
		Система В4,В5,В17,В18									
80	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27	5238,44	64,50	141438	1741	85372	53896	
		НР - 98%; СП - 8%			2012,03	24,87	54325	671		15627	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		**Тенге**				3290309	33409	2292886	957133	4
							964014	12653	--	339797	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3290309				
	Материалы		Тенге				2292885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	Всего заработная плата		Тенге					976668			
	Сдача и испытание		Тенге				47496				
		Накладные расходы	Тенге				957135				
		Сметная прибыль	Тенге				339795				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4587239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					976668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4587239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					976668			
		РАЗДЕЛ 17.ВК									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
81	E12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	85	377,58	2,92	32094	248	2709	21042	
		НР - 72%; СП - 8%			342,79	1,04	29137	89		4251	
82	E12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	70	879,23	6,61	61546	463	--	44148	
		НР - 72%; СП - 8%			872,62	3,33	61083	233		8456	
83	E12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	20	707,13	3,30	14143	66	--	10159	
		НР - 72%; СП - 8%			703,82	1,67	14076	33		1944	
		К1									
84	E11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	305	1190,06	1,68	362969	512	97601	259718	
		НР - 98%; СП - 8%			868,38	0,53	264856	163		49815	
85	E11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	160	1811,40	4,10	289824	656	155937	130758	
		НР - 98%; СП - 8%			832,69	1,22	133231	196		33647	
86	C123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	2	484,00	--	968	--	968	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
87	C123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	13	187,00	--	2431	--	2431	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
88	C123-020301-0410 2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Прочистка 100мм**	шт.	19	5938,00	--	112822	--	112822	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		9026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С123-020301-0406 2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Прочистка 50мм	шт.	9	932,00	--	8388	--	8388	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
90	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ФУТЛЯР из стальных электросварных труб, диаметр до 273 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	15518,35	275,20	23278	413	18681	4200	
		НР - 98%; СП - 8%			2789,33	67,69	4184	102		2198	
91	С123-020403-0707 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	23	606,00	--	13938	--	13938	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
92	С123-020403-0703 2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	66	171,00	--	11286	--	11286	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
93	С123-020401-2531 2302-0401-2531 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	2959,00	--	53262	--	53262	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4261	
94	С123-020403-0324 2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	23	312,00	--	7176	--	7176	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
95	С123-020403-0321 2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	208	101,00	--	21008	--	21008	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
96	С123-020401-1120 2302-0401-1120 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	891,00	--	4455	--	4455	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
97	С123-020403-1004 2302-0403-1004 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	1073,00	--	1073	--	1073	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
98	С123-020403-1001 2302-0403-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	365,00	--	1460	--	1460	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
99	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537,00	--	4296	--	4296	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
		К3									
100	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1190,06	1,68	5950	8	1600	4258	
		НР - 98%; СП - 8%			868,38	0,53	4342	3		817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1811,40	4,10	54342	123	29238	24517	
		НР - 98%; СП - 8%			832,69	1,22	24981	37		6309	
102	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484,00	--	484	--	484	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
103	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ФУТЛЯР из стальных электросварных труб, диаметр до 273 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	15518,35	275,20	23278	413	18681	4200	
		НР - 98%; СП - 8%			2789,33	67,69	4184	102		2198	
104	С123-020403-0707 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	606,00	--	3030	--	3030	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
105	С123-020403-0324 2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	13	312,00	--	4056	--	4056	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
106	С123-020601-1401 2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	888,00	--	1776	--	1776	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
107	С123-030102-2201 2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	13891,00	--	27782	--	27782	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	
108	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	537,00	--	322	--	322	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		Водомерный узел									
109	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	32092,82	570,68	32093	571	20339	11094	
		НР - 98%; СП - 8%			11182,60	137,75	11183	138		3455	
110	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	54566,00	--	54566	--	54566	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
111	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3767,38	271,39	7535	543	1043	5938	
		НР - 98%; СП - 8%			2974,40	55,10	5949	110		1078	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			**Тенге**				1241630	4015	680408	520032	
							557205	1204	--	140934	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				107783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2709				
	Всего заработная плата		Тенге					104652			
		Накладные расходы	Тенге				75349				
		Сметная прибыль	Тенге				14651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					104652			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1133847				
	Материалы		Тенге				343122				
	Всего заработная плата		Тенге					453757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				334579				
		Накладные расходы	Тенге				444682				
		Сметная прибыль	Тенге				126282				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1704811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					453757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1902594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					558409			

РАЗДЕЛ 18. Хозяйственно-питьевой водопровод

112	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	2867,33 1972,25	866,74 227,94	8602 5917	2600 684	85	6469 1206	
113	С123-010501-1511 2301-0501-1511 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	2,922	1091,00 --	-- --	3188 --	-- --	3188	-- 255	
114	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5	7997,48 1465,10	113,55 35,37	11996 2198	170 53	9628	2206 1136	
115	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	1697469,37 256363,75	187615,54 32516,83	2546 385	281 49	1880	429 238	
116	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Упор из бетона В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,25	24266,79 1162,35	1456,79 316,60	6067 291	364 79	5412	336 512	
117	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	1987,53 1947,76	31,76 0,45	59626 58433	953 14	240	57278 9352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1798,94	26,85	53968	805	288	51826
		НР - 98%; СП - 8%			1762,50	0,30	52875	9		8464
119	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1649,93	22,73	46198	636	334	44329
		НР - 98%; СП - 8%			1615,29	0,19	45228	5		7242
120	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	365	1530,30	18,92	558559	6904	5466	535306
		НР - 98%; СП - 8%			1496,41	0,11	546189	41		87509
121	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	328,135	179,00	--	58736	--	58736	--
		СП - 8%			--	--	--	--		4699
122	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26,012	280,00	--	7283	--	7283	--
		СП - 8%			--	--	--	--		583
123	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,14	442,00	--	12438	--	12438	--
		СП - 8%			--	--	--	--		995
124	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,11	777,00	--	21841	--	21841	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1747
125	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	42,00	--	168	--	168	--
		СП - 8%			--	--	--	--		13
126	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	26,00	--	260	--	260	--
		СП - 8%			--	--	--	--		21
127	С123-020401-2405 2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	214,00	--	214	--	214	--
		СП - 8%			--	--	--	--		17
128	С123-020401-2513 2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	184,00	--	368	--	368	--
		СП - 8%			--	--	--	--		29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С123-020401-2512 2302-0401-2512 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**184,00** **--**	**--** **--**	**552** **--**	**--** **--**	**552**	**--** **44**	
130	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**65,00** **--**	**--** **--**	**195** **--**	**--** **--**	**195**	**--** **16**	
131	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**70,00** **--**	**--** **--**	**140** **--**	**--** **--**	**140**	**--** **11**	
132	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**64,00** **--**	**--** **--**	**128** **--**	**--** **--**	**128**	**--** **10**	
133	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**35,00** **--**	**--** **--**	**70** **--**	**--** **--**	**70**	**--** **6**	
134	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**40**	**40,00** **--**	**--** **--**	**1600** **--**	**--** **--**	**1600**	**--** **128**	
135	С123-020403-1001 2302-0403-1001 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**365,00** **--**	**--** **--**	**365** **--**	**--** **--**	**365**	**--** **29**	
136	С123-020401-2904 2302-0401-2904 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**204,00** **--**	**--** **--**	**204** **--**	**--** **--**	**204**	**--** **16**	
137	С123-020401-2902 2302-0401-2902 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**107,00** **--**	**--** **--**	**107** **--**	**--** **--**	**107**	**--** **9**	
138	С123-020401-0212 2302-0401-0212 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**151,00** **--**	**--** **--**	**151** **--**	**--** **--**	**151**	**--** **12**	
139	С123-020401-0206 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**32,00** **--**	**--** **--**	**96** **--**	**--** **--**	**96**	**--** **8**	
140	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**23,00**	**--**	**23**	**--**	**23**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
141	С123-020401-0810 2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**1510,00**	**--**	**1510**	**--**	**1510**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
142	С123-020401-0215 2302-0401-0215 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5**	**242,00**	**--**	**1210**	**--**	**1210**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
143	С123-020401-0216 2302-0401-0216 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**249,00**	**--**	**498**	**--**	**498**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
144	С123-020401-0219 2302-0401-0219 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**	**429,00**	**--**	**1287**	**--**	**1287**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
145	С123-020401-0409 2302-0401-0409 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**700,00**	**--**	**2800**	**--**	**2800**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
146	С123-020401-0404 2302-0401-0404 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6**	**127,00**	**--**	**762**	**--**	**762**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
147	С123-020401-0402 2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**42**	**111,00**	**--**	**4662**	**--**	**4662**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
148	С123-020401-0401 2302-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**86**	**93,00**	**--**	**7998**	**--**	**7998**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
149	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**5776,00**	**--**	**11552**	**--**	**11552**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
150	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**2254,00**	**--**	**6762**	**--**	**6762**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
151	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**21**	**1261,00**	**--**	**26481**	**--**	**26481**	**--**	
		СП - 8%			--	--	--	--		2118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
152	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**44**	**2341,69**	**109,88**	**103034**	**4835**	**13106**	**84062**	
		НР - 98%; СП - 8%			**1933,93**	**15,55**	**85093**	**684**		**14968**	
153	С123-030102-1201 2303-0102-1201 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**43**	**1147,00**	**--**	**49321**	**--**	**49321**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3946**	
154	С123-040905-0203 2304-0905-0203 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**1779,00**	**--**	**1779**	**--**	**1779**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**142**	
155	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**2374,57**	**142,75**	**7124**	**428**	**894**	**5777**	
		НР - 98%; СП - 8%			**1933,93**	**31,10**	**5802**	**93**		**1032**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**1082470**	**17978**	**262082**	**788018**	
							802409	**1712**	**--**	**149639**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8613**				
	Материалы		Тенге				**7292**				
	Всего заработная плата		Тенге					**803**			
		Накладные расходы	Тенге				**765**				
		Сметная прибыль	Тенге				**750**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10129**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**803**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1073858**				
	Материалы		Тенге				**30042**				
	Всего заработная плата		Тенге					**803318**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**224750**				
		Накладные расходы	Тенге				**787251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**148889**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2009998**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**803318**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**2020126**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**804121**			
		РАЗДЕЛ 19. Горячее водоснабжение Т3,Т4									
156	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**325**	**1530,30**	**18,92**	**497347**	**6148**	**4867**	**476642**	
		НР - 98%; СП - 8%			**1496,41**	**0,11**	**486332**	**37**		**77919**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	1649,93	22,73	90746	1250	655	87074	
		НР - 98%; СП - 8%			1615,29	0,19	88841	10		14226	
158	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	62	1798,94	26,85	111534	1664	595	107108	
		НР - 98%; СП - 8%			1762,50	0,30	109275	19		17491	
159	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1987,53	31,76	11925	191	47	11456	
		НР - 98%; СП - 8%			1947,76	0,45	11687	3		1870	
160	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	292,175	179,00	--	52299	--	52299	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4184	
161	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	49,445	280,00	--	13845	--	13845	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
162	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	55,738	442,00	--	24636	--	24636	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	
163	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,394	777,00	--	4191	--	4191	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
164	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	138	1677,02	1132,37	231429	156267	--	114738	
		НР - 99%; СП - 8%			544,66	295,17	75163	40734		27693	
165	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	60	13,00	--	780	--	780	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
166	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	26,00	--	260	--	260	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
167	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	15	42,00	--	630	--	630	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	100,00	--	500	--	500	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
169	С123-020401-2405 2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	214,00	--	214	--	214	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
170	С123-020401-2404 2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	123,00	--	123	--	123	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
171	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	107,00	--	214	--	214	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
172	С123-020401-2510 2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	86,00	--	344	--	344	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
173	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	86,00	--	172	--	172	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
174	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	65,00	--	325	--	325	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
175	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	70,00	--	210	--	210	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
176	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	64,00	--	256	--	256	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
177	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	35,00	--	105	--	105	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
178	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	40,00	--	640	--	640	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%			--	--	--	--		51
179	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7**	**23,00**	**--**	**161**	**--**	**161**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		13
180	С123-020401-0213 2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**172,00**	**--**	**172**	**--**	**172**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		14
181	С123-020401-0209 2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**47,00**	**--**	**47**	**--**	**47**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		4
182	С123-020401-0206 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5**	**32,00**	**--**	**160**	**--**	**160**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		13
183	С123-020401-0205 2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**30,00**	**--**	**30**	**--**	**30**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		2
184	С123-020401-0809 2302-0401-0809 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**1045,00**	**--**	**2090**	**--**	**2090**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		167
185	С123-020401-0808 2302-0401-0808 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8**	**350,00**	**--**	**2800**	**--**	**2800**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		224
186	С123-020401-0805 2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**30**	**216,00**	**--**	**6480**	**--**	**6480**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		518
187	С123-020401-0803 2302-0401-0803 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**34**	**247,00**	**--**	**8398**	**--**	**8398**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		672
188	С123-020401-0801 2302-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8**	**107,00**	**--**	**856**	**--**	**856**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		68
189	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**812,00**	**--**	**3248**	**--**	**3248**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		260
190	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**17**	**1261,00**	**--**	**21437**	**--**	**21437**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		1715
191	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15**	**2254,00**	**--**	**33810**	**--**	**33810**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		СП - 8%			--	--	--	--		2705	
192	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**3854,00**	--	**15416**	--	**15416**	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
193	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**5776,00**	--	**5776**	--	**5776**	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
194	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**30,8**	**397,00**	--	**12228**	--	**12228**	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
195	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 , Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**660,00**	--	**660**	--	**660**	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
196	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**311**	**661,96**	**82,19**	**205869**	**25560**	**82734**	**83346**	
		НР - 76%; СП - 8%			**313,75**	**38,88**	**97575**	**12090**		**23137**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**1362365**	**191079**	**302411**	**880364**	
							868873	**52893**	--	**179416**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**437299**				
		Материалы	Тенге				**82734**				
		Всего заработная плата	Тенге					**225562**			
		Накладные расходы	Тенге				**198083**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50831**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**686213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**225562**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**925066**				
		Материалы	Тенге				**6166**				
		Всего заработная плата	Тенге					**696204**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**213513**				
		Накладные расходы	Тенге				**682280**				
		Сметная прибыль	Тенге				**128588**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1735933**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**696204**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**2422146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**921766**			

РАЗДЕЛ 20.ЭО

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Щит распределительный. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.**	шт.	5	21840,00	--	109200	--	--	66612	
		НР - 61%; СП - 8%			21840,00	--	109200	--		14065	
198	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	308	55,73	0,62	17165	191	--	12291	
		НР - 72%; СП - 8%			55,11	0,31	16974	96		2356	
199	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	20	166,60	1,65	3332	33	--	2387	
		НР - 72%; СП - 8%			164,95	0,83	3299	17		458	
200	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования**	шт.	4	1203,99	143,73	4816	575	--	3151	
		НР - 72%; СП - 8%			1060,26	33,85	4241	135		637	
201	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	230	50,92	--	11713	--	--	8433	
		НР - 72%; СП - 8%			50,92	--	11713	--		1612	
202	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	3000	22,15	--	66446	--	--	47841	
		НР - 72%; СП - 8%			22,15	--	66446	--		9143	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
203	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	шт.	1	45081,31	--	45081	--	1401	26645	
		НР - 61%; СП - 8%			43680,00	--	43680	--		5738	
204	С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6201,00	--	6201	--	6201	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
205	С123-070204-0661 2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2767,00	--	2767	--	2767	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
206	С123-070204-0661 2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА63-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2767,00	--	2767	--	2767	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
207	С123-070204-0623 2307-0204-0623 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1294,00	--	1294	--	1294	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
208	С123-070204-0624 2307-0204-0624 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	1033,00	--	4132	--	4132	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	С123-070204-0625 2307-0204-0625 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1033,00 --	-- --	1033 --	-- --	1033	-- 83	
210	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1033,00 --	-- --	2066 --	-- --	2066	-- 165	
211	С123-070204-0628 2307-0204-0628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1033,00 --	-- --	1033 --	-- --	1033	-- 83	
212	С123-070204-1405 2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	5167,00 --	-- --	5167 --	-- --	5167	-- 413	
213	С123-070204-1409 2307-0204-1409 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	4920,00 --	-- --	4920 --	-- --	4920	-- 394	
214	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	45081,31 43680,00	-- --	45081 43680	-- --	1401	26645 5738	
215	С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	6201,00 --	-- --	6201 --	-- --	6201	-- 496	
216	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2767,00 --	-- --	2767 --	-- --	2767	-- 221	
217	С123-070204-0621 2307-0204-0621 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1294,00 --	-- --	2588 --	-- --	2588	-- 207	
218	С123-070204-0622 2307-0204-0622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1033,00 --	-- --	1033 --	-- --	1033	-- 83	
219	С123-070204-0624 2307-0204-0624 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1033,00 --	-- --	2066 --	-- --	2066	-- 165	
220	С123-070204-0625 2307-0204-0625 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1033,00 --	-- --	1033 --	-- --	1033	-- 83	
221	С123-070204-1405 2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	5167,00 --	-- --	5167 --	-- --	5167	-- 413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	С123-070204-1435 2307-0204-1435 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4666,00	--	4666	--	4666	--
		СП - 8%			--	--	--	--		373
223	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	45081,31	--	45081	--	1401	26645
		НР - 61%; СП - 8%			43680,00	--	43680	--		5738
224	С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8079,00	--	8079	--	8079	--
		СП - 8%			--	--	--	--		646
225	С123-070204-0662 2307-0204-0662 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2767,00	--	2767	--	2767	--
		СП - 8%			--	--	--	--		221
226	С123-070204-1441 2307-0204-1441 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4666,00	--	4666	--	4666	--
		СП - 8%			--	--	--	--		373
227	С123-070204-0622 2307-0204-0622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1033,00	--	1033	--	1033	--
		СП - 8%			--	--	--	--		83
228	С123-070204-0623 2307-0204-0623 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1294,00	--	1294	--	1294	--
		СП - 8%			--	--	--	--		104
229	С123-070204-0624 2307-0204-0624 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1033,00	--	6198	--	6198	--
		СП - 8%			--	--	--	--		496
230	С123-070204-0625 2307-0204-0625 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1033,00	--	1033	--	1033	--
		СП - 8%			--	--	--	--		83
231	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1033,00	--	1033	--	1033	--
		СП - 8%			--	--	--	--		83
232	С123-070204-1409 2307-0204-1409 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 20А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4920,00	--	4920	--	4920	--
		СП - 8%			--	--	--	--		394
233	С123-070204-1409 2307-0204-1409 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4920,00	--	9840	--	9840	--
		СП - 8%			--	--	--	--		787
234	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	45081,31	--	45081	--	1401	26645
		НР - 61%; СП - 8%			43680,00	--	43680	--		5738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
235	С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8079,00 --	-- --	8079 --	-- --	8079	-- 646	
236	С123-070204-0662 2307-0204-0662 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2767,00 --	-- --	2767 --	-- --	2767	-- 221	
237	С123-070204-1441 2307-0204-1441 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	4666,00 --	-- --	4666 --	-- --	4666	-- 373	
238	С123-070204-0623 2307-0204-0623 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	1294,00 --	-- --	7764 --	-- --	7764	-- 621	
239	С123-070204-0624 2307-0204-0624 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1033,00 --	-- --	2066 --	-- --	2066	-- 165	
240	С123-070204-0625 2307-0204-0625 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1033,00 --	-- --	1033 --	-- --	1033	-- 83	
241	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	1033,00 --	-- --	3099 --	-- --	3099	-- 248	
242	С123-070204-1405 2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	5167,00 --	-- --	15501 --	-- --	15501	-- 1240	
243	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	45081,31 43680,00	-- --	45081 43680	-- --	1401	26645 5738	
244	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8682,00 --	-- --	8682 --	-- --	8682	-- 695	
245	С123-070204-0654 2307-0204-0654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2767,00 --	-- --	2767 --	-- --	2767	-- 221	
246	С123-070204-0619 2307-0204-0619 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1294,00 --	-- --	1294 --	-- --	1294	-- 104	
247	С123-070204-0621 2307-0204-0621 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	1294,00 --	-- --	3882 --	-- --	3882	-- 311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
248	С123-070204-0622 2307-0204-0622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1033,00 --	-- --	1033 --	-- --	1033	-- 83	
249	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	45081,31 43680,00	-- --	45081 43680	-- --	1401	26645 5738	
250	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8682,00 --	-- --	8682 --	-- --	8682	-- 695	
251	С123-070204-0623 2307-0204-0623 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1294,00 --	-- --	1294 --	-- --	1294	-- 104	
252	С123-070204-0622 2307-0204-0622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1033,00 --	-- --	2066 --	-- --	2066	-- 165	
253	С123-070204-0617 2307-0204-0617 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	1294,00 --	-- --	3882 --	-- --	3882	-- 311	
254	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	45081,31 43680,00	-- --	45081 43680	-- --	1401	26645 5738	
255	С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8079,00 --	-- --	8079 --	-- --	8079	-- 646	
256	С123-070204-0658 2307-0204-0658 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2767,00 --	-- --	2767 --	-- --	2767	-- 221	
257	С123-070204-1431 2307-0204-1431 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	4898,00 --	-- --	4898 --	-- --	4898	-- 392	
258	С123-070204-0618 2307-0204-0618 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1294,00 --	-- --	1294 --	-- --	1294	-- 104	
259	С123-070204-0622 2307-0204-0622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1033,00 --	-- --	1033 --	-- --	1033	-- 83	
260	С123-070204-0623 2307-0204-0623 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	1294,00 --	-- --	5176 --	-- --	5176	-- 414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
261	С123-070204-0624 2307-0204-0624 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1033,00** --	**--** --	**1033** --	**--** --	**1033**	**--** **83**	
262	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**7**	**1033,00** --	**--** --	**7231** --	**--** --	**7231**	**--** **578**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**736073** **517633**	**799** **248**	**217639** --	**327230** **85066**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**637417**				
		Материалы	Тенге				**9809**				
		Всего заработная плата	Тенге					**419336**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**207832**				
		Накладные расходы	Тенге				**256277**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71496**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**965189**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**419336**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**98656**				
		Всего заработная плата	Тенге					**98545**			
		Накладные расходы	Тенге				**70952**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13569**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**183177**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**98545**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1148366**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**517881**			
		РАЗДЕЛ 21.ЭМ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
263	Ц13-080101-2602 1308-0101-2602 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Демонтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**13037,22** **9330,00**	**3707,22** **1192,93**	**13037** **9330**	**3707** **1193**	--	**7577** **1649**	
264	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Щит распределительный. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**3**	**21840,00** **21840,00**	**--** --	**65520** **65520**	**--** --	--	**39967** **8439**	
265	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Оборудование хими и физики. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**21840,00** **21840,00**	**--** --	**43680** **43680**	**--** --	--	**26645** **5626**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
266	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	50,92 50,92	--	509 509	--	--	367 70	
267	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м	820	22,15 22,15	--	18162 18162	--	--	13077 2499	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
268	С123-070204-2101 2307-0204-2101 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	12	404,00 --	-- --	4848 --	-- --	4848	-- 388	
269	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	45081,31 43680,00	-- --	45081 43680	-- --	1401	26645 5738	
270	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	11220,00 --	-- --	11220 --	-- --	11220	-- 898	
271	С123-070222-0130 2307-0222-0130 РСНБ РК 2015	**Шина** *СП - 8%*	шт.	2	10098,00 --	-- --	20196 --	-- --	20196	-- 1616	
272	С123-070204-0607 2307-0204-0607 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	648,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	
273	С123-070204-0605 2307-0204-0605 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	648,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	
274	С123-070204-0616 2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	648,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	
275	С123-070204-0629 2307-0204-0629 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1068,00 --	-- --	1068 --	-- --	1068	-- 85	
276	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	517,00 --	-- --	517 --	-- --	517	-- 41	
277	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	1033,00 --	-- --	2066 --	-- --	2066	-- 165	
278	С123-070204-0623 2307-0204-0623 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	1294,00 --	-- --	2588 --	-- --	2588	-- 207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	С123-070204-1438 2307-0204-1438 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	4	4898,00 --	-- --	19592 --	-- --	19592	-- 1567	
280	С123-070204-1445 2307-0204-1445 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	7071,00 --	-- --	7071 --	-- --	7071	-- 566	
281	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	45081,31 43680,00	-- --	45081 43680	-- --	1401	26645 5738	
282	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	11220,00 --	-- --	11220 --	-- --	11220	-- 898	
283	С123-070222-0130 2307-0222-0130 РСНБ РК 2015	**Шина** *СП - 8%*	шт.	2	10098,00 --	-- --	20196 --	-- --	20196	-- 1616	
284	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	492,00 --	-- --	492 --	-- --	492	-- 39	
285	С123-070204-0637 2307-0204-0637 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1935,00 --	-- --	1935 --	-- --	1935	-- 155	
286	С123-070204-0619 2307-0204-0619 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	1294,00 --	-- --	2588 --	-- --	2588	-- 207	
287	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	1033,00 --	-- --	2066 --	-- --	2066	-- 165	
288	С123-070204-0618 2307-0204-0618 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1294,00 --	-- --	1294 --	-- --	1294	-- 104	
289	С123-070204-0601 2307-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	648,00 --	-- --	1296 --	-- --	1296	-- 104	
290	С123-070204-1431 2307-0204-1431 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	7	4898,00 --	-- --	34286 --	-- --	34286	-- 2743	
291	С123-070204-1430 2307-0204-1430 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	7442,00 --	-- --	7442 --	-- --	7442	-- 595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	45081,31 43680,00	-- --	45081 43680	-- --	1401	26645 5738	
293	С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	8079,00 --	-- --	8079 --	-- --	8079	-- 646	
294	С123-070222-0130 2307-0222-0130 РСНБ РК 2015	**Шина** *СП - 8%*	шт.	2	10098,00 --	-- --	20196 --	-- --	20196	-- 1616	
295	С123-070204-0617 2307-0204-0617 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	1294,00 --	-- --	2588 --	-- --	2588	-- 207	
296	С123-070204-0601 2307-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	648,00 --	-- --	1296 --	-- --	1296	-- 104	
297	С123-070204-0602 2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	648,00 --	-- --	1296 --	-- --	1296	-- 104	
298	С123-070204-0651 2307-0204-0651 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	2767,00 --	-- --	5534 --	-- --	5534	-- 443	
299	С123-070204-0655 2307-0204-0655 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	3	2767,00 --	-- --	8301 --	-- --	8301	-- 664	
300	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	492,00 --	-- --	984 --	-- --	984	-- 79	
301	С123-070204-0623 2307-0204-0623 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	1294,00 --	-- --	2588 --	-- --	2588	-- 207	
302	С123-070204-0638 2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	1550,00 --	-- --	3100 --	-- --	3100	-- 248	
303	С123-070204-1445 2307-0204-1445 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	7071,00 --	-- --	7071 --	-- --	7071	-- 566	
304	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка . Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	290,02 253,69	-- --	4350 3805	-- --	545	2740 567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
305	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	15	39,00	--	585	--	585	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
306	Ц13-080201-0802 1308-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	1674	377,68	170,92	632239	286123	75397	255428	
		НР - 72%; СП - 8%			161,72	50,20	270719	84042		71013	
307	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,818	171879,00	--	140597	--	140597	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		11248	
308	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,22	269000,00	--	59180	--	59180	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4734	
309	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,457	446071,00	--	203854	--	203854	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		16308	
310	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,093	692135,00	--	64369	--	64369	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		5149	
311	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,054	995817,00	--	53774	--	53774	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4302	
312	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	1658191,00	--	49746	--	49746	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3980	
313	С123-060144-1021 2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,002	11578822,00	--	23158	--	23158	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
314	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	105	420,82	53,82	44186	5651	5638	24759	
		НР - 72%; СП - 8%			313,30	14,20	32897	1491		5516	
315	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	11	906,19	139,04	9968	1529	884	5787	
		НР - 72%; СП - 8%			686,85	43,82	7555	482		1260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	Ц13-080206-1705 1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	6	1198,11	177,81	7189	1067	483	4307
		НР - 72%; СП - 8%			939,90	57,12	5639	343		920
317	С123-010101-0104 2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	90	390,00	--	35100	--	35100	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2808
318	С123-010101-0105 2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	15	383,00	--	5745	--	5745	--
		СП - 8%			--	--	--	--		460
319	С123-010101-0109 2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	11	1424,00	--	15664	--	15664	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1253
320	С123-010101-0110 2301-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 90, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	6	1830,00	--	10980	--	10980	--
		СП - 8%			--	--	--	--		878
321	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	35	283,69	12,52	9929	438	2743	4965
		НР - 72%; СП - 8%			192,80	4,23	6748	148		1192
322	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	180	256,43	9,84	46158	1771	14021	22294
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	3,32	30366	598		5476
323	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	35	91,00	--	3185	--	3185	--
		СП - 8%			--	--	--	--		255
324	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	180	45,00	--	8100	--	8100	--
		СП - 8%			--	--	--	--		648
325	С123-061702-0806 2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,22	13317,00	--	2930	--	2930	--
		СП - 8%			--	--	--	--		234
326	С123-061702-0801 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,25	5196,00	--	1299	--	1299	--
		СП - 8%			--	--	--	--		104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	С123-061702-0801 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-6 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,32	5196,00	--	1663	--	1663	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
328	С123-061702-0801 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-4 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,85	5196,00	--	4417	--	4417	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
329	Ц13-080502-1602 1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	**Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям**	м	1	175,18	23,57	175	24	21	99	
		НР - 72%; СП - 8%			130,35	7,09	130	7		22	
330	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	507	529,75	4,31	268581	2184	28132	171881	
		НР - 72%; СП - 8%			469,95	0,91	238265	460		35237	
331	С123-060902-0113 2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,507	319005,00	--	161736	--	161736	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		12939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				2359966	302494	1193107	659828	3
							864366	88764	--	241585	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2262520				
		Материалы	Тенге				132067				
		Всего заработная плата	Тенге					934459			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				982264				
		Накладные расходы	Тенге				646384				
		Сметная прибыль	Тенге				232712				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3141617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					934459			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18671				
		Всего заработная плата	Тенге					18671			
		Накладные расходы	Тенге				13443				
		Сметная прибыль	Тенге				2569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					18671			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				78774				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				78774				
		Сметная прибыль	Тенге				6302				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				85076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3261377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					953130			

РАЗДЕЛ 22.ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
332	С341-020103-1902 4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	1015,4204	2823,00	--	2866532	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		229323	
333	С341-020103-1991 4102-0103-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	60925,224	16,00	--	974804	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		77984	
334	С341-050101-1030 4105-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,59	1462,00	--	863	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
335	С341-050101-1991 4105-0101-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	т·км	135,7	32,00	--	4342	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
336	С341-010205-1902 4101-0205-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	532,8306	3812,00	--	2031150	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		162492	
337	С341-010205-1991 4101-0205-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	31969,836	16,00	--	511517	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		40921	
338	С341-080201-1030 4108-0201-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	7,987	1146,00	--	9153	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
339	С341-080201-1991 4108-0201-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	т·км	1837,01	26,00	--	47762	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				6446123	--	--	--	
							--	--	--	515689	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6446123				
	Транспортные расходы		Тенге				6446123				
		Сметная прибыль	Тенге				515690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6961813				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				6961813				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				1 325 054,50				
		Итого:	Тенге				58 439 472,50				
		Зимнее удорожания 1,98%	Тенге				1 157 101,56				
		Итого	Тенге				59 596 574,05				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 191 931,48				
		Итого					60 788 505,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Итого с учетом скидки					54 460 105,32				
		НДС 12%	Тенге				6 535 212,64				
		Всего	Тенге				60 995 317,96				

Заказчик: ГУ" Каратобинский районный отдел образования" _____ **Гарапшиев Б.**

Директор : ТОО "Жиенбай" _____ **Карагойшин А.А.**

Технадзор : ТОО "Кумбез" _____ **Имангалиев Ж.Н.**

Авторский надзор : ТОО "Российско-Казахстанское совместное предприятие Технопроект KZ" _____ **Халилов Г.Х.**