Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_12_» _декабря_ 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жиенбай» РК ,Западно-Казахстанская область, г Уральск, с.Мичурино ул. Смагулова 9.

наименование организации, юридический адрес

в лице___Директора Карагойшин Александр Ахметкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания Калдыгайтинской СОШ с.Калдыгайта, Каратобинского района ЗКО,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Каратобинский районный отдел образовния ЗКО»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Российско-Казахстанское совместное предприятие ТЕХНОПРОЕКТ KZ», 17-12

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказом Государственное учреждение ГУ «Каратобинский районный отдел образования», №195 от14.03.20219 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. . Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Вместимость школы	чел	450	450	450	450

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площать	$м^2$	3531,6	3531,6
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	13117,3	13117,3
В том числе подземной части	$м^3$	271,9	271,9

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основные проектные решения по капитальному ремонту здания средней школы приняты в соответствии с заданием на проектирование, утвержденное Руководителем ГУ «Каратобинский районный отдел образования» Б. Гарашиевым от 16 октября 2017 года и технического заключения обследования элементов конструкций зданий, выполненное ЗКОФ АО «НЦ «Курылысконсалтинг»

Здание школы имеет Г-образную прямоугольную форму в плане, трехэтажное, с подвалом и холодным чердаком.

Уровень ответственности здания – II (нормальный).

Степень огнестойкости здания – II.

Конструктивно пожарная опасность здания – СО.

Функционально пожарная опасность здания – Ф4.1.

За условную отметку нуля принимается отметка пола первого этажа.

Капитальным ремонтом предусматриваются следующие виды работ.

Демонтажные работы:

демонтаж оконных блоков, подоконников и сливов;

демонтаж наружных и внутренних дверных блоков;

разборка бетонной отмостки;

разборка покрытия кровли из профлистов;

разборка полностью деревянной обрешетки;

раборка частично деревянных стропил – 20%

демонтаж кирпичных перегородок толщиной 120 мм;

демонтаж крылец входов и пандуса для маломобильных граждан;

разборка водонепроницаемой отмостки;

демонтаж металлических ограждений кровли;

разборка полов из керамической плитки, линолеумов, деревянных реек, мозаичных;

отбивка штукатурки со стен и потолков;

пробивка дверных проемов;

разборка конструкции чердачного перекрытия до поверхности железобетонных плит;

Монтажные работы:

устройство водонепроницаемой отмостки из бетона класса В15 по уплотненному грунту;

штукатурка стен цокольной части цементно-песчаным раствором, с последующей по краской;

утепление минераловатными плитами и облицовка металлическим сайдингом наружных стен фасадов;

устройства оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99;

устройства в оконных блоков регулируемых солнцезащитных устройств;

устройства подоконников, сливов;

устройства наружных дверных блоков по ГОСТ 31173-2003;
устройства внутренних дверных деревянных блоков;
устройство витражей из перегородок поливинилхлоридных профилей;
устройство санитарных узлов;
внутренние отделочные работы в зданиях школы и котельной;
устройство полов из керамической плитки, линолеума, мозаичные и деревянных реек;
устройство бетонных полов и из керамической плитки в здании котельной;
устройство минераловатных плит и цементно-песчаной стяжки в конструкции чердач ного перекрытия;
устройство деревянной обрешетки сечением 50х50 мм с шагом 500 мм из пиломатери алов хвойных пород второго сорта;
устройство деревянных стропил – 20% из пиломатериалов хвойных пород второго сорта;
устройство кровли из стальных гнутых листовых профилей марки НС 44-1000-0.7 по ГОСТ 24045-2010;
устройство металлических элементов ограждения на кровле здания школы;
устройство козырьков входа;
устройство пандуса для маломобильных граждан;
устройство деревянной сцены в актовом зале;
устройство кровли котельной из двух слоев рулонного покрытия «Линокрома».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2020г;
(месяц, год)
окончание работ: декабря 2020 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5;
фактически, месяц: 7,5;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Капитальный ремонт здания Калдыгайтинской СОШ с.Калдыгайта, Каратобинского района ЗКО,** готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ___ Карагойшин Александр Ахметкалиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата