Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Алихана Бокейхана, здание 12** — **970740000392**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ", г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 056-09-19R от 14.05.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	11.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт МГ "Окарем-Бейнеу" на участке 999,8-692 км с разработкой ПСД			работа	1	1 137 438 492,00	1 137 438 492,00
				Итого	1	x	1 137 438 492,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мирзегасанов М.М.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Директор Ибраев Е.Б.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2019

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

"СОГЛАСОВАНО"
Директор филиала УМГ "Актау"
АО "Интергаз Центральная Азия"
Шорась Е.Б.

Заказчик : Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", РК, 010000 г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Алихана Бокейхана, зд.12. БИН 970 740 000 392.телефон +7 (717)292-70-70

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт МГ "Окарем-Бейнеу" на участке 999.8-692 км с разработкой ПСД"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт МГ "Окарем-Бейнеу" на участке 999.8-692 км с разработкой ПСД"

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение от 12.09.2019г. к договору № 056-06-19R от 14.05.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2019 (месяц, год) на 02-01 Замена дефектных труб Д 1220х13мм- 164шт. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.12.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. #Бейнеу-30шт., СайУтес-74шт. Замена дефектных труб.										
1	1	Е11-010205-0407	Шурф. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3		112,112	3901,54	0	437409	0	0	314934	812531	
				м3 грунта		3901,54	0	437409	0		60187		
2	2	Е11-010104-0102	Снятие плодородного слоя, грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1014	65,28	65,28	66190	66190	0	22547	95836	
				м3 грунта		0	30,88	0	31315		7099		
3	3	Е11-010104-0102	Перемещение обваловки, грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		709,8	65,28	65,28	46333	46333	0	15783	67085	
				м3 грунта		0	30,88	0	21921		4969		
4	4	Е11-010101-0214 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.8 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Вскрытие траншеи в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2		5154	147,16	140,49	758457	724078	0	150770	981965	
				м3 грунта		6,67	33,96	34379	175023		72738		
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		154,62	3356,12	0	518923	0	0	373624	963951	
				м3 грунта		3356,12	0	518923	0		71404		
6	6	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		5054,9	2796,76	0	14137358	0	0	10178898	26261557	
				м3 грунта		2796,76	0	14137358	0		1945301		
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5154	45,75	45,75	235797	235797	0	80322	341408	
				м3 грунта		0	21,64	0	111558		25290		
8	8	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		5154	22,59	22,59	116436	116436	0	39663	168586	
				м3 грунта		0	10,69	0	55087		12488		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5054,9	1459,4	0	7377119	0	0	5311526	13703737	
				м3 грунта		1459,4	0	7377119	0		1015092		
10	10	Е11-010205-0502	Присыпка труб вручную на 0,2м. Группа грунтов 2		402,69	1459,4	0	587686	0	0	423134	1091685	
				м3 грунта		1459,4	0	587686	0		80866		
11	11	Е11-010101-0217 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.8 Кэм=1,2	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2		499,2	307,02	293,08	153265	146307	0	30473	198437	
				м3 грунта		13,94	70,84	6958	35365		14699		
12	12	Е11-010205-0901 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.187 Кзтр=1,40, Кэм=1,40	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и к времени эксплуатации машин - 1,4		62,4	11467,97	3759,29	715601	234579	0	441015	1249145	
				м3 грунта		7708,68	2107,35	481022	131499		92529		
13	13	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		62,4	8035,38	0	501407	0	0	361013	931414	
				м3 грунта		8035,38	0	501407	0		68994		
14	14	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		624	13,3	13,3	8298	8298	0	2912	12107	
				м3 грунта		0	6,48	0	4044		897		
15	15	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		624	53,47	53,47	33365	33365	0	11366	48309	
				м3 грунта		0	25,3	0	15785		3578		
16	16	Е11-010104-0102	Возврат плодородного слоя, грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1014	65,28	65,28	66190	66190	0	22547	95836	
				м3 грунта		0	30,88	0	31315		7099		
17	17	Е11-010104-0102	Восстановление обваловки, грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		709,8	65,28	65,28	46333	46333	0	15783	67085	
				м3 грунта		0	30,88	0	21921		4969		
18	18	Е11-220601-1018 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Очистка труб и стыков от антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		1,352	5708317	5241113,03	7717645	7085985	0	3584187	12205979	
				км трубопровода		467203,97	2210600,25	631660	2988732		904147		
19	19	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		4701,16	639,52	0	3006484	0	0	2074474	5487435	
				м2		639,52	0	3006484	0		406477		
20	20	Ц13-390201-0114	Трубопроводы, диаметр до 1220 мм. Контроль внешним осмотром существующих сварных соединений		208	1879,84	0	391006	0	0	238514	679881	
				стык		1879,84	0	391006	0		50362		
21	21	Е11-220301-0118 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 1200 мм. ДЕМОНТАЖ		1,23552	7673133,93	4216437,17	9480310	5209492	205978	5925006	16637741	
				км трубопровода		3289983,48	1554012,66	4064840	1920014		1232425		
22	22	С341-310103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка		477,6891	635		303333				327599	
				т							24267		
23	23	С341-310103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка		477,6891	635		303333				327599	
				т							24267		
24	24	С341-080202-1030	Вывозка демонтированных труб автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		477,6891	1048		500618				540668	
				т							40049		
25	25	С341-080202-1991 # К=62	Вывозка демонтированных труб автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км +62км		29616,72405	21		621951				671707	
				т·км							49756		
26	26	С341-080302-1001	Вывозка демонтированных труб автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		477,6891	393		187732				202750	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							15019		
27	27	Е11-230101-0101	Подсыпка под трубопроводы вручную из мягкого грунта на 0,1м. Устройство		201,34	4519,26	201,16	909908	40502	515149	366389	1378400	
				м3 основания		1759,5	78,63	354258	15832		102104		
28	28	Е11-250101-0108 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.33 Кзтр=1,15, Кзм=1,1, Кмр=1,3#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кзм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 1200 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 1000 - 1200 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,3. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11		1,23552	7776472,78	4943560,44	9607988	6107868	1011021	3809302	14490673	
				км трубопровода		2014616,01	1373468,44	2489098	1696948		1073383		
29	29	Е11-250118-0108	Трубопроводы диаметром 1200 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею		1,23552	2353419,97	1659747,36	2907697	2050651	175532	906926	4119793	
				км трубопровода		551601,18	255040,28	681514	315107		305170		
30	30	С ТОО"СП"Ариэль Металл-Казахстан	Трубы стальные электросварные прямошовные, класс прочности К 60, D 1220 мм, толщина стенки 13,0 мм ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,5 мм согласно ТУ 14-3Р-37-2000		477,6891	555546,53		265378518		265378518		286608800	Казахстан
				тн							21230281		
31	31	Е11-250128-0107 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		208	89619,86	77665,13	18640931	16154347	229520	6340286	26979715	
				стык		10851,27	22645,59	2257064	4710283		1998497		
32	32	Е11-220601-1018 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Восстановление весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент существующих труб с двух сторон от заменяемой трубы 0,5м х2		0,104	27761610,32	11795622,35	2887207	1226745	1579481	534071	3694980	
				км трубопровода		778673,28	4408492,19	80982	458483		273702		
33	33	С123-021104-2202	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1200 мм		208	19465		4048720		4048720		4372618	Россия
				шт.							323898		
34	34	Е11-250115-0102 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.51 Кзтр=0,55, Кзм=0,55	Секции труб диаметром 1220 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе. Транспортировка секций труб от трубосварочной базы до места укладки на трассе на расстояние 81-100 км, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 0,55, к нормам времени эксплуатации машин - 0,55		43947,39698	426,63	395,49	18749208	17380732	0	3748328	24297339	
				т/км		31,14	62,59	1368476	2750565		1799803		
35	35	С341-080302-1001	Доставка новых труб автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		477,6891	393		187732				202750	
				т							15019		
36	36	Е11-240202-0112 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром 1200 мм. Вырез технического отверстия, опускание шаров запорных, приварка накладок		208	55166,08	13592,77	11474544	2827296	1523174	7052834	20009568	
				врезка		34250,36	0	7124074	0		1482190		
37	37	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		52	639,52	0	33255	0	0	22946	60697	
				м2		639,52	0	33255	0		4496		
38	38	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание		52	131,67	0	6847	0	0	4724	12496	
				м2		131,67	0	6847	0		926		
39	39	Ц13-390201-0563	Накладка, толщина металла до 12 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости		416	2794,17	66,24	1162374	27556	55548	658355	1966388	
				м		2594,4	0	1079270	0		145658		
40	40	С РФ ООО "ПолимерКор"	Шар запорный резиновый Ду 1220 (с доставкой ст.Бейнеу-место работ)		208	117103,04		24357432		24357432		26306026	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1948595		
41	41	Е11-220301-0118 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 1200 мм.Вырезка 1м трубы	км трубопровода	0,001	7673133,93 3289983,48	4216437,17 1554012,66	7673 3290	4216 1554	167	4796 997	13466	
42	42	Е11-250107-0106	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 1200 мм. Установка	т фасонных частей	0,504	980182,7 153014,4	813373,64 150012,9	494012 77119	409940 75607	6953	138980 50639	683632	
43	43	С123-020103-0326 #прим.#	ТС 1220-159 стальные привариые воротниковые из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 1200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	267864		535728		535728	42858	578586	Казахстан
44	44	Е11-220601-1318 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	2597343,56 653402,4	229103,54 98738,09	10389 2614	916 395	6859	2978 1069	14437	
45	45	С123-021104-2202	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1200 мм	шт.	4	19465		77860		77860	6229	84089	Россия
46	46	С123-021104-2206	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм	шт.	2	6202		12404		12404	992	13396	Россия
47	47	С123-021104-2204	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	2	3967		7934		7934	635	8569	Россия
			Итого по разделу: 1. #Бейнеу-30шт., СайУтес-74шт. Замена дефектных труб.									500068452	
			Раздел: 2. #Жанаозень-60шт.Замена дефектных труб.										
48	48	Е11-010205-0407	Шурф. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	64,68	3901,54 3901,54	0 0	252351 252351	0 0	0	181693 34724	468768	
49	49	Е11-010104-0102	Снятие плодородного слоя, грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	585	65,28 0	65,28 30,88	38187 0	38187 18067	0	13008 4096	55290	
50	50	Е11-010104-0102	Перемещение обваловки, грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	409,5	65,28 0	65,28 30,88	26731 0	26731 12647	0	9106 2867	38703	
51	51	Е11-010101-0214 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.8 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Вскрытие траншеи в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2986,8	147,16 6,67	140,49 33,96	439534 19923	419611 101428	0	87373 42153	569059	
52	52	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	89,6	3356,12 3356,12	0 0	300708 300708	0 0	0	216510 41377	558595	
53	53	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	2773,2	2796,76 2796,76	0 0	7755984 7755984	0 0	0	5584308 1067223	14407515	
54	54	Е11-010101-0217 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.8 Кэм=1,2	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	288	307,02 13,94	293,08 70,84	88422 4014	84408 20403	0	17580 8480	114483	
55	55	Е11-010205-0901 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.187 Кзтр=1,40, Кэм=1,40	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и к времени эксплуатации машин - 1,4	м3 грунта	36	11467,97 7708,68	3759,29 2107,35	412847 277512	135334 75865	0	254431 53382	720660	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		36	8035,38	0	289274	0	0	208277	537354	
				м3 грунта		8035,38	0	289274	0		39804		
57	57	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		36	13,3	13,3	479	479	0	168	698	
				м3 грунта		0	6,48	0	233		52		
58	58	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2986,8	45,75	45,75	136647	136647	0	46547	197850	
				м3 грунта		0	21,64	0	64649		14656		
59	59	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		2986,8	22,59	22,59	67476	67476	0	22985	97698	
				м3 грунта		0	10,69	0	31924		7237		
60	60	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		360	53,47	53,47	19249	19249	0	6557	27871	
				м3 грунта		0	25,3	0	9107		2064		
61	61	Е11-010205-0502	Присыпка труб вручную на 0,2м. Группа грунтов 2		232,32	1459,4	0	339048	0	0	244114	629815	
				м3 грунта		1459,4	0	339048	0		46653		
62	62	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2773,2	1459,4	0	4047207	0	0	2913989	7518092	
				м3 грунта		1459,4	0	4047207	0		556896		
63	63	Е11-010104-0102	Восстановление обваловки, грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		409,5	65,28	65,28	26731	26731	0	9106	38703	
				м3 грунта		0	30,88	0	12647		2867		
64	64	Е11-010104-0102	Возврат плодородногоного слоя, грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		585	65,28	65,28	38187	38187	0	13008	55290	
				м3 грунта		0	30,88	0	18067		4096		
65	65	Е11-220601-1018 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Очистка труб и стыков от антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,78	5708317	5241113,03	4452487	4088068	0	2067800	7041911	
				км трубопровода		467203,97	2210600,25	364419	1724268		521623		
66	66	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2712,2064	639,52	0	1734509	0	0	1196811	3165826	
				м2		639,52	0	1734509	0		234506		
67	67	Ц13-390201-0114	Трубопроводы, диаметр до 1220 мм. Контроль внешним осмотром существующих сварных соединений		120	1879,84	0	225580	0	0	137604	392239	
				стык		1879,84	0	225580	0		29055		
68	68	Е11-220301-0118 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 1200 мм. ДЕМОНТАЖ		0,7128	7673133,93	4216437,17	5469410	3005476	118833	3418272	9598697	
				км трубопровода		3289983,48	1554012,66	2345100	1107700		711015		
69	69	С341-310103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка		275,58986	635		175000				189000	
				т							14000		
70	70	С341-310103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка		275,58986	635		175000				189000	
				т							14000		
71	71	С341-080202-1030	Вывозка демонтированных труб автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		275,58986	1048		288818				311924	
				т							23105		
72	72	С341-080202-1991 К=104	Вывозка демонтированных труб автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км		28661,34586	21		601888				650039	
				т·км							48151		
73	73	С341-080302-1001	Вывозка демонтированных труб автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		275,58986	393		108307				116971	
				т							8665		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	Е11-230101-0101	Подсыпка под трубопроводы вручную из мягкого грунта на 0,1м. Устройство		116,16	4519,26	201,16	524957	23367	297207	211382	795247	
				м3 основания		1759,5	78,63	204384	9134		58907		
75	75	Е11-250101-0108 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.33 Кзтр=1,15, Кэм=1,1, Кмр=1,3#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 1200 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 1000 - 1200 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,3. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11		0,7128	7776472,78	4943560,44	5543070	3523770	583282	2197674	8360004	
				км трубопровода		2014616,01	1373468,44	1436018	979008		619260		
76	76	Е11-250118-0108	Трубопроводы диаметром 1200 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею		0,7128	2353419,97	1659747,36	1677518	1183068	101269	523226	2376804	
				км трубопровода		551601,18	255040,28	393181	181793		176060		
77	77	С ТОО"СП"Ариэль Металл-Казахстан	Трубы стальные электросварные прямошовные, класс прочности К 60, D 1220 мм, толщина стенки 13,0 мм ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,5 мм согласно ТУ 14-3Р-37-2000		275,58986	555546,53		153102991		153102991		165351231	Казахстан
				тн							12248239		
78	78	Е11-250128-0107 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		120	89619,86	77665,13	10754383	9319816	132415	3657858	15565220	
				стык		10851,27	22645,59	1302153	2717471		1152979		
79	79	Е11-220601-1018 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,06	27761610,32	11795622,35	1665697	707737	911239	308118	2131719	
				км трубопровода		778673,28	4408492,19	46720	264510		157905		
80	80	Е11-250115-0102 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.51 Кзтр=0,55, Кэм=0,55	Секции труб диаметром более 1220 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе. Транспортировка секций труб от трубосварочной базы до места укладки на трассе на расстояние 81-100 км, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 0,55, к нормам времени эксплуатации машин - 0,55		36929,04178	426,63	395,49	15754978	14605046	0	3149724	20417078	
				т/км		31,14	62,59	1149932	2311303		1512376		
81	81	С341-080302-1001	Доставка новых труб автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		275,58986	393		108307				116971	
				т							8665		
82	82	С123-021104-2202	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1200 мм		120	19465		2335800		2335800		2522664	Россия
				шт.							186864		
83	83	Е11-240202-0112 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром 1200 мм. Вырез технического отверстия, опускание шаров запорных, приварка накладок		120	55166,08	13592,77	6619930	1631132	878754	4068943	11543982	
				врезка		34250,36	0	4110043	0		855110		
84	84	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		30	639,52	0	19186	0	0	13238	35018	
				м2		639,52	0	19186	0		2594		
85	85	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание		30	131,67	0	3950	0	0	2725	7209	
				м2		131,67	0	3950	0		534		
86	86	Ц13-390201-0563	Накладка, толщина металла до 12 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости		240	2794,17	66,24	670601	15898	32047	379820	1134454	
				м		2594,4	0	622656	0		84034		
87	87	С РФ ООО "ПолимерКор"	Шар запорный резиновый Ду 1220 (с доставкой ст.Бейнеу- место работ)		120	117103,04		14052365		14052365		15176554	Россия
				шт.							1124189		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	Е11-010104-0102	Снятие плодородного слоя, грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		15	65,28	65,28	979	979	0	334	1418	
				м3 грунта		0	30,88	0	463		105		
89	89	Е11-010101-0214 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.8 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Вскрытие траншеи в отвал экскаваторами"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2		87,12	147,16	140,49	12820	12239	0	2549	16599	
				м3 грунта		6,67	33,96	581	2958		1230		
90	90	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		9,68	3356,12	0	32487	0	0	23391	60348	
				м3 грунта		3356,12	0	32487	0		4470		
91	91	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		87,12	45,75	45,75	3986	3986	0	1358	5771	
				м3 грунта		0	21,64	0	1886		427		
92	92	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,68	1459,4	0	14127	0	0	10171	26242	
				м3 грунта		1459,4	0	14127	0		1944		
93	93	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		4,88	4519,26	201,16	22054	982	12486	8880	33409	
				м3 основания		1759,5	78,63	8586	384		2475		
94	94	Е11-010104-0102	Возврат растительного слоя,грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		15	65,28	65,28	979	979	0	334	1418	
				м3грунта		0	30,88	0	463		105		
95	95	Е11-221401-0101	Трубы диаметром 1200 мм. Перетаскивание трубопровода на длину до 10 м		20	60165,98	41191,62	1203320	823832	2191	817877	2182892	
				м продавливания		18864,82	22442,1	377296	448842		161696		
96	96	Е11-250128-0107 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		4	89619,86	77665,13	358479	310661	4414	121929	518841	
				стык		10851,27	22645,59	43405	90582		38433		
97	97	С123-021104-2202	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1200 мм		4	19465		77860		77860		84089	Россия
				шт.							6229		
98	98	Е11-240202-0112 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром 1200 мм. Вырез технического отверстия, опускание шаров запорных, приварка накладок		4	55166,08	13592,77	220664	54371	29292	135631	384799	
				врезка		34250,36	0	137001	0		28504		
99	99	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		4	639,52	0	2558	0	0	1765	4669	
				м2		639,52	0	2558	0		346		
100	100	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание		4	131,67	0	527	0	0	363	961	
				м2		131,67	0	527	0		71		
101	101	С РФ ООО "ПолимерКор"	Шар запорный резиновый Ду 1220 (с доставкой ст.Бейнеу- место работ)		4	117103,04		468412		468412		505885	Россия
				шт.							37473		
102	102	Ц13-390201-0563	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости		8	2794,17	66,24	22353	530	1068	12661	37815	
				м		2594,4	0	20755	0		2801		
			Итого по разделу: 2. #Жанаозень-60шт.Замена дефектных труб.									297091359	
			ИТОГО:					652602340	100555130	472869902	85508602	797159818	
								75615291	25774154		59048875		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,84 %		14667741					
			Итого с временными									811827559	
			Зимние удорожания			1,04 %		8443007					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**820270566**	
			Итого с затратами на мобилизацию и демобилизацию техники(за исключением перебазировки, учтенной в стоимости маш-ч машин)					**17527156**				**837797722**	
			Итого с затратами, связанные с осуществлением работ вахтовым методом					**6077257**				**843874979**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**16405411,14**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**860280390,14**	
			Итого с затратами на технический надзор			**2,93%**		**25206215**				**885486605,14**	
			Итого с затратами на авторский надзор			**1,01%**		**8688832**				**894175437,14**	
			Итого с затратами на проектирование					**121394645**				**1015570082,14**	
			НДС			**12 %**		**121868409,86**					
			Итого с НДС									**1137438492,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мирзегасанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Кереге-Инжиниринг ЛТД»
Эксперт технического надзора Нестеренко В.М. KZ75VTE00019896
(должность, ФИО, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Nesibek-Nur Project"

Директор Жумабаев С.Б., приказ № 58 от 18.11.2019г.
(должность, ФИО, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
АО "Интергаз Центральная Азия"
филиал УМГ "Актау" БИН 081 141 004 731
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Первый заместитель директора С.Р. Есимов

Главный инженер Р.Т. Жукиев

Начальник ПТС Ж.О. Сагындыков

Начальник ОКСиР УМГ Ж.Х.Кемежанов

Ведущий инженер по ПСР ОКСиР Н.У. Баймагамбетов
Начальник отдела КЗ и МТС У.А.Жамалидденов

Начальник Бейнеуского ЛПУ Н.Б. Космаганбетов

Главный инженер Бейнеуского ЛПУ С.А. Берназар

Начальник службы ЛЭС Бейнеуского ЛПУ Б.Б. Бисенгалиев

Начальник службы ЭХЗ Бейнеуского ЛПУ Т.Н. Карасартов

Главный инженер Жанаозенского ЛПУ К.С. Баймуналов

Начальник службы ЛЭС Жанаозенского ЛПУ Б.Д. Назаров

Начальник службы ЭХЗ Жанаозенского ЛПУ Н.А. Шамянов
Место печати (при наличии)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-980240000762-20191211-57749787	1.1.	Номер учетной системы 00000000023
2.	Дата выписки 11.12.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 11.12.2019		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 980240000762 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ"

8. Адрес места нахождения

г Актау, 3 мкр, дом 29, кв 1

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 43001 9.2. номер 0007453

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1 количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ059470398990537075
14.	БИК ALFAKZKA	15.	Наименование банка Филиал ДБ АО "Альфа-Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000392 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 Доля участия

Акционерное Общество "Интергаз Центральная Азия"

18. Адрес места нахождения

010000, Республика Казахстан, г Нур-Султан, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, здание 12

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20 09 2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	980240000762	26.1	ИИН/БИН	081141004731
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ"	26.2	Наименование	Филиал УМГ "Актау" Акционерное Общество "Интергаз Центральная Азия"
25.3	Адрес отправки	г Актау, 3 мкр, дом 29, кв 1	26.3	Адрес доставки	130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, здание 74/4
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 056-09-19R

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 14.05.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20 09 2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000021

32.2 дата 11.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт МГ "Окарем-Бейнеу" на участке 999,8-692 км с разработкой ПСД				1	1 015 570 082,14	1 015 570 082,14	0	0	1 015 570 082,14	12%	121 868 409,86	1 137 438 492			1	
				Всего по счету				1 015 570 082,14			1 015 570 082,14		121 868 409,86	1 137 438 492				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

fZBg9mzKKSSpoG1Ch4q5P4RU6uD39jd6q9tngctwJ2Yb0rbF2wyeA24Wgje2MvhO
tcozxhHcaDk6DJi2D/SHtQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Трубачева Вероника Мирзегасановна