Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» декабря 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ»**
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 3 мкр., 29 дом 1 кв.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мирзегасанова М.М. – Директора ТОО «АБТМ»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
«Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке 999,8-692 км с разработкой ПСД»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **АО «Интергаз Центральная Азия»**
в лице **Ибраева Е.Б. – директора УМГ «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации: **филиал «Инженерно-технический центр» АО «Интергаз Центральная Азия»** г.Уральск
(наименование_организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазГосПроект», проект № 056-09-9R**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **УМГ «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия»**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	Наименование работ
«Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке Бейнеуское ЛПУ УМГ «Актау» 999,8-820 км	Разработка траншеи
	Демонтаж дефектных стальных труб Ø 1220х13мм – 49шт.
	Монтаж стальных труб Ø 1220х13мм – 49 шт.
	Обратная засыпка траншеи и рекультивация
«Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке Жанаозенское ЛПУ УМГ «Актау» 820-692 км	Разработка траншеи
	Демонтаж дефектных стальных труб Ø 1220х13мм – 115 шт.
	Монтаж стальных труб Ø 1220х13мм – 115 шт.
	Обратная засыпка траншеи и рекультивация

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Действующий магистральный газопровод проложен в одну нитку. Глубина заложения подземного газопровода Ду 1220 0,8-1,2 метра до верхней образующей трубопровода.

Уровень ответственности объекта- I повышенный. Классификация магистрального газопровода по проекту- I класс , категория II. Рабочее давление МГ 4,4 Мпа.

Строительные решения:

1) Замена дефектных труб на новые на участке 999,8-692 км МГ «Окарем-Бейнеу»;
2) Перевязка газопроводов-отводов на автоматические газораспределительные станции (АГРС) Шетпе, Толеп, Бейнеу (тройниковое соединение -2шт.);
3) Подключение газопроводов под автомобильной дорогой «Актау-Атырау» на 816 км и под автомобильной дорогой «Бейнеу-Тажен», на 998 км МГ «Окарем-Бейнеу».

Газопроводы на заменяемых участках выполнены из стальных электросварных прямошовных труб Ø 1220х13 мм по ГОСТ 20295-85. Материал труб - сталь марки 10Г2ФБЮ, класс прочности К60. Соединение труб с соединительными деталями и между собой выполнено электродуговой сваркой встык, контроль сварных стыков выполнен в объеме 100%.

Изоляция сварных стыков выполнена манжетами типа ТЕРМА-СТМП согласно ТУ 2293-004-44271562-2004, изоляция фасонных частей выполнена весьма усиленного типа согласно требованиям СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 с применением грунтовки асмольной, ленты антикоррозионной «ЛИАМ-Л», ленты термоусаживающей «ДРЛ-Л».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. **Оборудование отсутствует**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентярь 2019 года;**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2019года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_**6,2**_;

фактически, месяц:_____**1**_.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке 999,8-692 км с разработкой ПСД»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО АБТМ»

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.