Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Таир», БИН 171140032403, Костанайская область, г.Костанай, ул.Кайрбекова, 403**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024-21 Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Кенарал Федоровского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-01-01-01 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **4-01-01-01 Электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КЛ-0,4 КВ										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	10,38	7 750,0	0,0	80 445,0	0,0			80 445,0	
						7 750,0	0,0	80 445,0	0,0				
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	6,93	4 045,0	0,0	28 031,9	0,0			28 031,9	
						4 045,0	0,0	28 031,9	0,0				
3	3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	60	808,0	448,0	48 480,0	26 880,0			48 480,0	
						360,0	146,0	21 600,0	8 760,0				
4	4	6125-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 2 кг**	км	0,06	491 043,0	300 683,0	29 462,62	18 040,98			29 462,62	
						190 360,0	63 836,0	11 421,64	3 830,16				
5	11	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	60	23,0	2,0	1 380,0	120,0			1 380,0	
						21,0	1,0	1 260,0	60,0				
			Итого по разделу 1: КЛ-0,4 КВ					187 800	45 041	0	0	187 800	
								142 759	12 650	0	0		
			ИТОГО по акту					187 800	45 041	0	0	187 800	
								142 759	12 650	0	0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)		13 709
	Итого с затратами на организацию и управление СМР		**201 509**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)		10 075
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)		10 075
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**221 660**
	Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 85 %, к - 1,0557		**198 906**
	Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 г., доля - 15 %, к - 1,075		**35 743**
	Итого в текущих ценах 2024 года		**234 649**
	Налоги, сборы, обязательные платежи		-4 693
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами		**229 955,56**
	НДС (12%)		27 594,67
	Итого с НДС		**257 550,22**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Компания Таир"
БИН 171140032403
Директор _____ **Мунбаев Р.Н.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**