Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» сентября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис-7», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Александра Пушкина, дом 30
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Омарова Рустама Зейноллаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм бестраншейным способом (способ санации) - (протяжённостью 5368,5 м от ул.Кирова по ул.Короленко - ул.Лермонтова - по ул.Набережной - по ул. Айманова - по ул. Ермакова до здания ул. Центральная, 14) (от КК23-1-КК60))» г. Павлодар**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара» в лице руководителя **Рашитова Нурлана Нургалиевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_____
ТОО «Архпроект PLUS», 267/16 НК
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» Приказ № 58о от 03.03.2017г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы	м	5368,5		5447	
Прокладка бестраншейным способом (санация) Ø1500 мм	м	5368,5		5097	
Прокладка бестраншейным способом (санация) Ø1200 мм	м			28	
Прокладка бестраншейным способом (санация) Ø1000 мм	м			180	
Прокладка бестраншейным способом (санация) Ø700 мм	м			142	
Канализационные колодцы Ø2000 мм	шт	55		61	
Канализационные колодцы Ø1500 мм	шт			1	
Канализационные камеры	шт	9		2	
Асфальтобетонное покрытие	м2	363		599	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм осуществляется бестраншейным методом путём «санирования», т.е. введением в реконструируемую трубу «полимерного рукава» толщиной 12 мм. Протягивание полимерного рукава выполняется через колодцы. Перед вводом сплошного полимерного рукава (лайнер) в трубопровод вводится пролайнер, который служит для легкого скольжения полимерного рукава в трубопроводе. С помощью лебедки вводится сам сплошной рукав (лайнер) в трубопровод. В полимерный рукав (лайнер) вводится установка-ультрафиолетовый облучатель. Пластиковый рукав под воздействием ультрафиолета затвердевает, принимая форму трубы, плотно приклеиваясь к трубопроводу.

Этот метод позволяет решить основные дефекты канализационных коллекторов:

- разрушение свода коллектора,

- просадки коллектора,

- истирание лотка коллектора, оголение тюбинговой обделки,

- силовые трещины,

- протечки сквозь трещины и свищи в железобетонной рубашке коллектора,

- оголение и коррозия арматурного каркаса железобетонной «рубашки»,

- микробиологическая (газовая) коррозия бетона, приводящая к снижению прочностных характеристик бетона, его разрушению, а в дальнейшем – к

разрушению свода и его обрушению с образованием провала на поверхности земли.
Производство работ осуществлялось участками поочередно. Также в ходе реконструкции производились работы по демонтажу с последующим монтажом колец горловины и ремонт рабочей части и лотка канализационных колодцев Ø2000 мм.
Для перекачки сточных вод использовались вакуумные самовсасывающие центробежные насосы с устройством обводных магистралей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018г.;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2022г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 ;
фактически, месяц: 26 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата _____ *М.П.*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата _____ *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм бестраншейным способом (способ санации) - (протяжённостью 5368,5 м от ул.Кирова по ул.Короленко - ул.Лермонтова - по ул.Набережной - по ул. Айманова - по ул. Ермакова до здания ул. Центральная, 14) (от КК23-1-КК60))»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор «КазСтройСервис-7»
Омаров Рустам Зейноллаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.