Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 25 » ноября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ**
130 000, Мангистауская область, г. Актау, мкр. 3, дом 29, н.п.2

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Мирзегасанова М.М. – директора ТОО «АБТМ»**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:

Комплексные работы по строительству под «ключ» Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке 692-999,8км

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **АО «Интергаз Центральная Азия»**

в лице **Ибраева Е.Б. – директора УМГ «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия»** .

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **филиал «Инженерно-технический центр» АО «Интергаз Центральная Азия» г.Уральск**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация

ТОО «Алтын-Самырық», проект № 020-09-20R

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Филиал УМГ «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия»**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Наименование работ
Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке Бейнеуское ЛПУ УМГ «Актау» 999,8-820 км	Строительство временной автомобильной дороги V технической категории
	Разработка траншеи
	Демонтаж дефектных стальных труб Ø1220х11мм – 120 шт.
	Монтаж стальных труб Ø1220х13мм – 120 шт.
	Обратная засыпка траншеи и рекультивация
Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке Бейнеуское ЛПУ УМГ «Актау» 820-692 км	Строительство временной автомобильной дороги V технической категории
	Разработка траншеи
	Демонтаж дефектных стальных труб Ø1220х11мм – 85 шт.
	Монтаж стальных труб Ø1220х13мм – 85 шт.
	Устройство заводского тройникового соединения с решеткой ТШСР 1220(24К52)х325(10К52)-5,6-0,6-УХЛ ТУ 102-488/1-05
	Обратная засыпка траншеи и рекультивация

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Действующий магистральный газопровод проложен в одну нитку. Глубина заложения подземного газопровода Ду 1220 0,8-1,2 метра до верхней образующей трубопровода.

Уровень ответственности объекта – I повышенный. Классификация магистрального газопровода по проекту – 1 класс, категория II. Рабочее давление МГ 4,4МПа.

Строительные решения:

1) Замена дефектных труб на новые на участке 692 - 999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу»;

2) Врезка газопровода-отвода АГРС на п. Шетпе.

3) Строительство временной автомобильной дороги V технической категории для обеспечения пропуска автомашин типовых серий во время капитального ремонта и выполнения строительно-монтажных работ на МГ «Окарем-Бейнеу», длина дороги 19,391 км

Газопроводы на заменяемых участках выполнены из стальных электросварных прямошовных труб Ø1220х13мм по ГОСТ 20295-85. Материал труб – сталь марки 10Г2ФБЮ, класс прочности К60. Соединение труб с соединительными деталями и между собой выполнено электродуговой сваркой встык, контроль сварных стыков выполнен в объеме 100%.

Изоляция сварных стыков выполнена манжетами типа ТЕРМА-СТМП согласно ТУ 2293-004-44271562-2004, изоляция фасонных частей выполнена весьма усиленного типа согласно требованиям СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 с применением грунтовки асмольной, ленты антикоррозионной «ЛИАМ-Л», ленты термоусаживающей «ДРЛ-Л».

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве **0** единиц согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**

фактически, месяц: **1**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Комплексные работы по строительству под «ключ» Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке 692-999,8 км»
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО «АБТМ»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.