Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мангистауский производственный филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак", R00A7C1, Мангистауская область, г.Актау, 12 микрорайон, здание 79/4** — **070341003964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке работ № 606251/2021/1 от 13.08.2021 г.

Номер документа	Дата составления
25	**31.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос.Баянды-2			работа	1	79 096 954,84	79 096 954,84
				Итого	1	x	79 096 954,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суесинов М.С.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Ешманов С.Ж.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2021

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Мангистауский производственный филиал, Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак", R00A7C1, Мангистауская область, г.Актау . 12 микрорайон 79/4 здание 140 БИН 070 341 003 964**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 3, дом 29,н.п.2. БИН 980240000762. Телефон +7(729) 252-6838**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2.**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **606251/2021/1** от **13.08.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Газоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1 Демонтажные работы										
			Раздел: 2. Монтаж трубопровода										
1	5	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10466,71	155,79	148,62	1630589	1555579	0	217476	1995910	
						7,17	39,71	75010	415651		147845		
2	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	850	3713,82	162,86	3156751	138427	2251480	493457	3942225	
						902,17	50,4	766844	42840		292017		
3	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7280	36,06	36,06	262497	262497	0	44774	331853	
						0	13,88	0	101018		24582		
4	8	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,284	655661,56	222422,12	186208	63168	2485	90939	299318	
						424488,96	100918,91	120555	28661		22172		
5	10	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,2	1007967,68	404270,32	1209561	485124	54351	530254	1879001	
						558405,12	166646,91	670086	199976		139185		
6	12	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	1,136	281626,2	85220,64	319927	96811	56	153745	511566	
						196355,84	25713,12	223060	29210		37894		
7	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4	320694,06	107784,38	1282776	431138	398	599131	2032459	
						212810,24	32959,07	851241	131836		150553		
8	14	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,4	418671,23	152365,07	1004811	365676	239	458368	1580234	
						266206,72	47172,11	638896	113213		117054		
9	19	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	647,7	359		232524		232524		251126	Казахстан
											18602		
10	21	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	1500	4490		6735000		6735000		7273800	Казахстан
											538800		
11	23	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2085,3	5080		10593324		10593324		11440790	Казахстан
											847466		
12	24	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8609,6	712,6		6135199		6135199		6626015	
											490816		
13	25	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1524	154		234696		234696		253472	Казахстан
											18776		
14	43	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	53	3696		195888		195888		211559	Казахстан
											15671		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	53	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка	шт.	994	720,39	281,88	716069	280191	0	315296	1113875	
						438,51	81,96	435878	81473		82509		
16	54	СПРАЙС	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63, PN 16	шт.	381	4005,65		1526153		1526153		1648246	Казахстан
											122092		
17	55	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	381	306		116586		116586		125913	
											9327		
18	56	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32, PN 10	шт.	381	344,4		131216		131216		141714	Казахстан
											10497		
19	57	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	381	253,2		96469		96469		104187	
											7718		
20	58	С123-020303-1701	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	381	114,4		43586		43586		47073	Казахстан
											3487		
21	59	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	381	253,2		96469		96469		104187	
											7718		
22	60	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	381	1764,8		672389		672389		726180	Казахстан
											53791		
23	64	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	8,5	27440,88	19759,92	233247	167959	0	39584	294658	
						7680,96	4720,51	65288	40124		21827		
24	65	С121-110403-9903	Лента опознавательная	м	16218,3	130		2108379		2108379		2277049	Казахстан
											168670		
25	66	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8500	332,16	159,13	2823343	1352603	393620	675059	3778274	
						126,72	52,46	1077120	445918		279872		
26	67	С123-060112-0704	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	16,2183	267417		4337049		4337049		4684013	Казахстан
											346964		
27	68	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Футляры	км трубопровода	0,142	319131,39	106321,15	45317	15098	0	21221	71861	
						212810,24	32408,16	30219	4602		5323		
28	69	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	381	1102		419862		419862		453451	Казахстан
											33589		
29	71	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	428	5095,26	2800,43	2180771	1198584	690453	322547	2703584	
						681,62	554,94	291734	237514		200265		
30	75	С123-010501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	253	19658		4973474		4973474		5371352	Казахстан
											397878		
31	77	С123-021103-1110	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 325	шт.	302	9997		3019094		3019094		3260622	Казахстан
											241528		
32	79	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	296	1559,01	12,21	461467	3614	148573	189268	702793	
						1044,86	4,32	309280	1279		52059		
33	90	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры. Монтаж	т конструкций	0,094582	92262,52	6283,61	8726	594	759	3150	12827	
						77957,12	456,74	7373	43		950		
34	91	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,094582	482745		45659		45659		49312	Казахстан
											3653		
			Итого по разделу: 2. Монтаж трубопровода									66300499	
			ИТОГО:					57235076	6417062	45255430	4154269	66300499	
			В том числе :					5562584	1873358		4911150		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		861906					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									67162405	
			Зимние удорожания			0,567 %		380811					
			Итого с зимними удорожаниями									67543216	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1350864					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									68894080	
			Итого в текущих ценах с коэфф-ом			1,0250849						70622281,11	
			НДС			12 %		8474673,73					
			Итого с НДС									79096954,84	

Принял (Заказчик)

Мангистауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" БИН 070 341 003 964
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" **Ешманов С.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Первый заместитель директора МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" **Прокопенко А.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" **Молдагулов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" **Бектурган М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980240000762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Суесинов М.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Строй Экс Проект"
Эксперт, KZ80VJE00031155 **Сырлыбаев Б.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KJS Project & Consulting"
ГИП, приказ № 13от 09.02.2021г. **Плахушкин В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мангистауский производственный филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак", г.Актау Промышленная зона 6, сооружение 140** — 070341003964

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38** — 980240000762

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке работ № 606251/2021/1 от 13.08.2021 г.

Номер документа	Дата составления
19	21.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос.Баянды-2			работа	1	112 006 663,12	112 006 663,12
				Итого	1	x	112 006 663,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суесинов М.С.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Ешманов С.Ж.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2021

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Мангистауский производственный филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак", г.Актау Промышленная зона 6, сооружение 140 БИН 070 341 003 964**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 3, дом 29,н.п.2. БИН 980240000762. Телефон +7(729) 252-6838**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2.**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Архитектурно-строительное решение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 606251/2021/1 от 13.08.2021**

Акт выполненных работ 1

за Сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Архитектурно-строительное решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Ограждения узла подключения III										
1	149	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		223,38	1242,84	0,00	277625,96	0,00		122934,87	432606	
				м3 грунта		1242,84	0,00	277625,96	0,00		32044,87		
2	151	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		262,8	1667,08	154,94	438107,96	40717,55	335152,47	44344,68	521049	
				м2 покрытия		236,83	55,05	62237,94	14468,38		38596,21		
3	152	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		934,4	836,84	19,93	781941,15	18623,06	538538,23	130104,22	985009	
				м2 поверхности		240,56	2,88	224779,86	2691,07		72963,63		
4	153	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		105,12	27583,44	1766,87	2899570,77	185733,67	2266724,23	274975,78	3428510	
				м3		4253,36	420,61	447112,87	44214,01		253963,72		
5	154	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		47,43467	636694,08	17978,85	30201373,39	852820,82	27026151,13	1495885,36	34233039	
				т		48960,00	7388,00	2322401,44	350447,34		2535780,70		
6	155	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		3,76899	289718,00		1091944,24		1091944,24		1179300	Казахстан 100%
				т							87355,54		
7	156	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		44,165	553145,00		24429648,93		24429648,93		26384021	Казахстан 100%
				т							1954371,91		
			Итого по разделу "Ограждения узла подключения III"					60120212	1097895	55688159	2068245	67163534	
			Раздел: Ограждения узла подключения II, IV										
8	198	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,591	1434,05	0,00	9451,81	0,00		4185,33	14728	
				м3 грунта		1434,05	0,00	9451,81	0,00		1090,97		
9	200	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2,16	1667,08	154,94	3600,89	334,66	2754,68	364,48	4283	
				м2 покрытия		236,83	55,05	511,54	118,92		317,23		
10	201	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,68	836,84	19,93	6426,91	153,07	4426,34	1069,35	8096	
				м2 поверхности		240,56	2,88	1847,51	22,12		599,70		
11	202	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,672	27583,44	1766,87	18536,07	1187,34	14490,47	1757,84	21917	
				м3		4253,36	420,61	2858,26	282,65		1623,51		
12	203	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,09624	636694,08	17978,85	61275,44	1730,28	54833,24	3035,00	69455	
				т		48960,00	7388,00	4711,91	711,02		5144,83		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	204	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,02604	289718,00		7544,26		7544,26	603,54	8148	Казахстан 100%
14	205	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0702	553145,00		38830,78		38830,78	3106,46	41937	Казахстан 100%
			Итого по разделу "Ограждения узла подключения ii, iv"					145666	3405	122880	10412	168564	
								19381	1135	0	12486		
			ИТОГО по акту					60265879	1101300	55811039	2078657	67332098	
								3353539	412956	0	4987563		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			875317,00					
			Итого с временными									68207416	
			Зимние удорожания	%	0,57			386736,00					
			Итого с зимними удорожаниями									68594152	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1371883,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										69966034,64
			В ценах с коэфф-ом		1,0250849							71721125,61	
			НДС	%	12,00			8606535,08					
			Итого с НДС									80327660,69	

Принял (Заказчик)

Мангистауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" БИН 070 341 003 964
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — **Ешманов С.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Первый заместитель директора МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — **Прокопенко А.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — **Бекмуратов Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — **Бектұрған М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980240000762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — **Суесинов М.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Строй Экс Проект"
Эксперт, KZ80VJE00031155 — **Сырлыбаев Б.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KJS Project & Consulting"
ГИП, приказ № 13от 09.02.2021г. — **Плахушкин В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Мангистауский производственный филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак", г.Актау Промышленная зона 6, сооружение 140 БИН 070 341 003 964**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 3, дом 29,н.п.2. БИН 980240000762. Телефон +7(729) 252-6838**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 606251/2021/1** от **13.08.2021**

Акт выполненных работ 2

за **Сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-2-1 Газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Монтаж трубопровода										
1	9	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3850	155,79 7,17	148,62 39,71	599784,17 27591,08	572193,08 152889,97		79994,98 54382,33	734161	
2	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	350	3713,82 902,17	162,85 50,40	1299838,61 315759,36	56999,25 17640,00	927080,00	203188,24 120242,15	1623269	
3	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2	320694,06 212810,24	107784,38 32959,07	641388,12 425620,48	215568,76 65918,14	198,88	299565,27 75276,27	1016230	
4	28	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2000	5080,00		10160000,00		10160000,00	812800,00	10972800	Казахстан 100%
5	29	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2000	2410,00		4820000,00		4820000,00	385600,00	5205600	Казахстан 100%
6	30	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	142	796,00		113032,00		113032,00	9042,56	122075	Казахстан 100%
7	57	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	93	5929,00		551397,00		551397,00	44111,76	595509	Казахстан 100%
8	76	2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	296	19658,00		5818768,00		5818768,00	465501,44	6284269	Казахстан 100%
			Итого по разделу "Монтаж трубопровода"					24004208 768971	844761 236448	22390476 0	582748 1966957	26553913	
			ИТОГО по акту					24004208 768971	844761 236448	22390476 0	582748 1966957	26553913	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			345200,87					
			Итого с временными									26899113,76	
			Зимние удорожания	%	0,57			152517,98					
			Итого с зимними удорожаниями									27051631,74	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			541032,63					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										27592664,37
			В ценах с коэфф-ом		1,0250849							28284823,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	**%**	**12,00**			**3394178,83**					
			Итого с НДС									**31679002,43**	

Принял (Заказчик)

Мангистауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" БИН 070341003964
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" **Ешманов С.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Первый заместитель директора МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" **Прокопенко А.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" **Бекмуратов Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Вед специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" **Бектурган М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980240000762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Суесинов М.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Строй Эко Проект"
Эксперт, KZ80VJE00031155 **Сырлыбаев Б.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KJS Project & Consulting"
ГИП, приказ № 13от 09.02.2021г. **Плахушкин В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мангистауский производственный филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак", R00A7C1, Мангистауская область, г.Актау, 12 микрорайон, здание 79/4** — **070341003964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке работ № 606251/2021/1 от 13.08.2021 г.

Номер документа	Дата составления
30	24.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос.Баянды-2			работа	1	109 921 171,56	109 921 171,56
				Итого	1	x	109 921 171,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суесинов М.С.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Ешманов С.Ж.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2021

М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Мангистауский производственный филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак", R00A7C1, Мангистауская область, г.Актау, 12 микрорайон, 79/4 здание, БИН 070 341 003 964**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 3, дом 29, н.п.2, БИН 980240000762, Телефон +7(729) 252-6838**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2**

(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурно-строительное решение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 606251/2021/1 от 13.08.2021**

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1 Архитектурно-строительное решение.Остаточная часть с учетом ТР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПГБ,опоры,лист-2										
1	1	E11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2		0,378	1242,84	0	470	0	0	208	732	
				м3 грунта		1242,84	0	470	0		54		
2	2	E11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,3	748,36	0	225	0	0	99	350	
				м3 грунта		748,36	0	225	0		26		
3	3	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		1,08	1667,08	154,94	1800	167	1377	182	2141	
				м2 покрытия		236,83	55,05	256	59		159		
4	4	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		1,44	836,84	19,93	1205	29	830	201	1518	
				м2 поверхности		240,56	2,88	346	4		112		
5	5	E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		0,192	27583,44	1766,87	5296	339	4140	502	6262	
				м3		4253,36	420,61	817	81		464		
6	6	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,04242	717633,07	1366,47	30442	58	27778	1473	34468	
				т		61433,6	611,04	2606	26		2553		
7	7	E11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2		0,126	1242,84	0	157	0	0	69	244	
				м3 грунта		1242,84	0	157	0		18		
8	8	E11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,1	748,36	0	75	0	0	33	117	
				м3 грунта		748,36	0	75	0		9		
9	9	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		0,36	1667,08	154,94	600	56	459	61	714	
				м2 покрытия		236,83	55,05	85	20		53		
10	10	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		0,48	836,84	19,93	402	10	277	67	506	
				м2 поверхности		240,56	2,88	115	1		37		
11	11	E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		0,048	27583,44	1766,87	1324	85	1035	126	1566	
				м3		4253,36	420,61	204	20		116		
12	12	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,01414	717633,07	1366,47	10147	19	9259	491	11489	
				т		61433,6	611,04	869	9		851		
13	13	E11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2		0,126	1242,84	0	157	0	0	69	244	
				м3 грунта		1242,84	0	157	0		18		
14	14	E11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,1	748,36	0	75	0	0	33	117	
				м3 грунта		748,36	0	75	0		9		
15	15	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		0,36	1667,08	154,94	600	56	459	61	714	
				м2 покрытия		236,83	55,05	85	20		53		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		0,56	836,84	19,93	469	11	323	78	590	
				м2 поверхности		240,56	2,88	135	2		44		
17	17	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		0,08	27583,44	1766,87	2207	141	1725	209	2609	
				м3		4253,36	420,61	340	34		193		
18	18	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,01414	717633,07	1366,47	10147	19	9259	491	11489	
				т		61433,6	611,04	869	9		851		
19	19	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,0985	1434,05	0	1575	0	0	698	2455	
				м3 грунта		1434,05	0	1575	0		182		
20	20	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,8225	748,36	0	616	0	0	273	959	
				м3 грунта		748,36	0	616	0		71		
21	21	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		0,36	1667,08	154,94	600	56	459	61	714	
				м2 покрытия		236,83	55,05	85	20		53		
22	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		1,28	836,84	19,93	1071	26	738	178	1349	
				м2 поверхности		240,56	2,88	308	4		100		
23	23	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		0,112	27583,44	1766,87	3089	198	2415	293	3653	
				м3		4253,36	420,61	476	47		271		
24	24	Е11-060301-0406	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка		0,01604	636694,08	17978,85	10213	288	9139	506	11576	
				т		48960	7388	785	119		857		
25	25	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,00434	289718		1257		1257		1358	Казахстан
				т							101		
26	26	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0117	553145		6472		6472		6990	
				т							518		
27	27	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,43308	85,85	2,43	37	1	19	7	48	
				м2		38,59	0,29	17	0		4		
28	28	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,43308	69,78	1,73	30	1	20	4	37	
				м2		22,56	0,29	10	0		3		
29	29	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		10,6964	1434,05	0	15339	0	0	6792	23902	
				м3 грунта		1434,05	0	15339	0		1771		
30	30	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		7,1704	748,36	0	5366	0	0	2376	8362	
				м3 грунта		748,36	0	5366	0		619		
31	31	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		6,264	2786,82	154,94	17457	971	15003	1057	19995	
				м2 покрытия		236,83	55,05	1483	345		1481		
32	32	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство		4,016	25651,98	1032,63	103018	4147	83884	9269	121270	
				м3		3731,97	391,84	14988	1574		8983		
33	33	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,01812	717633,07	1366,47	13004	25	11866	629	14723	
				т		61433,6	611,04	1113	11		1091		
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		17,344	836,84	19,93	14514	346	9996	2415	18283	
				м2 поверхности		240,56	2,88	4172	50		1354		
35	35	Е11-010203-0502	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2		16	993,48	835,3	15896	13365	0	3719	21184	
				яма		158,18	366,7	2531	5867		1569		
36	36	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1,6	748,36	0	1197	0	0	530	1866	

2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		748,36	0	1197	0		138		
37	37	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		5,76	1667,08	154,94	9602	892	7346	972	11420	
				м2 покрытия		236,83	55,05	1364	317		846		
38	38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		20,48	836,84	19,93	17138	408	11804	2852	21589	
				м2 поверхности		240,56	2,88	4927	59		1599		
39	39	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство		2,304	27010,55	1173,32	62232	2703	48640	6466	74194	
				м3		4725,95	288,25	10889	664		5496		
40	40	Е11-060301-0406	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка		0,29104	636694,08	17978,85	185303	5233	165822	9178	210040	
				т		48960	7388	14249	2150		15559		
41	41	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,00912	289718		2642		2642		2854	Казахстан
				т							211		
42	42	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,28192	553145		155943		155943		168418	
				т							12475		
43	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,85808	85,85	2,43	675	19	352	130	869	
				м2		38,59	0,29	303	2		64		
44	44	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		7,85808	69,78	1,73	548	14	357	76	675	
				м2		22,56	0,29	177	2		50		
			Итого по разделу: 1. ПГБ,опоры,лист-2									824653	
			Раздел: 2. Ограждение,лист-3										
45	45	Е11-070111-0208	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических		1	10519,97	108,61	10520	109	1016	6850	18759	
				шт.		9394,88	43,71	9395	44		1390		
46	46	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,02863	151344,56	41020,54	4333	1174	157	1447	6242	
				т конструкций		104832	14275,2	3001	409		462		
47	47	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0209	259543		5424		5424		5858	
				т							434		
48	48	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		0,8625	1061		915		915		988	
				м2							73		
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00307	236952		727		727		786	Казахстан
				т							58		
50	50	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,00128	553145		708		708		765	
				т							57		
51	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,77301	85,85	2,43	66	2	35	13	85	
				м2		38,59	0,29	30	0		6		
52	52	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,77301	69,78	1,73	54	1	35	7	66	
				м2		22,56	0,29	17	0		5		
53	53	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,034694	151344,56	41020,54	5251	1423	191	1754	7565	
				т конструкций		104832	14275,2	3637	495		560		
54	54	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0179	259543		4646		4646		5017	
				т							372		

3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,2	1061		3395		3395	272	3667	
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006534	236952		1548		1548	124	1672	Казахстан
57	57	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00128	553145		708		708	57	765	
58	58	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,936738	85,85 38,59	2,43 0,29	80 36	2 0	42	15 8	104	
59	59	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,936738	69,78 22,56	1,73 0,29	65 21	2 0	43	9 6	80	
60	60	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,038598	151344,56 104832	41020,54 14275,2	5842 4046	1583 551	212	1951 623	8416	
61	61	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01985	259543		5152		5152	412	5564	
62	62	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,72	1061		3947		3947	316	4263	
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007158	236952		1696		1696	136	1832	Казахстан
64	64	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00128	553145		708		708	57	765	
65	65	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,042146	85,85 38,59	2,43 0,29	89 40	3 0	47	17 9	115	
66	66	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,042146	69,78 22,56	1,73 0,29	73 24	2 0	47	10 7	89	
67	67	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,028686	151344,56 104832	41020,54 14275,2	4341 3007	1177 409	158	1450 463	6255	
68	68	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015	259543		3893		3893	311	4205	
69	69	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,363	1061		2507		2507	201	2708	
70	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005386	236952		1276		1276	102	1378	Казахстан
71	71	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00128	553145		708		708	57	765	
72	72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,774522	85,85 38,59	2,43 0,29	66 30	2 0	35	13 6	86	
73	73	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,774522	69,78 22,56	1,73 0,29	54 17	1 0	35	8 5	66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,039532	151344,56	41020,54	5983	1622	217	1998	8620	
				т конструкций		104832	14275,2	4144	564		638		
75	75	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,02027	259543		5261		5261		5682	
				т							421		
76	76	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		3,915	1061		4154		4154		4486	
				м2							332		
77	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,007672	236952		1818		1818		1963	Казахстан
				т							145		
78	78	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,00128	553145		708		708		765	
				т							57		
79	79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,067364	85,85	2,43	92	3	48	18	118	
				м2		38,59	0,29	41	0		9		
80	80	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		1,067364	69,78	1,73	74	2	49	10	92	
				м2		22,56	0,29	24	0		7		
81	81	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,023128	151344,56	41020,54	3500	949	127	1169	5043	
				т конструкций		104832	14275,2	2425	330		374		
82	82	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0124	259543		3218		3218		3476	
				т							257		
83	83	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		1,69	1061		1793		1793		1937	
				м2							143		
84	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,004268	236952		1011		1011		1092	Казахстан
				т							81		
85	85	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,00128	553145		708		708		765	
				т							57		
86	86	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,624456	85,85	2,43	54	2	28	10	69	
				м2		38,59	0,29	24	0		5		
87	87	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,624456	69,78	1,73	44	1	28	6	54	
				м2		22,56	0,29	14	0		4		
			Итого по разделу: 2. Ограждение,лист-3									123088	
			Раздел: 3. Ограждения узла подключения III										
88	88	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		10,6964	1434,05	0	15339	0	0	6792	23902	
				м3 грунта		1434,05	0	15339	0		1771		
89	89	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		7,1704	748,36	0	5366	0	0	2376	8362	
				м3 грунта		748,36	0	5366	0		619		
90	90	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		6,264	2786,82	154,94	17457	971	15003	1057	19995	
				м2 покрытия		236,83	55,05	1483	345		1481		
91	91	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство		4,016	25651,98	1032,63	103018	4147	83884	9269	121270	
				м3		3731,97	391,84	14988	1574		8983		
92	92	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,01812	717633,07	1366,47	13004	25	11866	629	14723	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		61433,6	611,04	1113	11		1091		
93	93	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		17,344	836,84	19,93	14514	346	9996	2415	18283	
				м2 поверхности		240,56	2,88	4172	50		1354		
94	94	Е11-010203-0502	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2		11	993,48	835,3	10928	9188	0	2557	14564	
				яма		158,18	366,7	1740	4034		1079		
95	95	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1,1	748,36	0	823	0	0	365	1283	
				м3 грунта		748,36	0	823	0		95		
96	96	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		3,96	1667,08	154,94	6602	614	5050	668	7851	
				м2 покрытия		236,83	55,05	938	218		582		
97	97	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		14,08	836,84	19,93	11783	281	8115	1960	14843	
				м2 поверхности		240,56	2,88	3387	41		1099		
98	98	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство		1,584	27010,55	1173,32	42785	1859	33440	4445	51008	
				м3		4725,95	288,25	7486	457		3778		
99	99	Е11-060301-0406	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка		0,20009	636694,08	17978,85	127396	3597	114002	6310	144403	
				т		48960	7388	9796	1478		10696		
100	100	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,00627	289718		1817		1817		1962	Казахстан
				т							145		
101	101	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,19382	553145		107211		107211		115787	
				т							8577		
102	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,40243	85,85	2,43	464	13	242	89	597	
				м2		38,59	0,29	208	2		44		
103	103	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		5,40243	69,78	1,73	377	9	246	52	464	
				м2		22,56	0,29	122	2		34		
104	104	Е11-070111-0208	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических		1	10519,97	108,61	10520	109	1016	6850	18759	
				шт.		9394,88	43,71	9395	44		1390		
105	105	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,02863	151344,56	41020,54	4333	1174	157	1447	6242	
				т конструкций		104832	14275,2	3001	409		462		
106	106	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0209	259543		5424		5424		5858	
				т							434		
107	107	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		0,8625	1061		915		915		988	
				м2							73		
108	108	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00307	236952		727		727		786	Казахстан
				т							58		
109	109	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,00128	553145		708		708		765	
				т							57		
110	110	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,77301	85,85	2,43	66	2	35	13	85	
				м2		38,59	0,29	30	0		6		
111	111	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,77301	69,78	1,73	54	1	35	7	66	
				м2		22,56	0,29	17	0		5		
112	112	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,115794	151344,56	41020,54	17525	4750	636	5853	25248	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		104832	14275,2	12139	1653		1870		
113	113	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05955	259543		15456		15456	1236	16692	
114	114	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	11,16	1061		11841		11841	947	12788	
115	115	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021474	236952		5088		5088	407	5495	Казахстан
116	116	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00384	553145		2124		2124	170	2294	
117	117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,126438	85,85 38,59	2,43 0,29	268 121	8 1	140	52 26	346	
118	118	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,126438	69,78 22,56	1,73 0,29	218 71	5 1	142	30 20	268	
119	119	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,086058	151344,56 104832	41020,54 14275,2	13024 9022	3530 1228	473	4350 1390	18764	
120	120	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,045	259543		11679		11679	934	12614	
121	121	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,089	1061		7521		7521	602	8123	
122	122	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016158	236952		3829		3829	306	4135	Казахстан
123	123	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00384	553145		2124		2124	170	2294	
124	124	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,323566	85,85 38,59	2,43 0,29	199 90	6 1	104	38 19	257	
125	125	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,323566	69,78 22,56	1,73 0,29	162 52	4 1	106	23 15	199	
126	126	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,158128	151344,56 104832	41020,54 14275,2	23932 16577	6486 2257	868	7992 2554	34478	
127	127	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08108	259543		21044		21044	1683	22727	
128	128	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,66	1061		16615		16615	1329	17944	
129	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030688	236952		7272		7272	582	7853	Казахстан
130	130	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00512	553145		2832		2832	227	3059	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,269456	85,85	2,43	367	10	191	70	472	
				м2		38,59	0,29	165	1		35		
132	132	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		4,269456	69,78	1,73	298	7	194	41	366	
				м2		22,56	0,29	96	1		27		
133	133	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2		0,252	1242,84	0	313	0	0	139	488	
				м3 грунта		1242,84	0	313	0		36		
134	134	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,2	748,36	0	150	0	0	66	233	
				м3 грунта		748,36	0	150	0		17		
135	135	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		0,72	1667,08	154,94	1200	112	918	121	1428	
				м2 покрытия		236,83	55,05	171	40		106		
136	136	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		0,96	836,84	19,93	803	19	553	134	1012	
				м2 поверхности		240,56	2,88	231	3		75		
137	137	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		0,096	27583,44	1766,87	2648	170	2070	251	3131	
				м3		4253,36	420,61	408	40		232		
138	138	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,02828	717633,07	1366,47	20295	39	18519	982	22979	
				т		61433,6	611,04	1737	17		1702		
139	139	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2		0,306	1242,84	0	380	0	0	168	593	
				м3 грунта		1242,84	0	380	0		44		
140	140	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,1	748,36	0	75	0	0	33	117	
				м3 грунта		748,36	0	75	0		9		
141	141	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		0,36	1667,08	154,94	600	56	459	61	714	
				м2 покрытия		236,83	55,05	85	20		53		
142	142	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		1,28	836,84	19,93	1071	26	738	178	1349	
				м2 поверхности		240,56	2,88	308	4		100		
143	143	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		0,144	27583,44	1766,87	3972	254	3105	377	4697	
				м3		4253,36	420,61	612	61		348		
144	144	Е11-060301-0406	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка		0,01754	636694,08	17978,85	11168	315	9994	553	12658	
				т		48960	7388	859	130		938		
145	145	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,00434	289718		1257		1257		1358	Казахстан
				т							101		
146	146	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0132	553145		7302		7302		7886	
				т							584		
147	147	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,47358	85,85	2,43	41	1	21	8	52	
				м2		38,59	0,29	18	0		4		
148	148	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,47358	69,78	1,73	33	1	22	5	41	
				м2		22,56	0,29	11	0		3		
			Итого по разделу: 3. Ограждения узла подключения III									847998	
			Раздел: 4. ОП-7,730шт										
149	149	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2		5,508	1242,84	0	6846	0	0	3031	10667	
				м3 грунта		1242,84	0	6846	0		790		
150	150	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		74,8	748,36	0	55977	0	0	24787	87226	
				м3 грунта		748,36	0	55977	0		6461		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	151	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		6,48	1667,08	154,94	10803	1004	8264	1093	12848	
				м2 покрытия		236,83	55,05	1535	357		952		
152	152	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		23,04	836,84	19,93	19281	459	13279	3208	24288	
				м2 поверхности		240,56	2,88	5543	66		1799		
153	153	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		2,592	27583,44	1766,87	71496	4580	55892	6780	84539	
				м3		4253,36	420,61	11025	1090		6262		
154	154	Е11-060301-0406	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка		1,169622	68418,08	17978,85	80023	21028	1730	36885	126261	
				т		48960	7388	57265	8641		9353		
155	155	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,092934	289718		26925		26925		29079	Казахстан
				т							2154		
156	156	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,089	553145		602375		602375		650565	
				т							48190		
157	157	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1312,315884	85,85	2,43	112668	3191	58833	21651	145064	
				м2		38,59	0,29	50643	378		10746		
158	158	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		1312,315884	69,78	1,73	91575	2266	59702	12724	112643	
				м2		22,56	0,29	29607	378		8344		
			Итого по разделу: 4. ОП-7,730шт									1283180	
			Раздел: 5. Ограждения узла подключения II,IV										
159	159	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2		3,06	1242,84	0	3803	0	0	1684	5926	
				м3 грунта		1242,84	0	3803	0		439		
160	160	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1	748,36	0	748	0	0	331	1166	
				м3 грунта		748,36	0	748	0		86		
161	161	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		1,6	1667,08	154,94	2667	248	2041	270	3172	
				м2 покрытия		236,83	55,05	379	88		235		
162	162	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		14	836,84	19,93	11716	279	8069	1949	14758	
				м2 поверхности		240,56	2,88	3368	40		1093		
163	163	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		1,44	27583,44	1766,87	39720	2544	31051	3767	46966	
				м3		4253,36	420,61	6125	606		3479		
164	164	Е11-060301-0406	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка		0,1819	68418,08	17978,85	12445	3270	269	5736	19636	
				т		48960	7388	8906	1344		1455		
165	165	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,0057	289718		1651		1651		1784	Казахстан
				т							132		
166	166	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,1762	553145		97464		97464		105261	
				т							7797		
167	167	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,9113	85,85	2,43	422	12	220	81	543	
				м2		38,59	0,29	190	1		40		
168	168	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		4,9113	69,78	1,73	343	8	223	48	422	
				м2		22,56	0,29	111	1		31		
169	169	Е11-070111-0208	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических		2	10519,97	108,61	21040	217	2033	13699	37518	
				шт.		9394,88	43,71	18790	87		2779		
170	170	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,05726	151344,56	41020,54	8666	2349	314	2894	12485	
				т конструкций		104832	14275,2	6003	817		925		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	171	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0418	259543		10849		10849	868	11717	
172	172	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,725	1061		1830		1830	146	1977	
173	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00614	236952		1455		1455	116	1571	Казахстан
174	174	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00256	553145		1416		1416	113	1529	
175	175	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,54602	85,85 38,59	2,43 0,29	133 60	4 0	69	26 13	171	
176	176	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,54602	69,78 22,56	1,73 0,29	108 35	3 0	70	15 10	133	
177	177	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,231588	151344,56 104832	41020,54 14275,2	35050 24278	9500 3306	1272	11705 3740	50495	
178	178	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1191	259543		30912		30912	2473	33384	
179	179	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	22,32	1061		23682		23682	1895	25576	
180	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042948	236952		10177		10177	814	10991	Казахстан
181	181	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00768	553145		4248		4248	340	4588	
182	182	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,252876	85,85 38,59	2,43 0,29	537 241	15 2	280	103 51	691	
183	183	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,252876	69,78 22,56	1,73 0,29	436 141	11 2	284	61 40	537	
184	184	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,09538	151344,56 104832	41020,54 14275,2	14435 9999	3913 1362	524	4821 1540	20797	
185	185	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,048	259543		12458		12458	997	13455	
186	186	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,125	1061		10743		10743	859	11602	
187	187	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01786	236952		4232		4232	339	4571	Казахстан
188	188	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00256	553145		1416		1416	113	1529	
189	189	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,57526	85,85	2,43	221	6	115	42	285	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		38,59	0,29	99	1		21		
190	190	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		2,57526	69,78	1,73	180	4	117	25	221	
				м2		22,56	0,29	58	1		16		
			Итого по разделу: 5. Ограждения узла подключения II,IV									445457	
			Раздел: 6. ОП-5,6шт										
191	191	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			1434,05	0	0	0	0	0	0	
				м3 грунта		1434,05	0	0	0		0		
192	192	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		4,935	748,36	0	3693	0	0	1635	5755	
				м3 грунта		748,36	0	3693	0		426		
193	193	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство			1667,08	154,94	0	0	0	0	0	
				м2 покрытия		236,83	55,05	0	0		0		
194	194	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону			836,84	19,93	0	0	0	0	0	
				м2 поверхности		240,56	2,88	0	0		0		
195	195	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство			27583,44	1766,87	0	0	0	0	0	
				м3		4253,36	420,61	0	0		0		
196	196	Е11-060301-0406	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка			636694,08	17978,85	0	0	0	0	0	
				т		48960	7388	0	0		0		
197	197	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89			289718		0				0	Казахстан
				т									
198	198	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			553145		0				0	
				т									
199	199	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,59848	85,85	2,43	223	6	116	43	287	
				м2		38,59	0,29	100	1		21		
200	200	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		2,59848	69,78	1,73	181	4	118	25	223	
				м2		22,56	0,29	59	1		17		
201	201	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2		1,224	1242,84	0	1521	0	0	674	2370	
				м3 грунта		1242,84	0	1521	0		176		
202	202	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,4	748,36	0	299	0	0	133	466	
				м3 грунта		748,36	0	299	0		35		
203	203	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		1,44	1667,08	154,94	2401	223	1836	243	2855	
				м2 покрытия		236,83	55,05	341	79		211		
204	204	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		5,12	836,84	19,93	4285	102	2951	713	5397	
				м2 поверхности		240,56	2,88	1232	15		400		
205	205	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		0,576	27583,44	1766,87	15888	1018	12420	1507	18786	
				м3		4253,36	420,61	2450	242		1392		
206	206	Е11-060301-0406	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка		0,11616	636694,08	17978,85	73958	2088	66183	3663	83831	
				т		48960	7388	5687	858		6210		
207	207	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,01736	289718		5030		5030		5432	Казахстан
				т							402		
208	208	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0988	553145		54651		54651		59023	
				т							4372		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	209	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,13632	85,85	2,43	269	8	141	52	347	
				м2		38,59	0,29	121	1		26		
210	210	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		3,13632	69,78	1,73	219	5	143	30	269	
				м2		22,56	0,29	71	1		20		
211	211	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2		1,836	1242,84	0	2282	0	0	1010	3556	
				м3 грунта		1242,84	0	2282	0		263		
212	212	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,6	748,36	0	449	0	0	199	700	
				м3 грунта		748,36	0	449	0		52		
213	213	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		2,16	1667,08	154,94	3601	335	2755	364	4283	
				м2 покрытия		236,83	55,05	512	119		317		
214	214	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		7,68	836,84	19,93	6427	153	4426	1069	8096	
				м2 поверхности		240,56	2,88	1848	22		600		
215	215	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		0,864	27583,44	1766,87	23832	1527	18631	2260	28180	
				м3		4253,36	420,61	3675	363		2087		
216	216	Е11-060301-0406	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка		0,212958	636694,08	17978,85	135589	3829	121334	6716	153689	
				т		48960	7388	10426	1573		11384		
217	217	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,030978	289718		8975		8975		9693	Казахстан
				т							718		
218	218	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,18198	553145		100661		100661		108714	
				т							8053		
219	219	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,749866	85,85	2,43	494	14	258	95	636	
				м2		38,59	0,29	222	2		47		
220	220	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		5,749866	69,78	1,73	401	10	262	56	494	
				м2		22,56	0,29	130	2		37		
			Итого по разделу: 6. ОП-5,6шт									503082	
			Раздел: 7. __Воздушный компенсатор (Д 159х5-5,3м)на отм.+4,5м-2шт.										
221	221	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		2,176	1242,84	0	2704	0	0	1198	4214	
				м3 грунта		1242,84	0	2704	0		312		
222	222	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,4	748,36	0	299	0	0	133	466	
				м3 грунта		748,36	0	299	0		35		
223	223	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2,56	1667,08	154,94	4268	397	3265	432	5076	
				м2 покрытия		236,83	55,05	606	141		376		
224	224	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,64	836,84	19,93	7230	172	4980	1203	9108	
				м2 поверхности		240,56	2,88	2078	25		675		
225	225	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,44	27583,44	1766,87	39720	2544	31051	3767	46966	
				м3		4253,36	420,61	6125	606		3479		
226	226	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,42324	68418,08	17978,85	28957	7609	626	13347	45689	
				т		48960	7388	20722	3127		3384		
227	227	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,020652	289718		5983		5983		6462	Казахстан
				т							479		

12

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	228	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,402588	553145		222690		222690	17815	240505	Казахстан
229	229	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,42748	85,85 38,59	2,43 0,29	981 441	28 3	512	189 94	1263	
230	230	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,42748	69,78 22,56	1,73 0,29	797 258	20 3	520	111 73	981	
			Итого по разделу: 7. __Воздушный компенсатор (Д 159х5-5,3м)на отм.+4,5м-2шт.									360730	
			ИТОГО:					3726329	150880	2962402	336798	4388183	
								613050	54194		325053		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		57046					
			Итого с временными									4445229	
			Зимние удорожания			0,567 %		25204					
			Итого с зимними удорожаниями									4470433	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		89409					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4559843	
			Итого в текущих ценах с коэфф-ом			1,0250849						4674226,20	
			НДС			12 %		560907,14					
			Итого с НДС									5235133,34	

Принял (Заказчик)

Мангистауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" БИН 070 341 003 964
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — **Ешманов С.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Первый заместитель директора МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — **Прокопенко А.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — **Молдагулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980240000762
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — **Суесинов М.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Строй Экс Проект"
Эксперт KZ80VJE00031155 — **Сырлыбаев Б.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KJS Project & Consulting"
Директор — **Батманов А.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

13

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Мангистауский производственный филиал Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак", R00A7C1, Мангистауская область, г.Актау, 12 микрорайон, 79/4 здание, БИН 070 341 003 964**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 3, дом 29, н.п.2, БИН 980240000762, Телефон +7(729) 252-6838**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2**

(наименование, адрес)

Объект : **Электротехнические решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **606251/2021/1 от 13.08.2021**

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-2 Электротехнические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		25,55	1434,05	0	36640	0	0	16356	57236	
				м3 грунта		1434,05	0	36640	0		4240		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		25,55	748,36	0	19121	0	0	8535	29869	
				м3 грунта		748,36	0	19121	0		2212		
3	3	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		2,6667	3138,2	160,72	8369	429	5858	988	10105	
				шт.		780,86	48,97	2082	131		749		
4	4	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		65	614,12	23,77	39918	1545	28222	4755	48246	
				м		156,17	7,69	10151	500		3574		
5	5	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		2	993,48	835,3	1987	1671	0	469	2652	
				яма		158,18	366,7	316	733		196		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,2	748,36	0	150	0	0	67	234	
				м3 грунта		748,36	0	150	0		17		
7	7	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,445	1667,08	154,94	2409	224	1843	246	2867	
				м2 покрытия		236,83	55,05	342	80		212		
8	8	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1	27337,62	1766,87	27338	1767	21317	2637	32373	
				м3		4253,36	420,61	4253	421		2398		
9	9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2	836,84	19,93	1674	40	1153	281	2111	
				м2 поверхности		240,56	2,88	481	6		156		
10	10	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,1412	156656,83	109904,74	22120	15519	507	4956	29242	
				т		43159,68	27600,64	6094	3897		2166		
11	11	С121-060801-0301	Молниеотводы стальные		1,5532	553145		859145		859145		927876	Казахстан
				т							68732		
12	12	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью		0,1412	12613,88	9072,54	1781	1281	152	323	2272	
				т		2465,28	2139,9	348	302		168		
			ИТОГО:					1020652	22474	918197	39613	1145082	
								79978	6070		84820		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		14886					
			Итого с временными									1159968	
			Зимние удорожания			0,567 %		6577					
			Итого с зимними удорожаниями									1166545	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23331					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1189876	
			Итого в текущих ценах с коэфф-ом			1,0250849						1219723,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		146366,87					
			Итого с НДС									1366090,79	

Принял (Заказчик)

Мангистауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" БИН 070 341 003 964
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" **Ешманов С.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Первый заместитель директора МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" **Прокопенко А.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" **Молдагулов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980240000076
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Суесинов М.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Строй Экс Проект"
Эксперт: KZ80VJE00031135 **Сырлыбаев Б.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или экспертиз авторского надзора: ТОО "KJS Project & Consulting"
Директор **Батманов А.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Мангистауский производственный филиал, Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак", R00A7C1, Мангистауская область, г.Актау ,12 микрорайон 79/4 здание 140 БИН 070 341 003 964**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 3, дом 29,н.п.2. БИН 980240000762. Телефон +7(729) 252-6838**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2.**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 606251/2021/1** от **13.08.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 2-3 Газоснабжение.Остаточные работы+ТР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17 К=0,6	**Пункт газорегуляторный блочный. Демонтаж**		3,5	13608,64	6696,64	47630	23438	0	17600	70448	
				т блок-боксов		6912	2064,27	24192	7225		5218		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									70448	
			Раздел: 2. Монтаж трубопровода										
2	2	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Пункт газорегуляторный блочный. Установка**		7,1	26757,68	13433,83	189980	95380	12807	62695	272889	
				т блок-боксов		11520	4242,91	81792	30125		20214		
3	3	Прайс.лист	**Пункт газорегуляторный блочный с АОГВ (регулятор РДБК1-100)**		1	5089285,71		5089286				5089286	**Россия**
				шт						5089286			
			Отпускная цена			5089286		5089286					
			Сметная стоимость оборудования					*5089286*					
4	4	Прайс.лист	**Пункт газорегуляторный блочный с АОГВ (регулятор РДГ-80Н)**		1	4642857,14		4642857				4642857	**Россия**
				шт						4642857			
			Отпускная цена			4642857		4642857					
			Сметная стоимость оборудования					*4642857*					
5	5	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		10073,81006	155,79	148,62	1569380	1497186	0	209313	1920988	
				м3 грунта		7,17	39,71	72194	400048		142295		
6	6	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		1017,32	3713,82	162,86	3778148	165676	2694677	590593	4718240	
				м3 основания		902,17	50,4	917795	51273		349499		
7	7	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		14893,2	36,06	36,06	537007	537007	0	91598	678894	
				м3 грунта		0	13,88	0	206659		50288		
8	8	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,3637	655661,56	222422,12	238464	80895	3183	116459	383317	
				км трубопровода		424488,96	100918,91	154387	36704		28394		
9	9	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		7	2546,48	1321,96	17825	9254	104	4175	23760	
				м трубопровода		1209,6	378,57	8467	2650		1760		
10	10	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,108	714572,93	256893,37	77174	27744	1401	36884	123182	
				км трубопровода		444702,72	115670,27	48028	12492		9125		
11	11	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		3,398	1007967,68	404270,32	3425074	1373711	153903	1501504	5320704	
				км трубопровода		558405,12	166646,91	1897461	566266		394126		
12	12	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,008	1373739,28	733422,26	10990	5867	494	4176	16379	
				км трубопровода		578618,88	277885,02	4629	2223		1213		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,388	281626,2	85220,64	109271	33066	19	52511	174725	
						196355,84	25713,12	76186	9977		12943		
14	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,18	320694,06	107784,38	1340501	450539	416	626091	2123920	
						212810,24	32959,07	889547	137769		157327		
15	15	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,734	418671,23	152365,07	725976	264201	172	331171	1141719	
						266206,72	47172,11	461602	81796		84572		
16	16	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	15838	458,68	0	7264559	0	220335	4249696	12435396	
						444,77	0	7044225	0		921140		
17	17	Ц13-390201-0517	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40	2886,02	102	115441	4080	4916	39972	167845	
						2661,12	0	106445	0		12433		
18	18	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	63	12745,29	11629,47	802953	732657	624	192980	1075608	
						1105,92	4362,11	69673	274813		79675		
19	19	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	66	16508,43	15030,54	1089557	992016	980	262540	1460264	
						1463,04	5637,82	96561	372096		108168		
20	21	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	115	2688		309120		309120		333850	Казахстан
											24730		
21	22	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3098	4490		13910020		13910020		15022821	Казахстан
											1112802		
22	23	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	6965		55720		55720		60178	Казахстан
											4458		
23	24	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	48,7	5080		247396		247396		267188	Казахстан
											19792		
24	25	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	-429,6	712,6		-306133		-306133		-330623	
											-24491		
25	27	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	6875,71	2092,4	27503	8370	2277	12420	43116	
						4214,04	880,61	16856	3522		3194		
26	28	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	33	4567,38	1385,47	150724	45721	17511	65032	233016	
						2651,29	582,27	87493	19215		17260		
27	29	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	41	2648,32	141,9	108581	5818	13061	56467	178252	
						2187,85	72	89702	2952		13204		
28	30	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	44820		44820		44820		48406	Казахстан
											3586		
29	31	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	40	62396		2495840		2495840		2695507	Казахстан
											199667		
30	32	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	33	120496		3976368		3976368		4294477	Казахстан
											318109		
31	33	С123-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	188552		754208		754208		814545	Казахстан
											60337		
32	34	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	8	2283,07	191	18265	1528	981	9673	30172	
						1969,51	14,4	15756	115		2235		
33	35	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		66	1449,14	116,61	95643	7696	6137	50438	157768	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фланец		1239,55	14,4	81810	950		11687		
34	36	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		80	949,93	62,28	75994	4982	4903	40290	125587	
				фланец		826,37	0	66109	0		9303		
35	37	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		2	726,75	46,71	1453	93	93	772	2404	
				фланец		633,55	0	1267	0		178		
36	38	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,42215	973240,49	523836,58	410853	221138	7906	152412	608327	
				т фасонных частей		430675,46	161730,18	181810	68274		45061		
37	39	С123-020103-2413	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015		8	13433		107464		107464		116061	Казахстан
				комплект							8597		
38	40	С123-020103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015		66	5056		333696		333696		360392	Казахстан
				комплект							26696		
39	41	С123-020103-2410	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015		80	6063		485040		485040		523843	Казахстан
				комплект							38803		
40	42	С123-020103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015		2	5056		10112		10112		10921	Казахстан
				комплект							809		
41	43	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005		381	2280		868680		868680		938174	Казахстан
				шт.							69494		
42	45	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		36	1847		66492		66492		71811	Казахстан
				шт.							5319		
43	46	С123-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	13158		13158		13158		14211	Казахстан
				шт.							1053		
44	47	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		6	5790		34740		34740		37519	Казахстан
				шт.							2779		
45	48	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		195	1378,12	939,61	268733	183224	0	84582	381581	
				шт.		438,51	273,22	85509	53277		28265		
46	49	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		102	16391		1671882		1671882		1805633	Казахстан
				шт.							133751		
47	50	С123-020101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	3845		3845		3845		4153	Казахстан
				шт.							308		
48	51	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	2683		2683		2683		2898	Казахстан
				шт.							215		
49	52	С123-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	2603		2603		2603		2811	Казахстан
				шт.							208		
50	53	С123-020101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		6	1518		9108		9108		9837	Казахстан
				шт.							729		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	54	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые для отпаек: отводы, муфты, переходы. Установка	шт.	1673	720,39	281,88	1205215	471590	0	530675	1874761	
						438,51	81,96	733625	137127		138871		
52	62	Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	381	5272,36	1376,17	2008771	524322	266658	742175	2971021	
						3196,3	0	1217791	0		220076		
53	63	С123-020103-2903	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25	шт.	381	851		324231		324231		350169	Казахстан
											25938		
54	64	С123-021199-9929	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	381	61		23241		23241		25100	Казахстан
											1859		
55	65	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	7,338	27440,88	19759,92	201361	144998	0	34173	254377	
						7680,96	4720,51	56363	34639		18843		
56	66	С121-110403-9903	Лента опознавательная	м	-380,3	130		-49439		-49439		-53394	Казахстан
											-3955		
57	67	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7338	332,16	159,13	2437375	1167694	339810	582775	3261762	
						126,72	52,46	929871	384959		241612		
58	68	С123-060112-0704	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	-0,3803	267417		-101699		-101699		-109835	Казахстан
											-8136		
59	69	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	102	5095,26	2800,43	519716	285644	164547	76869	644312	
						681,62	554,94	69525	56604		47727		
60	70	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.(Футляр)	км трубопровода	0,102	1169880,88	529563,86	119328	54016	6293	47013	179648	
						578618,88	177661,02	59019	18121		13307		
61	71	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	102	9510		970020		970020		1047622	Казахстан
											77602		
62	72	Е11-220601-0906 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,102	2223127,91	538889,94	226759	54967	165152	15616	261765	
						65105,28	186101,34	6641	18982		19390		
63	74	С123-010501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19	19658		-373502		-373502		-403382	Казахстан
											-29880		
64	75	С123-021104-2106	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм	шт.	98	1253		122794		122794		132618	Казахстан
											9824		
65	76	С123-021103-1110	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 325	шт.	194	9997		1939418		1939418		2094571	Казахстан
											155153		
66	77	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	102	1043,32	8,83	106419	901	0	64496	184588	
						1034,5	3,02	105519	308		13673		
67	78	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	234	1559,01	12,21	364808	2857	117453	149624	555587	
						1044,86	4,32	244498	1011		41155		
68	79	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Футляры	км трубопровода	0,239	319131,39	106321,15	76272	25411	0	35718	120949	
						212810,24	32408,16	50862	7746		8959		
69	81	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 90 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	381	554,78	33,98	211370	12946	135105	38924	270317	
						166,19	1,44	63319	549		20024		
70	82	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий спропитной битумом	м2	13,7641	596,78	154,94	8214	2133	2822	2325	11382	
						236,83	55,05	3260	758		843		
71	83	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	1,47	20435,49	60,16	30040	88	28576	790	33297	
						935,55	24,19	1375	36		2466		
72	84	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	Устройство ковера	шт	49	5194,19	638,1	254515	31267	102319	82300	363760	
						2467,94	288	120929	14112		26945		
73	85	С121-060801-0301	Стоимость металлоконструкцинковера	т	1,330644	553145		736039		736039		794922	Казахстан
											58883		
74	86	С123-010502-0808	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	122,5	506		61985		61985		66944	Казахстан
											4959		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	87	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции стойки. Монтаж		0,06648	92262,52	6283,61	6134	418	533	2214	9016	
				т конструкций		77957,12	456,74	5183	30		668		
76	88	С121-060801-0401	Стоимость опознавательной таблички		0,006	497916		2987		2987		3226	Казахстан
				т							239		
77	89	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		1,95696	85,85	2,43	168	5	88	32	216	
				м2		38,59	0,29	76	1		16		
78	90	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		1,95696	69,78	1,73	137	3	89	19	168	
				м2		22,56	0,29	44	1		12		
79	91	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры. Монтаж		0,378328	92262,52	6283,61	34905	2377	3035	12601	51307	
				т конструкций		77957,12	456,74	29493	173		3801		
80	92	С121-060510-1003	Опоры скользящие		0,378328	482745		182636		182636		197247	Казахстан
				т							14611		
81	93	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		2860,65435	171,71	4,86	491197	13913	256495	94483	632535	
				м2		77,18	0,58	220789	1648		46854		
82	94	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		2558,040989	139,56	3,45	357006	8834	232748	49654	439193	
				м2		45,12	0,58	115424	1473		32533		
			Итого по разделу: 2. Монтаж трубопровода									86900579	
			ИТОГО:					69825105	9575668	33904196	11424520	86971026	
								16613102	3018699	9732143	5721400		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							9732143			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1004105					
			Итого с временными									87975131	
			Зимние удорожания			0,567 %		443638					
			Итого с зимними удорожаниями									88418769	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1573733					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									89992502	
			Итого в текущих ценах с коэфф-ом			1,0250849						92249953,06	
			НДС			12 %		11069994,37					
			Итого с НДС									103319947,43	

Принял (Заказчик)

Мангистауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" БИН 070 341 003 964
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — **Ешманов С.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Первый заместитель директора МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — **Прокопенко А.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — **Молдагулов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980240000762
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — **Суесинов М.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Строй Экс Проект"
Эксперт, KZ80VJE00031155 — **Сырлыбаев Б.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KJS Project & Consulting"

Директор — **Батманов А.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

5