Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ», 130000, РК, г.Актау, 3 микр-он, 29 дом, н.п. 2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Суесинова М.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «КазТрансГаз Аймак», директор МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Ешманов С.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация
ТОО «KJS Projekt & Consulting» № 0094-05-15R от 15.01.2015г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) МПФ АО «КазТрансГазАймак» 18.08.2021г. №42

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГП высокого давления надземный из труб Д 200 Ст	км	0,008		0,008	
Газопровод (ГП) среднего давления подземный Ду160мм ПЭ	км	3,595		4,134	
ГП низкого давления подземный из труб Ду 110 ПЭ	км	9,755		10,180	
ГП низкого давления подземный из труб Ду 63 ПЭ	км	0,142		0	
ГП низкого давления подземный из труб Ду 32 ПЭ	км	0		1,524	
ГП низкого давления надземный из труб Д 150 Ст	км	4,76		4,598	
ГП низкого давления надземный из труб Д 100 Ст	км	0,007		0,115	
ГП низкого давления надземный из труб Д 57 Ст	км	0,142		0	
ГП низкого давления надземный из труб Д 33 ВГП	км	0,142		0	
ГП низкого давления надземный из труб Д 25 Ст	км			0,6477	
Выход к потребителям	Шт.	142		381	
Устройство футляров из труб Д 315 ПЭ при пересечении ГП с автодорогой	м.	296		530	
Пункт газорегуляторный блочный с АОГВ (регулятор РДБК1-100) ПГБ -100	Шт.	1		1	
Пункт газорегуляторный блочный с АОГВ (регулятор РДГ-80Н) ПГБ-15-2Н-У1	Шт.	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Площадка ПГБ-100 в плане 9600х5600мм, узел подключения III в плане 8400х6000мм и, узел подключения II, IV в плане 4000х3000мм-2шт.

Ограждение площадок и узлов выполнено из металлических сетчатых панелей.

Опоры для наземного газопровода выполнены из металлических конструкций, устанавливаемых на монолитные бетонные фундаменты из бетона класса В15. Под бетонными фундаментами выполнена подготовка из щебня, пропитанного битумом.

Все боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазаны битумом за 2 раза.

Антикоррозийная защита металлических конструкций- краска ПФ 115 в два слоя по грунтовке ГФ-021 за два раза.

Заземление выполнено вертикальными электродами длиной 3 м из оцинкованной стали Д16мм, соединенные между собой стальной полосой 4х40мм в траншее на глубине 0,5м.

Молниезащита площадки ПГБ выполнена молниеприемником высотой 16,5м.
Газопровод среднего давления подземный выполнен из труб ПЭ 100 SDR 11 D 160х14,6мм.

Газопровод низкого давления подземный выполнен из труб ПЭ 100 SDR 17 D 110х6,6мм, ПЭ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Газопровод низкого давления надземный выполнен из труб Д 108х4мм, Д 159х4,5мм, Д25х2,5 ГОСТ 10704-91.

Запорная арматура – задвижки фланцевые Ру 1,6МПа 30с41нж: Ду 200- 4шт.; Ду150-33 шт.; Ду100-40шт.; Ду80-1шт. Краны шаровые муфтовые Ру 0,1МПа Ду 25мм-381шт.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 2-х штук согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _август 2021 г.___
месяц, год
окончание работ _декабрь 2021 г.__
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6
фактически, месяц: 5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос.Баянды-2** готовым к приемке
наименование объекта (комплекса)
в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «АБТМ» Суесинов М.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)