типовая межведомственная форма № 3-КС
Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК : ТОО "СК" Алатауинжстрой" Акмолинская обл, Коргалжынский р-он, с. Кенбидаик, ул.К.Ракымжанова 40

Субподрядчик : ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана . Ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Арайлы Целиноградского района Акмолинской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей) "

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		22-3	02.07.2024				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**38 235 888**	**34 139 186**							**4 096 702**	**38 235 888**
Всего к оплате	**38 235 888**	**34 139 186**							**4 096 702**	**38 235 888**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ Закариянов Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Зам.директора _____ **Шаихов Е.З.**

Подрядчик : ТОО "СК" Алатауинжстрой" Акмолинская обл, Коргалжынский р-он, с. Кенбидаик, ул.К.Ракымжанова 40

Субподрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана . Ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в с. Арайлы Целиноградского района Акмолинской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) : № 22-3 от 02.07.24 года

Акт выполненных работ № 1
за июль- декабрь 2024 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2/погрузка лишнего грунта/**	**м^3**	**25**	**466**	**11650**
2	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**526,8**	**69**	**36349**
3	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м^3**	**25**	**80**	**2000**
4	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**180,25**	**67**	**12077**
5	**6101-0106-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**м^3**	**180,25**	**30**	**5408**
6	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**180,25**	**657**	**118424**
7	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**180,25**	**221**	**39835**
8	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**25**	**3784**	**94600**
	Раздел 2.	**Фундамент**				
		Монолитный ростверк (АС-5)				
9	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**14,33**	**9581**	**137296**

1	2	3	4	5	6	7
10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	14,33	10485	150250
11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)	$м^2$ изолируемой поверхности	128,7	510	65637
12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	33,65	31134	1047659
		Фундаментные блоки (АС-7)				
13	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	25	13206	330150
14	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	15	8130	121950
15	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	15	6065	90975
16	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	10	5487	54870
17	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	33,25	52676,88	1751506
18	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	33,25	284	9443
19	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14118	440568	62199
20	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,45	23387	10524
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)				
21	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	150	19332	2899800
22	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	32,5736	25837	841604
23	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	57,9082	88710	5137036
24	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	120	4401	528120
25	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,176	88710	902713
26	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,783	440568	785533
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)				
27	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	7,8	31134	242845
28	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,8	21526	167903
29	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,622	285993	177888
		Перемычки (АС-13)				

1	2	3	4	5	6	7
30	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**7**	**1717**	**12019**
	Раздел 4.	**Плиты покрытия**				
		Сборные плиты перекрытий (АС-16)				
31	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**64**	**9816**	**628224**
32	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**441,8944**	**11654**	**5149837**
	Раздел 5.	**Кровля**				
		Кровля (АС-19,20)				
33	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/**	**м^3**	**6,569**	**222732**	**1463127**
34	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**6,97**	**134363**	**936510**
35	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**13,539**	**4310**	**58353**
36	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0230163**	**120106**	**2764**
37	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,0907113**	**1629070**	**147775**
38	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,013539**	**107485**	**1455**
39	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**441,408**	**164**	**72391**
40	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0264845**	**120106**	**3181**
41	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,1015238**	**1629070**	**165389**
42	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,0176563**	**107485**	**1898**
43	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м^3**	**1,38**	**46565**	**64260**
44	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**0,3036**	**25837**	**7844**
45	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,55752**	**88710**	**49458**
46	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**561**	**4393**	**2464473**
47	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**5,35**	**117362**	**627887**
48	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**645,15**	**3799**	**2450925**
		ИТОГО по акту				**30 144 015**
		в том числе:	Тенге			

1	2	3	4	5	6	7
		стоимость оборудования	Тенге			0
		строительно-монтажные работы	Тенге			30 144 015
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге			2 833 537
		Итого	Тенге			32 977 552
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1 648 878
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			659 551
		Итого	Тенге			35 285 980
		В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			37 932 429
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			42 484 321
		Итого с учетом скидки подрядчика 10%	**Тенге**			38 235 888
		в том числе НДС	Тенге			*4 096 702*

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ **Закариянов Е.М.**

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Зам.директора _____ **Шаихов Е.З.**