Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алвис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group»
Наименование стройки: "Строительство канализационных сетей и реконструкция водопроводных сетей в мкр. "Нижняя пятилетка" в Турксибском районе г. Алматы"
Наименование объекта: "Строительство канализационных сетей"
Договор субподряда №17/1-06 от 17.06.2024 г.

Акт №1 от 04.11.2024 г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2024 г.
(локальная смета 2-1-1. Строительство канализационных сетей)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 44. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**		156,15	314,31	298,3	49081	46581	0	12447	66450
				м3 грунта		16,01	94,7	2500	14788		4922	
2	2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		5	3408,92	0	16510	0	0	11887	30669
				м3 грунта		3408,92	0	16510	0		2272	
3	3	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км(на отвал)**		282	537	0	151296	0		0	163400
				т		0	0	0	0		12104	
4	4	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		161	26,4	22,08	4250	3555	0	1629	6349
				м3 грунта		4,32	9,73	696	1566		470	
5	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		13	213,28	95,66	2849	1278	0	1600	4806
				м3 уплотненного грунта		117,62	48,78	1571	652		356	
6	8	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		10	1207,22	0	12400	0	0	8928	23035

				м3 грунта		1207,22	0	12400	0		1706	
			Итого по разделу: 44. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									294709
			Раздел: 45. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИИ									
7	11	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,533	25435,31	8935,88	38992	13699	0	22699	66627
				м3 конструкций колодца		16499,43	4066,17	25294	6233		4935	
8	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону		11,34	411,45	23,32	4666	264	0	3199	8494
				м2 поверхности		388,13	3,72	4401	42		629	
9	27	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0172	93167,39	7675,58	1602	132	0	1082	2900
				т стальных элементов		85491,81	1914,15	1470	33		215	
10	28	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785		1,94	25,78	2,37	50	5	0	33	90
				м2		23,41	0,56	45	1		7	
			Итого по разделу: 45. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИИ									78111
			Раздел: 46. МОНТАЖ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ									
11	29	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное(ПОС разд. Зем работы). Устройство		4	1650,06	194,37	5887	694	0	3907	10578
				м3 основания		1455,69	65,04	5194	232		784	
12	34	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,0072	832233,4	300160,6	5992	2161	0	3285	10019
				км трубопровода		532072,8	101564,34	3831	731		742	
13	36	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка		0,0374	2064491,52	921237,42	77212	34454	0	41593	128310
				км трубопровода		1143254,1	401353,86	42758	15011		9504	
			Итого по разделу: 46. МОНТАЖ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ									148906
			ИТОГО:					370789	102822	0	112291	521727
								116671	39289		38646	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							151296		
			в том числе перевозки									
			Временные здания и сооружения			1,3 %		6782				
			Итого с временными									528509
			Зимние удорожания			2,25 %		11891				
			Итого с зимними удорожаниями									540400

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**10570**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**550971**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0479065 - 38%									**219399**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1003395 - 62%									**375878**
			НДС			**12 %**		**71433**				
			Итого с НДС									**666710**
			Всего по акту с учётом понижающего коэф. 0,75									**500000,00**
			в т.ч. НДС 12%									**53571,43**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛВИС", БИН: 911040000428

Директор Билялов Н.Е. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "NamysStroi-Group" БИН 030640012565

Директор Рахимжанов Т.К._____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алвис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство канализационных сетей и реконструкция водопроводных сетей в мкр. "Нижняя пятилетка" в Турксибском районе г. Алматы"

Договор №17/1-06 от 17.06.2024 г.

СПРАВКА №1 от 04.11.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		№17/1-06	**17.06.2024 г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство канализационных сетей и реконструкция водопроводных сетей в мкр. "Нижняя пятилетка" в Турксибском районе г. Алматы"**	**500 000,00**	**446 428,57**							**53 571,43**	**500 000,00**
	К оплате за ноябрь:				-						**500 000,00**

К оплате за ноябрь: пятьсот тысяч тенге 00 тиын

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛВИС", БИН 911040000428

Директор Билялов Н.Е. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "NamysStroi-Group" БИН 030640012565

Директор Рахимжанов Т.К._____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)