Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N121 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Декабрь 2023 (месяц, год)** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномон	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N121 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай	179 123,80	159 931,96							19 191,84	179 123,80
	ИТОГО по справке	**179 123,80**	**159 931,96**							**19 191,84**	**179 123,80**

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Ахмедов Адил Байгенжеевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ерназаров Нурлан Жорабекович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Судподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N121 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N121 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные сети 0,4 кВ										
		Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,696		2492,31	–	16688	–	–	12016	31000
		НР - 72%; СП - 8%				2492,31	–	16688	–		2296	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	37,2		331,01	214,11	12314	7965	–	5735	19493
		НР - 72%; СП - 8%				116,90	97,22	4349	3617		1444	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,464		1301,18	–	5808	–	–	4182	10789
		НР - 72%; СП - 8%				1301,18	–	5808	–		799	
4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,232		272,77	272,77	609	608	–	101	767
		НР - 72%; СП - 8%				--	62,93	--	140		57	
		Монтаж КЛ-0,4 кВ										
5	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	32,8		524,81	291,01	17214	9545	–	8069	27305
		НР - 72%; СП - 8%				233,80	107,87	7669	3538		2023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	37,2	7,79	0,86	290	32	–	196	525
		НР - 72%, СП - 8%			6,93	0,39	258	15		39	
7	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4,4	764,03	393,85	3362	1733	–	1622	5383
		НР - 72%, СП - 8%			370,18	141,97	1629	625		399	
8	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	3,2	593,65	281,92	1900	902	–	947	3075
		НР - 72%, СП - 8%			311,73	99,34	998	318		228	
		Трубы									
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0044	218935,29	–	963	–	–	732	1831
		НР - 76%, СП - 8%			218935,29	–	963	–		136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59148	20785	–	33600	100168
							38362	8253	–	7421	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				35080				
		Всего заработная плата	Тенге					23016			
		Накладные расходы	Тенге				16569				
		Сметная прибыль	Тенге				4133				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				55782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					23016			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24068				
		Всего заработная плата	Тенге					23599			
		Накладные расходы	Тенге				17031				
		Сметная прибыль	Тенге				3288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				44387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				100169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					46615			
		РАЗДЕЛ 2.Стальной подземный газопровод									
10	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1068148,94	330061,10	2670	825	–	2174	5232
		НР - 99%, СП - 8%			738087,84	140337,79	1845	351		388	
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	1451547,63	702859,40	2177	1054	–	1446	3913
		НР - 99%, СП - 8%			748688,23	224921,55	1123	337		290	
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/	т фасонных частей	0,0012	1451547,63	702859,40	1742	844	–	1157	3131
		НР - 99%, СП - 8%			748688,23	224921,55	898	270		232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	816,12	49,95	1632	100	–	1517	3401
		НР - 99%; СП - 8%			766,17	--	1532	--		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8221	2823	–	6294	15677
							5398	958	–	1162	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8221				
		Всего заработная плата	Тенге					6356			
		Накладные расходы	Тенге				6294				
		Сметная прибыль	Тенге				1162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6356			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети связи									
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,378	2492,31	–	942	–	–	678	1750
		НР - 72%; СП - 8%			2492,31	–	942	–		130	
15	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2,1	331,01	214,11	695	449	–	324	1100
		НР - 72%; СП - 8%			116,90	97,22	245	204		82	
16	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,126	320,00	320,00	40	41	–	7	51
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,52	–	10		4	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	1301,18	–	328	--	–	236	609
		НР - 72%; СП - 8%			1301,18	–	328	–		45	
18	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0021	218935,29	–	460	--	--	349	874
		НР - 76%; СП - 8%			218935,29	–	460	--		65	
19	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	3,2	456,89	44,83	1462	144	–	985	2643
		НР - 72%; СП - 8%			412,06	15,61	1319	50		196	
20	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	5,3	389,13	89,91	2062	477	–	1153	3472
		НР - 61%; СП - 8%			299,22	57,48	1586	305		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1310-0904-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	м кабеля	47,2	501,14	116,42	23654	5495	–	13220	39824
		НР - 61%, СП - 8%			384,72	74,43	18159	3513		2950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29643	6606	–	16952	50323
							23039	4082	–	3729	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				27873				
		Всего заработная плата	Тенге					25381			
		Накладные расходы	Тенге				15682				
		Сметная прибыль	Тенге				3485				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				47040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					25381			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1770				
		Всего заработная плата	Тенге					1740			
		Накладные расходы	Тенге				1270				
		Сметная прибыль	Тенге				244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				50324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					27121			
		РАЗДЕЛ 4.Наружное водоснабжение В1									
22	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2546,15	132,30	2546	132	–	2449	5395
		НР - 99%, СП - 8%			2413,85	60,07	2414	60		400	
23	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2546,15	132,30	2546	132	–	2449	5395
		НР - 99%, СП - 8%			2413,85	60,07	2414	60		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5092	264	–	4898	10790
							4828	120	–	800	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5092				
		Всего заработная плата	Тенге					4948			
		Накладные расходы	Тенге				4898				
		Сметная прибыль	Тенге				800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4948			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								176960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71627				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30478			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13413			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							61744	
		- Сметная прибыль	Тенге							13112	
		Временные здания и сооружения	%	1,30		2300,48					
		Итого с временными								179260,48	
		монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%			0,00					
		Итого								179260,48	
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		3585,21				182845,69	
		Скидка субподрядчика	%						159 931,96		
		НДС	%	12,00		19191,84					
		Итого с НДС								179123,80	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерназаров Нурлан Жорабекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Ахмедов Адил Байгенжеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)