Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, г.Петропавловск, Улица Интернациональная, Дом 33, КВ. 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024-21 Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Кенарал Федоровского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-01-01-01 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 4-01-01-01 Электроснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КЛ-0,4 КВ										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	10,38	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	80 445,0 80 445,0	0,0 0,0			80 445,0	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	6,93	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	28 031,9 28 031,9	0,0 0,0			28 031,9	
3	3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60	808,0 360,0	448,0 146,0	48 480,0 21 600,0	26 880,0 8 760,0			48 480,0	
4	4	6125-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 2 кг	км	0,06	491 043,0 190 360,0	300 683,0 63 836,0	29 462,62 11 421,64	18 040,98 3 830,16			29 462,62	
5	11	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	60	23,0 21,0	2,0 1,0	1 380,0 1 260,0	120,0 60,0			1 380,0	
			Итого по разделу 1: КЛ-0,4 КВ					**187 800** **142 759**	**45 041** **12 650**	**0** **0**	**0** **0**	**187 800**	
			Раздел 2: ДЭС										
6	35	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,174	40 902,0 4 893,0	3 112,0 610,0	7 117,0 851,0	541,0 106,0	5 724,0		7 117,0	
7	36	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	10	6 017,0 2 099,0	2 843,0 568,0	60 170,0 20 990,0	28 430,0 5 680,0	10 750,0		60 170,0	
8	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,84	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	28 974,0 8 605,0	287,0 41,0	20 082,0		28 974,0	
9	39	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,028	17 326,0 3 934,0	5 400,0 1 667,0	17 811,0 4 044,0	5 552,0 1 714,0	8 216,0		17 811,0	
10	40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,393	40 916,0 5 697,0	2 859,0 544,0	16 080,0 2 239,0	1 124,0 214,0	12 717,0		16 080,0	
11	41	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,705	51 087,0 9 030,0	4 431,0 876,0	138 190,0 24 426,0	11 986,0 2 370,0	101 778,0		138 190,0	
			Итого по разделу 2: ДЭС					**268 342** **61 155**	**47 920** **10 125**	**159 267** **0**	**0** **0**	**268 342**	
			ИТОГО по акту					**456 142** **203 914**	**92 961** **22 775**	**159 267** **0**	**0** **0**	**456 142**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)									33 298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**489 440**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									24 472	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									24 472	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**538 384**	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 85 %, к - 1,0557									**483 117**	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 г., доля - 15 %, к - 1,075									**86 814**	
			Итого в текущих ценах 2024 года									**569 931**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи									-11 399	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами									**558 532,42**	
			НДС (12%)									67 023,89	
			Итого с НДС									**625 556,31**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "СеверСтрой-Компани"
БИН 181040003715
Директор_____ Тюебаев З.Ж.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, г.Петропавловск, Улица Интернациональная, Дом 33, КВ. 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024-21 Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Кенарал Федоровского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-01-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 2

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	97,6	469,0 0,0	469,0 100,0	45 774,4 0,0	45 774,4 9 760,0			45 774,4	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	9,8	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	91 140,0 91 140,0	0,0 0,0			91 140,0	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	9,25	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	34 067,75 34 067,75	0,0 0,0			34 067,75	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м³	93,15	83,0 0,0	83,0 21,0	7 731,45 0,0	7 731,45 1 956,15			7 731,45	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	93,15	640,0 394,0	246,0 79,0	59 616,0 36 701,1	22 914,9 7 358,85			59 616,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	2,96	9 590,0 4 827,0	459,0 105,0	28 386,4 14 287,92	1 358,64 310,8	12 739,84		28 386,4	
7	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,015	1 384 073,0 918 636,0	465 437,0 121 239,0	20 761,11 13 779,63	6 981,48 1 818,52			20 761,11	
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)					**287 477** **189 976**	**84 761** **21 204**	**12 740** **0**	**0** **0**	**287 477**	
			ИТОГО по акту					**287 477** **189 976**	**84 761** **21 204**	**12 740** **0**	**0** **0**	**287 477**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)									20 986	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**308 463**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									15 423	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									15 423	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**339 309**	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 85 %, к - 1,0557									**304 477**	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 г., доля - 15 %, к - 1,075									**54 714**	
			Итого в текущих ценах 2024 года									**359 191**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи									-7 184	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами									**352 007,10**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)									42 240,85	
			Итого с НДС									**394 247,95**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "СеверСтрой-Компани"
БИН 181040003715
Директор _____ **Тюебаев З.Ж.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**