Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алвис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
Наименование стройки: "Строительство канализационных сетей и реконструкция водопроводных сетей в мкр. "Нижняя пятилетка" в Турксибском районе г. Алматы"
Наименование объекта: "Строительство канализационных сетей"
Договор субподряда №03/1-06 от 03.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт №1 от 04.11.2024 г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2024 г.
(локальная смета 2-1-1. Строительство канализационных сетей)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 44. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**		152,53	314,31	298,3	47942	45500	0	12158	64908
				м3 грунта		16,01	94,7	2442	14445		4808	
2	2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		5	3408,92	0	16288	0	0	11727	30257
				м3 грунта		3408,92	0	16288	0		2241	
3	3	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км(на отвал)**		275	537	0	147830	0		0	159657
				т		0	0	0	0		11826	
4	4	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		157	26,4	22,08	4153	3473	0	1591	6204
				м3 грунта		4,32	9,73	680	1531		460	
5	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		13	213,28	95,66	2811	1261	0	1579	4741
				м3 уплотненного грунта		117,62	48,78	1550	643		351	
6	8	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		10	1207,22	0	12234	0	0	8808	22725
				м3 грунта		1207,22	0	12234	0		1683	

			Итого по разделу: 44. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									288491
			Раздел: 45. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИИ									
7	11	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,87	25435,31	8935,88	47564	16710	0	27690	81274
			м3 конструкций колодца			16499,43	4066,17	30854	7604		6020	
8	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону		14,96	411,45	23,32	6155	349	0	4221	11206
			м2 поверхности			388,13	3,72	5806	56		830	
9	27	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,022	93167,39	7675,58	2050	169	0	1385	3709
			т стальных элементов			85491,81	1914,15	1881	42		275	
10	28	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785		2,18	25,78	2,37	56	5	0	38	101
				м2		23,41	0,56	51	1		8	
			Итого по разделу: 45. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИИ									96290
			Раздел: 46. МОНТАЖ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ									
11	29	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное(ПОС разд. Зем работы). Устройство		4	1650,06	194,37	5808	684	0	3854	10435
			м3 основания			1455,69	65,04	5124	229		773	
12	34	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,012	832233,4	300160,6	9987	3602	0	5475	16698
			км трубопровода			532072,8	101564,34	6385	1219		1237	
13	36	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка		0,032	2064491,52	921237,42	66064	29480	0	35588	109784
			км трубопровода			1143254,1	401353,86	36584	12843		8132	
			Итого по разделу: 46. МОНТАЖ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ									136917
			ИТОГО:					368941	101232	0	114113	521698
								119878	38612		38644	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			в том числе перевозки							147830		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		6782				
			Итого с временными									528481
			Зимние удорожания			2,25 %		11891				
			Итого с зимними удорожаниями									540371
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10570				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									550941

			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0479065 - 38%									**219387**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1003395 - 62%									**375858**
			НДС			**12 %**		**71429**				
			Итого с НДС									**666674**
			Всего по акту с учётом понижающего коэф. 0,75									**500000,00**
			в т.ч. НДС 12%									**53571,43**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛВИС", БИН 911040000428

Директор Билялов Н.Е._____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор Рахимжанов Т.К._____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алвис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: "Строительство канализационных сетей и реконструкция водопроводных сетей в мкр. "Нижняя пятилетка" в Турксибском районе г. Алматы"

Договор №03/1-06 от 03.06.2024 г.

СПРАВКА №1 от 04.11.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		№03/1-06	**03.06.2024 г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство канализационных сетей и реконструкция водопроводных сетей в мкр. "Нижняя пятилетка" в Турксибском районе г. Алматы"**	**500 000,00**	**446 428,57**							**53 571,43**	**500 000,00**
	К оплате за ноябрь:				**-**						**500 000,00**

К оплате за ноябрь: пятьсот тысяч тенге 00 тиын

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛВИС" БИН: 911040000428

Директор Билялов Н.Е. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор Рахимжанов Т.К._____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)